ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-080640010964-20201022-67906332
2. Дата выписки 22.10.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 11000000073
3. Дата совершения оборота 16.10.2020
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080640010964
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гранит-Сервис"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Джангельдина 10, кв 43
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 62001
9.2. номер 0016764
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кбе 17
14. БИК TSESKZKA
13. ИИК KZ949988B1B00000010810
15. Наименование банка АО Цеснабанк

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 051240012775
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр.Мангилик ели, дом № 55/14, ВЦ "Астана ЭКСПО-2017"
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 080640010964
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гранит-Сервис"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Джангельдина 10, кв 43

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 051240012775
26.2 Наименование ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр.Мангилик ели, дом № 55/14, ВЦ "Астана ЭКСПО-2017"
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер №2020/13
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 04.05.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 (выбор 1/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 37
32.2 дата 16.10.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Многоквартирный жилой комплекс "Шыгыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак в г.Астане				1	18 330 703,18	18 330 703,18	0	0	18 330 703,18	12%	2 199 684,38	20 530 387,56			1	
				Всего по счету				18 330 703,18			18 330 703,18		2 199 684,38	20 530 387,56				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
0rEwg89u/VyHO5ZQ$mG35y4+pOOmYGkHoOcQO607WQdfT/CQLIV1fOfrj36Eo0QOw8b45rMpBtLVQdnNWckWlRg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
АБДИМАУЛЕНОВ БАХЫТ АБДИМАУЛЕНОВИЧ

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP"
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес : Работы по завершению строительства проблемного объекта "Многоквартирный жилой комплекс "Шығыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак. Жилая группа 2А в г.Астане (без паркинга)". Остаточные работы.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2020 год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		2020/13	04.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по завершению строительства проблемного объекта "Многоквартирный жилой комплекс "Шығыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак. Жилая группа 2А в г.Астане (без паркинга)". Остаточные работы.	122 572 627,71	18 330 703,18							2 199 684,38	20 530 387,56

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»

Директор _____ Назарбаева Айзат Бимаганбетовна

Директора проекта _____ Халмирзаев У.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Абдимауленов Б.А.

Начальник ПТО _____ Буркуталин Т.С.

Заказчик: ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Договор подряда № 2020/13 от 04.05.2020 г

Наименование объекта - «Многоквартирный жилой комплекс «Шыгыс», расположенный на левом берегу р.Ишим по ул.Сыганак. Жилая группа «2А» в г.Астане (без паркинга)»

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020г.

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 01.01.2012г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тыс. тенге
			монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Блок 1				
1	2-2-1	Общестроительные работы	2 599 893	-	-	2 599 893
		Блок 3				
2	2-3-1	Общестроительные работы	1 337 177	-	-	1 337 177
		Блок 12-13				
3	2-11-1	Общестроительные работы	4 226 272	-	-	4 226 272
		Всего по главе	**8 163 342**	-	-	**8 163 342**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**8 163 342**	-	-	**8 163 342**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,2%	97 960	-	-	97 960
5	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	14 694	-	-	14 694
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**8 246 608**	-	-	**8 246 608**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.1,7.1,05%	250 243	-	-	250 243
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%		-	82 466	82 466
8	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		-	32 986	32 986
		Всего по главе	**250 243**		**115 453**	**365 696**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**8 496 851**	-	**115 453**	**8 612 304**
9		В том числе возвратные	14 694	-	-	14 694
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**8 496 851**	-	**115 453**	**8 612 304**

	СН РК 8.02-02-2002 К-2,08774	**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕ. ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.**	**17 739 233**	**-**	**241 035**	**17 980 268**
10		В том числе возвратные в текущих ценах	30 677	-	-	30 677
11	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	359 605	359 605
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**17 739 233**	**-**	**600 640**	**18 339 873**
12	Решения Правительства	НДС (12%)	2 128 708	-	72 077	2 200 785
		ИТОГО С НДС	**19 867 941**	**-**	**672 717**	**20 540 658**
13		**С учетом скидки 0,05%**	**19 858 007**	**-**	**672 381**	**20 530 387,56**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»

Директор _____ Назарбаева А.Б.

Директора проекта _____ Халмирзаев У.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Абдимауленов Б.А.

Начальник ПТО _____ Буркуталин Т.С.

Заказчик: ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Договор подряда № 2020/13 от 04.05.2020 г

Форма 2в

Наименование стройки - Работы по завершению строительства проблемного объекта "Многоквартирный жилой комплекс "Шыгыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак. Жилая группа 2А в г.Астане (без паркинга)". Остаточные работы.
Наименование объекта - Блок-секция 12-13

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020г.

на Общестроительные работы. (локальная смета 2-11-1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ								
			5 ЭТАЖ								
1	26	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-100 и раствора М-50 м3	191,13	1073,84	335,84	205241	64188	186232	4,54	868
					699,75	126,00	133742	24082	118	0,61	117
2	27	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-100 и раствора М-50 м3	147,25	1032,66	337,41	152064	49685	138401	4,38	645
					670,50	126,00	98734	18554	118	0,62	91
3	28	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-100 и раствора М-50 м2	157,06	272,54	34,73	42804	5455	44109	1,43	225
					225,00	13,01	35338	2043	118	0,06	10
4	29	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-100 и раствора М-50, балкон м2	70,36	272,54	34,73	19176	2444	19760	1,43	101
					225,00	13,01	15831	915	118	0,06	4
			6-7 ЭТАЖ								
5	36	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-75 и раствора М-50 м3	382,26	1073,84	335,84	410482	128377	372465	4,54	1735
					699,75	126,00	267484	48164	118	0,61	233
6	37	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-75 и раствора М-50 м3	294,51	1032,66	337,41	304129	99371	276801	4,38	1290
					670,50	126,00	197469	37108	118	0,62	183

7	38	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщ[illegible] 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-100 и раствора М-50 м2	314,11	272,54	34,73	85608	10909	88219	1,43	449
					225,00	13,01	70675	4087	118	0,06	20
8	39	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-100 и раствора М-50, балкон м2	140,72	272,54	34,73	38351	4887	39521	1,43	201
					225,00	13,01	31662	1831	118	0,06	9
				ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ							
9	46	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-75 и раствора М-50 м3	150,16	1073,84	335,84	161245	50429	146311	4,54	682
					699,75	126,00	105072	18920	118	0,61	92
10	47	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-75 и раствора М-50 м3	118,92	1032,66	337,41	122800	40123	111766	4,38	521
					670,50	126,00	79733	14983	118	0,62	74
11	48	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-100 и раствора М-50 м2	8,37	272,54	34,73	2281	291	2351	1,43	12
					225,00	13,01	1883	109	118	0,06	1
12	49	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-75 и раствора М-50, парапета м3	93,42	1073,84	335,84	100314	31373	91023	4,54	424
					699,75	126,00	65368	11770	118	0,61	57
				ПЕРЕМЫЧКИ							
13	60	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	278	110,78	66,43	30798	18469	18565	0,15	41
					23,85	23,85	6630	6630	140	0,11	29
14	61	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	60	398,20	250,96	23892	15057	18392	0,81	49
					130,73	88,22	7844	5293	140	0,37	22
15	63	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг т	3,72	9469,94	1216,94	35228	4527	33326	31,40	117
					5940,00	459,00	22097	1707	140	2,25	8
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1734412	525584			7359
				Тенге			1139562	196198			950
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1734412				
		Материалы -		Тенге			62577				
		Всего заработная плата -		Тенге				1335760,00			
		Местные материалы -		Тенге			6690				
			Накладные расходы -	Тенге			1587241				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							794
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				238086,00			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			199299				

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3520953					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9102
			Сметная заработная плата -	Тенге				1573846,00				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3520953					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9102
			Сметная заработная плата -	Тенге				1573846,00				
			РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ									
16	75	Е0107-46-4	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	140	642,89	244,31	90005	34204	86407	2,10	294	
			шт		353,25	87,60	49455	12264	140	0,39	54	
17	76	Е0107-46-5	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	240	896,34	403,26	215121	96782	199597	2,74	658	
			шт		447,75	146,29	107460	35110	140	0,66	158	
18	99	Е0126-33-5	**Теплоизоляция торцов плит покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо**	4,32	1811,99	169,49	7821	732	7362	9,47	41	
			м3		1642,50	63,00	7090	272	100	0,31	1	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			312947	131717			992	
				Тенге			164005	47646			214	
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			312947					
			Материалы -	Тенге			17225					
			Всего заработная плата -	Тенге				211650,00				
			Накладные расходы -	Тенге			293366					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							147	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44005,00				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36379					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			642691					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1353	
			Сметная заработная плата -	Тенге				255655,00				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			642691					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1353	
			Сметная заработная плата -	Тенге				255655,00				
			РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦА Л-1									
19	396	Е0107-47-2	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	16	947,19	477,08	15155	7633	12793	2,37	38	
			шт		405,00	166,12	6480	2658	140	0,68	11	
20	398	Е0107-47-5	**Установка лестничных маршей со сваркой массой до 1 т**	16	1183,24	506,21	18932	8099	12203	2,16	35	
			шт		371,25	173,52	5940	2776	140	0,65	10	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			34087	15733			72	
				Тенге			12420	5434			21	
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34087					
			Материалы -	Тенге			3494					
			Всего заработная плата -	Тенге				17854,00				
			Местные материалы -	Тенге			2440					
			Накладные расходы -	Тенге			24996					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3749,00				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3545					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62628					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106	
			Сметная заработная плата -	Тенге				21604,00				

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			62628				
	Сметная заработная плата -	Тенге				21604,00			106
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2081446**	**673034**			**8424**
		Тенге			**1315986**	**249278**			**1185**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2081446**				
	Материалы -	Тенге			**83296**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**1565264,00**			
	Местные материалы -	Тенге			**9130**				
	Накладные расходы -	Тенге			**1905603**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**953**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**239223**	**285840,00**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4226272**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге							**10562**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**1851105,00**			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**4226272**				
	Сметная заработная плата -	Тенге							**10562**
						1851105,00			

			СМР	Оборудование	Всего
	Временные здания и сооружения 1,2%	1,2%	50 715,264	-	50 715,264
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	15,0%	7 607,290		7 607,290
	Итого		4 269 379,974	-	4 269 379,974
	Зимние удорожания	3,0345%	129 554,335	-	129 554,335
	Затраты на выслугу лет	1%	42 693,800		42 693,800
	Затраты на дополнительные отпуска	0,4%	17 077,520		17 077,520
	Итого		4 458 705,629	-	4 458 705,629
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		4 458 705,629	-	4 458 705,629
	ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	2,0877419	9 308 626,561	-	9 308 626,561
	Налоги, сборы, обязательные платежи	2%	186 172,531		186 172,531
	ИТОГО по АКТУ		9 494 799,093		9 494 799,093
	НДС 12%	12%	1 139 375,891	-	1 139 375,891
	Итого с НДС		10 634 174,984		10 634 174,984
	ИТОГО с учетом скидки	0,9995	10 628 857,896		10 628 857,896
	Всего по Акту		**10 628 857,896**	**-**	**10 628 857,896**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»

Директор _____ Назарбаева А.Б.

Директора проекта _____ Халмирзаев У.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Абдимауленов Б.А.

Начальник ПТО _____ Буркуталин Т.С.

Заказчик: ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Договор подряда № 2020/13 от 04.05.2020 г

Форма 2в

Наименование стройки - Работы по завершению строительства проблемного объекта "Многоквартирный жилой комплекс "Шыгыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак. Жилая группа 2А в г.Астане (без паркинга)". Остаточные работы.
Наименование объекта - Блок-секция 3

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020г.

на Общестроительные работы. (локальная смета 2-3-1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ								
			2-4 ЭТАЖ								
1	7	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-150 и раствора М-75 м3	249,14	1073,84	335,84	267536	83671	242758	4,54	1131
					699,75	126,00	174336	31392	118	0,61	152
2	8	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-100 и раствора М-50 м2, балкон	98,14	313,76	34,73	30794	3409	27564	1,43	140
					225,00	13,01	22082	1277	118	0,06	6
3	9	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-150 и раствора М-75 м3	113,56	1032,66	337,41	117269	38316	106732	4,38	497
					670,50	126,00	76142	14309	118	0,62	70
4	10	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-100 и раствора М-100 шахта лифта м3	13,93	1032,66	337,41	14385	4700	13092	4,38	61
					670,50	126,00	9340	1755	118	0,62	9
5	11	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М-100 и раствора М-50 м2	233,72	313,76	34,73	73332	8117	65641	1,43	334
					225,00	13,01	52587	3041	118	0,06	15
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН И ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
6	54	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций сетками из проволоки d 4 мм Вр-1 /АР-15и/ т	4,4	8679,65	422,15	38190	1857	43691	56,40	248
					8257,50	157,50	36333	693	118	0,77	3

7	55	Е0108-12-1	Армирование кладки стен деформационн[illegible]а сетками из проволки d 3 мм Вр-1: с 1-го по 8-ый этаж /АР-2н/	0,0112	8679,65	422,15	97	5	111	56,40	1
			т		8257,50	157,50	92	2	118	0,77	--
8	56	Е0107-20-1	Армирование связевыми сетками в уровне низа плит перекрытий сетками из проволоки d 4 мм Вр-1 /АР-14н/, 2; 4; 6; 8 этажи	0,3	41008,57	2434,57	12303	730	13806	170,00	51
			т		31950,00	920,25	9585	276	140	4,49	1
			ПЕРЕМЫЧКИ								
9	57	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	118	110,78	66,43	13073	7839	7880	0,15	17
			шт		23,85	23,85	2814	2814	140	0,11	12
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			566979	148645			2481
				Тенге			383312	55558			269
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			566979				
			Материалы -	Тенге			32603				
			Всего заработная плата -	Тенге				438870,00			
			Местные материалы -	Тенге			2419				
			Накладные расходы -	Тенге			521275				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							261
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78191,00			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65295				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1153549				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3011
			Сметная заработная плата -	Тенге				517061,00			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1153549				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3011
			Сметная заработная плата -	Тенге				517061,00			
			РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
10	71	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	36	642,89	244,31	23144	8795	22219	2,10	76
			шт		353,25	87,60	12717	3154	140	0,39	14
11	72	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	74	896,34	403,26	66329	29841	61543	2,74	203
			шт		447,75	146,29	33134	10825	140	0,66	49
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			89473	38636			278
				Тенге			45851	13979			63
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89473				
			Материалы -	Тенге			4986				
			Всего заработная плата -	Тенге				59830,00			
			Накладные расходы -	Тенге			83761				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12564,00			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10394				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			183628				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
			Сметная заработная плата -	Тенге				72394,00			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			183628				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
			Сметная заработная плата -	Тенге				72394,00			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			656452	187281			2760
				Тенге			429163	69537			332

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			656452				
		Материалы -	Тенге			37589				
		Всего заработная плата -	Тенге				498700,00			
		Местные материалы -	Тенге			2419				
		Накладные расходы -	Тенге			605036				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90755,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75689				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1337177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3394
		Сметная заработная плата -	Тенге				589455,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1337177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3394
		Сметная заработная плата -	Тенге				589455,00			

			СМР	Оборудование	Всего
	Временные здания и сооружения 1,2%	1,2%	16 046,124	-	16 046,124
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	15,0%	2 406,919		2 406,919
	Итого		1 350 816,205	-	1 350 816,205
	Зимние удорожания	3,0345%	40 990,518	-	40 990,518
	Затраты на выслугу лет	1%	13 508,162		13 508,162
	Затраты на дополнительные отпуска	0,4%	5 403,265		5 403,265
	Итого		1 410 718,150	-	1 410 718,150
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		1 410 718,150	-	1 410 718,150
	ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	2,0877419	2 945 215,391	-	2 945 215,391
	Налоги, сборы, обязательные платежи	2%	58 904,308		58 904,308
	ИТОГО по АКТУ		3 004 119,699		3 004 119,699
	НДС 12%	12%	360 494,364	-	360 494,364
	Итого с НДС		3 364 614,063		3 364 614,063
	ИТОГО с учетом скидки	0,9995	3 362 931,756		3 362 931,756
	Всего по Акту		**3 362 931,756**	**-**	**3 362 931,756**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»

Директор _____ Назарбаева А.Б.

Директора проекта _____ Халмирзаев У.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Абдимауленов Б.А.

Начальник ПТО _____ Буркуталин Т.С.

Заказчик: ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Договор подряда № 2020/13 от 04.05.2020 г

Форма 2в

Наименование стройки - Работы по завершению строительства проблемного объекта "Многоквартирный жилой комплекс "Шыгыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак. Жилая группа 2А в г.Астане (без паркинга)". Остаточные работы.
Наименование объекта - Блок-секция 2

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020г.

на Общестроительные работы. (локальная смета 2-2-1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ										
			1 ЭТАЖ										
1	1	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М-150 и раствора М-100 м3	134,48	1073,84	335,84	144412	45164	131037	4,54	611		
					699,75	126,00	94104	16945	118	0,61	82		
2	2	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кермического кирпича М-150 и раствора М-100 м3	64,12	1032,66	337,41	66212	21634	60263	4,38	281		
					670,50	126,00	42991	8079	118	0,62	40		
3	3	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М-100 и раствора М-100 шахта лифта м3	7,27	1032,66	337,41	7507	2453	6833	4,38	32		
					670,50	126,00	4875	916	118	0,62	5		
			2-4 ЭТАЖ										
4	7	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-150 и раствора М-75 м3	373,71	1073,84	335,84	401305	125507	364137	4,54	1697		
					699,75	126,00	261504	47088	118	0,61	228		
5	8	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-100 и раствора М-50 м2, балкон	147,22	272,54	34,73	40122	5113	41346	1,43	211		
					225,00	13,01	33124	1915	118	0,06	9		
6	9	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-150 и раствора М-75 м3	170,34	1032,66	337,41	175903	57474	160097	4,38	746		
					670,50	126,00	114213	21463	118	0,62	106		
7	10	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-100 и раствора М-100 шахта лифта м3	20,89	1032,66	337,41	21577	7050	19639	4,38	92		
					670,50	126,00	14010	2633	118	0,62	13		

8	11	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщ[illegible] в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М-[illegible] и раствора М-50 м2	233,72	272,54	34,73	63698	8117	65641	1,43	334
					225,00	13,01	52587	3041	118	0,06	15
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН И ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
9	54	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций сетками из проволоки d 4 мм Вр-1 /АР-15и/ т	10	8679,65	422,15	86797	4222	99297	56,40	564
					8257,50	157,50	82575	1575	118	0,77	8
10	55	Е0108-12-1	Армирование кладки стен деформационного шва сетками из проволоки d 3 мм Вр-1: с 1-го по 8-ый этаж /АР-2и/ т	0,0131	8679,65	422,15	114	6	130	56,40	1
					8257,50	157,50	108	2	118	0,77	--
11	56	Е0107-20-1	Армирование связевыми сетками в уровне низа плит перекрытий сетками из проволоки d 4 мм Вр-1 /АР-14и/, 2; 4; 6; 8 этажи т	0,415	34384,57	2434,57	14270	1010	19098	170,00	71
					31950,00	920,25	13259	382	140	4,49	2
			ПЕРЕМЫЧКИ								
12	57	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	200	110,78	66,43	22157	13287	13356	0,15	30
					23,85	23,85	4770	4770	140	0,11	21
13	60	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг т	2,5	9469,94	1216,94	23675	3042	22397	31,40	79
					5940,00	459,00	14850	1148	140	2,25	6
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1067749	294079			4746
				Тенге			732969	109955			533
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1067749				
		Материалы -		Тенге			36601				
		Всего заработная плата -		Тенге				842924,00			
		Местные материалы -		Тенге			4100				
			Накладные расходы -	Тенге			1003270				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							502
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150491,00			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124261				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2195280				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5780
			Сметная заработная плата -	Тенге				993415,00			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2195280				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5780
			Сметная заработная плата -	Тенге				993415,00			
			РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
14	71	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	72	642,89	244,31	46288	17590	44438	2,10	151
					353,25	87,60	25434	6307	140	0,39	28
15	72	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	148	896,34	403,26	132658	59682	123085	2,74	406
					447,75	146,29	66267	21651	140	0,66	98
16	94	Е0126-33-5	Теплоизоляция торцов плит покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	3,72	1811,99	169,49	6741	631	6344	9,47	35

				м3		1642,50		6110	234	100	0,31	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**185687**	**77903**			**592**
				Тенге				**97811**	**28192**			**127**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**185687**				
			Материалы -	Тенге				**9973**				
			Всего заработная плата -	Тенге					**126004,00**			
			Накладные расходы -	Тенге				**173867**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								**87**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					**26080,00**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**21573**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**381127**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**805**
			Сметная заработная плата -	Тенге					**152084,00**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**381127**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**805**
			Сметная заработная плата -	Тенге					**152084,00**			
			РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦА Л-1									
17	**339**	**Е0107-47-2**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**6**	**947,19**	**477,08**	**5683**	**2862**	**4797**	**2,37**	**14**	
				шт	**405,00**	**166,12**	**2430**	**997**	**140**	**0,68**	**4**	
18	**341**	**Е0107-47-5**	**Установка лестничных маршей со сваркой массой до 1 т**	**6**	**1183,24**	**506,21**	**7099**	**3037**	**4576**	**2,16**	**13**	
				шт	**371,25**	**173,52**	**2228**	**1041**	**140**	**0,65**	**4**	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**12783**	**5900**			**27**	
				Тенге			**4658**	**2038**			**8**	
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12783**					
			Материалы -	Тенге			**1310**					
			Всего заработная плата -	Тенге				**6695,00**				
			Местные материалы -	Тенге			**915**					
			Накладные расходы -	Тенге			**9373**					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								**5**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1406,00**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1329**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**23485**					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**40**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**8101,00**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**23485**					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**40**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**8101,00**				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1266218**	**377882**			**5365**	
				Тенге			**835438**	**140186**			**668**	
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1266218**					
			Материалы -	Тенге			**47883**					
			Всего заработная плата -	Тенге				**975623,00**				
			Местные материалы -	Тенге			**5015**					
			Накладные расходы -	Тенге			**1186511**					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								**593**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**177977,00**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**147164**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2599893**					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**6626**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1153600,00**				

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2599893				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6626
			Сметная заработная плата -	Тенге				1153600,00			
						СМР	Оборудование	Всего			
			Временные здания и сооружения 1,2%	1,2%		31 198,716	-	31 198,716			
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	15,0%		4 679,807		4 679,807			
			Итого			2 626 411,909	-	2 626 411,909			
			Зимние удорожания	3,0345%		79 698,469	-	79 698,469			
			Затраты на выслугу лет	1%		26 264,119		26 264,119			
			Затраты на дополнительные отпуска	0,4%		10 505,648		10 505,648			
			Итого			2 742 880,145	-	2 742 880,145			
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			2 742 880,145	-	2 742 880,145			
			ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	2,0877419		5 726 425,805	-	5 726 425,805			
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%		114 528,516		114 528,516			
			ИТОГО по АКТУ			5 840 954,322		5 840 954,322			
			НДС 12%	12%		700 914,519	-	700 914,519			
			Итого с НДС			6 541 868,841		6 541 868,841			
			ИТОГО с учетом скидки	0,9995		6 538 597,906		6 538 597,906			
			Всего по Акту			**6 538 597,906**	**-**	**6 538 597,906**			

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»

Директор _____ Назарбаева А.Б.

Директора проекта _____ Халмирзаев У.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Абдимауленов Б.А.

Начальник ПТО _____ Буркуталин Т.С.