Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области"

Подрядчик : ТОО "MBN Building"

Наименование строительства и его адрес : Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Болтирик, Дулатского сельского округа, Шуского района, Жамбылской области

Дополнительное соглашение №1 от 27.12.2023

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		166-ДСП	23.10.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Болтирик, Дулатского сельского округа, Шуского района, Жамбылской области	422 138 301,06	193 638 520,59							23 236 622,47	216 875 143,06
удержание в счет погашения аванса 30%	58 500 000,00	0,00							0,00	0,00
удержание согласно п. 3.3 Договора 5%	21 106 915,05	9 681 926,03							1 161 831,12	10 843 757,15
К оплате:	**342 531 386,01**	**183 956 594,56**							**22 074 791,35**	**206 031 385,91**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Каликов Ж.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "MBN Building"

Директор _____ **Шуратбаев Б.Т.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Tekhnadsor Construction Group"

Эксперт _____ **Ахметов А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области" , БИН 050140004282, Жамбылская область, Шуский район, г.Шу, ул.Сатпаева, 26

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "MBN Building", БИН 020540006654, Жамбылская область, г.Тараз, мкр.Астана, д.2, кв.33

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Болтирик, Дулатского сельского округа, Шуского района, Жамбылской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 166-ДСП от 23.10.2023

Дополнительное соглашение №1 от 27.12.2023

Акт выполненных работ №3

за Декабрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-1 Внутрипоселковые сети водопровода									
			Раздел 2: ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
1	24	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм		1,015	217782,00	7749,00	221049	7866	42619		221049
				т		168043,00	2438,00	170564	2475			
2	25	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм		10	151884,00		1518840		1518840		1518840
				шт.								
3	26	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ПТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм		12	207562,00		2490744		2490744		2490744
				шт.								
4	27	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм		0,231268	3487311,00	1061281,00	806503	245441	148835		806503
				т		1782465,00	260761,00	412227	60306			
5	28	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм		0,1248	3037606,00	1061281,00	379093	132448	24193		379093
				т		1782465,00	260761,00	222452	32543			
6	29	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм		39	2882,00		112398		112398		112398
				шт.								
7	30	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		15	3901,00	274,00	58515	4110			58515
				шт.		3628,00	2,00	54420	30			
8	31	241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		15	2726,00		40890		40890		40890
				шт.								
9	32	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		121	3901,00	274,00	472021	33154			472021
				шт.		3628,00	2,00	438988	242			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	33	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		9	3639,00	164,00	32751	1476			32751
				шт.		3474,00	0,00	31266	0			
11	34	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		121	1503,00		181863		181863		181863
				шт.								
12	35	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм		9	797,00		7173		7173		7173
				шт.								
13	36	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		121	4899,00		592779		592779		592779
				шт.								
14	37	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		8	2612,00		20896		20896		20896
				шт.								
15	38	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм		30	19859,00		595770		595770		595770
				м								
16	39	241-201-0621 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм		2,4	15724,00		37738		37738		37738
				м								
17	40	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм		126	4257,00	103,00	536382	12978	92484		536382
				шт.		3420,00	0,00	430920	0			
18	41	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		126	4899,00		617274		617274		617274
				шт.								
19	42	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм		9	2129,00	52,00	19161	468	2277		19161
				шт.		1824,00	0,00	16416	0			
20	43	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		9	2612,00		23508		23508		23508
				шт.								
21	61	6121-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вантузов двойных		4	12867,00	635,00	51468	2540	5956		51468
				шт.		10743,00	192,00	42972	768			
22	62	242-402-0201 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50		4	805907,00		3223628		3223628		3223628
				шт.								
23	63	6121-0105-0413 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 355 мм		0,01	5130149,00	3402605,00	51302	34026			51302
				км		1727544,00	835503,00	17275	8355			
24	64	241-201-0623 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм		10	25367,00		253670		253670		253670
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	65	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм		10	4655,00	17,00	46550	170	6130		46550
				м		4025,00	4,00	40250	40			
26	68	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		45,56	60426,00	21971,00	2753009	1000999	77817		2753009
				$м^3$		36747,00	6544,00	1674193	298145			
27	69	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,85	21849,00		18572		18572		18572
				$м^3$								
28	70	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20		17	62506,00		1062602		1062602		1062602
				шт.								
29	71	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1		17	54260,00		922420		922420		922420
				шт.								
30	72	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6		17	28182,00		479094		479094		479094
				шт.								
31	73	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		34	42333,00		1439322		1439322		1439322
				шт.								
32	74	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		17	2957,00		50269		50269		50269
				шт.								
33	75	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		17	4449,00		75633		75633		75633
				шт.								
34	76	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		24,99	60426,00	21971,00	1510046	549056	42682		1510046
				$м^3$		36747,00	6544,00	918308	163535			
35	77	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,85	21849,00		18572		18572		18572
				$м^3$								
36	78	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		17	38932,00		661844		661844		661844
				шт.								
37	79	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		17	31575,00		536775		536775		536775
				шт.								
38	80	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		34	25010,00		850340		850340		850340
				шт.								
39	81	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		17	2957,00		50269		50269		50269
				шт.								
40	82	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		17	4449,00		75633		75633		75633

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
41	83	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых		1,94	110586,00	22148,00	214537	42967	49127		214537
				$м^3$		63115,00	6574,00	122443	12754			
42	84	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		2	17553,00		35106		35106		35106
				шт.								
43	85	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		2	13869,00		27738		27738		27738
				шт.								
44	86	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		4	16909,00		67636		67636		67636
				шт.								
45	87	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		2	11257,00		22514		22514		22514
				шт.								
46	88	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	2957,00		5914		5914		5914
				шт.								
47	89	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	4449,00		8898		8898		8898
				шт.								
48	90	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		19	19329,00		367251		367251		367251
				комплект								
49	92	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		202,92	4554,00	34,00	924098	6900	719554		924098
				$м^2$ поверхности		974,00	5,00	197644	1015			
50	95	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг		0,089894	1340556,00	13702,00	120508	1232	99983		120508
				т		214624,00	2392,00	19293	215			
			Итого по разделу 2: ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ					24690566	2075831	17805230	0	24690566
								4809632	580422	0	0	
			Раздел 3: РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ 21+14=35шт									
51	104	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм		28	2129,00	52,00	59612	1456	7084		59612
				шт.		1824,00	0,00	51072	0			
52	105	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		28	2612,00		73136		73136		73136
				шт.								
53	106	241-208-2911 *РСНБ РК 2022*	АДАПТЕР с внутренней резьбой размерами 32х3/4"		28	352,00		9856		9856		9856
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	107	241-201-0916 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x8,6 мм		16,8	6715,00		112812		112812		112812
				м								
55	108	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных		11,214	40819,00	12,00	457744	135	314731		457744
				$м^3$		12741,00	0,00	142878	0			
56	109	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		25,76	60426,00	21971,00	1556574	565973	43998		1556574
				$м^3$		36747,00	6544,00	946603	168573			
57	110	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		14	38932,00		545048		545048		545048
				шт.								
58	111	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		14	31575,00		442050		442050		442050
				шт.								
59	112	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		42	25010,00		1050420		1050420		1050420
				шт.								
60	113	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		14	2957,00		41398		41398		41398
				шт.								
61	114	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		14	4449,00		62286		62286		62286
				шт.								
62	117	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т		14	14427,00		201978		201978		201978
				комплект								
63	118	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		156,38	4554,00	34,00	712155	5317	554524		712155
				$м^2$ поверхности		974,00	5,00	152314	782			
64	142	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных		6,408	40819,00	12,00	261568	77	179847		261568
				$м^3$		12741,00	0,00	81644	0			
65	143	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		14,72	60426,00	21971,00	889471	323413	25142		889471
				$м^3$		36747,00	6544,00	540916	96328			
66	144	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		8	38932,00		311456		311456		311456
				шт.								
67	145	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		8	31575,00		252600		252600		252600
				шт.								
68	146	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		24	25010,00		600240		600240		600240

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	147	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	2957,00		23656		23656		23656
70	148	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	4449,00		35592		35592		35592
71	151	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	шт.	8	14427,00		115416		115416		115416
72	152	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	комплект	89,36	4554,00	34,00	406945	3038	316870		406945
				$м^2$ поверхности		974,00	5,00	87037	447			
73	176	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,806	40819,00	12,00	196176	58	134885		196176
						12741,00	0,00	61233	0			
74	177	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	11,04	60426,00	21971,00	667103	242560	18856		667103
						36747,00	6544,00	405687	72246			
75	178	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	38932,00		233592		233592		233592
76	179	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	31575,00		189450		189450		189450
77	180	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	18	25010,00		450180		450180		450180
78	181	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	2957,00		17742		17742		17742
79	182	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	4449,00		26694		26694		26694
80	185	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	шт.	6	14427,00		86562		86562		86562
81	186	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	комплект	67,02	4554,00	34,00	305209	2279	237653		305209
				$м^2$ поверхности		974,00	5,00	65277	335			
82	210	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,801	40819,00	12,00	32696	10	22480		32696
						12741,00	0,00	10206	0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	211	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		1,84	60426,00	21971,00	111184	40427	3143		111184
				$м^3$		36747,00	6544,00	67614	12041			
84	212	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	38932,00		38932		38932		38932
				шт.								
85	213	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	31575,00		31575		31575		31575
				шт.								
86	214	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		3	25010,00		75030		75030		75030
				шт.								
87	215	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	2957,00		2957		2957		2957
				шт.								
88	216	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	4449,00		4449		4449		4449
				шт.								
89	219	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т		1	14427,00		14427		14427		14427
				комплект								
90	220	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		11,17	4554,00	34,00	50868	380	39608		50868
				$м^2$ поверхности		974,00	5,00	10880	56			
91	244	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных		1,602	40819,00	12,00	65392	19	44962		65392
				$м^3$		12741,00	0,00	20411	0			
92	245	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		3,68	60426,00	21971,00	222368	80853	6286		222368
				$м^3$		36747,00	6544,00	135229	24082			
93	246	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		2	38932,00		77864		77864		77864
				шт.								
94	247	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		2	31575,00		63150		63150		63150
				шт.								
95	248	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		6	25010,00		150060		150060		150060
				шт.								
96	249	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	2957,00		5914		5914		5914
				шт.								
97	250	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	4449,00		8898		8898		8898
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	253	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т		2	14427,00		28854		28854		28854
				комплект								
99	254	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		22,34	4554,00	34,00	101736	760	79217		101736
				$м^2$ поверхности		974,00	5,00	21759	112			
100	278	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных		1,602	40819,00	12,00	65392	19	44962		65392
				$м^3$		12741,00	0,00	20411	0			
101	279	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		3,68	60426,00	21971,00	222368	80853	6286		222368
				$м^3$		36747,00	6544,00	135229	24082			
102	280	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		2	38932,00		77864		77864		77864
				шт.								
103	281	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		2	31575,00		63150		63150		63150
				шт.								
104	282	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		6	25010,00		150060		150060		150060
				шт.								
105	283	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	2957,00		5914		5914		5914
				шт.								
106	284	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	4449,00		8898		8898		8898
				шт.								
107	287	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т		2	14427,00		28854		28854		28854
				комплект								
108	288	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		22,34	4554,00	34,00	101736	760	79217		101736
				$м^2$ поверхности		974,00	5,00	21759	112			
			Итого по разделу 3: РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ 21+14=35шт					12205311	1348387	7878765	0	12205311
								2978159	399196	0	0	
			ИТОГО по акту					36895877	3424218	25683995	0	36895877
								7787791	979618	0	0	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,70			2840982				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									39736859
			Сметная прибыль	%	5,00			1986843				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			1986843				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									43710545

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах, к = 1,163		1,163							50835363
			Локальная смета №2-2 Внутриплощадочные сети водопровода									
			Раздел 2: ВОДОПРОВОД В1									
1	53	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м³ группа грунта 2**		1035,777599	333,00	333,00	344914	344914			344914
				м³		0,00	83,00	0	85970			
2	54	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**		32,034359	7203,00	0,00	230743	0			230743
				м³		7203,00	0,00	230743	0			
3	55	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**		65,55	498,00	193,00	32644	12652			32644
				м³		305,00	61,00	19993	3999			
4	56	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**		208,023347	3132,00	0,00	651529	0			651529
				м³		3132,00	0,00	651529	0			
5	57	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**		832,093387	79,00	79,00	65735	65736			65735
				м³		0,00	19,00	0	15810			
6	58	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**		832,093387	498,00	193,00	414383	160594			414383
				м³		305,00	61,00	253788	50758			
7	59	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм**		0,23	1801666,00	256015,00	414383	58884	30641		414383
				км		1412424,00	72186,00	324858	16603			
8	60	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**		230,92	4372,00		1009582		1009582		1009582
				м								
9	61	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм**		0,145356	5289886,00	53021,00	768917	7707	623615		768917
				км		946608,00	418,00	137595	61			
10	62	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**		0,207	1144644,00	399223,00	236941	82639			236941
				км		745421,00	95828,00	154302	19836			
11	63	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**		209,07	2466,00		515567		515567		515567
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	64	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм		0,207	213297,00	0,00	44152	0	1600		44152
				км		205563,00	0,00	42552	0			
13	65	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм		2,6	19859,00		51633		51633		51633
				м								
14	66	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм		7	7987,00	222,00	55909	1554	12936		55909
				шт.		5917,00	70,00	41419	490			
15	67	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100		7	56489,00		395423		395423		395423
				шт.								
16	68	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм		0,026	3037606,00	1061281,00	78978	27594	5040		78978
				т		1782465,00	260761,00	46344	6780			
17	69	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм		5	2882,00		14410		14410		14410
				шт.								
18	70	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм		4	2604,00		10416		10416		10416
				шт.								
19	71	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм		0,014364	3487311,00	1061281,00	50092	15245	9244		50092
				т		1782465,00	260761,00	25603	3746			
20	72	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм		34	4257,00	103,00	144738	3502	24956		144738
				шт.		3420,00	0,00	116280	0			
21	73	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		38	4899,00		186162		186162		186162
				шт.								
22	74	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		4	3901,00	274,00	15604	1096			15604
				шт.		3628,00	2,00	14512	8			
23	75	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		4	1503,00		6012		6012		6012
				шт.								
24	76	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		17,584	708,00		12449		12449		12449
				кг								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	77	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции**		0,012264	1768234,00	4679,00	21686	57	19889		21686
				т		141896,00	1234,00	1740	15			
26	78	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство=БЕТОН ПОД ЗАДВИЖКИ**		0,63	44813,00	2193,00	28232	1381	17335		28232
				м³		15104,00	632,00	9516	398			
27	79	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**		0,0252	1528659,00		38522		38522		38522
				т								
28	80	261-107-0741 *РСНБ РК 2022*	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**		1,26	589,00		742		742		742
				кг								
29	81	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**		7,05	60426,00	21971,00	426003	154895	12042		426003
				м³		36747,00	6544,00	259066	46135			
30	82	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**		0,27	21849,00		5899		5899		5899
				м³								
31	83	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**		3	62506,00		187518		187518		187518
				шт.								
32	84	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**		3	54260,00		162780		162780		162780
				шт.								
33	85	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**		6	42333,00		253998		253998		253998
				шт.								
34	86	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		3	2957,00		8871		8871		8871
				шт.								
35	87	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**		3	4449,00		13347		13347		13347
				шт.								
36	88	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С**		3	11360,00		34080		34080		34080
				комплект								
37	89	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**		2,403	40819,00	12,00	98088	29	67442		98088
				м³		12741,00	0,00	30617	0			
38	90	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**		0,0609	1074856,00		65459		65459		65459
				т								
39	91	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**		1,7661	2798,00	3,00	4942	6	353		4942

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		2595,00	1,00	4583	2			
40	92	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг		0,10338	1340556,00	13702,00	138587	1416	114983		138587
				т		214624,00	2392,00	22188	247			
41	93	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		16,02	4554,00	34,00	72955	545	56807		72955
				$м^2$ поверхности		974,00	5,00	15603	80			
			Итого по разделу 2: ВОДОПРОВОД В1					7313025	940446	3969753	0	7313025
								2402831	250938	0	0	
			ИТОГО по акту					7313025	940446	3969753	0	7313025
								2402831	250938	0	0	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,70			563103				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									7876128
			Сметная прибыль	%	5,00			393806				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			393806				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8663740
			Итого в текущих ценах, к = 1,163		1,163							10075930
			Локальная смета №2-5-3 Водопроводная насосная станция II подъема с бактерицидными установками. Технологическое оборудование									
1	2	Прайс-лист	Насосная установка повышения давления WILO TESCOR-2 Helix V 2202/SKw-EB-R Q=16m3/h H=25m в комплекте из 2-х насосов Helix V 2202 (1раб+1рез), напорного и всасывающего коллекторов, шкафа управления, частотным регулированием, обратных клапанов, запорно-регулирующей арматуры, с защитой от сухого хода, напорного мембранного бака, датчика давления, монометра, сетчатого фильтра DN80, поплавкового выключателя WA 65.		1	6585938,94		6585939				6585939
				шт						6585939		
2	3	Прайс-лист	Насоса для пожаротушенияWILO TESCO 2 Helix V 3602/2/SK-FFS-R Q=28$м^3$/час,H=25м состоящая в комплекте из 2-х насосов Helix V3602 (1раб+1резерв) напорного и всасывающего коллекторов , шкафа управления, обратных клапанов, запорно-регулирующей арматуры, с защитой от сухого хода, реле давления, монометра, сетчатого фильтра DN 80 и поплавкового выключателя WA 65.		1	11723908,68		11723909				11723909
				шт						11723909		
3	5	Прайс-лист	Установка обеззараживания воды УОВ-30		2	1926632,82		3853266				3853266
				шт						3853266		
			ИТОГО по акту					22163114	0	0	0	22163114
								0	0	22163114	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							22163114		
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			1108156				23271270
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах, к = 1,163		1,163			2023				27064487
			Локальная смета №2-6 Бурение скважин									
1	1	1104-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. *Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2*	м бурения	120	22278,00 / 8117,00	11586,00 / 3321,00	2673360 / 974040	1390320 / 398520	309000		2673360
2	2	1104-0101-0305 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. *Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2*	м бурения	180	46177,00 / 17299,00	22514,00 / 6152,00	8311860 / 3113820	4052520 / 1107360	1145520		8311860
3	3	1104-0201-0105 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м	310	4313,00 / 2608,00	1671,00 / 388,00	1337030 / 808480	518010 / 120280	10540		1337030
4	4	1104-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	4	1298911,00 / 708752,00	590159,00 / 156013,00	5195644 / 2835008	2360636 / 624052			5195644
5	5	1104-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	80	2869,00 / 1354,00	1445,00 / 330,00	229520 / 108320	115600 / 26400	5600		229520
6	6	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	1920	12,00 / 12,00	0,00 / 0,00	23040 / 23040	0 / 0			23040
7	7	241-102-0230 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	80	20410,00		1632800		1632800		1632800

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	1104-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания		6	845162,00	531529,00	5070972	3189174			5070972
				сутки откачки		313633,00	133026,00	1881798	798156			
9	9	1104-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т		403	1156,00	571,00	465868	230113	14105		465868
				м спуска или подъема труб		550,00	125,00	221650	50375			
10	10	241-110-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 324х9,5 мм		21	63633,00		1336293		1336293		1336293
				м								
11	11	241-110-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х7,7 мм		261	31106,00		8118666		8118666		8118666
				м								
12	12	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		121	926,00		112046		112046		112046
				м								
			ИТОГО по акту					34507099	11856373	12684570	0	34507099
								9966156	3125143	0	0	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,70			2657047				37164146
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									
			Сметная прибыль	%	5,00			1858207				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			1858207				40880560
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах, к = 1,163		1,163			2023				47544092
			Локальная смета №4-1 Наружные сети электроснабжения 10/0,4кВ									
			Раздел 1: Сети 10кВ									
1	1	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,188333	466716,00	223214,00	87898	42038	910		87898
				км линии		238670,00	52786,00	44950	9941			
2	2	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20		0,565	496841,00		280715		280715		280715

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км								
3	3	517-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Индикатор короткого замыкания ИКЗ-3		3	68261,00		204783				204783
				шт.						204783		
4	4	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм		5	8499,00	221,00	42495	1105	25385		42495
				шт.		3201,00	45,00	16005	225			
5	5	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		2	45552,00	19960,00	91104	39920	1854		91104
				опора		24665,00	6237,00	49330	12474			
6	6	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5		4	75941,00		303764		303764		303764
				шт.								
7	7	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка		4	7170,00	3204,00	28680	12816			28680
				шт.		3966,00	946,00	15864	3784			
8	8	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н		4	5847,00		23388		23388		23388
				шт.								
9	9	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143		4	11523,00		46092		46092		46092
				шт.								
10	10	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-77, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	26417,00		52834		52834		52834
				шт.								
11	11	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	3799,00		7598		7598		7598
				шт.								
12	12	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут		2	2243,00		4486		4486		4486
				шт.								
13	13	252-201-0316 *РСНБ РК 2022*	Крепление подкоса У52		2	11473,00		22946		22946		22946
				шт.								
14	14	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21/22/, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		11,28	1647,00		18578		18578		18578
				шт.								
15	15	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,002338	1528659,00		3574		3574		3574
				т								
16	16	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2		10	2691,00		26910		26910		26910
				шт.								
17	17	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима		10	624,00		6240		6240		6240
				шт.								
18	18	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37		2	18774,00		37548		37548		37548
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,666667	32534,00		21689		21689		21689
20	20	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	1430,00		17160		17160		17160
21	21	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	14295,00		171540		171540		171540
22	22	515-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный SZ24	шт.	2	214323,00		428646		428646		428646
23	23	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	36819,00		441828		441828		441828
24	24	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2972,00		17832		17832		17832
25	25	252-207-0534 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-78б, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	13070,00		52280		52280		52280
26	26	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002172	1528659,00		3320		3320		3320
27	27	252-207-1126 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	8	28511,00		228088		228088		228088
28	28	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	3467,00		13868		13868		13868
29	29	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	3467,00		13868		13868		13868
30	30	252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ДУГИ SDI27.1	шт.	6	16812,00		100872		100872		100872
31	31	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	11	22178,00 12621,00	8630,00 2697,00	243958 138831	94930 29667	10197		243958
32	32	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	11	75941,00		835351		835351		835351
33	33	252-207-3953 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГs56	шт.	11	25970,00		285670		285670		285670
34	34	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут	шт.	11	2243,00		24673		24673		24673
35	35	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21/22/, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12,1	1647,00		19929		19929		19929

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	36	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	22	2691,00		59202		59202		59202
37	37	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	22	624,00		13728		13728		13728
38	38	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	33	18774,00		619542		619542		619542
39	39	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	11	32534,00		357874		357874		357874
40	40	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	22	286,00		6292		6292		6292
41	41	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	28,6	1444,00		41298		41298		41298
42	42	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	22	5070,00		111540		111540		111540
43	43	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	22	8250,00		181500		181500		181500
44	44	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	22	3467,00		76274		76274		76274
45	45	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	44	3467,00		152548		152548		152548
46	46	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	22	2674,00		58828		58828		58828
47	47	252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	ИСКРОВЫЙ РАЗРЯДНИК SDI20.3	шт.	33	16812,00		554796		554796		554796
48	48	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	45552,00 24665,00	19960,00 6237,00	91104 49330	39920 12474	1854		91104
49	49	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	75941,00		303764		303764		303764
50	50	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	7170,00 3966,00	3204,00 946,00	28680 15864	12816 3784			28680
51	51	225-204-1003 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 4	шт.	4	3556,00		14224		14224		14224
52	52	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143		4	11523,00		46092		46092		46092

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	252-207-3953 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГs61	шт.	2	25970,00		51940		51940		51940
54	54	252-201-0316 *РСНБ РК 2022*	Крепление подкоса У52	шт.	2	11473,00		22946		22946		22946
55	55	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21/22/, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6,2	1647,00		10211		10211		10211
56	56	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	шт.	0,002	1528659,00		3057		3057		3057
57	57	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	т	8	2691,00		21528		21528		21528
58	58	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	8	624,00		4992		4992		4992
59	59	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	12	18774,00		225288		225288		225288
60	60	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	шт.	2	32534,00		65068		65068		65068
61	61	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	комплект	4	286,00		1144		1144		1144
62	62	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	шт.	5,2	1444,00		7509		7509		7509
63	63	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	м	4	5070,00		20280		20280		20280
64	64	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	4	8250,00		33000		33000		33000
65	65	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	3467,00		13868		13868		13868
66	66	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	8	3467,00		27736		27736		27736
67	67	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	4	2674,00		10696		10696		10696
68	68	252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	ИСКРОВЫЙ РАЗРЯДНИК SDI20.3	шт.	6	16812,00		100872		100872		100872
69	69	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15353,00		15353		15353		15353

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	70	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2243,00		2243		2243		2243
71	71	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,6	1647,00		988		988		988
72	72	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	3	2990,00		8970		8970		8970
73	73	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67,00		201		201		201
74	74	252-207-1804 *РСНБ РК 2022*	Крепление провода	шт.	2	7548,00		15096		15096		15096
75	75	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	6	669,00		4014		4014		4014
			Итого по разделу 1: Сети 10кВ					7594491	243545	6387343	0	7594491
								330174	72349	633429	0	
			Раздел 2: Сети 0,4кВ									
76	76	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,1	21198,00	4222,00	2120	422	570		2120
						11279,00	1253,00	1128	125			
77	77	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,64	44813,00	2193,00	28680	1403	17610		28680
						15104,00	632,00	9667	404			
78	78	1134-0203-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных	приставка	2	9354,00	1506,00	18708	3012	600		18708
						7548,00	418,00	15096	836			
79	79	225-204-0806 *РСНБ РК 2022*	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ43-2	шт.	2	32087,00		64174		64174		64174
80	80	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,01134	1894777,00	3250,00	21487	37	11825		21487
						848802,00	985,00	9625	11			
81	81	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0272	1294614,00	3250,00	35214	89	28362		35214
						248639,00	985,00	6763	27			
82	82	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00123	1528659,00		1880		1880		1880

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	83	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т		2	4544,00	2349,00	9088	4698	1582		9088
				шт.		1404,00	449,00	2808	898			
84	84	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		0,864	32947,00		28466		28466		28466
				$м^3$								
85	85	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы		1	32580,00	18688,00	32580	18688	1518		32580
				подстанция		12374,00	5836,00	12374	5836			
86	86	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		1	95242,00	21202,00	95242	21202	15550		95242
				подстанция		58490,00	5637,00	58490	5637			
87	87	515-102-0403 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		1	2074715,00		2074715				2074715
				шт.						2074715		
88	88	515-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА		1	828605,00		828605				828605
				шт.						828605		
89	97	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$ группа грунта 2		26,586	333,00	333,00	8853	8854			8853
				$м^3$		0,00	83,00	0	2207			
90	98	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2		11,394	7367,00	0,00	83940	0			83940
				$м^3$		7367,00	0,00	83940	0			
91	99	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2		26,586	79,00	79,00	2100	2100			2100
				$м^3$		0,00	19,00	0	505			
92	100	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2		11,394	3132,00	0,00	35686	0			35686
				$м^3$		3132,00	0,00	35686	0			
93	101	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее		195	648,00	365,00	126360	71175			126360

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	102	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	26	283,00 199,00	115,00 105,00	55185 5174	22425 2730			5174
95	103	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	м	1,769	94,00 259865,00	33,00 67474,00	2444 459701	858 119362	73133		459701
96	104	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км линии	0,275	151049,00 506874,00	17273,00	267206 139390	30556	139390		139390
97	105	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	1,494	1347129,00		2012611		2012611		2012611
98	106	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	94	904,00 520,00	326,00 84,00	84976 48880	30644 7896	5452		84976
99	107	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	96	829,00 472,00	309,00 80,00	79584 45312	29664 7680	4608		79584
100	108	243-113-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,019	739253,00		14046		14046		14046
101	109	243-113-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,048	1107222,00		53147		53147		53147
102	110	243-113-0918 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (мк)-1	км	0,084	2785770,00		234005		234005		234005
103	111	243-113-0650 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1	км	0,039	4187489,00		163312		163312		163312
104	112	243-214-1404 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 10х2,5	км	0,028	670932,00		18786		18786		18786
105	113	243-214-1304 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 7х2,5	км	0,025	517261,00		12932		12932		12932

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	114	243-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,012	455295,00		5464		5464		5464
107	115	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	км	60	440,00	18,00	26400	1080	240		26400
				м		418,00	1,00	25080	60			
108	116	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	60	6454,00		387240		387240		387240
109	117	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	18	1902,00	92,00	34236	1656	8712		34236
				м		1326,00	12,00	23868	216			
110	118	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	18	293,00		5274		5274		5274
111	119	1308-0206-1704 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	2991,00	230,00	8973	690	462		8973
				м		2607,00	65,00	7821	195			
112	120	241-102-0148 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,0 мм	м	3	1546,00		4638		4638		4638
113	121	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	145	1125,00	35,00	163125	5075	51910		163125
				м		732,00	8,00	106140	1160			
114	122	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	27	6769,00	332,00	182763	8964	87372		182763
				шт.		3201,00	78,00	86427	2106			
115	123	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	39	1377,00	49,00	53703	1911	26832		53703
				м		640,00	12,00	24960	468			
116	124	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	68	18,00	1,00	1224	68			1224
				м		17,00	0,00	1156	0			
117	125	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	57	40,00		2280		2280		2280
118	126	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	11	66,00		726		726		726

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единиц, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единиц, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
			Итого по разделу 2: Сети 0,4кВ					7651608	333524	3484709	0	7651608
								930056	90106	2903320	0	
			ИТОГО по акту					15246099	577069	9872052	0	15246099
								1260230	162455	3536749	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3536749		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,70			901620				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									16147719
			Сметная прибыль	%	5,00			630549				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			807386				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17585653
			Итого в текущих ценах, к = 1,163		1,163							20452115
			Локальная смета №7-1 Благоустройство и озеленение территории									
			Раздел 1: Вертикальная планировка									
1	1	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2		864	113,00	113,00	97632	97632			97632
				$м^3$		0,00	27,00	0	23328			
2	2	6101-0103-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 $м^3$ группа грунта 2		553	138,00	125,00	76314	69125			76314
				$м^3$		12,00	19,00	6636	10507			
3	3	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2		553	113,00	113,00	62489	62489			62489
				$м^3$		0,00	27,00	0	14931			
4	4	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2		135	113,00	113,00	15255	15255			15255
				$м^3$		0,00	27,00	0	3645			
5	5	6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2		738	479,00	445,00	353502	328410			353502
				$м^3$		34,00	96,00	25092	70848			
6	6	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		27121,5	29,00		786524				786524
				т·км								
7	7	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2		738	113,00	113,00	83394	83394			83394
				$м^3$		0,00	27,00	0	19926			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102		738	386,00	386,00	284868	284868			284868
				$м^3$		0,00	91,00	0	67158			
9	9	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм		0,004	4583586,00	1496151,00	18334	5985	1803		18334
				км		2636525,00	396701,00	10546	1587			
			Итого по разделу I: Вертикальная планировка					1778312	947158	1803	0	1778312
								42274	211930	0	0	
			Раздел 4: МАФ и ограждение									
10	33	8601-0605-0301 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м		2	339982,00	3518,00	679964	7036	510248		679964
				конструкция		81340,00	1247,00	162680	2494			
11	34	8601-0602-0602 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 м		152	66570,00	10180,00	10118640	1547360	7406352		10118640
				секция		7664,00	3851,00	1164928	585352			
12	35	6104-0801-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м		496	8772,00	3748,00	4350912	1859008	133920		4350912
				м		4754,00	1087,00	2357984	539152			
13	36	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		23,56	69088,00		1627713		1627713		1627713
				$м^3$								
14	37	261-101-0379 *РСНБ РК 2022*	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		79,36	69692,00		5530757		5530757		5530757
				$м^3$								
15	38	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг		0,25296	1280673,00	13364,00	323959	3380	280655		323959
				т		157826,00	2369,00	39924	599			
16	39	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		7,33584	339,00	6,00	2487	44	1145		2487
				$м^2$		177,00	1,00	1298	7			
17	40	1114-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Натягивание колючей проволоки		494	107,00	1,00	52858	494	494		52858
				м проволоки		105,00	0,00	51870	0			
18	41	214-209-0110 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм		4969,64	578,00		2872452		2872452		2872452

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг								
			Итого по разделу 4: МАФ и ограждение					25559742	3417322	18363736	0	25559742
								3778684	1127604	0	0	
			ИТОГО по акту					27338054	4364480	18365539	0	27338054
								3820958	1339534	0	0	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,70			2105030				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									29443084
			Сметная прибыль	%	5,00			1472154				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			1472154				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32387393
			Итого в текущих ценах, к = 1,163		1,163							37666538

			Итого по АКТУ									193638520,59
			НДС	%	12,00			23236622,47				
			Итого с НДС									216875143,06

Сдал (Подрядчик)

ТОО "MBN Building", БИН 020540006654

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Шуратбаев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт по ценообразованию:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области" .

БИН 050140004282

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Каликов Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Tekhnadsor Construction Group"

Эксперт

Ахметов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)