Приложение 3 к приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**

«06» май 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Производственный кооператив «Ерзат», Актюбинская область, г. Шалкар, ул. Айтеке би, 67
*наименование организации, юридический адрес*
в лице Председателя Аликулова Каржаубая Койшыбаевича.
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*
по объекту: **«Строительство внутрипоселкового и подводящегно газопровода станции Темир-мост Енбекского а/о Мугалждарпского района, Актюбинской области**

*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого является **ГУ «Мугалжарский районный отдел ЖКХ,ПТ и АД» Руководитель Койшекнов Т**
*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации нет
*наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Актам инжиниринг"** №07/2017-ГСН
*наименование проектной организации, номер проекта*

4.утвержден(а) **ГУ «Мугалжарский районный отдел ЖКХ,ПТ и АД»№110 от 31.08.2017года**
*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Точка подключения подземный газопровод высокого давления II категории диаметром 160х14,6мм,Рпр=5,0кгс/см2, Рраб=5,0кгс/см2 на поселок Басшили.От точки врезки до ПГБ газопровод высокого давления Р=5,0кгс/см выполнен подземным способом из полиэтиленовых труб диам 110*10,0ммSDR 11 PE100 и надземным спосолм на вводе до ПГБ из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 из стали В20 по ГОСТ 1050-2013 диаметром 108*4,0мм.Газопровод среднего давления предусмотрен подземным из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 диамром 63*3,8мм Ггазопровод низкого давления от ПГБ до потребителей выролнен подземным способом из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 диаметром 160*9,5мм,110*6,6мм,75*4,5мм и 63*3,8мм. Надземный газопровод (по опорам) из труб стальных электросварных по ГОСТ10704-91 из стали В-Вст2сп2 по ГОСТ 1050-2013 диам57*3,0мм** краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 10.08.2018 г.
месяц, год
окончание работ 05.05.2019 год
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,5
фактически, месяц: 4,5

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя*

*М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает : **«Строительство внутрипоселкового и подводящегно газопровода станции Темир-мост Енбекского а/о Мугалждарпского района, Актюбинской области**
готовым к приемке в эксплуатацию,
*наименование объекта (комплекса)*

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Г3 Трубы полиэтиленовые диам 110*10,0мм ПЭ100 \SDR 11 | м | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 |
| Г2 Трубы полиэтиленовые диам 63*3,8мм ПЭ100 SDR 17 | м | 287 | 287 | 287 | 287 |
| Г1 Трубы полиэтиленовые диам 160*9,5мм ПЭ100 SDR 17 | м | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Г2 Трубы полиэтиленовые диам 110*6,6 мм ПЭ100 SDR 17 | м | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Г2 Трубы полиэтиленовые диам 75*7,5мм ПЭ100 SDR 17 | м | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| Трубы полиэтиленовые диам 63*3,8мм ПЭ100 SDR 17 | м | 924,5 | 924,5 | 924,5 | 924,5 |
| Трубы стальные диам57мм-159мм | м | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 |
| Опоры СВ 105-3,5 | шт | 24 | 24 | 16 | 16 |
| Провод АС25/4,2мм2 | тн | 0,1395 | 0,1395 | 0 | 0 |
| Провод СИП 4 4*25 | м | | | 390 | 390 |
| Конденсаторсборник | шт | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Кабель силовой АВБбШв 2*16 | м | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| ПГБ -13-2НВУ1 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Председатель ПрК «Ерзат» _____ Аликулов Каржаубай Койшыбаевич

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата*

М.П.