Форма 2

Генеральный подряд ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Барыс Инвест Строй"

Объект: "Строительство сквера в городе Нур-Султан, район "Есиль", жилой массив Ильинка, район пересечения улиц Доспамбет жырау и Айғыржал"

Договор: № 35 от 25.12.2021 года

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь 2022 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 15.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	3,06	1369,86	1077,29	4191,78	3296,50		1839,44	6513,72
						292,57	542,32	895,26	1659,50		482,50	
2	2	1133-0101-0603 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В12,5 привозного товарного объемом до 25 м3. Устройство**	м3	1,989	32065,94	5573,76	63779,16	11086,20	38218,42	14596,12	84645,30
						7277,29	1895,73	14474,54	3770,60		6270,02	
3	3	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	5,4	456,03	442,66	2462,58	2390,36		443,22	3138,26
						13,37	100,62	72,22	543,34		232,46	
4	4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	30	679,73	551,87	20391,80	16556,10		8339,48	31029,78
						127,86	258,23	3835,72	7746,90		2298,50	
5	5	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,2	2443,00		2931,60		2931,60		3166,12
											234,52	
6	6	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	1,32	456,03	442,66	601,96	584,32		108,34	767,12
						13,37	100,62	17,66	132,82		56,82	
7	7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	4,82	679,73	551,87	3276,28	2660,00		1339,88	4985,46
						127,86	258,23	616,28	1244,66		369,30	
8	8	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,3	2443,00		732,90		732,90		791,54
											58,64	
9	9	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	0,135	456,03	442,66	61,56	59,76		11,08	78,46
						13,37	100,62	1,80	13,58		5,82	
10	10	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	0,3	679,73	551,87	203,92	165,56		83,40	310,30
						127,86	258,23	38,36	77,46		22,98	
11	11	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,03	2443,00		73,28		73,28		79,14
											5,86	
12	12	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	3,24	456,03	442,66	1477,56	1434,20		265,92	1882,96
						13,37	100,62	43,34	326,00		139,48	
13	13	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**		6	679,73	551,87	4078,36	3311,22		1667,90	6205,96

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м кабеля		127,86	258,23	767,14	1549,38		459,70	
14	14	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,72	2443,00		1758,96		1758,96		1899,68
											140,72	
15	15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,84	45,71	45,71	358,36	358,36		115,84	512,14
						0,00	20,52	0,00	160,88		37,94	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					106380,06	41902,58	43715,16	28810,62	146005,94
								20762,32	17225,12	0,00	10815,26	
			Раздел 2: Строительно-монтажные работы									
16	20	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,05682	235848,85	0,00	13400,94	0,00	165,12	10059,22	25336,98
						232942,85	0,00	13235,82	0,00		1876,82	
17	21	241-207-0405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	4	6744,00		26976,00		26976,00		29134,08
											2158,08	
18	22	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	7,44	90,00		669,60		669,60		723,16
											53,56	
19	23	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	29,3	194,00		5684,20		5684,20		6138,94
											454,74	
20	24	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	16,08	140,00		2251,20		2251,20		2431,30
											180,10	
21	25	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	69,72	242,53	8,85	16909,20	617,02	1908,24	10564,26	29671,34
						206,31	4,14	14383,94	288,64		2197,88	
22	26	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4,59	145,70	2,21	668,74	10,16	90,42	412,52	1167,76
						123,79	1,04	568,18	4,78		86,50	
23	27	243-106-1003 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-1	км	0,0076	907902,00		6900,06		6900,06		7452,06
											552,00	
24	28	243-106-1004 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1	км	0,01714	1323735,00		22688,82		22688,82		24503,92
											1815,10	
25	29	243-106-1005 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-1	км	0,04432	2235274,00		99067,34		99067,34		106992,72
											7925,38	
26	30	243-106-1006 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-1	км	0,00668	3497413,00		23362,72		23362,72		25231,74
											1869,02	
27	31	243-801-0203 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0,00459	203613,00		934,58		934,58		1009,34
											74,76	
28	39	1308-0201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	6	362,26	0,00	2173,57	0,00		1564,96	4037,61
						362,26	0,00	2173,57	0,00		299,08	
29	40	1308-0201-0502 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	3	277,02	0,00	831,08	0,00		598,37	1543,80
						277,02	0,00	831,08	0,00		114,35	
30	41	243-902-1101 РСНБ РК 2015	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81, марки марки DTL-10	100 шт.	0,03	20849,00		625,47		625,47		675,51
											50,04	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	42	243-902-1103 РСНБ РК 2015	**Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81, марки марки DTL-25**	100 шт.	0,06	28024,00		1681,43		1681,43		1815,94
			Итого по разделу 2: Строительно-монтажные работы								134,51	
								224824,95	627,18	193005,20	23199,33	267866,20
								31192,59	293,42	0,00	19841,92	
			ИТОГО по акту									
								331205,01	42529,76	236720,36	52009,95	413872,14
			Оборудование	Тенге				51954,91	17518,54	0,00	30657,18	
			Итого СМР без оборудования	Тенге								0,00
			Итого с временными- 1,3 %	Тенге								413 872,14
			Итого с зимними удорожаниями- 3,9 %	Тенге								5 380,34
			Непредвиденные затраты- 2 %	Тенге								16 350,85
			Итого	Тенге								8 712,07
			Договорная скидка	Тенге	0,65							444 315,39
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге								288 805,00
			Всего к оплате с НДС	Тенге								34 656,60
												323 461,60

Генеральный подрядчик::
Директор ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ Касимов Б.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Барыс Инвест Строй"

_____ Садыкова М.А.

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Барыс Инвест Строй"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сквера в городе Нур-Султан, район "Есиль", жилой массив Ильинка, район пересечения улиц Доспамбет жырау и Айғыржал"

Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		№ 35	25.12.2021 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство сквера в городе Нур-Султан, район "Есиль", жилой массив Ильинка, район пересечения улиц Доспамбет жырау и Айғыржал"	323 461,60	288 805,00							34 656,60	323 461,60

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО «ГрадСтройСервис»
_____ Касимов Б.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Барыс Инвест Строй»
_____ Сальмия М.А.