Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

**«30» 06 2023г.**

Заказчик ***ГУ «Городской отдел строительства» в лице руководителя Камалов У.С., Атырауская область, г.Атырау, МАХАМБЕТ ӨТЕМИСҰЛЫ, 72, БИН 020740003270, тел: 8(7122)354025.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) – ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) ***от «28» 06 2023 года ТОО «Иман», в лице Садибекова Б.К., ГСЛ №0001423 от 21.03.2001г., Кызылординская область, г.Кызылорда, МИКРОРАЙОН ШУГЫЛА, 24Б, 41, БИН 980140004226, тел: 8(747)5309644.***

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) ***от «28» 06 2023 года ТОО «ИПЦ «АЛЬЯНС» в лице Кошкаров Р.Ж., Г.АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА КОЖАМКУЛОВА, ДОМ 127, аттестаты KZ46VJE00067754 от 04.08.2021г., KZ73VJE00067753 от 04.08.2021г г., KZ68VJE00040586 от 27.08.2018г., БИН 071040016586, тел: 87771990405.***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) ***от «28» 06 2023 года ТОО «Эдемстрой» в лице Кенжалыева Н.Д., ГСЛ № 0001798 от 31.08.2006г., Г. АСТАНА, РАЙОН "ЕСИЛЬ", УЛИЦА 38, Д 14, КВ 63, БИН 050640005417, тел: 8(775)2232363.***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство футбольной площадки в г.Атырау,Кайыршахтинский аульный округ,аул Томарлы,район Сад/о "Политехнический колледж», новое строительства, II категория нормального уровня ответственности технически не сложный***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу ***Атырауская область, город Атырау, Кайыршахтинский аульный округ, аул Томарлы, район сад/о «Политехнический колледж».***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «_____» _____**20____г.**, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок ***земельно-кадастровый план земельного участка, общей площадью 0.0800 га, кадастровый номер 04-066-050-3961, неделимый, целевое назначение – для установки футбольной площадки, расположенный по адресу: Атырауская область, город Атырау, Кайыршахтинский аульный округ, аул Томарлы, район сад/о «Политехнический колледж» от 24 апреля 2019 года (запись в книге актов 369).***

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20____года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ***ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» KZ95REA00336913 от 13.06.2023г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭДЕМСТРОЙ», рабочий проект №2021.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) ***приказом ГУ «Городской отдел строительства» №08о от 10.02.2022г.***

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2023 года***;

месяц, год

окончание работ ***июнь 2023 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1 ***месяц***;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***1 месяц***;
фактически, месяц: ***1 месяц***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Основные показатели генплана | | | | | |
| Площадь участка | га | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Площадь покрытия | м2 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Протяженность ограждения площадки | м | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Площадь проездов, тротуаров и площадок | м2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Площадь озеленения | м2 | 317,5 | 317,5 | 317,5 | 317,5 |
| Основные показатели электроснабжение территории | | | | | |
| Категория надежности электроснабжения | | III | III | III | III |
| Напряжение проектирования | В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Расчетная нагрузка | кВт | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Количество опор освещения | шт | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Протяженность ВЛ 0,220кВ | м | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Протяженность КЛ 0,220кВ освещения | м | 120 | 120 | 120 | 120 |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | - | - |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: | | | | | | |
| однокомнатных | | | | | | |
| двухкомнатных | | | | | | |
| трехкомнатных | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Ограждение территории
Протяжность ограждения 120,0 м, высота 4,0 м, шаг стоек 3,0 м..
Основные конструктивные решения:
Фундаменты под стойки – на естественно основании, столбчатые, монолитные железобетонные сечением 300х300 мм, высотой 600 мм из бетона класса В15 по прочности. Стойки ограждения заглублены в фундамент на 500 мм. Под основанием предусмотрена щебеночная подготовка толщиной 100 мм пролитая горячим битумом до полного насыщения;
фундаментные балки - монолитные железобетонные сечением 300х300 мм, из бетона класса В15 по прочности с армированием продольными стержнями из арматуры диаметром 12AIII по ГОСТ 5781-82* с объединением в пространственный каркас хомутами из арматуры диаметром 12AI по ГОСТ 5781-82* с шагом 300 мм. Под основанием предусмотрена щебеночная подготовка толщиной 100 мм пролитая горячим битумом до полного насыщения;
стойки ограждения – стальной труба 89х3мм по ГОСТ 10705-80;
заполнение ограждения – сетчатое ограждение с ячейкой 50х50 мм по ГОСТ 5336-80; Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 2,0х2,0 см.
связи жесткости по углам – стальной прокатный уголок 40х4 по ГОСТ 8509-93;
калитка - проем размером 3,0х2,0(h) м.Мероприятия по защите конструкций
Все металлические детали защищены от коррозии в соответствии с СН РК 2.01-01- 2013 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».
Стальные части, входящие в состав сварных соединений (соединительные накладки анкерные стержни), имеют антикоррозионное покрытие – один слой грунта ГФ - 0119 ТУ 6-10- 1399-77 и два слоя эмали ПФ - 115 ГОСТ 6465-76, общей толщиной - 60 мкм.Основные технические показатели:протяжность ограждения - 120,0 м.
наружное электроосвещение футбольной площадки в г.Атырау, Кайыршахтинский аулный округ, аул Томарлы, район садового общества "Политехнический колледж". Электроснабжение освещение футбольной площадки осуществляется по воздушной линии ВЛ-0,22кВ от существующей ВЛ-0,4кВ КТПНГ-216/4. Для прокладки принять провод марки СИП 2х16мм2 .Магистральные линии освещения выполняются кабелем марки АВБбШв 2х10мм2 в траншее. При прокладке кабельных линии 0,4кВ непосредственно в земле кабель прокладывается в траншее на глубине 0,7м от планировочный отметки земли.
Напряжения питания наружного освещения 220В. Установленная мощность - 0,9кВт. Освещенность принята согласно СН РК 4.04-04-2013 и СП РК 4.04-104-2013 «Наружное электрическое освещение городов, поселков и сельских населенных пунктов». Число светильников – 6. Освещение выполняется светодиодными светильниками марки РКУ LED SMD FF3030 мощностью 150Вт которые устанавливаются на металлических стойках типа ОГК-7.
Питание наружного освещение осуществляется от щита управления наружного освещение установленной на опоре по кабельной линий 0,22кВ. Подключение участков кабельной линий 0,22кВ выполняется кабелем марки АВБбШв 2х10мм2 прокладываемой в траншее.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***20,160 млн.тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***16,512 млн.тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***3,648 млн.тенге***;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего ***19,151 млн.тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***15,686 млн.тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***3,465 млн.тенге***;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *100%* и фактически применено *100%* (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Класс энергоэффективности здания ___**С**___;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

**РЕШИЛ:**

***«Строительство футбольной площадки в г.Атырау, Кайыршахтинский аульный округ, аул Томарлы, район Сад/о "Политехнический колледж»»*** **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Камалов Умирбек Серикович*** _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____« _____» _____2023г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

***Товарищество с ограниченной ответственностью ««ИПЦ «АЛЬЯНС»,***

***Директор Кокоев Аблай Абаевич*** _____

_____« _____» _____2023г.

наименование организации, имеющий в своём составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

***Кошкинов Радбек Жусипович, аттестаты KZ46VJE00067754 от 04.08.2021г., KZ73VJE00067753 от 04.08.2021г., KZ68VJE00040586 от 27.08.2018г.***

_____« _____» _____2023г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

_____« _____» _____ 2023г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация

***Товарищество с ограниченной ответственностью «Эдемстрой»,***

***директор Кенжалыев Нуркен Дуйсенович*** _____« _____ » _____ 2023г.

наименование организации, имеющий в своём составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

***Кенжалыев Нуркен Дуйсенович*** _____« _____ » _____ 2023г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____

« _____ » _____ 2023г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

***Садибеков Баубек Конысбекович*** _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развитияРеспублики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**
**«28» 06 2023г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищества с ограниченной ответственностью "Иман", Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, МИКРОРАЙОН ШУГЫЛА, 24Б***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Садибекова Баубека Конысбековича.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство футбольной площадки в г.Атырау,Кайыршахтинский аульный округ,аул Томарлы,район Сад/о "Политехнический колледж»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Городской отдел строительства», руководитель Камалов У.С.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО «Атырау Эксперт Проект», в лице директора Мухтарова К.С. ГСЛ №21018840, от 26.05.2021г;***
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Эдемстрой», рабочий проект №2021.***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***приказом ГУ «Городской отдел строительства» № 08в от 10.02.2022г.***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Основные показатели генплана | | | | | |
| Площадь участка | га | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Площадь покрытия | м2 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Протяженность ограждения площадки | м | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Площадь проездов, тротуаров и площадок | м2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Площадь озеленения | м2 | 317,5 | 317,5 | 317,5 | 317,5 |
| Основные показатели электроснабжение территории | | | | | |
| Категория надежности электроснабжения | | III | III | III | III |
| Напряжение проектирования | В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Расчетная нагрузка | кВт | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Количество опор освещения | шт | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Протяженность ВЛ 0,220кВ | м | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Протяженность КЛ 0,220кВ освещения | м | 120 | 120 | 120 | 120 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (далее - м$^2$) | | | |
| Число этажей | | | этаж | | | |
| Общий строительный объем | | | метр в кубе (далее - м$^3$) | | | |
| В том числе подземной части | | | м$^3$ | | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений | | | м$^2$ | - | - | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м$^2$ | | число квартир | площадь квартир, м$^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: | | | | | | |
| однокомнатных | | | | | | |
| двухкомнатных | | | | | | |
| трехкомнатных | | | | | | |
| четырехкомнатных и более | | | | | | |

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Ограждение территории
Протяжность ограждения 120,0 м, высота 4,0 м, шаг стоек 3,0 м..
Основные конструктивные решения:
Фундаменты под стойки – на естественно основании, столбчатые, монолитные железобетонные сечением 300х300 мм, высотой 600 мм из бетона класса В15 по прочности. Стойки ограждения заглублены в фундамент на 500 мм. Под основанием предусмотрена щебеночная подготовка толщиной 100 мм пролитая горячим битумом до полного насыщения;
фундаментные балки - монолитные железобетонные сечением 300х300 мм, из бетона класса В15 по прочности с армированием продольными стержнями из арматуры диаметром 12AIII по ГОСТ 5781-82* с объединением в пространственный каркас хомутами из арматуры диаметром 12AI по ГОСТ 5781-82* с шагом 300 мм. Под основанием предусмотрена щебеночная подготовка толщиной 100 мм пролитая горячим битумом до полного насыщения;
стойки ограждения – стальной гнутый профиль 63х4 по ГОСТ 30245-2013;
заполнение ограждения – сетчатое ограждение с ячейкой 50х50 мм по ГОСТ 5336-80;
связи жесткости по углам – стальной прокатный уголок 40х4 по ГОСТ 8509-93;
калитка - проем размером 3,0х2,0(h) м.
Мероприятия по защите конструкций
Все металлические детали защищены от коррозии в соответствии с СН РК 2.01-01- 2013 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».
Стальные части, входящие в состав сварных соединений (соединительные накладки анкерные стержни), имеют антикоррозионное покрытие – один слой грунта ГФ - 0119 ТУ 6-10- 1399-77 и два слоя эмали ПФ - 115 ГОСТ 6465-76, общей толщиной - 60 мкм.Основные технические показатели:протяжность ограждения - 120,0 м.
наружное электроосвещение футбольной площадки в г.Атырау, Кайыршахтинский аулный округ, аул Томарлы, район садового общества "Политехнический колледж". Электроснабжение освещение футбольной площадки осуществляется по воздушной линии ВЛ-0,22кВ от существующей ВЛ-0,4кВ КТПНГ-216/4. Для прокладки принять провод марки СИП 2х16мм2 .Магистральные линии освещения выполняются кабелем марки АВБбШв 2х10мм2 в траншее. При прокладке кабельных линии 0,4кВ непосредственно в земле кабель прокладывается в траншее на глубине 0,7м от планировочный отметки земли.
Напряжения питания наружного освещения 220В. Установленная мощность - 0,9кВт. Освещенность принята согласно СН РК 4.04-04-2013 и СП РК 4.04-104-2013 «Наружное электрическое освещение городов, поселков и сельских населенных пунктов». Число светильников – 6. Освещение выполняется светодиодными светильниками марки РКУ LED SMD FF3030 мощностью 150Вт которые устанавливаются на металлических стойках типа ОГК-7.
Питание наружного освещение осуществляется от щита управления наружного освещение установленной на опоре по кабельной линий 0,22кВ. Подключение участков кабельной линий 0,22кВ выполняется кабелем марки АВБбШв 2х10мм2 прокладываемой в траншее.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2023 года***;
месяц, год
окончание работ ***июнь 2023 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***1 месяца***;
фактически 1 ***месяц***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2023г
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2023г
Место печати (при наличии)
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2023г
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2023г
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____***(Не требуется)***_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство футбольной площадки в г.Атырау,Кайыршахтинский аульный округ,аул Томарлы,район Сад/о "Политехнический колледж»***
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
***директор Садибеков Баубек Конысбекович***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

_____ «_____» _____**2023г.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман", БИН/ИИН 980140004226, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Шугыла, 24Б, 41.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Эксперт Проект" БИН 150740008337, Адрес:г. Атырау, трасса Атырау-Уральск, строение 14
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство футбольной площадки в г.Атырау,Кайыршахтинский аульный округ,аул Томарлы,район Сад/о "Политехнический колледж"
(наименование, адрес)

Объект : Строительство футбольной площадки в г.Атырау,Кайыршахтинский аульный округ аул Томарлы,район Сад/о "Политехнический колледж"
( наименование)

Договор подряда (контракт) №4 от 11.04.2023 г.

## Акт выполненных работ

## за Июнь 2023 (месяц, год)

### на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка лист 5** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015 | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 800 | | 1,18 | 1,18 | 944 | 944 | -- | 300 | 1343 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 0,52 | -- | 416 | | 99 | |
| 2 | Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** | м3 грунта | 155 | | 52,74 | 52,74 | 8175 | 8175 | -- | 2423 | 11446 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 21,71 | -- | 3365 | | 848 | |
| 3 | Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | м3 грунта | 155 | | 45,13 | 45,13 | 6995 | 6995 | -- | 2074 | 9794 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 18,58 | -- | 2880 | | 725 | |
| 4 | Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | м3 грунта | 142 | | 247,69 | 238,00 | 35172 | 33796 | 159 | 5930 | 44390 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 8,57 | 49,43 | 1217 | 7019 | | 3288 | |
| 5 | С3412-101-0105 412-101-0105 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км** | т*км | 1171,5 | | 66,00 | -- | 77319 | -- | | -- | 83505 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6186 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-010105-0502<br>1101-0105-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Насыпи дорожные. Устройство качественной насыпи бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 297 | 73,10<br>-- | 73,10<br>32,28 | 21711<br>-- | 21711<br>9587 | -- | 6903<br>2289 | 30903 |
| 7 | Е11-010201-0101<br>1101-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 297 | 80,72<br>-- | 80,72<br>34,86 | 23974<br>-- | 23973<br>10353 | -- | 7454<br>2514 | 33943 |
| 8 | Е11-010201-0107<br>1101-0201-0107<br>РСНБ РК 2015<br>К=5 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 297 | 38,07<br>-- | 38,07<br>12,93 | 11307<br>-- | 11307<br>3840 | -- | 2765<br>1126 | 15198 |
| 9 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 297 | 100,42<br>11,30 | 80,62<br>19,28 | 29825<br>3356 | 23944<br>5726 | 2525 | 6539<br>2909 | 39273 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | **Тенге** | | | | **215422** | **130845** | **2684** | **34388** | **269795** |
| | | | | | | | **4573** | **43186** | -- | **19984** | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **215422** | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | **2683** | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | **47759** | | | |
| Транспортные расходы | | | Тенге | | | | **77319** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **34388** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **19984** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **269794** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **26** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **47759** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **269794** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **26** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **47759** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Озеленение лист6** | | | | | | | | | | | |
| **Газон обыкновенный** | | | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-470112-0104<br>1147-0112-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**<br>*НР - 88%; СП - 8%* | м2 | 116 | 476,78<br>459,60 | 17,18<br>4,11 | 55306<br>53314 | 1993<br>477 | -- | 47336<br>8211 | 110853 |
| 11 | Е11-470112-0105<br>1147-0112-0105<br>РСНБ РК 2015<br>К=15 | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**<br>*НР - 88%; СП - 8%* | м2 | 116 | 944,98<br>942,75 | 2,23<br>-- | 109618<br>109359 | 259<br>-- | -- | 96236<br>16468 | 222322 |
| 12 | Е11-470112-0106<br>1147-0112-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**<br>*НР - 88%; СП - 8%* | м2 | 116 | 315,10<br>68,14 | 181,06<br>43,29 | 36552<br>7904 | 21003<br>5022 | 7645 | 11375<br>3834 | 51761 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | **Тенге** | | | | **201476** | **23255** | **7645** | **154947** | **384936** |
| | | | | | | | **170577** | **5499** | -- | **28513** | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **201476** | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | **7644** | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | **176076** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 154947 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 28513 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 384936 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 151 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 176076 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 384936 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 151 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 176076 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Футбольная площадка лист6** | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | м2 основания | 800 | 2217,82 | 261,56 | 1774256 | 209248 | 1532984 | 108251 | 2033107 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 40,03 | 85,26 | 32024 | 68208 | | 150601 | |
| 14 | Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5 | **Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103** | м2 основания | 800 | -641,36 | -51,62 | -513088 | -41296 | -471792 | -15008 | -570343 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | -17,37 | -- | -13896 | | -42248 | |
| 15 | Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство.** | м3 материала основания в плотном теле | 40 | 9893,48 | 1137,43 | 395739 | 45497 | 343497 | 19569 | 448533 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 168,62 | 284,37 | 6745 | 11375 | | 33225 | |
| 16 | У86-010703-0101 8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0 | **Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)** | м2 | 800 | 4596,00 | 261,00 | 3676800 | 208800 | 2774400 | 720000 | 4748800 |
| | | *НР - 900 Тенге; СП - 440 Тенге* | | | 867,00 | 85,00 | 693600 | 68000 | | 352000 | |
| 17 | С1211-402-0101 211-402-0101 РСНБ РК 2015 | **Песок кварцевый** | т | 27,72 | 1392,00 | -- | 38586 | -- | 38586 | -- | 41673 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3087 | |
| 18 | С1261-107-0894 261-107-0894 РСНБ РК 2015 | **Крошка резиновая** | кг | 560 | 82,00 | -- | 45920 | -- | 45920 | -- | 49594 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3674 | |
| 19 | У86-010805-0101 8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0 | **Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые** | комплект | 2 | 111426,00 | 1972,00 | 222852 | 3944 | 205288 | 11426 | 253020 |
| | | *НР - 5713 Тенге; СП - 9371 Тенге* | | | 6810,00 | 668,00 | 13620 | 1336 | | 18742 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | 5641065 | 426193 | 4468883 | 844238 | 7004384 |
| | | | | | | | 745989 | 135023 | -- | 519081 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5641065 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4384377 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 881012 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 45920 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 38586 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 844238 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 519081 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7004384 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 666 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 881012 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | 7004384 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 666 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 881012 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Ограждение** | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент под ограждение лист8** | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-080101-0202<br>1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 основания | 6 | 12208,46<br>1031,05 | 1851,96<br>877,84 | 73251<br>6186 | 11112<br>5267 | 55953 | 10652<br>6712 | 90615 |
| 21 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 13,06 | 42675,27<br>5040,00 | 2127,22<br>492,57 | 557339<br>65822 | 27782<br>6433 | 463735 | 65752<br>49847 | 672939 |
| 22 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**<br>*СП - 8%* | т | 0,53904 | 346394,00<br>-- | --<br>-- | 186720<br>-- | --<br>-- | 186720 | --<br>14938 | 201658 |
| | | **Ограждение лист7** | | | | | | | | | |
| 23 | Е11-070111-0109<br>1107-0111-0109<br>РСНБ РК 2015 | **Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам. Установка**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | м оград | 117 | 4409,77<br>3353,92 | 1043,37<br>426,14 | 515943<br>392409 | 122074<br>49858 | 1460 | 521875<br>83025 | 1120844 |
| 24 | Е11-070111-0201<br>1107-0111-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | **Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт. | 1 | 44078,94<br>28675,80 | 5369,04<br>2260,46 | 44079<br>28676 | 5369<br>2260 | 10034 | 36505<br>6447 | 87030 |
| 25 | Е11-090701-0103<br>1109-0701-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 2,79299 | 192228,05<br>143780,00 | 43152,34<br>15659,20 | 536891<br>401576 | 120524<br>43736 | 14791 | 307265<br>67533 | 911689 |
| 26 | С1214-205-0102<br>214-205-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**<br>*СП - 8%* | т | 1,4112 | 478807,00<br>-- | --<br>-- | 675692<br>-- | --<br>-- | 675692 | --<br>54055 | 729747 |
| 27 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**<br>*СП - 8%* | т | 1,22802 | 424901,00<br>-- | --<br>-- | 521787<br>-- | --<br>-- | 521787 | --<br>41743 | 563530 |
| 28 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**<br>*СП - 8%* | т | 0,12787 | 349485,00<br>-- | --<br>-- | 44689<br>-- | --<br>-- | 44689 | --<br>3575 | 48264 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | С1214-101-0201<br>214-101-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** | т | 0,0265 | 464522,00 | -- | 12310 | -- | 12310 | -- | 13295 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 985 | |
| 30 | С1261-102-0247<br>261-102-0247<br>РСНБ РК 2015 | **Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82** | м2 | 423,66 | 1737,00 | -- | 735897 | -- | 735897 | -- | 794769 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58872 | |
| 31 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 80,99671 | 99,53 | 2,70 | 8062 | 219 | 3557 | 2975 | 11920 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 52,92 | 0,32 | 4286 | 26 | | 883 | |
| 32 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 80,99671 | 167,83 | 3,84 | 13594 | 311 | 8273 | 3492 | 18453 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 61,86 | 0,63 | 5010 | 51 | | 1367 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 3926254 | 287391 | 2734898 | 948516 | 5264753 |
| | | | | | | | 903965 | 107631 | -- | 389982 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3389363 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 543011 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 566284 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2177095 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 641251 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 322449 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4353063 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 367 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 566284 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 536891 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 14791 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 445312 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 307265 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 67533 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 911689 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 275 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 445312 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 5264752 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 642 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1011596 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 12923866 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1825104 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 867684 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 291339 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 7214107 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 77319 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1982089 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 957560 | |

**на №2-1-2 Наружное электроснабжение**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

| | | | | Количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге | Накладные расходы, | Всего стоимость с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | тенге | накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Наружное освещение** | | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0431<br>1101-0101-0431<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 20 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3** | м3 грунта | 21,6 | | 385,44 | 385,44 | 8326 | 8325 | -- | 1207 | 10295 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 77,60 | -- | 1676 | | 763 | |
| 2 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 14,7 | | 36,96 | 36,96 | 543 | 544 | -- | 161 | 760 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 15,22 | -- | 224 | | 56 | |
| 3 | Е11-010107-1302<br>1101-0107-1302<br>РСНБ РК 2015 | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 6,9 | | 70,38 | 70,38 | 486 | 486 | -- | 126 | 661 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 25,30 | -- | 175 | | 49 | |
| 4 | Ц13-080201-0301<br>1308-0201-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 23 | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | м кабеля | 120 | | 255,28 | 160,48 | 30634 | 19258 | -- | 15002 | 49287 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 94,80 | 78,84 | 11376 | 9461 | | 3651 | |
| 5 | С1211-401-0101<br>211-401-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | м3 | 6,18 | | 7240,00 | -- | 44743 | -- | 44743 | -- | 48322 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3579 | |
| 6 | Ц13-080201-0401<br>1308-0201-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 23 | **Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель** | м кабеля | 120 | | 248,93 | 154,13 | 29872 | 18496 | -- | 13926 | 47302 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 94,80 | 66,38 | 11376 | 7966 | | 3504 | |
| 7 | С1213-101-0101<br>213-101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** | 1000 шт. | 0,412 | | 50575,00 | -- | 20837 | -- | 20837 | -- | 22504 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1667 | |
| 8 | Ц13-080206-1705<br>1308-0206-1705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 23 | **Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка** | м | 6,5 | | 1401,48 | 139,59 | 9110 | 908 | 445 | 5856 | 16164 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1193,40 | 57,94 | 7757 | 377 | | 1197 | |
| 9 | С1241-101-0310<br>241-101-0310<br>РСНБ РК 2015 | **Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм** | м | 6,5 | | 4945,00 | -- | 32142 | -- | 32142 | -- | 34713 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2571 | |
| | | **Монтажные работы** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ц13-080201-0201<br>1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 23 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 120 | 393,36 | 170,34 | 47203 | 20441 | 5906 | 19990 | 72568 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 173,80 | 57,56 | 20856 | 6907 | | 5375 | |
| 11 | С1243-113-0304<br>243-113-0304<br>РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66 | км | 0,12 | 395729,00 | -- | 47487 | -- | 47487 | -- | 51286 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3799 | |
| 12 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 50 | 364,09 | 161,08 | 18204 | 8054 | 2250 | 7655 | 27928 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 158,00 | 54,65 | 7900 | 2732 | | 2069 | |
| 13 | С1243-110-0501<br>243-110-0501<br>РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,05 | 73647,00 | -- | 3682 | -- | 3682 | -- | 3977 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 295 | |
| 14 | Е11-210401-0104<br>1121-0401-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах | шт. | 6 | 1361,68 | 51,22 | 8170 | 307 | 36 | 5735 | 15017 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1304,48 | 23,02 | 7827 | 138 | | 1112 | |
| 15 | С1247-103-0102<br>247-103-0102<br>РСНБ РК 2015 | Светильник уличный универсальный РКУ LED SMD FF 3030, мощность 150 Вт, IP23 | шт. | 6 | 46618,00 | -- | 279708 | -- | 279708 | -- | 302085 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22377 | |
| 16 | Ц13-080205-0301<br>1308-0205-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников | шт. | 6 | 13509,16 | 7297,67 | 81055 | 43786 | 4308 | 34911 | 125243 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5493,51 | 2587,78 | 32961 | 15527 | | 9277 | |
| 17 | С1247-306-0309<br>247-306-0309<br>РСНБ РК 2015 | Кронштейн гнутый типа К1-1,5/2-Ф3-Ц высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм | шт. | 6 | 7992,00 | -- | 47952 | -- | 47952 | -- | 51788 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3836 | |
| 18 | Е11-330301-0401<br>1133-0301-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля" | опора | 6 | 29674,16 | 10023,74 | 178045 | 60142 | 11487 | 105351 | 306068 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 17736,00 | 4212,17 | 106416 | 25273 | | 22672 | |
| 19 | С1212-101-0601<br>212-101-0601<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 3,6 | 32918,00 | -- | 118505 | -- | 118505 | -- | 127985 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9480 | |
| 20 | С1247-306-0104<br>247-306-0104<br>РСНБ РК 2015 | Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б | шт. | 6 | 70040,00 | -- | 420240 | -- | 420240 | -- | 453859 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33619 | |
| 21 | Е11-210502-0103<br>1121-0502-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** | шкаф | 1 | 7572,28 | 239,09 | 7572 | 239 | 2599 | 3483 | 11940 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4734,13 | 103,98 | 4734 | 104 | | 884 | |
| 22 | С1247-201-0830<br>247-201-0830<br>РСНБ РК 2015 | **Щит наружного освещения ЯУО-9602** | шт. | 1 | 60657,00 | -- | 60657 | -- | 60657 | -- | 65510 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4853 | |
| 23 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Прибор или аппарат. Установка** | шт. | 6 | 1653,95 | -- | 9924 | -- | 78 | 7089 | 18374 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1641,00 | -- | 9846 | -- | | 1361 | |
| 24 | С1247-204-0655<br>247-204-0655<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический до 10А типа ВА5731 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"** | шт. | 6 | 1965,00 | -- | 11790 | -- | 11790 | -- | 12733 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 943 | |
| 25 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Прибор или аппарат. Установка** | шт. | 1 | 1653,95 | -- | 1654 | -- | 13 | 1182 | 3062 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1641,00 | -- | 1641 | -- | | 227 | |
| 26 | С1247-211-0623<br>247-211-0623<br>РСНБ РК 2015 | **Фотореле ФР-7** | шт. | 1 | 6181,00 | -- | 6181 | -- | 6181 | -- | 6675 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 494 | |
| | | | | Заземление | | | | | | | |
| 27 | Ц13-080208-0104<br>1308-0208-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | шт. | 6 | 4440,91 | 175,27 | 26645 | 1051 | 19168 | 4859 | 34024 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1071,00 | 53,72 | 6426 | 322 | | 2520 | |
| 28 | Ц13-080208-0201<br>1308-0208-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования** | м | 6 | 604,63 | 18,70 | 3628 | 112 | 2047 | 1081 | 5085 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 244,80 | 5,37 | 1469 | 32 | | 377 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1554995 | 182149 | 1142261 | 227614 | 1925215 |
| | | | | | | | 230585 | 70914 | -- | 142607 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1129445 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 34215 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 154932 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 871516 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 111551 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 99280 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1340276 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 96 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 154932 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 393408 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 14122 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 146567 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 6181 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 184085 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 116063 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 40756 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 550227 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 96 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 146567 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 32142 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 32142 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2571 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 34713 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1925216 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 191 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 301499 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ВЛ-0,22кВ** | | | | | | | | | |
| 29 | Е11-330202-0101<br>1133-0202-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | опора | 2 | 8756,03 | 3874,36 | 17512 | 7749 | 1354 | 9663 | 29349 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 4204,44 | 1834,96 | 8409 | 3670 | | 2174 | |
| 30 | С1225-204-0308<br>225-204-0308<br>РСНБ РК 2015 | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5** | шт. | 1 | 69003,00 | -- | 69003 | -- | 69003 | -- | 74523 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5520 | |
| 31 | С1252-207-2350<br>252-207-2350<br>РСНБ РК 2015 | **Крюк типа CF 16 монтажный** | шт. | 2 | 3051,00 | -- | 6102 | -- | 6102 | -- | 6590 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 488 | |
| 32 | С1252-207-1802<br>252-207-1802<br>РСНБ РК 2015 | **Лента крепления типа F207 бандажная стальная** | м | 2 | 574,00 | -- | 1148 | -- | 1148 | -- | 1240 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 92 | |
| 33 | С1252-207-0806<br>252-207-0806<br>РСНБ РК 2015 | **Скрепа для ленты типа NC20** | шт. | 2 | 130,00 | -- | 260 | -- | 260 | -- | 281 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21 | |
| 34 | С1252-207-1101<br>252-207-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Зажим анкерный типа РА 4/35(СИП)** | шт. | 2 | 1865,00 | -- | 3730 | -- | 3730 | -- | 4028 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 298 | |
| 35 | С1252-207-1002<br>252-207-1002<br>РСНБ РК 2015 | **Зажим ответвительный типа Р70 с прокалыванием изоляции (СИП)** | шт. | 2 | 1822,00 | -- | 3644 | -- | 3644 | -- | 3936 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 292 | |
| 36 | С1252-207-1023<br>252-207-1023<br>РСНБ РК 2015 | **Зажим плашечный типа SD35** | шт. | 1 | 789,00 | -- | 789 | -- | 789 | -- | 852 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63 | |
| 37 | Е11-330204-0101<br>1133-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 0,0005 | 41080,04 | 16014,52 | 21 | 8 | 1 | 12 | 36 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 23795,80 | 7015,20 | 12 | 4 | | 3 | |
| 38 | С1243-603-0103<br>243-603-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2** | км | 0,0005 | 96949,00 | -- | 48 | -- | 48 | -- | 52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4 | |
| 39 | С1252-204-0801<br>252-204-0801<br>РСНБ РК 2015 | **Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1** | шт. | 1 | 333,00 | -- | 333 | -- | 333 | -- | 360 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27 | |
| 40 | С1252-207-3910<br>252-207-3910<br>РСНБ РК 2015 | **Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**<br>*СП - 8%* | **шт.** | **1** | **1110,00**<br>-- | **--**<br>-- | **1110**<br>-- | **--**<br>-- | **1110** | **--**<br>89 | **1199** |
| 41 | С1252-207-3927<br>252-207-3927<br>РСНБ РК 2015 | **Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**<br>*СП - 8%* | **шт.** | **1** | **8518,00**<br>-- | **--**<br>-- | **8518**<br>-- | **--**<br>-- | **8518** | **--**<br>681 | **9199** |
| 42 | Ц13-080208-0103<br>1308-0208-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж оборудования**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **шт.** | **1** | **3119,82**<br>**1071,00** | **121,82**<br>**30,70** | **3120**<br>**1071** | **122**<br>**31** | **1927** | **793**<br>**313** | **4226** |
| 43 | Ц13-080208-0104<br>1308-0208-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **шт.** | **3** | **4440,91**<br>**1071,00** | **175,27**<br>**53,72** | **13323**<br>**3213** | **526**<br>**161** | **9584** | **2429**<br>**1260** | **17013** |
| 44 | Ц13-080208-0101<br>1308-0208-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **шт.** | **1** | **6707,18**<br>**1377,00** | **204,10**<br>**72,90** | **6707**<br>**1377** | **204**<br>**73** | **5126** | **1044**<br>**620** | **8371** |
| 45 | Е11-330204-0101<br>1133-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | **км линии** | **0,025** | **41080,04**<br>**23795,80** | **16014,52**<br>**7015,20** | **1027**<br>**595** | **400**<br>**175** | **32** | **616**<br>**131** | **1775** |
| 46 | С1243-701-0702<br>243-701-0702<br>РСНБ РК 2015 | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**<br>*СП - 8%* | **км** | **0,025** | **167899,00**<br>-- | **--**<br>-- | **4197**<br>-- | **--**<br>-- | **4197** | **--**<br>336 | **4533** |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **140592** | **9009** | **116906** | **14557** | **167563** |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **14677** | **4114** | -- | **12412** | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **27395** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **16637** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | **5926** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4245** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4266** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **2533** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **34194** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **5926** | | | **4** |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **113197** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **1387** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **12865** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **25634** | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | **69003** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **10291** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9879 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 133367 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12865 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 167561 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 18791 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 2092777 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 245262 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 191158 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 75028 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1259167 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 242171 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 155019 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | 11 679 804 | 1 058 842 | 8 473 274 | 2 224 260 | 15 016 643 |
| | | | | | | | 2 070 366 | 366 367 | | 1 112 579 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,3%** | **Тенге** | | | | 195 216 | | | | |
| | | **Итого:** | **Тенге** | | | | | | | | 15 211 859 |
| | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время 1,5.0,9%** | **Тенге** | | | | 205 360 | | | | |
| | | **Итого:** | **Тенге** | | | | | | | | 15 417 219 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | **Тенге** | | | | 308 344 | | | | |
| | | **Итого:** | **Тенге** | | | | | | | | 15 725 563 |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514** | **Тенге** | | | | 787 087 | | | | |
| | | **Итого:** | **Тенге** | | | | | | | | 16 512 650 |
| | | **Понижк.коэф 0,95** | **Тенге** | | | | 825 632,50 | | | | |
| | | **Итого:** | **Тенге** | | | | | | | | 15 687 017,50 |
| | | **Понижк.коэф 0,86 (скидка подрядчика)** | **Тенге** | | | | 2 196 182,45 | | | | |
| | | **Итого:** | **Тенге** | | | | | | | | 13 490 835,05 |
| | | **НДС 12%** | **Тенге** | | | | 1 618 900,21 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | 15 109 735,26 |

ЗАКАЗЧИК

ТОО "ИМАН"

Директор _____ Сапибеков Б.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Атырау Эксперт Проект"

Директор _____ Мукашов К.С.