Форма 2в

**Генеральный подрядчик:** ТОО "ГрадСтройСервис"
**Субподрядчик:** ТОО "Барыс Инвест Строй"
**Договор: №153-61 от 05.08.2022 г.**
**Наименование строительства:**Капитальный ремонт здания КГУ"Джангельдинская средняя школа отдела образования Мендыкаринского района" Костанайской области;

# А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ
за ноябрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки** | | | | | | | | | | |
| 1 | | 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015 | **Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3(АС-12,13,17,18)** | м3 | 0,23 | | 47623,93 | 20,80 | 10954 | 5 | 7076 | 2789 | 14842 |
| | | | *НР - 72% СП - 8%* | | | | 16839,13 | -- | 3873 | -- | | 1099 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 10954 | 5 | 7076 | 2789 | 14842 |
| | | | | | | | | | 3873 | -- | -- | 1099 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 10954 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 7076 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 3873 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2789 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1099 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 14842 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 3 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 3873 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 14842 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 3 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 3873 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Проемы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Окна** | | | | | | | | | | |
| 2 | | 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** | м2 | 1,2 | | 2998,42 | 248,21 | 3598 | 298 | 1458 | 1427 | 5427 |
| | | | *НР - 72% СП - 8%* | | | | 1534,69 | 117,25 | 1842 | 141 | | 402 | |
| 3 | | 223-102-0308 РСНБ РК 2015 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой** | м2 | 1,2 | | 22151,00 | -- | 26581 | -- | 26581 | -- | 28707 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2126 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **30179** | **298** | **28039** | **1427** | **34134** |
| | | | | | | | | **1842** | **141** | -- | **2528** | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **30179** | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | **1459** | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **1983** | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **26581** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1427** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2528** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **34134** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1983** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **34134** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1983** | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Фасад** | | | | | | | | | |
| **4** | | **1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19** | **Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов** | **м2 поверхности облицовки** | **12** | **3202,71** | **18,89** | **38433** | **227** | **7076** | **22445** | **65748** |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | **2594,16** | **3,64** | **31130** | **44** | | **4870** | |
| **5** | | **1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21** | **Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны** | **м2 поверхности облицовки** | **12** | **139,67** | **0,30** | **1676** | **4** | **1124** | **396** | **2237** |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | **45,64** | **0,14** | **548** | **2** | | **166** | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **40109** | **231** | **8200** | **22841** | **67985** |
| | | | | | | | | **31678** | **46** | -- | **5036** | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **40109** | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | **8201** | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **31724** | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **22841** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **5036** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **67986** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **23** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **31724** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **67986** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **23** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **31724** | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Кровля** | | | | | | | | | |
| **6** | | **1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Стропила. Установка** | **м3 древесины в конструкции** | **0,51** | **118822,21** | **1949,85** | **60599** | **994** | **44155** | **11423** | **77784** |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | **30294,68** | **813,85** | **15450** | **415** | | **5762** | |
| **7** | | **1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19** | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | **м3 древесины в конструкции** | **0,33** | **118929,08** | **1501,74** | **39247** | **496** | **28402** | **7612** | **50607** |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | **31360,50** | **674,55** | **10349** | **223** | | **3749** | |
| **8** | | **1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Прогоны из брусьев. Укладка по фермам** | **м3 древесины в конструкции** | **0,2** | **100612,09** | **1822,57** | **20122** | **364** | **15000** | **3540** | **25555** |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | **23789,13** | **795,11** | **4758** | **159** | | **1893** | |
| | | | **Устройство вентшахт** | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | м3 древесины в конструкции | 0,01 | 114538,23 | 1201,39 | 1145 | 12 | 860 | 200 | 1453 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 27270,00 | 539,64 | 273 | 5 | | 108 | |
| 10 | | 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** | м3 изоляции | 0,7484 | 25154,62 | 1626,56 | 18826 | 1217 | 1803 | 11792 | 33068 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 21119,60 | 764,49 | 15806 | 572 | | 2449 | |
| 11 | | 234-101-0305 РСНБ РК 2015 | **Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3** | м3 | 0,928016 | 27193,00 | -- | 25236 | -- | 25236 | -- | 27255 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2019 | |
| 12 | | 1126-0301-0601 РСНБ РК 2015 | **Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия** | м2 поверхности покрытия изоляции | 18,71 | 2058,40 | 108,38 | 38513 | 2027 | 507 | 26119 | 69803 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1923,00 | 15,89 | 35979 | 297 | | 5171 | |
| 13 | | 214-105-0102 РСНБ РК 2015 | **Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм** | т | 0,1266854 | 485363,00 | -- | 61488 | -- | 61488 | -- | 66407 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4919 | |
| 14 | | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | м2 покрытия | 6,29 | 4027,84 | 14,89 | 25335 | 93 | 17569 | 5543 | 33348 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1219,86 | 4,05 | 7673 | 25 | | 2470 | |
| | | | **Устройство канализационных стояков** | | | | | | | | | |
| 15 | | 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015 | **Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами** | зонт | 1 | 2644,38 | 51,24 | 2644 | 52 | 2062 | 393 | 3280 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 530,33 | 15,74 | 530 | 16 | | 243 | |
| 16 | | 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** | м3 изоляции | 1,28 | 25154,62 | 1626,56 | 32198 | 2082 | 3083 | 20168 | 56556 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 21119,60 | 764,49 | 27033 | 979 | | 4189 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 325353 | 7337 | 200165 | 86790 | 445116 |
| | | | | | | | | 117851 | 2691 | -- | 32972 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 322709 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 111378 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 119996 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 86724 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 86397 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 32729 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 441835 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 88 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 119996 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2644 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 2063 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 546 | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 28 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 393 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 243 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3280 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 546 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 445115 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 88 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 120542 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 562077 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 155244 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 7871 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 2878 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 243482 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 113847 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 41635 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Всего по объекту** | | | | | | | | | **562 077** |
| | в том числе оборудования | | | | | | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8 | | | | | | | | | 6 745 |
| | **Итого** | | | | | | | | | **568 822** |
| | Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2 %) | | | | | | | | | 12 514 |
| | **Итого** | | | | | | | | | **581 336** |
| | Непредвиденные работы изатраты 2% | | | | | | | | | 11 627 |
| | **Итого - в текущих ценах 2022 г.** | | | | | | | | | **592 963** |
| | **В втекущих и прогнозных ценах- 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,0500514)** | | | | | | | | | **622 641** |
| | **С понижающим коэффициентом** | | | | | | | | | **591 509** |
| | НДС (12 %) | | | | | | | | | 70 981 |
| | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | | | | | | **662490** |

**Генеральный подрядчик:**
**Директор ТОО "ГрадСтройСервис"**

**Касибов Б.А.**

**Субподрядчик:**
**Директор ТОО "Барыс Инвест Строй"**

**Садыкова М.А.**

*Форма № КС-3*

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Барыс Инвест Строй"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ"Джангельдинская средняя школа отдела образования Мендикаринского района" Костанайской области;

Договор: № 153-61 от 05.08.2022 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

# СПРАВКА

**за ноябрь 2022 года**

| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС | в отчетном месяце (за ___) без НДС | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в | дополнительные затраты | | налог на добавленную стоимость | За отчетный месяц |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп. расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | | | | | | | | | |
| **За отчетный период** | 662 490,00 | 591 508,93 | | | | | | 70 981,07 | **662 490,00** |
| **Итоге к оплате** | | | | | | | | | **662 490,00** |

**Генеральный подрядчик:**
**ТОО "ГрадСтройСервис"**
**Директор** _____ **Касимов Б.А.**

**Субподрядчик:**
**ТОО «Барыс Инвест Строй»**
**Директор** _____ **Садыкова М.А.**