Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **041140003314 - АО "Астана-Теплотранзит"**

Подрядчик: **020140003447 - ТОО Куандык - К**

Стройка: **Реконструкция тепловых сетей УТ-9(18) мкр. 9, от ул. Кудайбердыулы, 46 до ул. Мусрепова6/4**

Договор подряда (контракт) №: **416/28-24 от 05.03.2024 года**

Акт выполненных работ
за Май 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Теплотехническая частьС				
			Раздел: Временные сети ГВС				
1	1	6123-0101-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм.	км	0.703	6 794 750	4 776 709
2	2	6123-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм.	км	0.035	4 632 651	162 142
3	3	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	703	5 419	3 809 557
4	4	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	35	1 696	59 360
5	5	241-112-0206 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	38	4 285	162 830
6	6	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	8	425	3 400
7	8	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	8 759	17 518
8	9	242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	5 464	21 856
9	10	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	4	2 100	8 400

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	11	241-117-0105 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 125 мм	шт.	4	3 723	14 892
11	12	242-302-0403 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	33 456	66 912
12	13	242-302-0401 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	31 634	126 536
13	14	241-412-0205 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная хомутовая для трубы в ППМ изоляции диаметром 133 мм	шт.	172	11 742	2 019 624
14	15	241-412-0201 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная хомутовая для трубы в ППМ изоляции диаметром 57 мм	шт.	14	7 906	110 684
			Итого по разделу: Временные сети ГВС				**11 360 421**
			Раздел: Врезка в существующие сети				
15	16	6121-0601-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 150 мм	шт.	4	51 090	204 360
16	17	6121-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	4	19 811	79 244
17	18	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	1.6	5 419	8 670
18	19	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1.6	1 696	2 713
19	20	241-114-0130 РСНБ РК 2022	Штуцер ответвления, разменрами 133х4,0-57х3,0 мм.	шт.	4	2 735	10 940
			Итого по разделу: Врезка в существующие сети				**305 928**
			Раздел: Изоляционное покрытие				
20	22	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3 изоляции	15.91514	120 249	1 913 779
21	23	234-201-0305 РСНБ РК 2022	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	16.392594	51 061	837 022
22	24	6111-0301-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	397.87847	2 540	1 010 611

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	25	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.45756	552 642	252 866
			Итого по разделу: Изоляционное покрытие				**4 014 280**
			Раздел: Неподвижные опоры				
			Подраздел: РОпора Оп1, л.КЖ 17				
24	32	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	80	6 459	516 720
25	33	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	21.2	52 184	1 106 300
			Итого по подразделу: РОпора Оп1, л.КЖ 17				**1 623 020**
			Итого по разделу: Неподвижные опоры				**1 623 020**
			Итого по локальной смете: Теплотехническая частьС				**17 303 649**
			ИТОГО по акту:				**17 303 649**

	Итого с затратами на организацию и управление СМР	17303649.934 + 0.000	17 303 649
	Сметная прибыль, 5.00%	17303649.934 x 5.00%	865 182
	Непредвиденные расходы, 3.000%	17303649.934 x 3.000%	519 109
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		18 687 941
	Коэффициент 2024 год - 100% К=1,075 , к = 1.075	18687941.929 x 1.075	20 089 537
	НДС (12%)	20089537.574 x 12%	2 410 744
	Итого с НДС	20089537.574 + 2410744.509	22 500 282

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
551004350262 - ЖАМАНШАЛОВ БАКЫТКЕРЕЙ ШАЙКЕМЕЛОВИЧ	Директор	23.05.2024 10:55:38
Представители технического надзора		
551011300165 - МУСТАФИН ЕРИК ЗАРЛЫКОВИЧ	Эксперт технического Надзора	23.05.2024 11:27:41
Представители авторского надзора		
941012300569 - АЛИШЕВ САНАТ ТАЛГАТОВИЧ	ГИП	23.05.2024 11:25:51
Представители заказчика		
711114301663 - СЕИТКАЗИЕВ МАРАТ ЕРМАХАНБЕТОВИЧ	Заместитель Председателя Правления по производству	27.05.2024 04:32:21