Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **041140003314 - АО "Астана-Теплотранзит"**

Подрядчик: **020140003447 - ТОО Куандык - К**

Стройка: **Реконструкция тепловых сетей УТ-9(18) мкр. 9, от ул. Кудайбердыулы, 46 до ул. Мусрепова6/4**

Договор подряда (контракт) №: **416/28-24 от 05.03.2024 года**

Акт выполненных работ
за Август 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Теплотехническая часть				
			Раздел: Прокладка предизолированных трубопроводов с арматурой				
			Подраздел: Рпрокладка в непроходном канале, бесканальная				
1	1	6123-0104-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 200 мм	км	0.278	7 203 196	2 002 488
2	2	241-402-0213 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	278	49 907	13 874 146
3	4	6123-0104-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	20	149 452	2 989 040
4	5	241-406-0410 РСНБ РК 2022	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х32 мм	шт.	2	292 271	584 542
5	6	241-406-0255 РСНБ РК 2022	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х219 мм	шт.	2	67 240	134 480
6	9	241-405-0207 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	16	122 507	1 960 112
7	13	6123-0104-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 250 мм	шт.	1	234 619	234 619
8	14	СТЕСЦ РСНБ РК 2023	Шаровый кран с воздушником,с вертикальным приводом редуктора, Ру2.5МПа Ст219х6-DN32-2-ППУ-ПЭ-ПП, А±1792, ГОСТ 30732-2020	шт	1	804 429	804 429
			Итого по подразделу: Рпрокладка в непроходном канале, бесканальная				**22 583 856**
			Итого по разделу: Прокладка предизолированных трубопроводов с арматурой				**22 583 856**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по локальной смете: Теплотехническая часть				**22 583 856**
			Локальная смета: Конструкции железобетонные				
			Раздел: Земляные работы				
			Подраздел: РВыемка грунта				
9	2	6101-0102-0220 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 2.	м3	332.68381	426	141 723
10	3	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м3	20.716192	11 999	248 573
11	4	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	13782.6	59	813 173
			Итого по подразделу: РВыемка грунта				**1 203 470**
			Подраздел: РОбратная засыпка				
12	6	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2(песка)	м3	31.27	5 220	163 229
13	7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	34.397	4 180	143 779
			Итого по подразделу: РОбратная засыпка				**307 008**
			Итого по разделу: Земляные работы				**1 510 479**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные				**1 510 479**
			ИТОГО по акту:				**24 094 335**

	Итого с затратами на организацию и управление СМР	24094335.819 + 0.000	24 094 335
	Сметная прибыль, 5.00%	24094335.819 x 5.00%	1 204 716
	Непредвиденные расходы, 3.000%	24094335.819 x 3.000%	722 830
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		26 021 882
	Коэффициент 2024 год - 100 %, К=1,075, к = 1.0750, к = 1.0750	26021882.684 x 1.0750	27 973 523
	НДС (12%)	27973523.886 x 12%	3 356 822
	Итого с НДС	27973523.886 + 3356822.866	31 330 346

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
551004350262 - ЖАМАНШАЛОВ БАКЫТКЕРЕЙ ШАЙКЕМЕЛОВИЧ	Директор	02.08.2024 04:40:29
Представители технического надзора		
551011300165 - МУСТАФИН ЕРИК ЗАРЛЫКОВИЧ	Эксперт технического Надзора	02.08.2024 05:15:13
Представители авторского надзора		
941012300569 - АЛИШЕВ САНАТ ТАЛГАТОВИЧ	ГИП	02.08.2024 07:34:32
Представители заказчика		
711114301663 - СЕИТКАЗИЕВ МАРАТ ЕРМАХАНБЕТОВИЧ	Заместитель Председателя Правления по производству	06.08.2024 10:06:53