Заказчик: Государственное Учереждение «Кызылкогинский районный отдел строительства» форма №3

Подрядчик: ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области. Электроснабжение.

Договор подряда: доп соглашение №1 от 19.06.2018г., к договору 16 от 12.03.2018

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль 2018 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№16	12.03.2018				

Наименование пусковых комплексов,объекто в комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	73 124 523,64	-				-			8 774 943	81 899 466,48
в т.ч. за июль		17 428 571,43							2 091 429	19 520 000,00
Всего к оплате:	**19 520 000 (девятнадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч) тенге 00 тиын**									

Заказчик:

Руководитель отдела

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Абдигалиев А.С.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

Заказчик: **Государственное Учереждение «Кызылкогинский районный отдел строительства»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области. Электроснабжение.**

Договор подряда (контракт): **доп соглашение №1 от 19.06.2018г., к договору №16 от 12.03.2018г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за июль 2018

Наружная сеть электроснабжения

Основание: РП

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Наружная сеть электроснабжение на 10 кВ					
1	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**108,0000**		**1266,85**	**136820**
		НР первого уровня	%	59,1		748,71	80861
2	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**72,0000**		**14,09**	**1014**
		НР первого уровня	%	59,1		2,85	205
3	**11-330208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**2,0000**		**13293,65**	**26587**
		НР первого уровня	%	61,7		3652,82	7306

1	2	3	4	5	6	7	8
4	11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1,0000		10444,94	10445
		НР первого уровня	%	61,7		2970,53	2971
5	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3,2580		43672,41	142285
6	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	18,0000		723,93	13031
		НР первого уровня	%	60,9		150,88	2716
7	13-080101-2704 РСНБ РК 2015	Ячейка распределительного устройства 110 кВ. Монтаж оборудования	ячейка	1,0000		816109,21	816109
		НР первого уровня	%	42,8		212521,49	212521
8	51-080301-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ячейки КСО-2-10 Ввод, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	шт.	1,0000		3293128,00	3293128
9	11-330208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1,0000		43225,15	43225
		НР первого уровня	%	61,7		13954,15	13954
10	51-080102-0419 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1,0000		1387066,00	1387066
11	11-330208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность 400 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1,0000		43225,15	43225

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	61,7		13954,15	13954
12	51-080102-0416 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1,0000		1117127,00	1117127
13	11-330208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1,0000		43225,15	43225
		НР первого уровня	%	61,7		13954,15	13954
14	51-080102-0413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1,0000		977370,00	977370
15	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	4,6200		111890,26	516933
		НР первого уровня	%	61,7		42699,54	197272
18	23-070222-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Шина медная М1, размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1,5000		13792,61	20689
19	13-080201-3501 РСНБ РК 2015	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3,0000		28996,22	86989
		НР первого уровня	%	42,8		6159,51	18479
20	23-061703-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты концевые для кабелей, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3кВТп-10-150/240 ГОСТ 13781.0-86	шт.	3,0000		8510,40	25531

1	2	3	4	5	6	7	8
21	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,6000		18915,19	11349
		НР первого уровня	%	42,8		3941,97	2365
22	21-130816-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сигнальная лента	м	600,0000		8,16	4896
23	21-100501-1404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	148,5000		212,16	31506
24	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т-1)	м3 грунта	122,4000		1266,85	155062
		НР первого уровня	%	59,1		748,71	91642
25	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	81,6000		726,90	59315
		НР первого уровня	%	59,1		429,60	35055
26	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство	м3 подстилающего слоя	36,0000		12556,12	452020
		НР первого уровня	%	60,9		1631,98	58751
27	21-030302-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плитки бетонные 600х300х50 (2400шт), серые СТ РК 958-93	м2	432,0000		1652,34	713811

1	2	3	4	5	6	7	8
28	11-221401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 63 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	30,0000		8258,42	247752
		НР первого уровня	%	62,1		2783,12	83493
		Ограждение КТПНГ 3шт.					
29	11-070111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м. Установка	м оград	58,8000		2681,14	157651
		НР первого уровня	%	62,1		1412,15	83034
30	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,6263		190413,29	119252
31	23-010201-0153 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	75,0000		1136,58	85244
32	21-050106-9908 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50 мм толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0403		--	--
33	23-010201-0199 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3600		351,92	127
34	21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0029		155661,56	444
35	21-050308-0131 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	105,0000		635,27	66703

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные (В7,5). Устройство**	**м3**	**1,6200**		**32852,63**	**53221**
		НР первого уровня	%	48,5		1705,66	2763
		РАЗДЕЛ 2.Наружная сеть электроснабжение на 0,4 кВ					
137	**11-330204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**8,0842**		**111890,26**	**904540**
		НР первого уровня	%	61,7		42699,54	345190
141	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,3000**		**18915,19**	**5675**
		НР первого уровня	%	42,8		3941,97	1183
142	**21-130816-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сигнальная лента**	**м**	**300,0000**		**8,16**	**2448**
143	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**18,0000**		**12556,12**	**226010**
		НР первого уровня	%	60,9		1631,98	29376
144	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Т-1)**	**м3 грунта**	**18,0000**		**1266,85**	**22803**
		НР первого уровня	%	59,1		748,71	13477
145	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**36,0000**		**726,90**	**26168**
		НР первого уровня	%	59,1		429,60	15466

1	2	3	4	5	6	7	8
146	21-030302-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плитки бетонные 600х300х50 (600шт), серые СТ РК 958-93	м2	216,0000		1652,34	356905
147	21-100501-1404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	120,0000		212,16	25459
148	51-080401-0274 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Устройства (ящики) управления РУС 8140-03 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	5,0000		33668,00	168340
149	24-040207-2304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кронштейны КС2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2,3100		55495,14	128194
150	24-040207-0715 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Хомут Х15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	153		1459,62	223166
152	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,8453		111890,26	206475
		НР первого уровня	%	61,7		42699,54	78795
153	23-061201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП 4х25 ГОСТ Р 52373-2005	км	5,5360		778577,93	4310207
154	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	400,0000		477,47	190988

1	2	3	4	5	6	7	8
155	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	478,0000		1679,57	802834
156	24-040207-3231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-98	шт.	478,0000		5602,76	2678119
157	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	240,0000		147,91	35498
158	24-040207-3115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	160,0000		1321,20	211392
159	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,6000		111890,26	67134
		НР первого уровня	%	61,7		42699,54	25620
160	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6000		223095,57	133857
161	23-061702-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 2,5-7 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	3,0000		176,92	531

Итого		12722850
Накладные расходы I уровня, тенге	1310522	14033372
Накладные расходы II уровня (3,8%), тенге	533268,1204	**14 566 640**
Итого, тенге		**14 566 640**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1165331,177	15 731 971
		Итого по смете на подряд, тенге					**15 731 971**
		Итого прямые затраты по смете					**15 731 971**
		Временные здания и сооружения (2,4 %)				**377567,3013**	**16 109 538**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 0,0207)				**333467,4405**	**16 443 006**
		2017 г. - 0 % (Иинф = 1,000)					**16 443 006**
		2018 г. - 100 % (Иинф = 1,0599383)					**17428571,43**
		Налог на добавленную стоимость				**2091428,572**	
		Итого с НДС					**19520000**
		Всего:					**19 520 000,00**

Заказчик:

ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"

Абдигалиев А.С.

Подрядчик:

ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

Технадзор:

ТОО "Ақпәтер құрылыс жол"

Дуйсенгалиев О.И.