Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **041140003314 - АО "Астана-Теплотранзит"**

Подрядчик: **020140003447 - ТОО Куандык - К**

Стройка: **Реконструкция тепловых сетей УТ-9(18) мкр. 9, от ул. Кудайбердыулы, 46 до ул. Мусрепова6/4**

Договор подряда (контракт) №: **416/28-24 от 05.03.2024 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Теплотехническая часть				
			Раздел: Прокладка предизолированных трубопроводов с арматурой				
			Подраздел: Рпрокладка в непроходном канале, бесканальная				
1	1	6123-0104-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 200 мм	км	0.04534	7 203 196	326 592
2	2	241-402-0213 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	45.34	49 907	2 262 783
3	3	241-408-0110 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 355 мм	комплект	132	17 897	2 362 404
4	4	6123-0104-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	16	149 452	2 391 232
5	5	241-406-0410 РСНБ РК 2022	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х32 мм	шт.	2	292 271	584 542
6	8	СТРСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление Ст219х9-89х4-2-ППУ-ПЭ, сталь 20,Ру 2.5МПа	шт.	4	114 868	459 474
7	9	241-405-0207 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	10	122 507	1 225 070
8	13	6123-0104-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 250 мм	шт.	1	234 619	234 619
9	14	СТЕСЦ РСНБ РК 2023	Шаровый кран с воздушником,с вертикальным приводом редуктора, Ру2.5МПа Ст219х6-DN32-2-ППУ-ПЭ-ПП, А±1792, ГОСТ 30732-2020	шт	1	804 429	804 429
			Итого по подразделу: Рпрокладка в непроходном канале, бесканальная				**10 651 146**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Прокладка предизолированных трубопроводов с арматурой				**10 651 146**
			Итого по локальной смете: Теплотехническая часть				**10 651 146**
			Локальная смета: Конструкции железобетонные				
			Раздел: Земляные работы				
			Подраздел: РВыемка грунта				
10	1	6101-0102-0220 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 2	м3	779.64	387	301 720
11	2	6101-0102-0220 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 2.	м3	1412.214747	426	601 603
12	3	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м3	84.03462	11 999	1 008 331
13	4	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	94478.68529	59	5 574 242
14	5	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3 группа грунта 2	м3	1043.486	390	406 959
			Итого по подразделу: РВыемка грунта				**7 892 857**
			Подраздел: РОбратная засыпка				
15	6	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2(песка)	м3	580.83	5 220	3 031 932
16	7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	638.913	4 180	2 670 656
			Итого по подразделу: РОбратная засыпка				**5 702 588**
			Итого по разделу: Земляные работы				**13 595 446**
			Раздел: Строительные работы				
			Подраздел: РНепроходной канал, л.КЖ.ТС-5				
17	11	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	13.952	12 528	174 790
18	12	212-101-0409 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	14.57662	20 511	298 981
19	13	6104-0903-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	83.1	43 834	3 642 605

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	14	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	57.58	106 245	6 117 587
21	16	225-203-0104 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	24.36	125 712	3 062 344
22	17	225-203-0203 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1.16	112 401	130 385
23	18	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	312.3068	1 993	622 427
24	19	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6.246136	22 072	137 864
			Итого по подразделу: РНепроходной канал, л.КЖ.ТС-5				**14 186 985**
			Итого по разделу: Строительные работы				**14 186 985**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные				**27 782 432**
			ИТОГО по акту:				**38 433 579**

	Итого с затратами на организацию и управление СМР	38433579.241 + 0.000	38 433 579
	Сметная прибыль, 5.00%	38433579.241 x 5.00%	1 921 678
	Непредвиденные расходы, 3.000%	38433579.241 x 3.000%	1 153 007
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		41 508 265
	Коэффициент 2024 год - 100%, К=1,075, к = 1.0750	41508265.581 x 1.0750	44 621 385
	НДС (12%)	44621385.499 x 12%	5 354 566
	Итого с НДС	44621385.499 + 5354566.260	49 975 951

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
551004350262 - ЖАМАНШАЛОВ БАКЫТКЕРЕЙ ШАЙКЕМЕЛОВИЧ	Директор	11.09.2024 04:30:09
Представители технического надзора		
551011300165 - МУСТАФИН ЕРИК ЗАРЛЫКОВИЧ	Эксперт технического Надзора	11.09.2024 05:36:43
Представители авторского надзора		
941012300569 - АЛИШЕВ САНАТ ТАЛГАТОВИЧ	ГИП	11.09.2024 05:43:11
Представители заказчика		
711114301663 - СЕИТКАЗИЕВ МАРАТ ЕРМАХАНБЕТОВИЧ	Заместитель Председателя Правления по производству	13.09.2024 03:44:54