Утверждена
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительстваи
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
**Подрядчик:** ТОО "Алмас плюс"
**Наименование объекта:** « Строительство 45-ти квартирного жилого дома по ул.№3, дом 3, в городе Есиль Есильского района Акмолинской области»

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за декабрь 2020 года**

| Код | Код | договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | Наиме-ние | код | наименование | код |
| | | 47 | 06.10.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимост выполненных работ и затрат | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за декабрь) без НДС | ИЗ ГРАФЫ 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметных базовом уровне цен 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобритение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| по договору | 15 277 069,00 | 13 640 240,18 | | | | | | | 1 636 828,82 | 15 277 069,00 |
| | | | | | | | | | | |

М.П. Заказчик Тойшыбеков Б.Ж. 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик Закиров А.Д. 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

Форма 2в

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
**Подрядчик:** ТОО "Алмас плюс"
**Договор:** №47 от 06.10.2020 г.
**Наименование объекта:** «Строительство 45-ти квартирного жилого дома по ул.№3, дом 3, в городе Есиль Есильского района Акмолинской области»

# АКТ №1

## приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020г.

На Вертикальная планировка/7-1

| N п/п | номер в смете | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | 1 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** | 6594,23 | 31,61 | 31,61 | 208435 | 208435 | 54765 | -- | -- | | |
| | | | м3 грунта | | -- | 11,31 | -- | 74550 | 59,1 | 0,01 | 76 | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *8,30* | | *54765* | | | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,19* | | *21056* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *284256* | | | | | | |
| 2 | 2 | 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 к=4 | **Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещениягрунта** | 26376,92 | 27,05 | 27,05 | 713391 | 713391 | 187438 | -- | -- | | |
| | | | м3 грунта | | -- | 9,67 | -- | 255155 | 59,1 | 0,01 | 260 | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *7,11* | | *187438* | | | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,73* | | *72066* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *972895* | | | | | | |
| 3 | 3 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (избыток пригодного грунта)** | 4952,23 | 122,74 | 115,84 | 607852 | 573658 | 146202 | 0,01 | 49 | | |
| | | | м3 грунта | | 6,81 | 32,67 | 33707 | 161775 | 59,1 | 0,03 | 141 | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *29,52* | | *146202* | | | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,18* | | *60324* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *814378* | | | | | | |
| 4 | 4 | 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | 8864,4917 | 212,32 | -- | 1882109 | -- | 79801 | -- | -- | | |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *9,00* | | *79801* | | | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17,71* | | *156953* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *2118863* | | | | | | |
| 5 | 5 | 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2-3 группы. Работа наотвале** | 4952,23 | 15,48 | 13,09 | 76679 | 64819 | 23077 | -- | 16 | | |
| | | | м3 грунта | | 2,30 | 4,20 | 11373 | 20808 | 59,1 | -- | 18 | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *4,66* | | *23077* | | | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,61* | | *7980* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *107736* | | | | | | |
| 6 | 6 | 11-010102-0307 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостаток плодородного грунта)** | 2416,38 | 99,80 | 94,20 | 241163 | 227613 | 58007 | 0,01 | 19 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 грунта | | 5,53 | 26,56 | 13372 | 64189 | 59,1 | 0,02 | 56 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *24,01* | | *58007* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9,90* | | *23934* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *323104* | | | | |
| 7 | 7 | 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | **4204,5012** | **212,32** | **--** | **892700** | **--** | **37850** | **--** | **--** |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *9,00* | | *37850* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17,71* | | *74444* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1004994* | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **4622329** | **1787916** | | | **85** |
| | | | | **Тенге** | | | **58452** | **576477** | | | **551** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **4622329** | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | **1153** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **634929** | | | |
| | | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **2774809** | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | **587140** | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **416758** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **5626227** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 636 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **634929** | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **5626227** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 636 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **634929** | | | |

| | | | | СМР | Оборудование | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Временные здания и сооружения | 1% | | 50 636 | - | 50 636 |
| | Итого | | | 5 676 863 | - | 5 676 863 |
| | Зимние удорожания | 1,7% | | 96 507 | - | 96 507 |
| | Итого | | | 5 773 370 | - | 5 773 370 |
| | ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | | | 5 773 370 | - | 5 773 370 |
| | в том числе на 2018 год - 83 % | | | 4 791 897 | - | 4 791 897 |
| | в том числе на 2019 год - 17 % | | | 981 473 | - | 981 473 |
| Приложение 1 | в том числе в текущих ценах на 2018 год - 83 %, К=1,0599383 | 1,0599383 | | 5 079 115 | - | 5 079 115 |
| Приложение 1 | в том числе в текущих ценах на 2019 год - 17 %, К=1,112825 | 1,112825 | | 1 092 208 | - | 1 092 208 |
| | ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ | | | 6 171 323 | - | 6 171 323 |
| | НДС 12% | 12% | | 740 559 | - | 740 559 |
| | ИТОГО С НДС 12% | | | 6 911 882 | - | 6 911 882 |
| | **Всего с учетом скидки по Акту К=0,99708138274795** | **0,997** | | **6 891 708** | - | 6 891 708 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского**
Руководитель _____ Тойшыбеков Б.Ж.

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Алмас плюс"**
Директор _____ Закиров А.Д.

**Технадзор**
**ТОО «М-СтройПроект»**
Директор
технического надзора _____ Мизев С.Ю.

**Авторский надзор**
**ТОО «ДСК «РемДорСтрой»**
Директор авторского надзора _____ Кинстлер В.И.

Форма 2в

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

**Подрядчик:** ТОО "Алмас плюс"

**Договор:** №47 от 06.10.2020 г.

**Наименование объекта:** «Строительство 45-ти квартирного жилого дома по ул.№3, дом 3, в городе Есиль Есильского района Акмолинской области»

# АКТ №2

## приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020г.

**На общестроительные работы/2-1-1**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017г.

| N п/п | номер в смете | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы** | | | | | | | | |
| | | | **Стены** | | | | | | | | |
| 1 | 149 | 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** | 5236,52489 | 852,35 | 51,80 | 4463376 | 271254 | 1875152 | 0,65 | 3404 |
| | | | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | 523,38 | 40,23 | 2740692 | 210639 | 54,8 | 0,05 | 279 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *358,09* | | *1875152* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,84* | | *507082* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *6845610* | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 4463376 | 271254 | | | 3404 |
| | | | | **Тенге** | | | 2740692 | 210639 | | | 279 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4463376 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 1451430 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2951332 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1875152 | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 507082 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6845610 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3682 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2951332 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 6845610 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3682 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2951332 | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 4463376 | 271254 | | | 3404 |
| | | | | **Тенге** | | | 2740692 | 210639 | | | 279 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4463376 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 1451430 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2951332 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1875152 | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 507082 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6845610 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3682 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2951332 | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 6845610 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3682 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2951332 | | | |

| | | | | СМР | Оборудование | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Временные здания и сооружения | 1% | | 61 611 | - | 61 611 |
| | Итого | | | 6 907 221 | - | 6 907 221 |
| | Зимние удорожания | 1,7% | | 117 423 | - | 117 423 |
| | Итого | | | 7 024 643 | - | 7 024 643 |
| | ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | | | 7 024 643 | - | 7 024 643 |
| | в том числе на 2018 год - 83 % | | | 5 830 454 | - | 5 830 454 |
| | в том числе на 2019 год - 17 % | | | 1 194 189 | - | 1 194 189 |
| Приложение 1 | в том числе в текущих ценах на 2018 год - 83 %, К=1,0599383 | 1,0599383 | | 6 179 922 | - | 6 179 922 |
| Приложение 1 | в том числе в текущих ценах на 2019 год - 17 %, К=1,112825 | 1,112825 | | 1 328 923 | - | 1 328 923 |
| | ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ | | | 7 508 845 | - | 7 508 845 |
| | НДС 12% | 12% | | 901 061 | - | 901 061 |
| | ИТОГО С НДС 12% | | | 8 409 906 | - | 8 409 906 |
| | **Всего с учетом скидки по Акту К=0,99708138274795** | **0,997** | | **8 385 361** | - | 8 385 361 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства**
Руководитель _____Тойшыбеков Б.Ж.

**Технадзор**
**ТОО «М-СтройПроект»**
Директор
технического надзора _____Мизёв С.Ю.

**Авторский надзор**
**ТОО «ДСК «РемДорСтрой»**
Директор авторского надзора _____Кинстлер В.И.

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Алмас плюс"**
Директор _____Закиров А.Д.