Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства" форма №3

Подрядчик: ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей в мкр.Нурсая, (участок 5,0 га) в г.Атырау (Водоснабжение и канализация)

Договор подряда: доп соглашение №2 от 07.10.2018г., к договору №69 от 03.04.2018г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь 2018 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№69	03.04.2018				

Наименование пусковых комплексов,объекто в комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	112 064 934,81								13 447 792	125 512 726,98
в т.ч. за октябрь		23 757 791,95							2 850 935	26 608 726,99
Всего к оплате:	**26 608 726,99 (двадцать шесть миллионов шестьсот восемь тысяч семьсот двадцать шесть) тенге 99 тиын**									

Заказчик:

Руководитель отдела

ГУ "Городской отдел строительства"

Басаров Т.К.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнқар Құрылыс LTD"
Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей в мкр.Нурсая, (участок 5,0 га) в г.Атырау (Водоснабжение и канализация)
Договор подряда (контракт) №69 от 03.04.2018г.

РЕЕСТР № 1
принятых актов выполненных работ за октябрь 2018 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	План на 2018 год	Освоено средств	Выполненно за 2018 г.						Процентное отношение (%) с начало строительство
					май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	
1	2		4	5	6	7	8				10
	Строительство наружных инженерных сетей в мкр.Нурсая, (участок 5,0 га) в г.Атырау (Водоснабжение и канализация)	**132 118 660,00**	**132 118 660,00**	**125 512 726,98**			**50 000 000,00**	**28 904 000,00**	**20 000 000,00**	**26 608 726,99**	**95,00**
2.-1.	Наружные сети водопровода и канализации	94 204 201,64		90 752 592,14			50 000 000,00	28 904 000,00	11 848 592,14		
2.-2.	Поливочный водопровод, Электричество, Резервуар на 50 м3	20 353 516,28		18 077 239,86					3 963 631,81	14 113 608,05	
2.-3.	Архитектурно-строительная часть, Технологическая часть.Отопление, Электрооборудование	17 560 942,08		16 682 894,98					4 187 776,045	12 495 118,935	
	ИТОГО:	**132 118 660,00**					**50 000 000,00**	**28 904 000,00**	**20 000 000,00**	**26 608 726,99**	**95,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Городской отдел строительства"
_____ **Басаров Т.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор, ТОО "Жайык экспертиза"
_____ **Мамбетов Т.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ **Санкибаев Б.М.**

Форма 2-В

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **Строительство наружных инженерных сетей в мкр.Нурсая, (участок 5,0 га) в г.Атырау (Водоснабжение и канализация)**

Договор подряда (контракт): **доп соглашение №2 от 07.10.2018г., к договору №69 от 03.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ №3

за октябрь 2018

на Технологическая часть.Отопление

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ				
1	1	11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	8,073042	9453,73	76320
			Накладные расходы				*13060*
			Сметная прибыль				*7003*
2	2	23-020101-0258 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0000	6234,71	24939
			Накладные расходы				*939*
			Сметная прибыль				*1847*
3	3	11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	10,0000	17973,25	179733
			Накладные расходы				*18187*
			Сметная прибыль				*13314*
4	4	23-020101-0269 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0000	13692,14	54769
			Накладные расходы				*2063*

			Сметная прибыль				*4057*
5	5	11-160601-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	2,0000	14997,79	29996
			Накладные расходы				*9875*
			Сметная прибыль				*2222*
6	6	11-160601-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм. Установка	шт.	2,0000	19213,94	38428
			Накладные расходы				*12282*
			Сметная прибыль				*2847*
7	7	23-040101-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000	88860,72	177721
			Накладные расходы				*6693*
			Сметная прибыль				*13165*
8	8	23-040101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 250 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000	118747,99	237496
			Накладные расходы				*8945*
			Сметная прибыль				*17592*
9	9	23-020103-0313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000	6037,50	24150
			Накладные расходы				*910*
			Сметная прибыль				*1789*
10	12	ПРАЙС	Кран однобалочный подвесной грузоподъемностью 1 т	шт	1,0000	512299,70	512300
			Накладные расходы				*19294*
			Сметная прибыль				*37948*
КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ							

11	18	ПРАЙС	Установки многонасосные повышения давления модели Hydro MPC-E3 CRE45-2-2 ,Q 116 h	комплект	1,0000	9031584,19	9031584
			Накладные расходы				*340151*
			Сметная прибыль				*669006*
			ИТОГО:				**10387436**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**432399**
			Сметная прибыль				**770790**
			Итого с временными		**1,3 %**	**135 036,67**	**10 522 473,03**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07%**	**217 815,19**	**10 740 288,22**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**11 384 042,84**
			Понижающий коэффицент		**0,97999949115**	**227 686,65**	**11 156 356,19**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 338 762,74**	**12 495 118,93**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Городской отдел строительства" г. Атырау
Басаров Т.К.

Технадзор:
ТОО "Жайык экспертиза"
Итгазиев А.О.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сункар Құрылыс LTD"
Санкибаев Б.М.

Форма 2-В

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сункар Курылыс LTD"**

Наименование объекта: **Строительство наружных инженерных сетей в мкр.Нурсая, (участок 5,0 га) в г.Атырау (Водоснабжение и канализация)**

Договор подряда (контракт): **доп соглашение №2 от 07.10.2018г., к договору №69 от 03.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ №2

за октябрь 2018

на Поливочный водопровод ВП

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			УСТРОЙСТВО ТРУБ				
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1516,692	135,72	205850
			Накладные расходы				*44038*
			Сметная прибыль				*15248*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	46,908	2722,92	127727
			Накладные расходы				*46955*
			Сметная прибыль				*9461*
3	3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1172,7	19,06	22357
			Накладные расходы				*4179*
			Сметная прибыль				*1656*
4	4	11-010104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1172,7	16,86	19768
			Накладные расходы				*3695*
			Сметная прибыль				*1464*
5	5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	390,9	1301,98	508943

			Накладные расходы				*187098*
			Сметная прибыль				*37699*
6	6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно го грунта	1563,6	213,26	333460
			Накладные расходы				*105885*
			Сметная прибыль				*24701*
7	7	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненно го грунта	1563,6	81,03	126701
			Накладные расходы				*23376*
			Сметная прибыль				*9385*
8	8	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	102	12070,41	1231182
			Накладные расходы				*100245*
			Сметная прибыль				*91199*
9	9	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопрово да	1,018	351122,90	357443
			Накладные расходы				*123184*
			Сметная прибыль				*26477*
10	10	23-010501-1309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1028,18	467,34	480508
			Накладные расходы				*18097*
			Сметная прибыль				*35593*
11	11	13-121101-0403 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	20908,47	20908
			Накладные расходы				*4873*
			Сметная прибыль				*1549*

12	12	51-010101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	182549,42	182549
			Накладные расходы				*6875*
			Сметная прибыль				*13522*
13	13	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопрово да	0,072	20618963,74	1484565
			Накладные расходы				*85803*
			Сметная прибыль				*109968*
			УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ,всего-3шт				
14	14	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	79,443	135,72	10782
			Накладные расходы				*2307*
			Сметная прибыль				*799*
15	15	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,457	2722,92	6690
			Накладные расходы				*2459*
			Сметная прибыль				*496*
16	16	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	61,425	19,06	1171
			Накладные расходы				*219*
			Сметная прибыль				*87*
17	17	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,475	1301,98	26658
			Накладные расходы				*9800*
			Сметная прибыль				*1975*
18	18	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно го грунта	81,9	213,26	17466
			Накладные расходы				*5546*

			Сметная прибыль				*1294*
19	19	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	81,9	81,03	6636
			Накладные расходы				*1224*
			Сметная прибыль				*492*
20	20	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,93	38611,40	151743
			Накладные расходы				*30496*
			Сметная прибыль				*11240*
21	21	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	23795,31	71386
			Накладные расходы				*2689*
			Сметная прибыль				*5288*
22	22	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	24253,31	72760
			Накладные расходы				*2740*
			Сметная прибыль				*5390*
23	23	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971- 2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	35209,72	105629
			Накладные расходы				*3978*
			Сметная прибыль				*7824*

24	24	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3651,75	10955
			Накладные расходы				*413*
			Сметная прибыль				*812*
25	25	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Упор бетонные. Устройство	м3	1,41	41721,52	58827
			Накладные расходы				*5148*
			Сметная прибыль				*4358*
26	26	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0415	381826,62	15853
			Накладные расходы				*597*
			Сметная прибыль				*1174*
27	27	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	11283,62	33851
			Накладные расходы				*1275*
			Сметная прибыль				*2507*
28	28	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност и	57,09	960,19	54817
			Накладные расходы				*7863*
			Сметная прибыль				*4061*
			СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ				
29	29	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	25643,57	51287
			Накладные расходы				*16801*

			Сметная прибыль				*3799*
30	30	ПРАЙС	Насос вертикальный LOWARA(1 насос резервный)	шт.	2	516557,32	1033115
			Накладные расходы				*38910*
			Сметная прибыль				*76527*
31	31	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Краны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2805,37	14027
			Накладные расходы				*4541*
			Сметная прибыль				*1039*
32	32	23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	17051,85	85259
			Накладные расходы				*3211*
			Сметная прибыль				*6316*
33	33	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	1793,81	3588
			Накладные расходы				*1229*
			Сметная прибыль				*266*
34	34	23-041013-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый , Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	10812,07	21624
			Накладные расходы				*814*
			Сметная прибыль				*1602*
35	35	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2805,37	5611
			Накладные расходы				*1816*
			Сметная прибыль				*416*
36	36	23-041001-5406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный с резьбой 2", Т до +100°С, PN 16, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	2	12387,73	24775

			Накладные расходы				*933*
			Сметная прибыль				*1835*
37	37	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2219,70	44394
			Накладные расходы				*8201*
			Сметная прибыль				*3288*
38	38	11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2	4053,11	8106
			Накладные расходы				*1166*
			Сметная прибыль				*600*
39	39	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	105,74	2115
			Накладные расходы				*771*
			Сметная прибыль				*157*
40	40	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	105,74	211
			Накладные расходы				*77*
			Сметная прибыль				*16*
41	41	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	25643,57	51287
			Накладные расходы				*16801*
			Сметная прибыль				*3799*
42	42	ПРАЙС	Дренажный насос для грязной воды LOWARA DOC7(1 резервный)	шт.	2	69605,54	139211
			Накладные расходы				*5243*
			Сметная прибыль				*10312*

43	43	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры. Установка	комплект	2	5025,65	10051
			Накладные расходы				*645*
			Сметная прибыль				*745*
			СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИВОМ				
44	44	13-080103-3003 РСНБ РК 2015	Пульт управления. Монтаж оборудования	шт.	1	1914,04	1914
			Накладные расходы				*514*
			Сметная прибыль				*142*
45	45	ПРАЙС	Пульт управления IC-600-M	шт	1	265058,27	265058
			Накладные расходы				*9983*
			Сметная прибыль				*19634*
46	46	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Датчик. Монтаж оборудования	шт.	1	1861,79	1862
			Накладные расходы				*512*
			Сметная прибыль				*138*
47	47	23-051501-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Датчик дождя Rain-Click	шт.	1	11073,34	11073
			Накладные расходы				*417*
			Сметная прибыль				*820*
48	48	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2805,37	14027
			Накладные расходы				*4541*
			Сметная прибыль				*1039*
49	49	ПРАЙС	Магнитный клапан PVG-201B	шт	5	25889,41	129447
			Накладные расходы				*4875*
			Сметная прибыль				*9589*

50	50	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	5	350,30	1751
			Накладные расходы				*494*
			Сметная прибыль				*130*
51	51	23-070202-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Короб для электромагнитных клапанов STANDART	шт.	5	10951,50	54758
			Накладные расходы				*2062*
			Сметная прибыль				*4056*
52	52	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	499	299,23	149316
			Накладные расходы				*33003*
			Сметная прибыль				*11060*
53	53	23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,499	200867,65	100233
			Накладные расходы				*3775*
			Сметная прибыль				*7425*
54	54	13-080304-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щит управления насосами. Установка	м ширины по фронту	1	15225,68	15226
			Накладные расходы				*3452*
			Сметная прибыль				*1128*
55	55	51-021302-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щит управления насосами LOWARA	шт.	1	390432,55	390433
			Накладные расходы				*14705*
			Сметная прибыль				*28921*

			СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИВОМ				
56	56	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Гильзы стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопрово да	0,197	932069,13	183618
			Накладные расходы				*58513*
			Сметная прибыль				*13601*
57	57	23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	197	5704,35	1123758
			Накладные расходы				*42323*
			Сметная прибыль				*83241*
58	58	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 50 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	197	1631,99	321502
			Накладные расходы				*109846*
			Сметная прибыль				*23815*
59	59	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство	канало-километр трубопрово да	0,499	202955,65	101275
			Накладные расходы				*38009*
			Сметная прибыль				*7502*
60	60	23-010501-1108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x3(кабелегон)	м	503,99	387,45	195272
			Накладные расходы				*7354*
			Сметная прибыль				*14465*
61	61	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка	км трубопрово да	0,399	351122,90	140098
			Накладные расходы				*48281*
			Сметная прибыль				*10378*

62	62	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопрово да	0,99325984	351122,90	348756
			Накладные расходы				*172433*
			Сметная прибыль				*37063*
			ИТОГО:				**10791223**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1487308**
			Сметная прибыль				**810583**
			Итого с временными		**1,3 %**	**140 285,90**	**10 931 509,18**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07%**	**226 282,24**	**11 157 791,42**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**11 826 570,47**
			Понижающий коэффицент		**0,97999949115**	**236 537,43**	**11 590 033,04**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 390 803,96**	**12 980 837,00**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Городской отдел строительства" г. Атырау
Басаров Т.К.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сункар Құрылыс LTD"
Санкибаев Б.М.

Технадзор:
ТОО "Жайык экспертиза"
Алгазиев А.О.

Форма 2-В

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сункар Курылыс LTD"**

Наименование объекта: **Строительство наружных инженерных сетей в мкр.Нурсая, (участок 5,0 га) в г.Атырау (Водоснабжение и канализация)**

Договор подряда (контракт): **доп соглашение №2 от 07.10.2018г., к договору №69 от 03.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь 2018

на Резервуар на 50м3 КЖ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1832	209794,74	248229
			Накладные расходы				9349
			Сметная прибыль				18387
			Плита покрытия				
2	14	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	12	56604,86	679258
			Накладные расходы				67061
			Сметная прибыль				50315
3	15	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0662778	214365,76	14208
			Накладные расходы				7759
			Сметная прибыль				15261
			ИТОГО:				**941695**
			В том числе :				

			Накладные расходы				84169
			Сметная прибыль				83963
			Итого с временными		1,3 %	12 242,03	953 936,72
			Итого с зимними удорожаниями		2,07%	19 746,49	973 683,21
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				1 032 044,13
			Понижающий коэффицент		0,97999949115	20 641,41	1 011 402,72
			Итого с НДС		12 %	121 368,33	1 132 771,05

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Городской отдел строительства" г. Атырау
Басаров Т.К.

Технадзор:
ТОО "Жайык экспертиза"
Алгазиев А.О.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сункар Құрылыс LTD"
Санкибаев Б.М.