Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Жылыойского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **«Строительство систем водоснабжения мкр 1,7квартал в п.Жана Каратон Жылыойского района Атырауской области».**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №2 от 11.11.2019г., к договору №46 от 06.08.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2019

на 2-1-1 Наружный водопровод

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Земляные работы												
1	1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**18976,6**	**143,98** **7,61**	**136,37** **33,72**	**2732328,14** **144415,08**	**2587913,07** **639836,44**	**--**	**564661,08** **263759,14**	**3560748,36**
2	6	**Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**2,35**	**434597,72** **282568,00**	**135801,40** **40066,10**	**1021304,64** **664034,80**	**319133,29** **94155,34**	**38136,55**	**750608,23** **141753,03**	**1913665,91**
3	7	**С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	**м**	**2373,5**	**3304,00** **--**	**--** **--**	**7842044,00** **--**	**--** **--**	**7842044,00**	**--** **627363,52**	**8469407,52**
Монтажные работы												
4	8	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**4,325**	**327844,49** **225816,00**	**95880,17** **27994,17**	**1417927,42** **976654,20**	**414681,74** **121074,79**	**26591,48**	**1086751,69** **200374,33**	**2705053,44**
5	9	**С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	**м**	**6235,450000**	**1577,00** **--**	**--** **--**	**9833304,65** **--**	**--** **--**	**9833304,65**	**--** **786664,37**	**10619969,02**
6	10	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**10,995**	**269999,84** **201372,00**	**66911,36** **19352,74**	**2968648,24** **2214085,14**	**735690,40** **212783,38**	**18872,70**	**2402599,83** **429699,85**	**5800947,92**

7	11	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	11104,95	146,00	--	1621322,70	--	1621322,70	--	1751028,52
						--	--	--	--		129705,82	
8	50	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,55	630132,26	222166,22	346572,74	122191,42	31846,12	227004,71	619463,65
						350064,00	66840,88	192535,20	36762,48		45886,20	
9	51	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	555,5	10500,00	--	5832750,00	--	5832750,00	--	6299370,00
						--	--	--	--		466620,00	
10	52	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляр	550	1195,33	7,29	657431,71	4009,78	85705,34	563171,50	1318251,47
						1032,21	2,08	567716,60	1143,51		97648,26	
11	36	С123-020303-3531 2302-0303-3531 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 160х160х160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	3	11637,00	--	34911,00	--	34911,00	--	37703,88
						--	--	--	--		2792,88	
12	37	С123-020303-3529 2302-0303-3529 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 160х110х160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	12	8890,00	--	106680,00	--	106680,00	--	115214,40
						--	--	--	--		8534,40	
13	38	С123-020303-3526 2302-0303-3526 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 160х63х160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	10	7519,00	--	75190,00	--	75190,00	--	81205,20
						--	--	--	--		6015,20	
14	39	С123-020304-1410 2302-0304-1410 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	10	6155,00	--	61550,00	--	61550,00	--	66474,00
						--	--	--	--		4924,00	
15	40	С123-020304-1619 2302-0304-1619 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	92	12182,00	--	1120744,00	--	1120744,00	--	1210403,52
						--	--	--	--		89659,52	
16	41	С123-020303-3510 2302-0303-3510 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 110х32х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	7	6137,00	--	42959,00	--	42959,00	--	46395,72
						--	--	--	--		3436,72	
17	42	С123-020303-2403 2302-0303-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	92	1018,00	--	93656,00	--	93656,00	--	101148,48
						--	--	--	--		7492,48	

18	43	С123-020303-2401 2302-0303-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32x32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	543,00 --	-- --	543,00 --	-- --	543,00 --	-- 43,44	586,44
19	44	С123-020303-5436 2302-0303-5436 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	3495,00 --	-- --	3495,00 --	-- --	3495,00 --	-- 279,60	3774,60
20	45	С123-020303-5824 2302-0303-5824 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	8	1144,00 --	-- --	9152,00 --	-- --	9152,00 --	-- 732,16	9884,16
21	46	С123-020303-5819 2302-0303-5819 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	26,9901330	1014,00 --	-- --	27367,99 --	-- --	27367,99 --	-- 2189,44	29557,43

ИТОГО:			**44 760 253,65**
В том числе :			
Накладные расходы			**5 594 797,04**
Сметная прибыль			**2 885 874,51**
Итого с временными	**1,3%**	**581 883,30**	**45 342 136,94**
Итого с зимними удорожаниями	**2,07%**	**938 582,23**	**46 280 719,18**
Итого в текущих ценах 2019 год 100% - К=1,0498961			**48 589 946,57**
НДС	**12 %**		**5 830 793,59**
Итого с НДС			**54 420 740,16**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Жылыойского района"
Кусайнов Н.М.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Санкибаев Б.М.

Технадзор:
ТОО "Yeren"
Акнуров Н.Т.

Авторский надзор:
ТОО "МассивСтройКомпани"
Кенжалыев Н.Д.