Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 06 2023г.

Заказчик ***ГУ «Городской отдел строительства» в лице руководителя Камалов У.С., Атырауская область, г.Атырау, МАХАМБЕТ ОТЕМИСУЛЫ, 72, БИН 020740003270, тел: 8(7122)354025.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) – ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ***от «28» 06 2023 года ТОО «Иман», в лице Садибекова Б.К., ГСЛ №0001423 от 21.03.2001г., Кызылординская область, г.Кызылорда, МИКРОРАЙОН ШУГЫЛА, 24Б, 41, БИН 980140004226, тел: 8(747)5309644.***

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) ***от «28» 06 2023 года ТОО «KBG CITY» в лице Бактыбаева Т.А., Г.АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, Г. АСТАНА, РАЙОН НҰРА, УЛИЦА СЫҒАНАҚ, 14/1, КВ 66, KZ77VJE00051579 от 19.12.2019г., KZ22VJE00048107 от 16.07.2019г., KZ45VJE00028778 от 18.07.2017г., БИН 150240013991, тел: 87013793050.***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) ***от «28» 06 2023 года ТОО «Эдемстрой» в лице Кенжалыева Н.Д., ГСЛ № 0001798 от 31.08.2006г., Г. АСТАНА, РАЙОН "ЕСИЛЬ", УЛИЦА 38, Д 14, КВ 63, БИН 050640005417, тел: 8(775)2232363.***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство футбольной площадки в г. Атырау, Кайыршахтинский аульный округ, аул Бесикты, вдоль улицы А.Егизбаева», новое строительства, II категория нормального уровня ответственности технически не сложный***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу ***Атырауская область, город Атырау, Кайыршахтинский аульный округ, аул Бесикты, вдоль улицы А.Егизбаева.***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации «_____» _____20____г., дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок ***земельно-кадастровый план земельного участка, общей площадью 0.1125 га, кадастровый номер 04-066-050-3959, неделимый, целевое назначение – для установки футбольной площадки, расположенный по адресу: Атырауская область, город Атырау, Кайыршахтинский аульный округ, аул Бесикты, вдоль улицы А.Егизбаева от 23 апреля 2019 года (запись в книге актов 365).***

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20____года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ***ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» KZ79REA00336813 от 13.06.2023г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭДЕМСТРОЙ», рабочий проект №2021.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) ***приказом ГУ «Городской отдел строительства» № 11о от 10.02.2022.***

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2023 года***;

месяц, год

окончание работ ***июнь 2023 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ***1 месяц***;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***1 месяц***;
фактически, месяц: ***1 месяц***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Основные показатели генплана					
Площадь участка	га	0,1125	0,1125	0,1125	0,1125
Площадь покрытия	м2	800	800	800	800
Протяженность ограждения площадки	м	120	120	120	120
Площадь проездов, тротуаров и площадок	м2	7,5	7,5	7,5	7,5
Площадь озеленения	м2	317,5	317,5	317,5	317,5
Основные показатели электроснабжение территории					
Категория надежности электроснабжения		III	III	III	III
Напряжение проектирования	В	220	220	220	220
Расчетная нагрузка	кВт	0,90	0,90	0,90	0,90
Количество опор освещения	шт	6	6	6	6
Протяженность ВЛ 0,220кВ	м	10	10	10	10
Протяженность КЛ 0,220кВ освещения	м	130	130	130	130

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						

двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Ограждение территории
Протяжность ограждения 120,0 м, высота 4,0 м, шаг стоек 3,0 м. Основные конструктивные решения: Фундаменты под стойки – на естественно основании, столбчатые, монолитные железобетонные сечением 300х300 мм, высотой 600 мм из бетона класса В15 по прочности. Стойки ограждения заглублены в фундамент на 500 мм. Под основанием предусмотрена щебеночная подготовка толщиной 100 мм пролитая горячим битумом до полного насыщения;
фундаментные балки - монолитные железобетонные сечением 300х300 мм, из бетона класса В15 по прочности с армированием продольными стержнями из арматуры диаметром 12AIII по ГОСТ 5781-82* с объединением в пространственный каркас хомутами из арматуры диаметром 12AI по ГОСТ 5781-82* с шагом 300 мм. Под основанием предусмотрена щебеночная подготовка толщиной 100 мм пролитая горячим битумом до полного насыщения;стойки ограждения – стальной труба 89х3мм по ГОСТ 10705-80;
заполнение ограждения – сетчатое ограждение с ячейкой 50х50 мм по ГОСТ 5336-80; Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 2,0х2,0 см.
связи жесткости по углам – стальной прокатный уголок 40х4 по ГОСТ 8509-93; калитка - проем размером 3,0х2,0(h) м. Мероприятия по защите конструкций
Все металлические детали защищены от коррозии в соответствии с СН РК 2.01-01- 2013 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».
Стальные части, входящие в состав сварных соединений (соединительные накладки анкерные стержни), имеют антикоррозионное покрытие – один слой грунта ГФ - 0119 ТУ 6-10- 1399-77 и два слоя эмали ПФ - 115 ГОСТ 6465-76, общей толщиной - 60 мкм.
Основные технические показатели: протяжность ограждения - 120,0 м
В данном проекте предусматривается наружное электроосвещение футбольной площадки в г. Атырау, Кайыршахтинский аулный округ, аул Бесікті. Электроснабжение освещение футбольной площадки осуществляется по воздушной линии ВЛ-0,22 кВ от существующей ВЛ-0,4кВ КТПНГ-92/10. Для прокладки принять провод марки АС 2х25мм2 .Магистральные линии освещения выполняются кабелем марки АВБбШв 2х10мм2 в траншее. При прокладке кабельных линии 0,4кВ непосредственно в земле кабель прокладывается в траншее на глубине 0,7м от планировочный отметки земли.
Напряжения питания наружного освещения 220В. Установленная мощность - 0,9кВт. Освещенность принята согласно СН РК 4.04-04-2013 и СП РК 4.04-104-2013 «Наружное электрическое освещение городов, поселков и сельских населенных пунктов». Число светильников – 6. Освещение выполняется светодиодными светильниками марки РКУ LED SMD FF3030 мощностью 150Вт которые устанавливаются на металлических стойках типа ОГК-7.
Питание наружного освещение осуществляется от щита управления наружного освещение установленной на опоре по кабельной линий 0,22кВ.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***22,419 млн.тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***18,4445 млн.тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***3,9745 млн.тенге***;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего ***21,297 млн.тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***17,5222 млн.тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***3,7757 млн.тенге***;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Класс энергоэффективности здания ___**С**___;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ:

«Строительство футбольной площадки в г. Атырау, Кайыршахтинский аульный округ, аул Бесикты, вдоль улицы А.Егизбаева» **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Камалов Умирбек Серикович*** _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____« _____» _____2023г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

Товарищество с ограниченной ответственностью «KBG CITY»,

Директор Таскужин Даулет Садырович

_____« _____» _____2023г.

наименование организации, имеющий в своём составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Бактыбаев Табын Алимович, аттестаты KZ77VJE00051579 от 19.12.2019г., KZ22VJE00048107 от 16.07.2019г., KZ45VJE00028778 от 18.07.2017г.

_____« _____» _____2023г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

_____« _____» _____ 2023г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация

Товарищество с ограниченной ответственностью «Эдемстрой»,

директор Кенжалыев Нуркен Дуйсенович _____« _____ » _____ 2023г.

наименование организации, имеющий в своём составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Кенжалыев Нуркен Дуйсенович _____« _____ » _____ 2023г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____

« _____ » _____ 2023г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Садибеков Баубек Конысбекович _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развитияРеспублики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
«28» 06 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищества с ограниченной ответственностью "Иман", Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, МИКРОРАЙОН ШУГЫЛА, 24Б***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Садибекова Баубека Конысбековича.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство футбольной площадки в г. Атырау, Кайыршахтинский аульный округ, аул Бесикты, вдоль улицы А.Егизбаева»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Городской отдел строительства», руководитель Камалов У.С.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО «Атырау Эксперт Проект», в лице директора Мухтарова К.С. ГСЛ №21018840, от 26.05.2021г;***
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Эдемстрой», рабочий проект №2021.***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***приказом ГУ «Городской отдел строительства» № 11о от 10.02.2022.***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Основные показатели генплана					
Площадь участка	га	0,1125	0,1125	0,1125	0,1125
Площадь покрытия	м2	800	800	800	800
Протяженность ограждения площадки	м	120	120	120	120
Площадь проездов, тротуаров и площадок	м2	7,5	7,5	7,5	7,5
Площадь озеленения	м2	317,5	317,5	317,5	317,5
Основные показатели электроснабжение территории					
Категория надежности электроснабжения		III	III	III	III
Напряжение проектирования	В	220	220	220	220
Расчетная нагрузка	кВт	0,90	0,90	0,90	0,90
Количество опор освещения	шт	6	6	6	6
Протяженность ВЛ 0,220кВ	м	10	10	10	10
Протяженность КЛ 0,220кВ освещения	м	130	130	130	130

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате		

		(далее - м^2)		
Число этажей		этаж		
Общий строительный объем		метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части		м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений		м^2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Ограждение территории
Протяжность ограждения 120,0 м, высота 4,0 м, шаг стоек 3,0 м. Основные конструктивные решения: Фундаменты под стойки – на естественно основании, столбчатые, монолитные железобетонные сечением 300х300 мм, высотой 600 мм из бетона класса В15 по прочности. Стойки ограждения заглублены в фундамент на 500 мм. Под основанием предусмотрена щебеночная подготовка толщиной 100 мм пролитая горячим битумом до полного насыщения;
фундаментные балки - монолитные железобетонные сечением 300х300 мм, из бетона класса В15 по прочности с армированием продольными стержнями из арматуры диаметром 12AIII по ГОСТ 5781-82* с объединением в пространственный каркас хомутами из арматуры диаметром 12AI по ГОСТ 5781-82* с шагом 300 мм. Под основанием предусмотрена щебеночная подготовка толщиной 100 мм пролитая горячим битумом до полного насыщения;
стойки ограждения – стальной гнутый профиль 63х4 по ГОСТ 30245-2013;
заполнение ограждения – сетчатое ограждение с ячейкой 50х50 мм по ГОСТ 5336-80;
связи жесткости по углам – стальной прокатный уголок 40х4 по ГОСТ 8509-93;
калитка - проем размером 3,0х2,0(h) м.
Мероприятия по защите конструкций
Все металлические детали защищены от коррозии в соответствии с СН РК 2.01-01- 2013 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».
Стальные части, входящие в состав сварных соединений (соединительные накладки анкерные стержни), имеют антикоррозионное покрытие – один слой грунта ГФ - 0119 ТУ 6-10- 1399-77 и два слоя эмали ПФ - 115 ГОСТ 6465-76, общей толщиной - 60 мкм.
Основные технические показатели: протяжность ограждения - 120,0 м
В данном проекте предусматривается наружное электроосвещение футбольной площадки в г. Атырау, Кайыршахтинский аулный округ, аул Бесікті. Электроснабжение освещение футбольной площадки осуществляется по воздушной линии ВЛ-0,22 кВ от существующей ВЛ-0,4кВ КТПНГ-92/10. Для прокладки принять провод марки АС 2х25мм2 .Магистральные линии освещения выполняются кабелем марки АВБбШв 2х10мм2 в траншее. При прокладке кабельных линии 0,4кВ непосредственно в земле кабель прокладывается в траншее на глубине 0,7м от планировочный отметки земли.
Напряжения питания наружного освещения 220В. Установленная мощность - 0,9кВт. Освещенность принята согласно СН РК 4.04-04-2013 и СП РК 4.04-104-2013 «Наружное электрическое освещение городов, поселков и сельских населенных пунктов». Число светильников – 6. Освещение выполняется светодиодными светильниками марки РКУ LED SMD FF3030 мощностью 150Вт которые устанавливаются на металлических стойках типа ОГК-7.
Питание наружного освещение осуществляется от щита управления наружного освещение установленной на опоре по кабельной линий 0,22кВ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2023 года***;
месяц, год
окончание работ ***июнь 2023 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***1 месяца***;
фактически 1 ***месяц***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2023г
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2023г
Место печати (при наличии)
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2023г
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2023г
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____***(Не требуется)***_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство футбольной площадки в г. Атырау, Кайыршахтинский аульный округ, аул Бесикты, вдоль улицы А.Егизбаева»***
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Садибеков Бакбек Конысбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

_____ «_____» _____**2023г.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман", БИН/ИИН 980140004226, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Шугыла, 24Б, 41.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Эксперт Проект" БИН 150740008337, Адрес:г. Атырау, трасса Атырау-Уральск, строение 14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство футбольной площадки в г.Атырау,Кайыршахтинский аульный округ,аул Бесикти,вдоль улицы А.Егизбаева.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство футбольной площадки в г.Атырау,Кайыршахтинский аульный округ,аул Бесикти,вдоль улицы А.Егизбаева.**

Договор подряда (контракт) **№5** от **11.04.2023г.**

Акт выполненных работ

за Июнь 2023 (месяц, год)

на № 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка лист 5										
1	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		800	1,18	1,18	944	944	–	300	1343
		НР - 72%; СП - 8%				–	0,52	–	416		99	
2	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		162	52,74	52,74	8544	8544	–	2532	11962
		НР - 72%; СП - 8%				–	21,71	–	3517		886	
3	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		162	45,13	45,13	7311	7311	–	2167	10236
		НР - 72%; СП - 8%				–	18,58	–	3010		758	
4	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		648,7	247,69	238,00	160677	154390	728	27090	202788
		НР - 72%; СП - 8%				8,57	49,43	5559	32065		15021	
5	С3412-101-0105 412-101-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км		5351,775	66,00	–	353217	–		–	381474
		СП - 8%				–	–	–	–		28257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство качественной насыпи бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	810,7	73,10 --	73,10 32,28	59262 --	59262 26169	--	18842 6248	84352
7	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	810,7	80,72 --	80,72 34,86	65440 --	65440 28261	--	20348 6863	92651
8	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	810,7	38,07 --	38,07 12,93	30863 --	30863 10482	--	7547 3073	41483
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	810,7	100,42 11,30	80,62 19,28	81410 9161	65358 15630	6891	17850 7941	107200
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				767668	392112	7619	96676	933489
							14720	119550	--	69146	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				767668				
Материалы			Тенге				7618				
Всего заработная плата			Тенге					134270			
Транспортные расходы			Тенге				353217				
		Накладные расходы	Тенге				96676				
		Сметная прибыль	Тенге				69146				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				933490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					134270			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				933490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					134270			
РАЗДЕЛ 2.Озеленение листб											
Деревья											
10	Е11-470104-0110 1147-0104-0110 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100% *НР - 88%; СП - 8%*	яма	40	3225,92 2843,88	--	129037 113755	--	15282	100105 18331	247473
11	Е11-470103-0105 1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка *НР - 88%; СП - 8%*	шт.	40	4097,52 2926,16	1041,49 367,22	163901 117046	41660 14689	5195	115927 22386	302214
12	С1254-101-1301 254-101-1301 РСНБ РК 2015	Туя западная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м *СП - 8%*	шт.	40	9713,00 --	-- --	388520 --	-- --	388520 --	-- 31082	419602
Газон обыкновенный											
13	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см *НР - 88%; СП - 8%*	м2	116	476,78 459,60	17,18 4,11	55306 53314	1993 477	--	47336 8211	110853
14	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=15	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2	116	944,98	2,23	109618	259	--	96236	222322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 85%; СП - 8%			942,75	--	109359	--		16468	
15	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную** *НР - 85%; СП - 8%*	м2	116	315,10 68,14	181,06 43,29	36552 7904	21003 5022	7645	11375 3834	51761
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**882934**	**64915**	**416642**	**370979**	**1354225**
							401378	**20188**	--	**100312**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**882934**				
Материалы			Тенге				**28121**				
Всего заработная плата			Тенге					**421566**			
Местные материалы			Тенге				**388520**				
		Накладные расходы	Тенге				**370979**				
		Сметная прибыль	Тенге				**100312**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1354225**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**335**
		Сметная заработная плата	Тенге					**421566**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1354225**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**335**
		Сметная заработная плата	Тенге					**421566**			
		РАЗДЕЛ 3.Тротуар лист6									
16	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3 материала основания в плотном теле**	1,125	9893,48 168,62	1137,43 284,37	11130 190	1280 320	9660	550 934	12615
17	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	7,5	4468,34 1351,85	146,23 44,71	33513 10139	1096 335	22278	9846 3469	46827
18	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33** *НР - 108%; СП - 8%*	**м бортового камня**	5	2693,98 906,00	33,74 14,40	13470 4530	169 72	8771	4970 1475	19915
19	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые М-300** *СП - 8%*	**м3**	0,08	71580,00 --	-- --	5726 --	-- --	5726	-- 458	6184
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**63839**	**2545**	**46435**	**15366**	**85541**
							14859	**727**	--	**6336**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**63839**				
Материалы			Тенге				**40709**				
Всего заработная плата			Тенге					**15586**			
Местные материалы			Тенге				**5726**				
		Накладные расходы	Тенге				**15366**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6336**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**85541**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15586**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**85541**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					15586			
		РАЗДЕЛ 4.Футбольная площадка листб									
20	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 105%; СП - 8%*	м2 основания	800	2217,82 40,03	261,56 85,26	1774256 32024	209248 68208	1532984	108251 150601	2033107
21	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать из каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103** *НР - 105%; СП - 8%*	м2 основания	800	-641,36 --	-51,62 -17,37	-513088 --	-41296 -13896	-471792	-15008 -42248	-570343
22	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство.** *НР - 105%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	40	9893,48 168,62	1137,43 284,37	395739 6745	45497 11375	343497	19569 33225	448533
23	У86-010703-0101 8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)** *НР - 900 Тенге; СП - 440 Тенге*	м2	800	4596,00 867,00	261,00 85,00	3676800 693600	208800 68000	2774400	720000 352000	4748800
24	С1211-402-0101 211-402-0101 РСНБ РК 2015	**Песок кварцевый** *СП - 8%*	т	27,72	1392,00 --	-- --	38586 --	-- --	38586	-- 3087	41673
25	С1261-107-0894 261-107-0894 РСНБ РК 2015	**Крошка резиновая** *СП - 8%*	кг	560	82,00 --	-- --	45920 --	-- --	45920	-- 3674	49594
26	У86-010805-0101 8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые** *НР - 5713 Тенге; СП - 9371 Тенге*	комплект	2	111426,00 6810,00	1972,00 668,00	222852 13620	3944 1336	205288	11426 18742	253020
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				5641065 745989	426193 135023	4468883 --	844238 519081	7004384
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5641065				
	Материалы		Тенге				4384377				
	Всего заработная плата		Тенге					881012			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45920				
	Местные материалы		Тенге				38586				
		Накладные расходы	Тенге				844238				
		Сметная прибыль	Тенге				519081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7004384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								666
		Сметная заработная плата	Тенге					881012			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7004384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								666
		Сметная заработная плата	Тенге					881012			
		РАЗДЕЛ 5.Ограждение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Фундамент под ограждение лист8						
27	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	6	12208,46 1031,05	1851,96 877,84	73251 6186	11112 5267	55953	10652 6712	90615
28	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	13,06	42675,27 5040,00	2127,22 492,57	557339 65822	27782 6433	463735	65752 49847	672939
29	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,53904	346394,00 --	-- --	186720 --	-- --	186720	-- 14938	201658
					Ограждение лист7						
30	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	117	4409,77 3353,92	1043,37 426,14	515943 392409	122074 49858	1460	521875 83025	1120844
31	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	44078,94 28675,80	5369,04 2260,46	44079 28676	5369 2260	10034	36505 6447	87030
32	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2,79299	192228,05 143780,00	43152,34 15659,20	536891 401576	120524 43736	14791	307265 67533	911689
33	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм *СП - 8%*	т	1,4112	478807,00 --	-- --	675692 --	-- --	675692	-- 54055	729747
34	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	1,22802	424901,00 --	-- --	521787 --	-- --	521787	-- 41743	563530
35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,12787	349485,00 --	-- --	44689 --	-- --	44689	-- 3575	48264
36	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0265	464522,00 --	-- --	12310 --	-- --	12310	-- 985	13295
37	С1261-102-0247 261-102-0247 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 *СП - 8%*	м2	423,66	1737,00 --	-- --	735897 --	-- --	735897	-- 58872	794769
38	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	80,99671	99,53 52,92	2,70 0,32	8062 4286	219 26	3557	2975 883	11920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСПБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**80,99671**	**167,83**	**3,84**	**13594**	**311**	**8273**	**3492**	**18453**
		НР - 69%; СП - 8%			**61,86**	**0,63**	**5010**	**51**		**1367**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3926254**	**287391**	**2734898**	**948516**	**5264753**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**903965**	**107631**	--	**389982**	
		Материалы	Тенге				**3389363**				
		Всего заработная плата	Тенге				**543011**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**566284**			
		Накладные расходы	Тенге				**2177095**				
		Сметная прибыль	Тенге				**641251**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**322449**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4353063**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**367**
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**566284**			
		Материалы	Тенге				**536891**				
		Всего заработная плата	Тенге				**14791**				
		Накладные расходы	Тенге					**445312**			
		Сметная прибыль	Тенге				**307265**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**67533**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**911689**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**275**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**5264752**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**642**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1011596**			
		ИТОГО по смете:	**Тенге**								**14642392**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2080911**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1173156**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**383119**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7674474**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**353217**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2275775**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1084857**	

на №2-1-2 Наружное электроснабжение.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружное освещение										
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСПБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**23,4**		**385,44**	**385,44**	**9019**	**9019**	--	**1307**	**11153**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**77,60**	--	**1816**		**826**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,15	36,96	36,96	597	597	--	177	836
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,22	--	246		62	
3	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,25	70,38	70,38	510	510	--	132	693
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,30	--	183		51	
4	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	130	255,28	160,48	33186	20862	--	16253	53394
		НР - 72%; СП - 8%			94,80	78,84	12324	10249		3955	
5	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,42	7240,00	--	46481	--	46481	--	50199
		СП - 8%			--	--	--	--		3718	
6	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	130	248,93	154,13	32361	20037	--	15086	51243
		НР - 72%; СП - 8%			94,80	66,38	12324	8629		3796	
7	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,428	50575,00	--	21646	--	21646	--	23378
		СП - 8%			--	--	--	--		1732	
8	Ц13-080206-1705 1308-0206-1705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка	м	4	1401,48	139,59	5606	559	273	3604	9947
		НР - 72%; СП - 8%			1193,40	57,94	4774	232		737	
9	С1241-101-0310 241-101-0310 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм	м	4	4945,00	--	19780	--	19780	--	21362
		СП - 8%			--	--	--	--		1582	
				Монтажные работы							
10	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	130	393,36	170,34	51137	22144	6399	21655	78616
		НР - 72%; СП - 8%			173,80	57,56	22594	7483		5823	
11	С1243-113-0304 243-113-0304 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	км	0,13	395729,00	--	51445	--	51445	--	55561
		СП - 8%			--	--	--	--		4116	
12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	364,09	161,08	18204	8054	2250	7655	27928
		НР - 72%; СП - 8%			158,00	54,65	7900	2732		2069	
13	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,05	73647,00	--	3682	--	3682	--	3977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
14	Е11-210401-0104 1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	6	1361,68	51,22	8170	307	36	5735	15017
		НР - 72%; СП - 8%			1304,48	23,02	7827	138		1112	
15	С1247-103-0102 247-103-0102 РСНБ РК 2015	Светильник уличный универсальный РКУ LED SMD FF 3030, мощность 150 Вт, IP23	шт.	6	46618,00	--	279708	--	279708	--	302085
		СП - 8%			--	--	--	--		22377	
16	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6	13509,16	7297,67	81055	43786	4308	34911	125243
		НР - 72%; СП - 8%			5493,51	2587,78	32961	15527		9277	
17	С1247-306-0309 247-306-0309 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа К1-1,5/2-Ф3-Ц высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	6	7992,00	--	47952	--	47952	--	51788
		СП - 8%			--	--	--	--		3836	
18	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	6	29674,16	10023,74	178045	60142	11487	105351	306068
		НР - 80%; СП - 8%			17736,00	4212,17	106416	25273		22672	
19	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,6	32918,00	--	118505	--	118505	--	127985
		СП - 8%			--	--	--	--		9480	
20	С1247-306-0104 247-306-0104 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт.	6	70040,00	--	420240	--	420240	--	453859
		СП - 8%			--	--	--	--		33619	
21	Е11-210502-0103 1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7572,28	239,09	7572	239	2599	3483	11940
		НР - 72%; СП - 8%			4734,13	103,98	4734	104		884	
22	С1247-201-0830 247-201-0830 РСНБ РК 2015	Щит наружного освещения ЯУО-9602	шт.	1	60657,00	--	60657	--	60657	--	65510
		СП - 8%			--	--	--	--		4853	
23	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1653,95	--	9924	--	78	7089	18374
		НР - 72%; СП - 8%			1641,00	--	9846	--		1361	
24	С1247-204-0655 247-204-0655 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический до 10А типа ВА5731 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	6	1965,00	--	11790	--	11790	--	12733
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
25	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1653,95	--	1654	--	13	1182	3062
		НР - 72%; СП - 8%			1641,00	--	1641	--		227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1247-211-0623 247-211-0623 РСНБ РК 2015	**Фотореле ФР-7** *СП - 8%*	шт.	1	6181,00 --	-- --	6181 --	-- --	6181	-- 494	6675
		Заземление									
27	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	4440,91 1071,00	175,27 53,72	26645 6426	1051 322	19168	4859 2520	34024
28	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	6	604,63 244,80	18,70 5,37	3628 1469	112 32	2047	1081 377	5085
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1555380 231236	187419 72966	1136725 --	229560 142794	1927735
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1138874				
		Материалы	Тенге				34537				
		Всего заработная плата	Тенге					157465			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				875474				
		Накладные расходы	Тенге				113375				
		Сметная прибыль	Тенге				100181				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1352430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					157465			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				396726				
		Материалы	Тенге				14122				
		Всего заработная плата	Тенге					146737			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6181				
		Местные материалы	Тенге				186632				
		Накладные расходы	Тенге				116185				
		Сметная прибыль	Тенге				41031				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				553942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					146737			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				19780				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19780				
		Сметная прибыль	Тенге				1582				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				21362				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1927734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					304202			
		РАЗДЕЛ 2.ВЛ-0,22кВ									
29	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	8756,03 4204,44	3874,36 1834,96	17512 8409	7749 3670	1354	9663 2174	29349
30	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2** *СП - 8%*	шт.	2	52068,00 --	-- --	104136 --	-- --	104136	-- 8331	112467
31	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Металлические конструкции(Траверсы ТН9 Хомут-Х10 ЗП-2). Монтаж оборудования**	т	0,0061	994818,37	18506,56	6068	113	5454	390	6975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			82160,00	6676,38	501	41		517	
32	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	9073,00	--	9073	--	9073	--	9799
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
33	С1252-102-0303 252-102-0303 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой полимерный ГОСТ 30531-97 типа ШП-18 (без колпачка)	шт.	2	239,00	--	478	--	478	--	516
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
34	С1252-108-0701 252-108-0701 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)	шт.	2	45,00	--	90	--	90	--	97
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
35	С1252-202-0101 252-202-0101 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий глухой типа ПА	шт.	3	6168,00	--	18504	--	18504	--	19984
		СП - 8%			--	--	--	--		1480	
36	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	2	333,00	--	666	--	666	--	719
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
37	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,025	41080,04	16014,52	1027	400	32	616	1775
		НР - 80%; СП - 8%			23795,80	7015,20	595	175		131	
38	С1243-604-0103 243-604-0103 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 25/4,2 мм2	км	0,025	126729,00	--	3168	--	3168	--	3421
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
39	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	4440,91	175,27	4441	176	3194	810	5671
		НР - 72%; СП - 8%			1071,00	53,72	1071	54		420	
40	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	3119,82	121,82	3120	122	1927	793	4226
		НР - 72%; СП - 8%			1071,00	30,70	1071	31		313	
41	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6707,18	204,10	6707	204	5126	1044	8371
		НР - 72%; СП - 8%			1377,00	72,90	1377	73		620	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				174990	8764	153202	13316	203370
							13024	4044	--	15063	
Стоимость монтажных работ			Тенге				24072				
Материалы			Тенге				15702				
Всего заработная плата			Тенге					4219			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3736				
		Накладные расходы	Тенге				3037				
		Сметная прибыль	Тенге				2168				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				29277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4219			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				150918				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				1386				
		Всего заработная плата	Тенге					12849			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28243				
		Местные материалы	Тенге				104136				
		Накладные расходы	Тенге				10279				
		Сметная прибыль	Тенге				12895				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				174092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12849			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				203369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17068			
		ИТОГО по смете	**Тенге**								**2131103**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				244260				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					196183			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					77010			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1289929		
		- Накладные расходы	Тенге							242876	
		- Сметная прибыль	Тенге							157857	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				13 012 130	1 369 339	8 964 403	2 518 651	16 773 495
							2 325 171	460 129		1 242 714	
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**				218 055				
		Итого:	**Тенге**								**16 991 550**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время 1,5.0,9%	**Тенге**				229 386				
		Итого:	**Тенге**								**17 220 936**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				344 419				
		Итого:	**Тенге**								**17 565 355**
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	**Тенге**				879 171				
		Итого:	**Тенге**								**18 444 526**
		Пониж.коэф 0,95	**Тенге**				922 226,30				
		Итого:	**Тенге**								**17 522 299,70**
		Пониж.коэф 0,86 (скидка подрядчика)	**Тенге**				2 453 121,96				
		Итого:	**Тенге**								**15 069 177,74**
		НДС 12%	**Тенге**				1 808 301,33				
		Итого с НДС	**Тенге**								**16 877 479,07**

ЗАКАЗЧИК

ТОО "ИМАН"

Директор _____ Сидибеков Б.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Атырау Эксперт Проект"

Директор _____ Шукаров К.С.