Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Иман"

Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК

Объект:«Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в с. Жаркамыс при ГКП «Байганинская центральная районная больница на ПХВ» Байганинского района Актюбинской области»

Договор: №147 от 10.08.2021 года

от "19" сентября 2018г. №656

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ месяц 2021 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименование	код
			№147	**10.08.2021 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в с. Жаркамыс при ГКП «Байганинская центральная районная больница на ПХВ» Байганинского района Актюбинской области»	**33 553 018**	**21 734 955**							**2 608 195**	**24 343 150**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Иман", БИН 980140004226

Директор _____ **Б.К.Садибеков**

Эксперт технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ **М.А.Бирмагамбетов**
ИНН
№KZ20VJE00017976, №KZ74VJE00017974, №KZ17VJE00032677

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
БИН 060140013233

Руководитель _____ **Н.С.Алдияров**

Эксперт авторского надзора: ТОО "Инженерное проектирование"

Эксперт _____ **П.Н.Какуша**
Приказ №26 от 18.08.2021г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Генподрядчик: ТОО "Иман"

Объект: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в с. Жаркамыс при ГКП «Байганинская центральная районная больница на ПХВ» Байганинского района Актюбинской области»

Договор: №147 от 10.08.2021 года

Акт №2
приемки выполненных работ за декабрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1									
		Раздел 3 Стены									
42	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	122,2	6586,37 3961,8	2613,16 549,12	804855 484132	319328 67102	1395	512648 105400	1422903
43	2103-0301-0401	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	89,3957	16320		1458938		1458938		1575653
									–	116715	
44	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	3055	43 --	--	131365 --	--	131365	-- 10509	141874

45 2105-0309-0301	Сетка кладочная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,205	306480 --	-- --	369308 --	-- --	369308	-- 29545	398853
46 1108-0201-0107	Стены наружные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	6,2	10043,55 4345	2375,65 499,19	62270 26939	14729 3095	20602	27932 7216	97418
47 2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	1,814	42713 --	-- --	77481 --	-- --	77481	-- 6198	83679
48 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича толщ. 380 мм. Кладка НР=93%	м3 кладки	31,05	10043,57 4344,96	2375,59 499,19	311853 134911	73762 15500	103180	139882 36139	487874
49 2103-0102-0505	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый толщ. 380 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	9,085	48450 --	-- --	440168 --	-- --	440168	-- 35213	475381
50 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	5,6	10043,39 4345	2375,54 499,29	56243 24332	13303 2796	18608	25229 6518	87990
51 2103-0102-0505	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый толщ. 250 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	1,639	48450 --	-- --	79410 --	-- --	79410	-- 6353	85763
52 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12,92	2258,75 1494,35	246,98 52,71	29183 19307	3191 681	6685	18589 3822	51594

53 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,78	44650 --	-- --	168777 --	-- --	168777	-- 13502	182279
54 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4307	222453 --	-- --	95811 --	-- --	95811	-- 7665	103476
55 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	31,06	6586,38 3961,82	2613,17 549,13	204573 123054	81165 17056	354	130302 26790	361665
56 2103-0301-0401	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D100 ГОСТ 31360-2007	м3	28,58	16320 --	-- --	466426 --	-- --	466426	-- 37314	503740
57 2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	790	43 --	-- --	33970 --	-- --	33970	-- 2718	36688
58 2105-0104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3392	349431 --	-- --	118527 --	-- --	118527	-- 9482	128009
59 1108-0401-030	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (облицовка керамическим кирпичом) НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	41,328	1833,94 1264,45	244,1 51,3	75793 52257	10088 2120	13448	50571 10109	136473

60 2103-0101-0803	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	12,093	61969 --	-- --	749391 --	-- --	749391	-- 59951	809342
61 1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР=93%	м2 стен (без вычета проемов)	344,4	273,31 273,31	-- --	94129 94129	-- --	--	87540 14534	196203
62 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	312,32	49,56 47,54	1,05 0,5	15479 14849	329 156	301	12004 2199	29682
63 2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	15,62	20214 --	-- --	315743 --	-- --	315743	-- 25259	341002
64 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94% К=5,000;	м2 покрытия	58	573,12 256,43	142,43 47,72	33241 14873	8261 2768	10107	16583 3986	53810
65 2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,719	128070 --	-- --	92082 --	-- --	92082	-- 7367	99449
66 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - отмостка по периметру здания НР=94%	м3 подстилающего слоя	11,6	21037,41 3509,91	7,24 --	244034 40715	84 --	203235	38272 22584	304890

Раздел 4. Перемычки

67	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	94	443,45 160,72	249,43 53,66	41684 15108	23446 5044	3130	23779 5237	70700
68	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5,589	79562 --	-- --	444672 --	-- --	444672	-- 35574	480246
69	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж - перемычки НР=69%	т конструкций	1,129	29234,72 15312,67	10009,74 2778,57	33006 17288	11301 3137	4417	14093 3768	50867
70	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 50 до 100мм, толщиной от 5 до 10 мм ГОСТ 535-2005	т	0,9844	240429 --	-- --	236678 --	-- --	236678	-- 18934	255612
71	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0639	222453 --	-- --	14215 --	-- --	14215	-- 1137	15352
72	2105-0103-0112	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0806	1466280 --	-- --	118182 --	-- --	118182	-- 9455	127637
73	1113-0301-0406	Поверхности металлические - перемычки. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	36	93,64 41,81	2,31 0,22	3371 1505	83 8	1783	1044 353	4768
74	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-перемычки. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР=69% К=2,000;	м2	72	73,18 24,43	1,64 0,25	5269 1759	118 18	3392	1226 520	7015

Раздел 5. Перекрытия

75	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	2	4125,5 2067	962 202	8251 4134	1924 404	2193	5355 1088	14694
76	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	58	6251,43 3269,14	1283,83 274,81	362583 189610	74462 15939	98511	242548 48410	653541
77	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	402,5	5469 --	-- --	2201273 --	-- --	2201273	-- 176102	2377375
78	1107-0107-0103	Закладные детали -4шт. Установка НР=118% К=4,000;	т стальных элементов	0,03408	711296,95 57423,71	6426,06 1291,08	24241 1957	219 44	22065	2361 2128	28730
79	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,18564	29239,39 15314,59	10008,62 2779,57	5428 2843	1858 516	727	2318 620	8366
80	2105-0203-1102	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,18564	311186 --	-- --	57769 --	-- --	57769	-- 4622	62391
81	1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР=91%	м3	1,01	42164,36 15122,77	3102,97 595,05	42586 15274	3134 601	24178	14446 4563	61595

82 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03037	217344	--	6601	--	6601	--	7129
				--	--	--	--		528	
83 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03722	217344	--	8090	--	8090	--	8737
				--	--	--	--		647	
	Итого по локальной смете №2-1-1									**12 430 445**
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1									
	Раздел 1. Земляные работы									
1 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=72%	м3 грунта	252	229,02	229,02	57712	57712	--	9734	72842
				--	53,65	--	13520		5396	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	20	1553,85	--	31077	--	--	22375	57728
				1553,85	--	31077	--		4276	
3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	10	1553,9	--	15539	--	--	11188	28865
				1553,9	--	15539	--		2138	
4 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство толщ. 10 см. НР=99%	м3 основания	9	2998,78	155	26989	1395	16790	9105	38982
				978,2	43,67	8804	393		2888	

5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	189	34,2 --	34,2 12,03	6464 --	6464 2273	--	1637 648	8749
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=99%	м3 уплотненного грунта	189	152,14 79,06	73,08 32,76	28754 14942	13812 6192	--	15216 3518	47488
		Раздел 2. Трубопроводы									
7	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,084	297119,05 212654,76	82154,76 22285,71	24958 17863	6901 1872	194	19538 3560	48056
8	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 (с К=1,01)	м	84,84	452 --	-- --	38348 --	-- --	38348	-- 3068	41416
9	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 63 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,084	57369,05 53821,43	-- --	4819 4521	-- --	298	4476 744	10039
10	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР=99%	шт.	1	2026 701	1325 348	2026 701	1325 348	--	1039 245	3310
11	2302-0302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	842 --	-- --	842 --	-- --	842	-- 67	909
12	1122-0901-0101	Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	1172 973	26 12	1172 973	26 12	173	975 172	2319

13	2304-0102-2001	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23910	--	23910	--	23910	--	25823
					--	--	--	--		1913	
14	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм-2шт. Приварка НР=99%	фланец	2	530	31,5	1060	63	42	945	2165
					477,5	--	955	--		160	
15	2302-0103-0607	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2421	--	4842	--	4842	--	5229
					--	--	--	--		387	
16	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,006	1327333,33	501166,67	7964	3007	2158	3604	12493
					466500	140166,67	2799	841		925	
17	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99%	шт.	1	2633	176	2633	176	555	1955	4955
					1902	73	1902	73		367	
18	2303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	45571	--	45571	--	45571	--	49217
					--	--	--	--		3646	
19	2106-0405-1201	Конструкции стальные (пожарная подставка 1 шт)	т	0,02	558026	--	11161	--	11161	--	12054
					--	--	--	--		893	
20	1122-1201-0103	Фланцы на задвижки и пожарные гидранты диаметром 100 мм. Приварка НР=99%	фланец	5	1019,8	63,4	5099	317	306	4431	10292
					895,2	--	4476	--		762	
21	2302-0103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	5	4689	--	23445	--	23445	--	25321
					--	--	--	--		1876	
		Итого по локальной смете №6-1-1									**508 252**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1
Раздел 1. Трубопровод

1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	201	229,01	229,01	46032	46032	--	7764	58100
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,65	--	10784		4304	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16	1553,88	--	24862	--	--	17901	46184
		НР - 72%; СП - 8%			1553,88	--	24862	--		3421	
3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное толщ. 10 см. Устройство	м3 основания	9	2998,78	155	26989	1395	16790	9105	38982
		НР - 99%; СП - 8%			978,22	43,67	8804	393		2888	
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	111	34,2	34,2	3796	3796	--	961	5138
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,03	--	1335		381	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	37	810,65	--	29994	--	--	21596	55717
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	29994	--		4127	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	111	152,14	73,08	16887	8112	--	8936	27889
		НР - 72%; СП - 8%			79,05	32,76	8775	3636		2066	
7	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,033	449333,33	147181,82	14828	4857	451	10761	27636
		НР - 99%; СП - 8%			288484,85	40909,09	9520	1350		2047	
8	2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	33,33	2305	--	76826	--	76826	--	82972

	СП - 8%				--	--	--	--		6146	
9	1122-0501-0103										
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,034	339647,06	104000	11548	3536	176	8719	21888
	НР - 99%; СП - 8%			230470,59	28558,82	7836	971		1621	
10	2301-0501-1010									
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34,34	1080	--	37087	--	37087	--	40054
	СП - 8%				--	--	--	--		2967	
	Раздел 2. Канализационные колодцы Ду 1000 мм Н=1500 мм-2шт										
11	1101-0101-0308										
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	10,08	150,79	143,03	1520	1442	--	306	1972
	НР - 72%; СП - 8%			7,76	34,41	78	347		146	
12	1101-0205-0302	Зачистка дна колодца вручную К=2,000; т.ч. П.3.179:ктрр1=1,2;								
		м3 грунта	0,7	1864,29	--	1305	--	--	940	2425
	НР - 72%; СП - 8%			1864,29	--	1305	--		180	
13	1101-0104-0402									
	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 К=2	м3 грунта	5,7	34,21	34,21	195	195	--	50	265
	НР - 72%; СП - 8%			--	12,11	--	69		20	
14	1101-0201-0501									
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками К=2	м3 уплотненного грунта	5,7	152,28	73,16	868	417	--	459	1433
	НР - 72%; СП - 8%			79,12	32,81	451	187		106	
15	1101-0102-0314									
	Разработка вытесненного грунта колодцами Ду 1500 мм с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 К=2	м3 грунта	4	268,5	259	1074	1036	--	220	1398
	НР - 72%; СП - 8%			9,5	67	38	268		104	

16 4102-0101-1010	Вывоз вытесненного грунта колодцами. Расстояние перевозки 10 км К=2	т	7,2	337	--	2426	--		--	2620
	СП - 8%			--	--	--	--		194	
17 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие-2шт	м3 конструкций колодца	1,7	36012,94	10456,47	61222	17776	16403	33476	102274
	НР - 99%; СП - 8%			15907,65	3982,94	27043	6771		7576	
18 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11808	--	23616	--	23616	--	25505
	СП - 8%			--	--	--	--		1889	
19 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11208	--	22416	--	22416	--	24209
	СП - 8%			--	--	--	--		1793	
20 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11069	--	22138	--	22138	--	23909
	СП - 8%			--	--	--	--		1771	
21 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	5281	--	42248	--	42248	--	45628
	СП - 8%			--	--	--	--		3380	
22 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5281	--	10562	--	10562	--	11407
	СП - 8%			--	--	--	--		845	

23 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,06	8430,19	1666,04	8936	1766	3876	3781	13734
	НР - 94%; СП - 8%			3107,55	686,79	3294	728		1017	
24 1111-0101-1501	Бетонная отмостка	м2 покрытия	10,6	992,74	92,92	10523	985	6063	3603	15256
	НР - 94%; СП - 8%			327,83	33,77	3475	358		1130	
25 2106-0304-0501	Лестница для колодца - 2шт	т	0,034	654075	--	22239	--	22239	--	24018
	СП - 8%			--	--	--	--		1779	
26 2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7217	--	14434	--	14434	--	15589
	СП - 8%			--	--	--	--		1155	
27 1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	27	853,41	19,93	23042	538	15469	6605	32019
	НР - 93%; СП - 8%			260,56	2,48	7035	67		2372	
	Раздел 3. Выгреб V=9м3									
28 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	15,82	150,82	143,05	2386	2263	--	480	3095
	НР - 72%; СП - 8%			7,77	34,39	123	544		229	
29 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,82	34,23	34,23	165	165	--	42	224
	НР - 72%; СП - 8%			--	12,03	--	58		17	
30 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,82	152,28	73,24	734	353	--	388	1212
	НР - 72%; СП - 8%			79,05	32,78	381	158		90	
31 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	11,8	268,47	258,9	3168	3055	1	650	4123
	НР - 72%; СП - 8%			9,49	67,03	112	791		305	

32	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	21,2	337	--	7144	--		--	7716
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
33	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11,8	20,25	17,29	239	204	1	80	345
		НР - 72%; СП - 8%			2,88	6,53	34	77		26	
34	1123-0601-0107	Выгреб круглый сборный железобетонный 9м3. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	9	28705,44	6881,89	258349	61937	113188	106539	394079
		НР - 99%; СП - 8%			9247,11	2710,1	83224	24391		29191	
35	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26349	--	26349	--	26349	--	28457
		СП - 8%			--	--	--	--		2108	
36	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	28056	--	28056	--	28056	--	30300
		СП - 8%			--	--	--	--		2244	
37	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	23115	--	69345	--	69345	--	74893
		СП - 8%			--	--	--	--		5548	
38	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281	--	5281	--	5281	--	5703
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
39	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797	--	4797	--	4797	--	5181
		СП - 8%			--	--	--	--		384	

40 2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7217	--	7217	--	7217	--	7794
	СП - 8%			--	--	--	--		577	
41 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0037	240429	--	890	--	890	--	961
	СП - 8%			--	--	--	--		71	
42 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,8	8430	1665	6744	1332	2926	2853	10365
	НР - 94%; СП - 8%			3107,5	686,25	2486	549		768	
43 1106-0101-0101	Бетонная подушка. Устройство	м3	0,5	15656	1082	7828	541	6697	640	9145
	НР - 91%; СП - 8%			1180	226	590	113		677	
44 2301-0501-0904	Труба вентиляционная Ду-110 ГОСТ 18599-2001	м	2,5	896	--	2240	--	2240	--	2419
	СП - 8%			--	--	--	--		179	
45 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2476	40	2476	40	2016	423	3131
	НР - 98%; СП - 8%			420	12	420	12		232	
46 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	7	595	--	4165	--	4165	--	4498
	СП - 8%			--	--	--	--		333	
47 1108-0101-0307	Наружная идроизоляция битумная толщ. 4-5 мм по огрунтовке из битума в солярке	м2 поверхности	27	853,41	19,93	23042	538	15469	6605	32019
	НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,48	7035	67		2372	
48 1127-0602-0308	Наружная гидроизоляция днища горячим асфальтовым раствором толщ. 10 мм. По огрунтовке из разжиженного битума	м2 покрытия	10	147,2	97,3	1472	973	80	765	2416
	НР - 108%; СП - 8%			41,9	28,9	419	289		179	

49	1141-0201-0101	Внутренняя гидроизоляция колец и днищ грунтовкой эпоксидной	м2	17	2159,41	414,82	36710	7052	25546	5752	45859
		НР - 79%; СП - 8%			241,88	186,41	4112	3169		3397	
50	1113-0301-1909	Внутренняя гидроизоляция шпатлевкой эпоксидной шпатлевкой	м2	17	2151,29	50,06	36572	851	24929	7975	48111
		НР - 69%; СП - 8%			634,82	45,06	10792	766		3564	
		Раздел 4. Колодец-септик									
51	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	9,42	150,74	142,99	1420	1347	--	286	1842
		НР - 72%; СП - 8%			7,75	34,39	73	324		136	
52	1101-0205-0302	Зачистка дна колодца вручную	м3 грунта	0,63	1865,08	--	1175	--	--	846	2183
		НР - 72%; СП - 8%			1865,08	--	1175	--		162	
53	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,1	34,15	34,15	140	140	--	35	189
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,95	--	49		14	
54	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,1	151,95	72,93	623	299	--	330	1029
		НР - 72%; СП - 8%			79,02	32,68	324	134		76	
55	1101-0102-0314	Разработка вытесненного грунта колодцами Ду 1500 мм с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8,3	268,43	258,8	2228	2148	1	457	2900
		НР - 72%; СП - 8%			9,52	66,99	79	556		215	
56	4102-0101-1010	Вывоз вытесненного грунта колодцами. Расстояние перевозки 10 км	т	15	337	--	5055	--		--	5459
		СП - 8%			--	--	--	--		404	

57 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,3	20,24	17,23	168	143	1	56	242
	НР - 72%; СП - 8%			2,89	6,51	24	54		18	
58 1123-0601-0105	Колодец-септик круглый сборный железобетонный, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,9	29716,32	6929,47	56461	13166	22254	25967	89022
	НР - 99%; СП - 8%			11074,21	2730,53	21041	5188		6594	
59 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521	--	17521	--	17521	--	18923
	СП - 8%			--	--	--	--		1402	
60 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16245	--	16245	--	16245	--	17545
	СП - 8%			--	--	--	--		1300	
61 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12180	--	12180	--	12180	--	13154
	СП - 8%			--	--	--	--		974	
62 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18238	--	18238	--	18238	--	19697
	СП - 8%			--	--	--	--		1459	
63 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281	--	5281	--	5281	--	5703
	СП - 8%			--	--	--	--		422	
64 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4797	--	9594	--	9594	--	10362

	СП - 8%			--	--	--	--		768	
65 1111-0101-0204										
	Слои подстилающие щебеночные под днище. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5	8430	1666	4215	833	1828	1783	6478
	НР - 94%; СП - 8%			3108	686	1554	343		480	
66 2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7217	--	7217	--	7217	--	7794
	СП - 8%			--	--	--	--		577	
67 2107-0203-0301	Крышка деревянная -Доски и брусья обрезные хвойных пород толщиной 10 мм, 3 сорта	м3	0,025	47434	--	1186	--	1186	--	1281
	СП - 8%			--	--	--	--		95	
68 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0072	318834	--	2296	--	2296	--	2480
	СП - 8%			--	--	--	--		184	
69 1126-0201-0505										
	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,3	12293,33	843,33	3688	253	--	2699	6898
	НР - 76%; СП - 8%			11450	386,67	3435	116		511	
70 2111-0401-0302	Плиты из пенополистирола ГОСТ 32310-2012	м3	0,3	27824	--	8347	--	8347	--	9015
	СП - 8%			--	--	--	--		668	
71 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5	8430	1666	4215	833	1828	1783	6478
	НР - 94%; СП - 8%			3108	686	1554	343		480	
72 1108-0101-0301	Стены септика. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным раствором	м2 поверхности	12	937,42	10,5	11249	126	6333	4511	17021
	НР - 93%; СП - 8%			399,17	5	4790	60		1261	
73 1108-0101-0307	Наружная гидроизоляция битумная толщ. 4-5 мм по огрунтовке из битума в солярке	м2 поверхности	30,2	853,44	19,93	25774	602	17303	7388	35815

	НР - 93%; СП - 8%			260,56	2,48	7869	75		2653	
	Итого по локальной смете №6-2-1									**1 751 777**
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1									
	Раздел 1. Вертикальная планировка									
1 1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	271,69	783,96	321,93	212995	87464	206	106655	345222
	НР - 72%; СП - 8%			461,28	83,94	125325	22807		25572	
2 1101-0105-0802	Выемки. Избыточный грунт от устройства подземных частей сооружений. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	241	783,95	321,92	188933	77583	182	94607	306223
	НР - 72%; СП - 8%			461,28	83,94	111168	20230		22683	
3 1101-0105-0802	Выемки. Избыточный грунт от устройства подземных сетей. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	18	784	321,94	14112	5795	14	7066	22872
	НР - 72%; СП - 8%			461,28	83,94	8303	1511		1694	
4 1101-0104-0106	Насыпи при планировки территории	м3 грунта	83,96	32,05	32,05	2691	2691	--	734	3699
	НР - 72%; СП - 8%			--	12,14	--	1019		274	
5 1101-0104-0402	Грунт для устройства полов здания. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,3	34,2	34,2	1652	1652	--	418	2236
	НР - 72%; СП - 8%			--	12,03	--	581		166	
6 1101-0104-0402	грунт используемый для озеленения. Группа грунтов 2	м3 грунта	209,1	34,2	34,2	7151	7151	--	1811	9679
	НР - 72%; СП - 8%			--	12,03	--	2515		717	
7 1101-0105-0802	Выемки. Сплодородный грунт. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	600	783,96	321,93	470376	193155	454	235536	762385
	НР - 72%; СП - 8%			461,28	83,95	276767	50367		56473	
	Раздел 6. Ограждение с устройством ворот и калитки									
54 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	17	5466	1677,82	92922	28523	50541	23851	126115
	НР - 93%; СП - 8%			815,18	693,41	13858	11788		9342	
55 1106-0101-0120	Монолитный фундамент под ограждение	м3	61,2	7542,19	1966,83	461582	120370	97538	243411	761392

	НР - 91%; СП - 8%			3981,6	389,07	243674	23811		56399	
56 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3961	217344	--	520778	--	520778	--	562440
	СП - 8%			--	--	--	--		41662	
57 1108-0101-0307	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	322	853,43	19,95	274805	6423	184486	78771	381862
	НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,5	83896	804		28286	
58 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,7738	157856,73	39013,27	437863	108215	14633	241036	733211
	НР - 69%; СП - 8%			113568,03	12370,39	315015	34313		54312	
59 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	195	2536	--	494520	--	494520	--	534082
	СП - 8%			--	--	--	--		39562	
60 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,55146	231929	--	127900	--	127900	--	138132
	СП - 8%			--	--	--	--		10232	
61 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22164	217344	--	48172	--	48172	--	52026
	СП - 8%			--	--	--	--		3854	
62 1109-0604-0105	Ограждения. Монтаж	т конструкций	5,985	113989,81	33635,25	682229	201307	51616	340774	1104843

	НР - 69%; СП - 8%			71730,33	10788,47	429306	64569		81840	
63 2105-0304-0309	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 14 мм х 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	5,985	265767	--	1590615	--	1590615	--	1717864
	СП - 8%			--	--	--	--		127249	
64 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	180	93,63	2,31	16854	416	8914	5222	23842
	НР - 69%; СП - 8%			41,8	0,24	7524	44		1766	
65 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	360	73,18	1,64	26345	590	16960	6131	35074
	НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	8795	90		2598	
66 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	32755	4855	32755	4855	5241	28844	66527
	НР - 118%; СП - 8%			22659	1785	22659	1786		4928	
67 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	11100	102	11100	102	817	12058	25011
	НР - 118%; СП - 8%			10181	38	10181	38		1853	
68 1109-0701-0103	Каркасы ворот и калитки. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,158	157854,43	39012,66	24941	6164	833	13730	41765
	НР - 69%; СП - 8%			113569,62	12373,42	17944	1955		3094	
69 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05052	240429	--	12146	--	12146	--	13118
	СП - 8%			--	--	--	--		972	

70 2105-0304-0309	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 14 мм х 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)									
71 1107-0107-0103	СП - 8% Навесы на ворота и калитку. Установка	т	0,1075	265767 --	-- --	28570 --	-- --	28570	-- 2286	30856
72 1113-0301-0406	НР - 118%; СП - 8% Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	т стальных элементов	0,026	711269,23 57423,08	6423,08 1269,23	18493 1493	167 33	16833	1801 1624	21918
73 1113-0301-1406	НР - 69%; СП - 8%	м2	3	93,67 41,67	2,33 -	281 125	7 -	149	86 29	396
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=2									
	НР - 69%; СП - 8%	м2	6	73,5 24,5	1,83 0,33	441 147	11 2	283	103 44	588

Итого по локальной смете №7-1-1 **7 823 378**

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**22 513 852**
Временные здания и сооружения	Тенге	**2,9%**	652 902	23 166 754
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	Тенге	**2,2%**	509 669	23 676 422

Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%	473 528	24 149 951
ИТОГО в прогнозных ценах	Тенге			24 149 951
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	К=0,900000		21 734 956
ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**	**12%**	2 608 195	**24 343 150**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Иман", БИН 980140004226

Директор _____ Б.К.Садибеков

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 060140013233

Руководитель _____Н.С.Алдияров

Эксперт технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ М.А.Бирмагамбетов
ИНН
№KZ20VJE00017976, №KZ74VJE00017974, №KZ17VJE00032677

Эксперт авторского надзора: ТОО"Инженерное проектирование"

Эксперт _____ П.Н.Какуша
Приказ №26 от 18.08.2021г.