Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии
"08" 01 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции», г.Астана, р-он Байконур, ул.85, здание 11, офис 3
наименование организации, юридический адрес
в лице Калыбаева Альмурата Турысбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны (Индустриальный парк) в г. Астана. 3-я очередь. Второй пусковой комплекс».
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» , Кулушев Т.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
отсутствуют;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Акжол-II», проект 6/603-2016-ПЗ
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА» № 01-0129/18 от 12.04.2018 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед.изм**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность тепловой сети	п.м.	2534		2534	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту			Фактическая		
	Число квартир	Площадь квартир, м²			Площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Источник теплоснабжения ТЭЦ-2. Параметры теплоносителя 136-70°С. Способ прокладки – надземный, подземный, бесканальный, под дорогой – под разгрузочными плитами. Трубы в проекте использованы стальные электросварные из стали 20 ГОСТ 10704-91, изолированы пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке в соответствии с ГОСТ 30732-2006. Общая протяженность 2534 м. в том числе надземная часть 2Ду400мм –253м, 2Ду 300- 34м.; 2Ду250 –436,0 м; 2Ду 125 -13.0 м; подземная часть 2Ду400-78,0м; 2Ду300-355,0м; 2Ду250- 863,0м; 2Ду200-381.0м; 2Ду 150-193.0м; 2Ду125-42,0м; 2Ду 100-18,0м. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется углами поворота. Для восприятия перемещений в узлах ответвлений и на углах поворота предусматривается обкладка труб теплосети матами из вспененного полиэтилена в соответствии с монтажной схемой. Опорожнение трубопроводов предусмотрено в дренажные колодцы с последующей перекачкой асс машинами.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ октябрь 2018 г.;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2020 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**5** месяцев;
фактически, в связи с финансированием месяц:**24** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП АО «Астана-Теплотранзит» Курисько В.В. _____ 30.12.20г
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны (Индустриальный парк) в г. Астана. 3-я очередь. Второй пусковой комплекс» **готовым к приемке в эксплуатацию**,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Калыбаев Альмурат Турысбекович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)