ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"
Наименование стройки: Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны (Индустриальный парк) г. Астана. 3-я очередь. Второй пусковой комплекс

С П Р А В К А № 1

стоимости и затрат выполненных работ за июль месяц **2021 г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					18/96	16.08.2018				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**626 725 162.56**									
в том числе:										
за 2021 год:	**33 274 690.60**	**29 709 545**							**3 565 145**	**33 274 690.60**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса
и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
БИН 130740015861

_____Кулушев Т.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

БИН 041240007836

_____Чегибаев С.С.

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

Наименование стройки: Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны(Индус

Наименование объекта: 3-я очередь

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июль 2021г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы								
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	893.18628	94.89	87.25	84755	77928	22929	0.01	8
		м3 грунта		7.64	27.50	6826	24559	59.1	0.02	17
		Накладные расходы -		*25.67*		*22929*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.64*		*8615*				
		Сметная стоимость				*116299*				
2	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1.15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1.15	10.91072	3148.43	--	34352	--	22619	3.40	37
		м3 грунта		3148.43	--	34352	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*2073.11*		*22619*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417.72*		*4558*				
		Сметная стоимость				*61529*				
3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(во временный отвал)	937.727	34.44	34.44	32295	32295	9495	--	--
		м3 грунта		--	14.07	--	13191	59.1	0.01	11
		Накладные расходы -		*10.13*		*9495*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.57*		*3343*				
		Сметная стоимость				*45134*				
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	14.445	817.30	--	11806	--	7774	0.97	14
		м3 грунта		817.30	--	11806	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*538.16*		*7774*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108.44*		*1566*				
		Сметная стоимость				*21146*				

5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1071.56	24.14	24.14	25865	25865	7605	--	--
		м3 грунта		--	9.86	--	10564	59.1	0.01	9
		Накладные расходы -		*7.10*		*7605*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.50*		*2678*				
		Сметная стоимость				*36148*				
6	11-010104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	1071.56	12.22	12.22	13093	13093	3850	--	--
		м3 грунта		--	4.99	--	5348	59.1	--	4
		Накладные расходы -		*3.59*		*3850*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.26*		*1355*				
		Сметная стоимость				*18298*				
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1071.56	142.41	56.74	152597	60797	81430	0.11	116
		м3 уплотненного грунта		85.67	27.88	91800	29877	59.1	0.03	28
		Накладные расходы -		*75.99*		*81430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.47*		*18722*				
		Сметная стоимость				*252749*				
8	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	36.775	2579.53	127.49	94862	4688	26788	1.02	38
		м3 основания		919.14	37.18	33801	1367	62.1	0.04	1
		Накладные расходы -		*728.43*		*26788*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264.64*		*9732*				
		Сметная стоимость				*131382*				
9	41-020101-1018 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	789.09072	777.76	--	613719	--	26022	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32.98*		*26022*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64.86*		*51179*				
		Сметная стоимость				*690920*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1063343**	**214666**			**212**
			Тенге			**178586**	**84905**			**70**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1063343**				
Материалы -			Тенге			**56373**				
Всего заработная плата -			Тенге				**263491**			
Транспортные расходы -			Тенге			**613719**				
		Накладные расходы -	Тенге			**208511**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**101748**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1373603**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**283**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**263491**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1373603**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**283**

		Сметная заработная плата -	Тенге				263491			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. УЛИЦА П-1,П-4								
		Смотровой колодец СК-1								
79	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	0.27	2981.98	741.67	805	200	181	0.78	--
		м3 основания		702.87	320.91	190	87	50.8	0.29	--
		Накладные расходы -		*668.57*		*181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292.04*		*79*				
		Сметная стоимость				*1064*				
80	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	0.18	530.48	114.95	95	21	36	0.26	--
		м2 покрытия		239.08	39.47	43	7	60.9	0.03	--
		Накладные расходы -		*199.32*		*36*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58.38*		*11*				
		Сметная стоимость				*141*				
81	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	2	1809.59	824.13	3619	1648	1430	0.67	1
		шт. сборных конструкций		644.87	341.03	1290	682	62.1	0.28	1
		Накладные расходы -		*714.93*		*1430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*201.96*		*404*				
		Сметная стоимость				*5453*				
82	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/**	0.53	25919.57	--	13737	--	582	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1098.99*		*582*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2161.49*		*1146*				
		Сметная стоимость				*15465*				
83	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4;/**	0.18	45717.45	--	8229	--	359	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1938.42*		*349*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3812.47*		*686*				
		Сметная стоимость				*9264*				
84	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	0.68	43703.40	6598.98	29718	4487	8802	13.90	9

		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		14256.67	2877.17	9695	1956	62.1	2.23	2
		Накладные расходы -		*12944.28*		*8802*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4531.81*		*3082*				
		Сметная стоимость				*41602*				
85	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	2	8659.06	--	17318	--	734	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*367.14*		*734*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*722.10*		*1444*				
		Сметная стоимость				*19496*				
86	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	1	3422.55	--	3423	--	145	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*145.12*		*145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285.41*		*285*				
		Сметная стоимость				*3854*				
87	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	0.68	270.00	--	184	--	8	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11.45*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.52*		*15*				
		Сметная стоимость				*207*				
88	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	1	1502.68	141.39	1503	141	920	1.31	1
		шт.		1248.01	74.35	1248	74	62.1	0.07	--
		Накладные расходы -		*919.72*		*920*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193.79*		*194*				
		Сметная стоимость				*2617*				
		Смотровой колодец СК-2								
90	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	0.27	2981.98	741.67	805	200	181	0.78	--
		м3 основания		762.87	320.91	156	[illegible]	26.5	0.22	--
		Накладные расходы -		*668.57*		*181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292.04*		*79*				
		Сметная стоимость				*1064*				
100	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	-15811.30	--	-15811	--	-670	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*670.40*		*670*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318.54*		*1319*				
		Сметная стоимость				*-13822*				
		Смотровой колодец СК-3								
110	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	-15811.30	--	-15811	--	-670	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*670.40*		*670*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318.54*		*1319*				
		Сметная стоимость				*-13822*				
		Смотровой колодец СК-4								
121	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	-15811.30	--	-15811	--	-670	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*670.40*		*670*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318.54*		*1319*				
		Сметная стоимость				*-13822*				
		Смотровой колодец СК-5								
131	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	-15811.30	--	-15811	--	-670	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*670.40*		*670*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318.54*		*1319*				
		Сметная стоимость				*-13822*				
		Смотровой колодец СК-6								
142	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	-15811.30	--	-15811	--	-670	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*670.40*		*670*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318.54*		*1319*				
		Сметная стоимость				*-13822*				
		Смотровой колодец СК-7								
152	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	-15811.30	--	-15811	--	-670	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*670.40*		*670*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318.54*		*1319*				
		Сметная стоимость				*-13822*				
		Дренажный колодец ДК1,4,6,8								
153	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	0.82	27438.49	6543.09	22500	5365	7014	8.86	7
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		8553.27	2863.36	7014	2348	62.1	2.22	2

		Накладные расходы -		*8553.72*		*7014*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2879.38*		*2361*				
		Сметная стоимость				*31875*				
154	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/**	1	11051.29	--	11051	--	469	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*468.57*		*469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*921.59*		*922*				
		Сметная стоимость				*12441*				
155	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/**	1	4196.71	--	4197	--	178	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*177.94*		*178*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*349.97*		*350*				
		Сметная стоимость				*4725*				
156	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/**	1	7255.47	--	7255	--	308	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*307.63*		*308*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*605.05*		*605*				
		Сметная стоимость				*8168*				
157	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/**	1	3422.55	--	3423	--	145	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*145.12*		*145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285.41*		*285*				
		Сметная стоимость				*3854*				
158	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/**	1	7118.34	--	7118	--	302	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*301.82*		*302*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*593.61*		*594*				
		Сметная стоимость				*8013*				

159	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	2	8659.06	--	17318	--	734	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*367.14*		*734*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*722.10*		*1444*				
		Сметная стоимость				*19496*				
160	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	0.82	270.00	--	221	--	9	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11.45*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.52*		*18*				
		Сметная стоимость				*249*				
161	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	3	-15811.30	--	-47434	--	-2011	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*670.40*		*2011*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318.54*		*3956*				
		Сметная стоимость				*-41467*				
162	11-240108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	2	10162.02	2130.43	20324	4261	12121	6.81	14
		шт.		7897.88	799.06	15796	1598	62.1	0.62	1
		Накладные расходы -		*6060.66*		*12121*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1297.81*		*2596*				
		Сметная стоимость				*35041*				
163	ТПРАЙС-ЛИСТ	Сальник Д 300мм L	2	3141.85	--	6284	--	266	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133.21*		*266*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262.00*		*524*				
		Сметная стоимость				*7074*				
164	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание цементное по камню и бетону	12.66048	1240.55	54.58	15706	691	6398	0.73	9
		м2		748.73	43.84	9479	555	54.8	0.05	1
		Накладные расходы -		*505.34*		*6398*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139.67*		*1768*				
		Сметная стоимость				*23872*				
165	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	12.66048	1242.08	54.58	15725	691	6399	0.73	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		748.73	43.84	9479	555	54.8	0.05	1
		Накладные расходы -		*505.41*		*6399*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139.80*		*1770*				
		Сметная стоимость				*23894*				

166	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12.66048	774.65	12.68	9807	161	1923	0.21	3
		м2 поверхности		222.65	2.12	2819	27	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*151.87*		*1923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.12*		*938*				
		Сметная стоимость				*12668*				
167	11-080201-1601 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	6.35	4532.25	299.10	28780	1899	4815	1.11	7
		м2 стенки		1044.27	24.67	6631	157	50.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*758.21*		*4815*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*423.24*		*2688*				
		Сметная стоимость				*36282*				
		Стационарная стремянка								
170	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0.08144	60053.08	17018.48	4891	1386	2411	35.90	3
		т конструкций		36393.98	6230.50	2964	507	60.9	4.41	--
		Накладные расходы -		*29605.19*		*2411*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7172.66*		*584*				
		Сметная стоимость				*7886*				
171	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.08144	300015.83	--	24433	--	1036	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12720.67*		*1036*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25018.92*		*2038*				
		Сметная стоимость				*27507*				
172	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4.8864	76.06	1.08	372	5	112	0.03	--
		м2		34.66	0.21	169	1	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*22.93*		*112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.92*		*39*				
		Сметная стоимость				*523*				
173	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	9.7728	71.50	0.87	699	8	149	0.02	--
		м2		21.34	0.21	209	2	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*15.21*		*149*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.94*		*68*				
		Сметная стоимость				*915*				
174	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	10.2992	642.66	21.39	6619	220	2399	0.36	4
		м2 стяжки		312.04	11.95	3214	123	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*232.93*		*2399*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.05*		*721*				

		Сметная стоимость				*9739*				
175	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	10.2992	572.48	27.50	5896	283	2197	0.24	3
		м2 изолируемой поверхности		293.38	4.35	3022	45	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*213.28*		*2197*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62.86*		*647*				
		Сметная стоимость				*8740*				
176	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	10.2992	212.59	14.28	2189	147	756	0.08	1
		м2 изолируемой поверхности		99.00	2.43	1020	25	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*73.40*		*756*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.88*		*236*				
		Сметная стоимость				*3181*				
177	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	10.2992	677.55	21.39	6978	220	2414	0.36	4
		м2 стяжки		312.04	11.95	3214	123	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*234.41*		*2414*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.96*		*751*				
	.	*Сметная стоимость* .		.		*10144*		.		
		Дренажный колодец ДК 9,11,12								
186	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	3	-15811.30	--	-47434	--	-2011	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*670.40*		*2011*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318.54*		*3956*				
		Сметная стоимость				*-41467*				
		Дренажный колодец ДК 2,3,5,7,10								
210	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	5	-15811.30	--	-79057	--	-3352	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*670.40*		*3352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318.54*		*6593*				
		Сметная стоимость				*-69112*				
		Установка наземного терминала для контроля сосотояния изоляции								
		Д-1								
225	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	0.06	2981.98	741.67	179	45	40	0.78	--
		м3 основания		702.87	320.91	42	19	50.8	0.29	--
		Накладные расходы -		*668.57*		*40*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292.04*		*18*				
		Сметная стоимость				*237*				
226	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0.03	18716.58	687.91	561	21	44	1.35	--

		м3		1161.90	192.57	35	6	48.5	0.18	--
		Накладные расходы -		*1478.36*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1615.60*		*48*				
		Сметная стоимость				*654*				
227	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных участков**	0.2	23645.42	732.98	4729	147	688	4.90	1
		м3		4609.82	211.93	922	42	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*3440.27*		*688*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2166.86*		*433*				
		Сметная стоимость				*5850*				
228	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	0.03865	60053.08	17018.48	2321	658	1144	35.90	1
		т конструкций		36393.98	6230.50	1407	241	60.9	4.41	--
		Накладные расходы -		*29605.19*		*1144*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7172.66*		*277*				
		Сметная стоимость				*3742*				
229	23-010201-0241 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	1.2	7733.40	--	9280	--	393	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*327.90*		*393*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*644.90*		*774*				
		Сметная стоимость				*10447*				
230	23-010201-0153 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	0.01	936.80	--	9	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39.72*		*0*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.12*		*1*				
		Сметная стоимость				*10*				
231	21-050104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80**	0.0003	268012.01	--	80	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11363.71*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22350.06*		*7*				
		Сметная стоимость				*90*				
232	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0.00049	147949.51	--	72	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6273.06*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12337.81*		*6*				
		Сметная стоимость				*81*				
		Д-2								

233	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0.01182	60053.08	17018.48	710	201	350	35.90	--
		т конструкций		36393.98	6230.50	430	74	60.9	4.41	--
		Накладные расходы -		*29605.19*		*350*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7172.66*		*85*				
		Сметная стоимость				*1145*				
234	21-050101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	0.00636	184985.22	--	1177	--	50	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7843.37*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15426.29*		*98*				
		Сметная стоимость				*1325*				
235	23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	0.1	15963.59	--	1596	--	68	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*676.86*		*68*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1331.24*		*133*				
		Сметная стоимость				*1797*				
236	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.00074	147949.51	--	109	--	5	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6273.06*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12337.81*		*9*				
		Сметная стоимость				*123*				
237	21-050101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	0.0002	184985.22	--	37	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7843.37*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15426.29*		*3*				
		Сметная стоимость				*42*				
238	21-130202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	0.00006	600074.36	--	36	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25443.15*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50041.40*		*3*				
		Сметная стоимость				*41*				
239	23-010201-0153 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	0.5	936.80	--	468	--	20	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39.72*		*20*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.12*		*39*				
		Сметная стоимость				*527*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**53798**	**23107**			**79**
			Тенге			**80519**	**9341**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39593**				
	Материалы -		Тенге			**81029**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**84238**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-138018**				
		Накладные расходы -	Тенге			**53165**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**7421**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**100178**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84238**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**7922**				
	Материалы -		Тенге			**876**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5623**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3905**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**946**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**12773**				
	.	Нормативная трудоемкость - .	чел.-ч	.		.		.		**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5623**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**6284**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6284**				
		Накладные расходы -	Тенге			**266**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**524**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**7074**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**120025**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89861**			
		РАЗДЕЛ 3.Металлическая опора ВС-1								
240	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0.000164**	**-71280.44**	**-14979.19**	**-12**	**-2**	**-7**	**-56.50**	**--**
		т конструкций		**-54543.97**	**-4444.02**	**-9**	**-1**	**60.9**	**-3.61**	**--**
		Накладные расходы -		*40469.14*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8939.97*		*1*				
		Сметная стоимость				*-4*				
241	**21-050206-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86**	**0.000164**	**-218742.37**	**--**	**-36**	**--**	**-2**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9274.68*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18241.36*		*3*				
		Сметная стоимость				*-31*				

242	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	0.098	-172653.94	--	-16920	--	-717	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7320.53*		*717*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14397.96*		*1411*				
		Сметная стоимость				*-14792*				
243	21-050101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	0.258	-177187.78	--	-45714	--	-1938	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7512.76*		*1938*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14776.04*		*3812*				
		Сметная стоимость				*-39963*				
244	21-050203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	0.17304	-302361.78	--	-52321	--	-2218	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12820.14*		*2218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25214.55*		*4363*				
		Сметная стоимость				*-45739*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**-115003**	**-2**			--
			Тенге			**-9**	**-1**			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-114991				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			-114991				
		Накладные расходы -	Тенге			-4876				
		Сметная прибыль -	Тенге			-9589				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-129456				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			-12				
Всего заработная плата -			Тенге				-10			
		Накладные расходы -	Тенге			-7				
		Сметная прибыль -	Тенге			-1				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			-20				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-10			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-129476				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-10			
РАЗДЕЛ 4.Металлическая опора ВС-2										
251	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	0.000168	-71280.44	-14979.19	-12	-3	-7	-56.50	--
		т конструкций		-54543.97	-4444.02	-9	-1	60.9	-3.61	--
		Накладные расходы -		*40469.14*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8939.97*		*2*				
		Сметная стоимость				*-4*				

252	21-050206-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86**	0.000164	-218742.37	--	-36	--	-2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9274.68*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18241.36*		*3*				
		Сметная стоимость				*-31*				
253	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	0.098	-172653.94	--	-16920	--	-717	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7320.53*		*717*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14397.96*		*1411*				
		Сметная стоимость				*-14792*				
254	21-050101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	0.258	-177187.78	--	-45714	--	-1938	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7512.76*		*1938*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14776.04*		*3812*				
		Сметная стоимость				*-39963*				
255	21-050203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	0.17304	-302361.78	--	-52321	--	-2218	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12820.14*		*2218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25214.55*		*4363*				
		Сметная стоимость				*-45739*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**-115003**	**-3**			--
			Тенге			**-9**	**-1**			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**-114991**				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**-114991**				
		Накладные расходы -	Тенге			**-4876**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**-9589**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**-129456**				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**-12**				
Всего заработная плата -			Тенге				**-10**			
		Накладные расходы -	Тенге			**-7**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**-2**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**-20**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-10**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**-129476**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-10**			

РАЗДЕЛ 5. Площадка обслуживания ПО-1 (2шт)

		Площадка ПЛ-1								
310	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0.28884	60053.08	17018.48	17346	4916	8551	35.90	10
		т конструкций		36393.98	6230.50	10512	1800	60.9	4.41	1
		Накладные расходы -		*29605.19*		*8551*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7172.66*		*2072*				
		Сметная стоимость				*27969*				
311	21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0.28884	180990.86	--	52277	--	2217	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7674.01*		*2217*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15093.19*		*4360*				
		Сметная стоимость				*58853*				
		Лестница СТ-1(2шт)								
312	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0.34024	60053.08	17018.48	20432	5790	10073	35.90	12
		т конструкций		36393.98	6230.50	12383	2120	60.9	4.41	1
		Накладные расходы -		*29605.19*		*10073*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7172.66*		*2440*				
		Сметная стоимость				*32945*				
313	21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0.10236	180990.86	--	18526	--	786	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7674.01*		*786*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15093.19*		*1545*				
		Сметная стоимость				*20856*				
314	21-050101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	0.00756	184985.22	--	1398	--	59	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7843.37*		*59*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15426.29*		*117*				
		Сметная стоимость				*1574*				
315	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0.053	160369.04	--	8500	--	360	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6799.65*		*360*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13373.49*		*709*				
		Сметная стоимость				*9569*				
		Ограждение ОГ-1								
316	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0.12386	60053.08	17018.48	7438	2108	3667	35.90	4

		т конструкций		36393.98	6230.50	4508	772	60.9	4.41	1
		Накладные расходы -		*29605.19*		*3667*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7172.66*		*888*				
		Сметная стоимость				*11993*				
317	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0.07184	160369.04	--	11521	--	488	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6799.65*		*488*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13373.49*		*961*				
		Сметная стоимость				*12970*				
		Ограждение ОГ-2								
318	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0.04366	60053.08	17018.48	2622	743	1293	35.90	2
		т конструкций		36393.98	6230.50	1589	272	60.9	4.41	--
		Накладные расходы -		*29605.19*		*1293*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7172.66*		*313*				
		Сметная стоимость				*4228*				
319	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0.07184	160369.04	--	11521	--	488	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6799.65*		*488*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13373.49*		*961*				
		Сметная стоимость				*12970*				
320	21-060902-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	34	180.27	--	6129	--	260	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7.64*		*260*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.03*		*511*				
		Сметная стоимость				*6900*				
321	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	0.03328	172653.94	--	5746	--	244	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7320.53*		*244*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14397.96*		*479*				
		Сметная стоимость				*6469*				
		С-1								
322	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0.16038	60053.08	17018.48	9631	2729	4748	35.90	6
		т конструкций		36393.98	6230.50	5837	999	60.9	4.41	1
		Накладные расходы -		*29605.19*		*4748*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7172.66*		*1150*				
		Сметная стоимость				*15529*				

323	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	0.16038	160369.04	--	25720	--	1091	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6799.65*		*1091*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13373.49*		*2145*				
		Сметная стоимость				*28955*				
324	21-050111-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-408, толщиной 4 мм из углеродистой стали**	0.03956	206209.87	--	8158	--	346	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8743.30*		*346*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17196.25*		*680*				
		Сметная стоимость				*9184*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**206966**	**16286**			**34**
			Тенге			**34828**	**5962**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149496				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			149496				
		Накладные расходы -	Тенге			6339				
		Сметная прибыль -	Тенге			12467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			168302				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			57470				
	Материалы -		Тенге			6355				
	Всего заработная плата -		Тенге				40791			
		Накладные расходы -	Тенге			28332				
		Сметная прибыль -	Тенге			6864				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			92665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				40791			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			260967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				40791			
		РАЗДЕЛ 6. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. УЛИЦА П-11,П-17								
		Смотровой колодец СК-1								
471	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	1	-15811.30	--	-15811	--	-670	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*670.40*		*670*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318.54*		*1319*				
		Сметная стоимость				*-13822*				
		Смотровой колодец СК-2								

481	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	-15811.30	--	-15811	--	-670	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*670.40*		*670*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318.54*		*1319*				
		Сметная стоимость				*-13822*				
		Смотровой колодец СК-3								
491	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	-15811.30	--	-15811	--	-670	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*670.40*		*670*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318.54*		*1319*				
		Сметная стоимость				*-13822*				
		Смотровой колодец СК-4								
501	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	-15811.30	--	-15811	--	-670	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*670.40*		*670*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318.54*		*1319*				
		Сметная стоимость				*-13822*				
		Смотровой колодец СК-5								
511	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	-15811.30	--	-15811	--	-670	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*670.40*		*670*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318.54*		*1319*				
		Сметная стоимость				*-13822*				
		Дренажный колодец ДК1,2,3								
529	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	6	-15811.30	--	-94868	--	-4022	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*670.40*		*4022*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318.54*		*7911*				
		Сметная стоимость				*-82934*				
		Стационарная стремянка								
538	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0.1086	60053.08	17018.48	6522	1848	3215	35.90	4
		т конструкций		36393.98	6230.50	3952	677	60.9	4.41	--
		Накладные расходы -		*29605.19*		*3215*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7172.66*		*779*				
		Сметная стоимость				*10516*				

539	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.1086	300015.83	--	32582	--	1381	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12720.67*		*1381*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25018.92*		*2717*				
		Сметная стоимость				*36681*				
540	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	6.516	76.06	1.08	496	7	149	0.03	--
		м2		34.66	0.21	226	1	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*22.93*		*149*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.92*		*52*				
		Сметная стоимость				*697*				
541	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	13.032	71.50	0.87	932	11	198	0.02	--
		м2		21.34	0.21	278	3	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*15.21*		*198*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.94*		*90*				
		Сметная стоимость				*1221*				
542	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	15.4488	642.66	21.39	9928	330	3598	0.36	5
		м2 стяжки		312.04	11.95	4821	185	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*232.93*		*3598*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.05*		*1082*				
		Сметная стоимость				*14609*				
543	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	15.4488	572.48	27.50	8844	425	3295	0.24	4
		м2 изолируемой поверхности		293.38	4.35	4532	67	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*213.28*		*3295*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62.86*		*971*				
		Сметная стоимость				*13110*				
544	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	15.4488	212.59	14.28	3284	221	1134	0.08	1
		м2 изолируемой поверхности		99.00	2.43	1529	38	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*73.40*		*1134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.88*		*353*				
		Сметная стоимость				*4771*				
545	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	15.4488	677.55	21.39	10467	330	3621	0.36	5
		м2 стяжки		312.04	11.95	4821	185	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*234.41*		*3621*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.96*		*1127*				
		Сметная стоимость				*15215*				
		Дренажный колодец ДК4,5								
554	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	-15811.30	--	-31623	--	-1341	--	--

		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*670.40*		*1341*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318.54*		*2637*				
		Сметная стоимость				*-27645*				
		Стационарная стремянка								
563	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0.03616	60053.08	17018.48	2172	615	1071	35.90	1
		т конструкций		36393.98	6230.50	1316	225	60.9	4.41	--
		Накладные расходы -		*29605.19*		*1071*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7172.66*		*259*				
		Сметная стоимость				*3502*				
564	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.03616	300015.83	--	10849	--	460	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12720.67*		*460*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25018.92*		*905*				
		Сметная стоимость				*12214*				
565	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2.1696	76.06	1.08	165	2	50	0.03	--
		м2		34.66	0.21	75	--	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*22.93*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.92*		*17*				
		Сметная стоимость				*232*				
566	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4.3392	71.50	0.87	310	4	66	0.02	--
		м2		21.34	0.21	93	1	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*15.21*		*66*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.94*		*30*				
		Сметная стоимость				*406*				
567	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	10.2992	642.66	21.39	6619	220	2399	0.36	4
		м2 стяжки		312.04	11.95	3214	123	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*232.93*		*2399*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.05*		*721*				
		Сметная стоимость				*9739*				
568	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	10.2992	572.48	27.50	5896	283	2197	0.24	3
		м2 изолируемой поверхности		293.38	4.35	3022	45	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*213.28*		*2197*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62.86*		*647*				
		Сметная стоимость				*8740*				
569	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	10.2992	212.59	14.28	2189	147	756	0.08	1
		м2 изолируемой поверхности		99.00	2.43	1020	25	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*73.40*		*756*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.88*		*236*				
		Сметная стоимость				*3181*				
570	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	10.2992	677.55	21.39	6978	220	2414	0.36	4
		м2 стяжки		312.04	11.95	3214	123	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*234.41*		*2414*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.96*		*751*				
		Сметная стоимость				*10144*				
		Дренажный колодец ДК2а,2б								
578	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	-15811.30	--	-31623	--	-1341	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*670.40*		*1341*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318.54*		*2637*				
		Сметная стоимость				*-27645*				
		Стационарная стремянка								
585	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0.06952	60053.08	17018.48	4175	1183	2058	35.90	2
		т конструкций		36393.98	6230.50	2530	433	60.9	4.41	--
		Накладные расходы -		*29605.19*		*2058*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7172.66*		*499*				
		Сметная стоимость				*6732*				
586	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.06952	300015.83	--	20857	--	884	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12720.67*		*884*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25018.92*		*1739*				
		Сметная стоимость				*23481*				
587	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4.1712	76.06	1.08	317	5	96	0.03	--
		м2		34.66	0.21	145	1	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*22.93*		*96*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.92*		*33*				
		Сметная стоимость				*446*				
588	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	8.3424	71.50	0.87	596	7	127	0.02	--
		м2		21.34	0.21	178	2	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*15.21*		*127*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.94*		*58*				
		Сметная стоимость				*781*				
589	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	10.2992	642.66	21.39	6619	220	2399	0.36	4
		м2 стяжки		312.04	11.95	3214	123	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*232.93*		*2399*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.05*		*721*				

		Сметная стоимость				*9739*				
590	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	10.2992	572.48	27.50	5896	283	2197	0.24	3
		м2 изолируемой поверхности		293.38	4.35	3022	45	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*213.28*		*2197*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62.86*		*647*				
		Сметная стоимость				*8740*				
591	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	10.2992	212.59	14.28	2189	147	756	0.08	1
		м2 изолируемой поверхности		99.00	2.43	1020	25	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*73.40*		*756*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.88*		*236*				
		Сметная стоимость				*3181*				
592	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	10.2992	677.55	21.39	6978	220	2414	0.36	4
		м2 стяжки		312.04	11.95	3214	123	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*234.41*		*2414*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.96*		*751*				
		Сметная стоимость				*10144*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**-81308**	**6731**			**46**
			Тенге			**-45434**	**2449**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-94176				
	Материалы -		Тенге			37987				
	Всего заработная плата -		Тенге				38749			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-172882				
		Накладные расходы -	Тенге			20536				
		Сметная прибыль -	Тенге			-5891				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-79532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				38749			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12868				
	Материалы -		Тенге			1423				
	Всего заработная плата -		Тенге				9134			
		Накладные расходы -	Тенге			6344				
		Сметная прибыль -	Тенге			1537				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				9134			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-58783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				47882			

РАЗДЕЛ 7. Улица П-15,Байыркум

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			--	--			--
			Тенге			--	--			--

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			--				

РАЗДЕЛ 8. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

		Смотровой колодец СК-6								
679	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	0.27	2981.98	741.67	805	200	181	0.78	--
		м3 основания		702.87	320.91	190	87	50.8	0.29	--
		Накладные расходы -		*668.57*		*181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292.04*		*79*				
		Сметная стоимость				*1064*				
680	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	0.18	530.48	114.95	95	21	36	0.26	--
		м2 покрытия		239.08	39.47	43	7	60.9	0.03	--
		Накладные расходы -		*199.32*		*36*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58.38*		*11*				
		Сметная стоимость				*141*				
681	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	2	1787.46	824.13	3575	1648	1428	0.67	1
		шт. сборных конструкций		644.87	341.03	1290	682	62.1	0.28	1
		Накладные расходы -		*713.99*		*1428*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200.12*		*400*				
		Сметная стоимость				*5403*				
682	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/**	0.53	25919.57	--	13737	--	582	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1098.99*		*582*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2161.49*		*1146*				
		Сметная стоимость				*15465*				
683	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4;/**	0.18	45717.45	--	8229	--	349	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1938.42*		*349*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3812.47*		*686*				
		Сметная стоимость				*9264*				
684	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	0.27	43703.40	6598.98	11800	1782	3495	13.90	4
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		14256.67	2877.17	3849	777	62.1	2.23	1
		Накладные расходы -		*12944.28*		*3495*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4531.81*		*1224*				
		Сметная стоимость				*16519*				

685	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	1	8659.06	--	8659	--	367	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*367.14*		*367*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*722.10*		*722*				
		Сметная стоимость				*9748*				
686	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	2	3422.55	--	6845	--	290	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*145.12*		*290*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285.41*		*571*				
		Сметная стоимость				*7706*				
687	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	0.46	270.00	--	124	--	5	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11.45*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.52*		*10*				
		Сметная стоимость				*140*				
		Смотровой колодец СК-7								
689	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	0.3975	2981.98	741.67	1185	295	266	0.78	--
		м3 основания		702.87	320.91	279	128	50.8	0.29	--
		Накладные расходы -		*668.57*		*266*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292.04*		*116*				
		Сметная стоимость				*1567*				
690	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	0.265	530.48	114.95	141	30	53	0.26	--
		м2 покрытия		239.08	39.47	63	10	60.9	0.03	--
		Накладные расходы -		*199.32*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58.38*		*15*				
		Сметная стоимость				*209*				
691	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	2	1787.46	824.13	3575	1648	1428	0.67	1
		шт. сборных конструкций		644.87	341.03	1290	682	62.1	0.28	1
		Накладные расходы -		*713.99*		*1428*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200.12*		*400*				
		Сметная стоимость				*5403*				
692	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	0.53	25919.57	--	13737	--	582	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1098.99*		*582*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2161.49*		*1146*				
		Сметная стоимость				*15465*				
693	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4;/**	0.18	45717.45	--	8229	--	349	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1938.42*		*349*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3812.47*		*686*				
		Сметная стоимость				*9264*				
694	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	0.27	43703.40	6598.98	11800	1782	3495	13.90	4
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		14256.67	2877.17	3849	777	62.1	2.23	1
		Накладные расходы -		*12944.28*		*3495*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4531.81*		*1224*				
		Сметная стоимость				*16519*				
695	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/**	1	8659.06	--	8659	--	367	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*367.14*		*367*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*722.10*		*722*				
		Сметная стоимость				*9748*				
696	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/**	2	3422.55	--	6845	--	290	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*145.12*		*290*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285.41*		*571*				
		Сметная стоимость				*7706*				
697	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	**Надбавка за сульфатостойкость**	0.46	270.00	--	124	--	5	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11.45*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.52*		*10*				
		Сметная стоимость				*140*				
		Смотровой колодец СК-8								
699	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	0.3975	2981.98	741.67	1185	295	266	0.78	--
		м3 основания		702.87	320.91	279	128	50.8	0.29	--
		Накладные расходы -		*668.57*		*266*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292.04*		*116*				
		Сметная стоимость				*1567*				
700	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	0.265	530.48	114.95	141	30	53	0.26	--

		м2 покрытия		239.08	39.47	63	10	60.9	0.03	--
		Накладные расходы -		*199.32*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58.38*		*15*				
		Сметная стоимость				*209*				
701	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	4	1809.59	824.13	7238	3297	2860	0.67	3
		шт. сборных конструкций		644.87	341.03	2579	1364	62.1	0.28	1
		Накладные расходы -		*714.93*		*2860*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*201.96*		*808*				
		Сметная стоимость				*10906*				
702	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	1.06	25919.57	--	27475	--	1165	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1098.99*		*1165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2161.49*		*2291*				
		Сметная стоимость				*30931*				
703	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	0.33	43703.40	6598.98	14422	2178	4272	13.90	5
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		14256.67	2877.17	4705	949	62.1	2.23	1
		Накладные расходы -		*12944.28*		*4272*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4531.81*		*1495*				
		Сметная стоимость				*20189*				
704	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	4216.62	--	8433	--	358	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*178.78*		*358*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351.63*		*703*				
		Сметная стоимость				*9494*				
705	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	2	3422.55	--	6845	--	290	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*145.12*		*290*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285.41*		*571*				
		Сметная стоимость				*7706*				
706	21-041201-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 трапецендального сечения из тяжелого бетона класса В15	0.19	55139.81	--	10477	--	444	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2337.93*		*444*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4598.22*		*874*				
		Сметная стоимость				*11795*				

707	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	1.19	270.00	--	321	--	14	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11.45*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.52*		*27*				
		Сметная стоимость				*361*				
709	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0.1332	160369.04	--	21361	--	906	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6799.65*		*906*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13373.49*		*1781*				
		Сметная стоимость				*24048*				
		Смотровой колодец СК-9								
710	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	0.339	2981.98	741.67	1011	251	227	0.78	--
		м3 основания		702.87	320.91	238	109	50.8	0.29	--
		Накладные расходы -		*668.57*		*227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292.04*		*99*				
		Сметная стоимость				*1337*				
711	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	0.226	530.48	114.95	120	26	45	0.26	--
		м2 покрытия		239.08	39.47	54	9	60.9	0.03	--
		Накладные расходы -		*199.32*		*45*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58.38*		*13*				
		Сметная стоимость				*178*				
712	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	4	2721.40	1306.04	10886	5224	4274	0.94	4
		шт. сборных конструкций		926.85	545.33	3707	2181	62.1	0.45	2
		Накладные расходы -		*1068.38*		*4274*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303.18*		*1213*				
		Сметная стоимость				*16372*				
713	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	1.06	25919.57	--	27475	--	1165	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1098.99*		*1165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2161.49*		*2291*				
		Сметная стоимость				*30931*				
714	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4;/	0.7	45717.45	--	32002	--	1357	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1938.42*		*1357*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3812.47*		*2669*				
		Сметная стоимость				*36028*				
715	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	0.88	43703.40	6598.98	38459	5807	11391	13.90	12
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		14256.67	2877.17	12546	2532	62.1	2.23	2
		Накладные расходы -		*12944.28*		*11391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4531.81*		*3988*				
		Сметная стоимость				*53838*				
716	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	4216.62	--	8433	--	358	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*178.78*		*358*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351.63*		*703*				
		Сметная стоимость				*9494*				
717	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	4	3422.55	--	13690	--	580	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*145.12*		*580*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285.41*		*1142*				
		Сметная стоимость				*15412*				
718	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	0.74	270.00	--	200	--	8	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11.45*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.52*		*17*				
		Сметная стоимость				*225*				
		Смотровой колодец СК-10,СК-11								
720	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	0.339	2981.98	741.67	1011	251	227	0.78	--
		м3 основания		702.87	320.91	238	109	50.8	0.29	--
		Накладные расходы -		*668.57*		*227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292.04*		*99*				
		Сметная стоимость				*1337*				
721	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	0.226	530.48	114.95	120	26	45	0.26	--
		м2 покрытия		239.08	39.47	54	9	60.9	0.03	--
		Накладные расходы -		*199.52*		*45*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58.38*		*13*				
		Сметная стоимость				*178*				
722	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	4	1809.59	824.13	7238	3297	2860	0.67	3
		шт. сборных конструкций		644.87	341.03	2579	1364	62.1	0.28	1
		Накладные расходы -		*714.93*		*2860*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*201.96*		*808*				
		Сметная стоимость				*10906*				

723	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	2	2721.40	1306.04	5443	2612	2137	0.94	2
		шт. сборных конструкций		926.85	545.33	1854	1091	62.1	0.45	1
		Накладные расходы -		*1068.38*		*2137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303.18*		*606*				
		Сметная стоимость				*8186*				
724	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	1.314	25919.57	--	34058	--	1444	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1098.99*		*1444*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2161.49*		*2840*				
		Сметная стоимость				*38342*				
725	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4;/	0.7	45717.45	--	32002	--	1357	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1938.42*		*1357*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3812.47*		*2669*				
		Сметная стоимость				*36028*				
726	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	0.94	43703.40	6598.98	41081	6203	12168	13.90	13
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		14256.67	2877.17	13401	2705	62.1	2.23	2
		Накладные расходы -		*12944.28*		*12168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4531.81*		*4260*				
		Сметная стоимость				*57509*				
727	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	4	4216.62	--	16866	--	715	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*178.78*		*715*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351.63*		*1407*				
		Сметная стоимость				*18988*				
728	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	2	3422.55	--	6845	--	290	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*145.12*		*290*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285.41*		*571*				
		Сметная стоимость				*7706*				
729	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	1.7	270.00	--	459	--	19	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11.45*		*19*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.52*		*38*				
		Сметная стоимость				*517*				
		Смотровой колодец СК-12								
731	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	0.432	2981.98	741.67	1288	320	289	0.78	--
		м3 основания		702.87	320.91	304	139	50.8	0.29	--
		Накладные расходы -		*668.57*		*289*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292.04*		*126*				
		Сметная стоимость				*1703*				
732	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	0.216	530.48	114.95	115	25	43	0.26	--
		м2 покрытия		239.08	39.47	52	9	60.9	0.03	--
		Накладные расходы -		*199.32*		*43*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58.38*		*13*				
		Сметная стоимость				*171*				
733	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	2	1809.59	824.13	3619	1648	1430	0.67	1
		шт. сборных конструкций		644.87	341.03	1290	682	62.1	0.28	1
		Накладные расходы -		*714.93*		*1430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*201.96*		*404*				
		Сметная стоимость				*5453*				
734	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	0.53	25919.57	--	13737	--	582	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1098.99*		*582*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2161.49*		*1146*				
		Сметная стоимость				*15465*				
735	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	0.32	25919.57	--	8294	--	352	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1098.99*		*352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2161.49*		*692*				
		Сметная стоимость				*9337*				
736	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	0.56	43703.40	6598.98	24474	3695	7249	13.90	8
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		14256.67	2877.17	7984	1611	62.1	2.23	1
		Накладные расходы -		*12944.28*		*7249*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4531.81*		*2538*				
		Сметная стоимость				*34261*				
737	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	4	8659.06	--	34636	--	1469	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*367.14*		*1469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*722.10*		*2888*				
		Сметная стоимость				*38993*				
738	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	2	3422.55	--	6845	--	290	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*145.12*		*290*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285.41*		*571*				
		Сметная стоимость				*7706*				
739	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	1.32	270.00	--	356	--	15	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11.45*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.52*		*30*				
		Сметная стоимость				*401*				
		Смотровой колодец СК-13								
741	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	0.36	2981.98	741.67	1074	267	241	0.78	--
		м3 основания		702.87	320.91	253	116	50.8	0.29	--
		Накладные расходы -		*668.57*		*241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292.04*		*105*				
		Сметная стоимость				*1420*				
742	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	0.18	530.48	114.95	95	21	36	0.26	--
		м2 покрытия		239.08	39.47	43	7	60.9	0.03	--
		Накладные расходы -		*199.32*		*36*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58.38*		*11*				
		Сметная стоимость				*141*				
743	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	2	1809.59	824.13	3619	1648	1430	0.67	1
		шт. сборных конструкций		644.87	341.03	1290	682	62.1	0.28	1
		Накладные расходы -		*714.93*		*1430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*201.96*		*404*				
		Сметная стоимость				*5453*				
744	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	0.53	25919.57	--	13737	--	582	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1098.99*		*582*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2161.49*		*1146*				
		Сметная стоимость				*15465*				

745	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4;/	0.18	45717.45	--	8229	--	349	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1938.42*		*349*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3812.47*		*686*				
		Сметная стоимость				*9264*				
746	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	0.42	43703.40	6598.98	18355	2772	5437	13.90	6
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		14256.67	2877.17	5988	1208	62.1	2.23	1
		Накладные расходы -		*12944.28*		*5437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4531.81*		*1903*				
		Сметная стоимость				*25695*				
747	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	4	8659.06	--	34636	--	1469	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*367.14*		*1469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*722.10*		*2888*				
		Сметная стоимость				*38993*				
748	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	2	3422.55	--	6845	--	290	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*145.12*		*290*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285.41*		*571*				
		Сметная стоимость				*7706*				
749	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	1.18	270.00	--	319	--	14	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11.45*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.52*		*27*				
		Сметная стоимость				*359*				
		Дренажный колодец ДК2,3,4,5								
751	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	0.82	27438.49	6543.09	22500	5365	7014	8.86	7
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		8553.27	2863.36	7014	2348	62.1	2.22	2
		Накладные расходы -		*8553.72*		*7014*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2879.38*		*2361*				
		Сметная стоимость				*31875*				

752	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	1	11051.29	--	11051	--	469	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*468.57*		*469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*921.59*		*922*				
		Сметная стоимость				*12441*				
753	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	1	4196.71	--	4197	--	178	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*177.94*		*178*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*349.97*		*350*				
		Сметная стоимость				*4725*				
754	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	1	7255.47	--	7255	--	308	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*307.63*		*308*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*605.05*		*605*				
		Сметная стоимость				*8168*				
755	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	1	3422.55	--	3423	--	145	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*145.12*		*145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285.41*		*285*				
		Сметная стоимость				*3854*				
756	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	1	7118.34	--	7118	--	302	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*301.82*		*302*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*593.81*		*594*				
		Сметная стоимость				*8013*				
757	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	1	8659.06	--	8659	--	367	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*367.14*		*367*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*722.10*		*722*				

		Сметная стоимость				*9748*				
758	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	0.82	270.00	--	221	--	9	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11.45*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.52*		*18*				
		Сметная стоимость				*249*				
760	11-240108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	1	10162.02	2130.43	10162	2130	6061	6.81	7
		шт.		7897.88	799.06	7898	799	62.1	0.62	1
		Накладные расходы -		*6060.66*		*6061*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1297.81*		*1298*				
		Сметная стоимость				*17520*				
761	ТПРАЙС-ЛИСТ	Сальник Д 300мм L	1	3141.85	--	3142	--	133	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133.21*		*133*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262.00*		*262*				
		Сметная стоимость				*3537*				
762	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание цементное по камню и бетону	6.33024	1240.55	54.58	7853	346	3199	0.73	5
		м2		748.73	43.84	4740	278	54.8	0.05	--
		Накладные расходы -		*505.34*		*3199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139.67*		*884*				
		Сметная стоимость				*11936*				
763	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	6.33024	1242.08	54.58	7863	346	3199	0.73	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		748.73	43.84	4740	278	54.8	0.05	--
		Накладные расходы -		*505.41*		*3199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139.80*		*885*				
		Сметная стоимость				*11947*				
764	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	6.33024	774.65	12.68	4904	80	961	0.21	1
		м2 поверхности		222.65	2.12	1409	13	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*151.87*		*961*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.12*		*469*				
		Сметная стоимость				*6335*				
765	11-080201-1601 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	3.175	4532.25	299.10	14390	950	2407	1.11	4
		м2 стенки		1044.27	24.67	3316	78	50.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*758.21*		*2407*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*423.24*		*1344*				
		Сметная стоимость				*18141*				
		Стационарная стремянка								

768	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0.07014	60053.08	17018.48	4212	1194	2077	35.90	3
		т конструкций		36393.98	6230.50	2553	437	60.9	4.41	--
		Накладные расходы -		*29605.19*		*2077*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7172.66*		*503*				
		Сметная стоимость				*6792*				
769	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.07014	300015.83	--	21043	--	892	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12720.67*		*892*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25018.92*		*1755*				
		Сметная стоимость				*23690*				
770	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4.2084	76.06	1.08	320	5	96	0.03	--
		м2		34.66	0.21	146	1	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*22.93*		*96*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.92*		*33*				
		Сметная стоимость				*450*				
771	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	8.4168	71.50	0.87	602	7	128	0.02	--
		м2		21.34	0.21	180	2	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*15.21*		*128*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.94*		*58*				
		Сметная стоимость				*788*				
772	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	5.1496	642.66	21.39	3309	110	1199	0.36	2
		м2 стяжки		312.04	11.95	1607	62	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*232.93*		*1199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.05*		*361*				
		Сметная стоимость				*4869*				
773	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	5.1496	572.48	27.50	2948	142	1098	0.24	1
		м2 изолируемой поверхности		293.38	4.35	1511	22	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*213.28*		*1098*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62.86*		*324*				
		Сметная стоимость				*4370*				
774	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	5.1496	212.59	14.28	1095	74	378	0.08	--
		м2 изолируемой поверхности		99.00	2.43	510	13	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*73.40*		*378*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.88*		*118*				
		Сметная стоимость				*1591*				
775	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	5.1496	677.55	21.39	3489	110	1207	0.36	2
		м2 стяжки		312.04	11.95	1607	62	60.9	0.01	--

		Накладные расходы -		*234.41*		*1207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.96*		*376*				
		Сметная стоимость				*5072*				
		Дренажный колодец ДК 6								
776	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	0.73	27438.49	6543.09	20030	4776	6244	8.86	6
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		8553.27	2863.36	6244	2090	62.1	2.22	2
		Накладные расходы -		*8553.72*		*6244*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2879.38*		*2102*				
		Сметная стоимость				*28376*				
777	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	1	11051.29	--	11051	--	469	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*468.57*		*469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*921.59*		*922*				
		Сметная стоимость				*12441*				
778	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	1	4196.71	--	4197	--	178	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*177.94*		*178*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*349.97*		*350*				
		Сметная стоимость				*4725*				
779	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	1	7255.47	--	7255	--	308	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*307.63*		*308*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*605.05*		*605*				
		Сметная стоимость				*8168*				
780	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	1	3422.55	--	3423	--	145	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*145.12*		*145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285.41*		*285*				
		Сметная стоимость				*3854*				
781	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	2	8659.06	--	17318	--	734	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*367.14*		*734*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*722.10*		*1444*				
		Сметная стоимость				*19496*				
782	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	0.73	270.00	--	197	--	8	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11.45*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.52*		*16*				
		Сметная стоимость				*222*				
784	11-240108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	2	10162.02	2130.43	20324	4261	12121	6.81	14
		шт.		7897.88	799.06	15796	1598	62.1	0.62	1
		Накладные расходы -		*6060.66*		*12121*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1297.81*		*2596*				
		Сметная стоимость				*35041*				
785	ТПРАЙС-ЛИСТ	Сальник Д 300мм L	2	3141.85	--	6284	--	266	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133.21*		*266*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262.00*		*524*				
		Сметная стоимость				*7074*				
786	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание цементное по камню и бетону	6.33024	1240.55	54.58	7853	346	3199	0.73	5
		м2		748.73	43.84	4740	278	54.8	0.05	--
		Накладные расходы -		*505.34*		*3199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139.67*		*884*				
		Сметная стоимость				*11936*				
787	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	6.33024	1242.08	54.58	7863	346	3199	0.73	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		748.73	43.84	4740	278	54.8	0.05	--
		Накладные расходы -		*505.41*		*3199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139.80*		*885*				
		Сметная стоимость				*11947*				
788	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	6.33024	774.65	12.68	4904	80	961	0.21	1
		м2 поверхности		222.65	2.12	1409	13	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*151.87*		*961*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.12*		*469*				
		Сметная стоимость				*6335*				
789	11-080201-1601 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	8.9	4532.25	299.10	40337	2662	6748	1.11	10
		м2 стенки		1044.27	24.67	9294	220	50.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*758.21*		*6748*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*423.24*		*3767*				
		Сметная стоимость				*50852*				

		Стационарная стремянка								
792	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	0.02576	60053.08	17018.48	1547	438	763	35.90	1
		т конструкций		36393.98	6230.50	938	160	60.9	4.41	--
		Накладные расходы -		*29605.19*		*763*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7172.66*		*185*				
		Сметная стоимость				*2494*				
793	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0.02576	300015.83	--	7728	--	328	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12720.67*		*328*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25018.92*		*644*				
		Сметная стоимость				*8700*				
794	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	1.5456	76.06	1.08	118	2	35	0.03	--
		м2		34.66	0.21	54	--	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*22.93*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.92*		*12*				
		Сметная стоимость				*166*				
795	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	3.0912	71.50	0.87	221	3	47	0.02	--
		м2		21.34	0.21	66	1	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*15.21*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.94*		*21*				
		Сметная стоимость				*289*				
796	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	5.1496	642.66	21.39	3309	110	1199	0.36	2
		м2 стяжки		312.04	11.95	1607	62	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*232.93*		*1199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.05*		*361*				
		Сметная стоимость				*4869*				
797	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	5.1496	572.48	27.50	2948	142	1098	0.24	1
		м2 изолируемой поверхности		293.38	4.35	1511	22	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*213.28*		*1098*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62.86*		*324*				
		Сметная стоимость				*4370*				
798	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	5.1496	212.59	14.28	1095	74	378	0.08	--
		м2 изолируемой поверхности		99.00	2.43	510	13	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*73.40*		*378*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.88*		*118*				
		Сметная стоимость				*1591*				
799	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	5.1496	677.55	21.39	3489	110	1207	0.36	2

		м2 стяжки		312.04	11.95	1607	62	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*234.41*		*1207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.96*		*376*				
		Сметная стоимость				*5072*				
		Дренажный колодец ДК 1								
		Стационарная стремянка								
816	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0.02576	60053.08	17018.48	1547	438	763	35.90	1
		т конструкций		36393.98	6230.50	938	160	60.9	4.41	--
		Накладные расходы -		*29605.19*		*763*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7172.66*		*185*				
		Сметная стоимость				*2494*				
817	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.02576	300015.83	--	7728	--	328	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12720.67*		*328*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25018.92*		*644*				
		Сметная стоимость				*8700*				
818	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1.5456	76.06	1.08	118	2	35	0.03	--
		м2		34.66	0.21	54	--	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*22.93*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.92*		*12*				
		Сметная стоимость				*166*				
819	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3.0912	71.50	0.87	221	3	47	0.02	--
		м2		21.34	0.21	66	1	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*15.21*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.94*		*21*				
		Сметная стоимость				*289*				
820	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	5.1496	642.66	21.39	3309	110	1199	0.36	2
		м2 стяжки		312.04	11.95	1607	62	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*232.93*		*1199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.05*		*361*				
		Сметная стоимость				*4869*				
821	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	5.1496	572.48	27.50	2948	142	1098	0.24	1
		м2 изолируемой поверхности		293.38	4.35	1511	22	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*213.28*		*1098*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62.86*		*324*				
		Сметная стоимость				*4370*				
822	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	5.1496	212.59	14.28	1095	74	378	0.08	--
		м2 изолируемой поверхности		99.00	2.43	510	13	60.9	--	--

		Накладные расходы -		*73.40*		*378*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.88*		*118*				
		Сметная стоимость				*1591*				
823	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**5.1496**	**677.55**	**21.39**	**3489**	**110**	**1207**	**0.36**	**2**
		м2 стяжки		**312.04**	**11.95**	**1607**	**62**	**60.9**	**0.01**	**--**
		Накладные расходы -		*234.41*		*1207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.96*		*376*				
		Сметная стоимость				*5072*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1005442**	**72384**			**159**
			Тенге			**162389**	**29669**			**24**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**988710**				
	Материалы -		Тенге			**188800**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**186873**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**571635**				
		Накладные расходы -	Тенге			**158947**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**91813**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1239469**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**178**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**186873**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**7306**				
	Материалы -		Тенге			**808**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5186**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3602**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**873**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**11780**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5186**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**9426**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9426**				
		Накладные расходы -	Тенге			**400**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**786**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**10611**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**1261861**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**183**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**192058**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2018235**	**333170**			**531**
			Тенге			**501738**	**132326**			**108**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1916984**				
	Материалы -		Тенге			**364189**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**573351**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**180249**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**613719**				
		Накладные расходы -	Тенге			**437746**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**188378**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2543108**				

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							582
	Сметная заработная плата -	Тенге				573351			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			85542				
Материалы -		Тенге			9461				
Всего заработная плата -		Тенге				60713			
	Накладные расходы -	Тенге			42169				
	Сметная прибыль -	Тенге			10217				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			137928				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
	Сметная заработная плата -	Тенге				60713			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15709				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15709				
	Накладные расходы -	Тенге			666				
	Сметная прибыль -	Тенге			1310				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17685				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2698722				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							639
	Сметная заработная плата -	Тенге				634064			
Временные здания и сооружения		Тенге	2%		53 974				
Итого с временными		Тенге			2 752 697				
Зимнее удорожания		Тенге	3.30%		90 839				
Итого		Тенге			2 843 535				
По сметному расчету в ценах 2017г		Тенге			2 843 535				
По сметному расчету в текущих ценах 2 кв 2018г.		Тенге	1.0599383		3 013 972				
НДС в текущих ценах		Тенге	12%		361 677				
Общая стимость строительства		Тенге			3 375 649				
ИТОГО со скидкой		Тенге	0.85		2 869 302				
ИТОГО		Тенге			2 869 301.51				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса
и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
БИН 130740015861

_____Кулушев Т.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"
БИН 041240007836

_____Кальюаев А.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "VEHLKZ"
БИН 130740024890

_____Курманбеков Б.Б.
№ KZ94VJE00013443

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Акжол-II"
БИН 990140000730

_____Куматаев А.И.
Приказ № 1-27/8-Д

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"
Наименование стройки: Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны(Инду
Наименование объекта: 3-я очередь

Форма 2В

АКТ № 2
приемки выполненных работ за июль 2021г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Смета 6-1-2. Наружные сети теплоснабжения								
		Улица П-15,Байыркум								
107	11-240106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	4	10386.75	4390.79	41547	17563	20126	5.15	21
		комплект		5719.28	1373.15	22877	5493	62.1	1.03	4
		Накладные расходы -		*5031.54*		*20126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1233.46*		*4934*				
		Сметная стоимость				*66607*				
108	11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	2	6630.21	3053.01	13260	6106	6188	3.05	6
		комплект		3338.74	1006.87	6677	2014	62.1	0.75	2
		Накладные расходы -		*3094.17*		*6188*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*777.95*		*1556*				
		Сметная стоимость				*21004*				
109	11-240106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	2	6082.99	2887.68	12166	5775	5671	2.76	6
		комплект		3021.29	960.76	6043	1922	62.1	0.71	1
		Накладные расходы -		*2835.62*		*5671*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*713.49*		*1427*				
		Сметная стоимость				*19264*				
110	11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	6	3815.63	1799.85	22894	10799	10675	1.73	10
		комплект		1893.78	604.85	11363	3629	62.1	0.45	3
		Накладные расходы -		*1779.22*		*10675*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*447.59*		*2686*				
		Сметная стоимость				*36255*				
121	11-240106-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 300 мм. Установка	4	26669.16	11015.89	106677	44064	51845	13.40	54
		комплект		14881.24	3394.39	59525	13578	62.1	2.52	10
		Накладные расходы -		*12961.14*		*51845*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3170.42*		*12682*				
		Сметная стоимость				*171203*				
122	11-240106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка	2	15000.39	6502.62	30001	13005	14487	7.33	15
		комплект		8140.26	2067.10	16281	4134	62.1	1.54	3

		Накладные расходы -		*7243.55*		*14487*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1779.51*		*3559*				
		Сметная стоимость				*48047*				
127	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (сверх учтенных СНиП)	0.2249	717757.94	317523.78	161424	71411	79270	312.70	70
		т		382488.39	114993.22	86022	25862	62.1	94.30	21
		Накладные расходы -		*352467.90*		*79270*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85618.07*		*19256*				
		Сметная стоимость				*259950*				
128	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (сверх учтенных СНиП)	2.1011	472920.37	280426.17	993653	589203	415382	147.70	310
		т		180663.69	93764.10	379592	197008	62.1	74.55	157
		Накладные расходы -		*197697.27*		*415382*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53649.41*		*112723*				
		Сметная стоимость				*1521758*				
171	11-240108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная	0.413	1478000.73	543163.35	610414	224326	314308	767.46	317
		км труб		889433.00	189411.81	367336	78227	62.1	142.57	59
		Накладные расходы -		*761036.27*		*314308*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179122.96*		*73978*				
		Сметная стоимость				*998700*				
172	11-240108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	0.47	1084783.51	358330.08	509848	168415	270352	600.18	282
		км труб		695566.84	121977.47	326916	57329	62.1	90.45	43
		Накладные расходы -		*575216.11*		*270352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132799.97*		*62416*				
		Сметная стоимость				*842616*				
173	11-240108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	0.285	852792.13	275200.35	243046	78432	131478	491.14	140
		км труб		561404.89	95395.18	160000	27188	62.1	70.97	20
		Накладные расходы -		*461325.04*		*131478*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105129.37*		*29962*				
		Сметная стоимость				*404486*				

174	11-240108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	0.02	660835.42	199950.44	13217	3999	7327	395.24	8
		км труб		451783.38	70906.58	9036	1418	62.1	53.09	1
		Накладные расходы -		*366372.52*		*7327*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82176.64*		*1644*				
		Сметная стоимость				*22188*				
175	11-240108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	0.00674	560671.52	169811.98	3779	1145	2108	337.09	2
		км труб		385315.01	61146.40	2597	412	62.1	45.62	--
		Накладные расходы -		*312780.51*		*2108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69876.16*		*471*				
		Сметная стоимость				*6358*				
185	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка муфт на стыки (сверх учтенных СНиП)	356	24372.78	2133.57	8676711	759549	2201482	7.99	2844
		шт		7903.47	53.11	2813635	18906	62.1	0.05	18
		Накладные расходы -		*6183.94*		*2201482*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2444.54*		*870255*				
		Сметная стоимость				*11748449*				
189	ТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект для изоляции стыков 273/400 для ПЭ с термоусаживаемой муфтой	128	10596.78	--	1356388	--	57511	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*449.30*		*57511*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*883.69*		*113112*				
		Сметная стоимость				*1527011*				
190	ТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект для изоляции стыков 219/355 для ПЭ с термоусаживаемой муфтой	148	10339.03	--	1530177	--	64880	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*438.38*		*64880*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*862.19*		*127605*				
		Сметная стоимость				*1722661*				
191	ТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект для изоляции стыков 159/250 для ПЭ с термоусаживаемой муфтой	66	5871.38	--	387511	--	16430	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*248.95*		*16430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*489.63*		*32315*				
		Сметная стоимость				*436257*				
192	ТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект для изоляции стыков 108/200 для ПЭ с термоусаживаемой муфтой	7	4954.09	--	34679	--	1470	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*210.05*		*1470*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*413.13*		*2892*				
		Сметная стоимость				*39041*				
194	ТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект для изоляции стыков 38/140 для ПЭ с термоусаживаемой муфтой	7	3372.22	--	23606	--	1001	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*142.98*		*1001*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281.22*		*1969*				
		Сметная стоимость				*26575*				
195	11-120101-1301 РСНБ РК 2015	Укладка полиэтиленовых матов	108	240.47	35.27	25971	3809	12847	0.19	20
		м2		174.99	10.00	18898	1080	56.4	0.01	1
		Накладные расходы -		*118.95*		*12847*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.75*		*3105*				
		Сметная стоимость				*41923*				
196	21-110404-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	108	3620.69	--	391035	--	16580	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*153.52*		*16580*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*301.94*		*32609*				
		Сметная стоимость				*440224*				
197	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка ленты маркировочной	187.5	54.82	9.63	10279	1805	4200	0.03	6
		м2		29.54	6.80	5539	1275	53	0.01	1
		Накладные расходы -		*22.40*		*4200*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.18*		*1158*				
		Сметная стоимость				*15638*				
198	ТПРАЙС-ЛИСТ	Сигнальная лента	1250	35.38	--	44222	--	1875	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.50*		*1875*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.95*		*3688*				
		Сметная стоимость				*49785*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			15242503	1999408			4111
			Тенге			4292337	439474			344
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11865921				
	Материалы -		Тенге			5183142				
	Всего заработная плата -		Тенге				4731811			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			391035				
		Накладные расходы -	Тенге			3564327				
		Сметная прибыль -	Тенге			1234420				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16664668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4455
		Сметная заработная плата -	Тенге				4731811			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3376582				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3376582				
		Накладные расходы -	Тенге			143167				
		Сметная прибыль -	Тенге			281580				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3801329				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20465997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4455
		Сметная заработная плата -	Тенге				4731811			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			15242503	1999408			4111
			Тенге			4292337	439474			344
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11865921				

	Материалы -	Тенге			5183142				
	Всего заработная плата -	Тенге				4731811			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			391035				
	Накладные расходы -	Тенге			3564327				
	Сметная прибыль -	Тенге			1234420				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16664668				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4455
	Сметная заработная плата -	Тенге				4731811			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3376582				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3376582				
	Накладные расходы -	Тенге			143167				
	Сметная прибыль -	Тенге			281580				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3801329				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20465997				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4455
	Сметная заработная плата -	Тенге				4731811			
	Временные здания и сооружения	Тенге	2%		409 320				
	Итого с временными	Тенге			20 875 317				
	Зимнее удорожания	Тенге	3.30%		688 885				
	Итого	Тенге			21 564 202				
	По сметному расчету в ценах 2017г	Тенге			21 564 202				
	По сметному расчету в текущих ценах 2 кв 2018г.	Тенге	1.0599383		22 856 724				
	НДС в текущих ценах	Тенге	12%		2 742 807				
	Общая стимость строительства	Тенге			25 599 531				
	ИТОГО со скидкой	Тенге	0.85		21 759 601				
	ИТОГО	Тенге			21 759 601.28				
	Возвратная сумма от временных зданий и сооружений по Акту №1 октябрь 2018 года	Тенге			26 634				
	Возвратная сумма от временных зданий и сооружений по Акту №2 декабрь 2018 года	Тенге			92 269				
	Возвратная сумма от временных зданий и сооружений по Акту №3 декабрь 2018 года	Тенге			175 003				
	Возвратная сумма от временных зданий и сооружений по Акту №4 декабрь 2018 года	Тенге			3 350				
	Возвратная сумма от временных зданий и сооружений по Акту №4 декабрь 2018 года	Тенге			409 091				
	Возвратная сумма от временных зданий и сооружений по Акту №5 декабрь 2018 года	Тенге			15 802				
	Возвратная сумма от временных зданий и сооружений по Акту №1 апр 2019 года	Тенге			34 250				
	Возвратная сумма от временных зданий и сооружений по Акту №2 апр 2019 года	Тенге			24 963				
	Возвратная сумма от временных зданий и сооружений по Акту №3 апр 2019 года	Тенге			6 888				
	Возвратная сумма от временных зданий и сооружений по Акту №4 июнь 2019 года	Тенге			274 396				
	Возвратная сумма от временных зданий и сооружений по Акту №5 август 2019 года	Тенге			176 259				
	Возвратная сумма от временных зданий и сооружений по Акту №6 сентябрь 2019 года	Тенге			145 486				
	Возвратная сумма от временных зданий и сооружений по Акту №7 ноябрь 2019 года	Тенге			162 366				

	Возвратная сумма от временных зданий и сооружений по Акту №8 декабрь 2019 года	Тенге			**105 471**				
	Возвратная сумма от временных зданий и сооружений по Акту №9 декабрь 2019 года	Тенге			**54 127**				
	Возвратная сумма от временных зданий и сооружений по Акту №10 декабрь 2019 года	Тенге			**63 293**				
	Возвратная сумма от временных зданий и сооружений по Акту №11 декабрь 2019 года	Тенге			**10 554**				
	Итого к оплате	Тенге			**23 539 803.28**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса
и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
БИН 130740015861

_____Кулушев Т.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "УЕНІ.KZ"
БИН 130740024890

_____Курманбеков Б.Б.
№ KZ94VTE00013443

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

БИН 041240007836

_____Калыбаев А.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Акжол II"
БИН 990140000730

_____Жуматаев А.И.
Приказ № 1-27/ахд

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

Наименование стройки: Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны(Индустриальный парк) г. Астана. Второй пусковой комплекс

Наименование объекта: 3-я очередь

АКТ № 3
приемки выполненных работ за июль 2021г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Включение								
		РАЗДЕЛ 1.Смета 6-1-1. Конструкции железобетонные								
1	23-030101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	59	5353.46	--	315854	--	13392	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*226.99*		*13392*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*446.44*		*26340*				
		Сметная стоимость				*355586*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**315854**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			315854				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			315854				
		Накладные расходы -	Тенге			13392				
		Сметная прибыль -	Тенге			26340				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			355586				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			355586				
		РАЗДЕЛ 2. Смета 6-1-2. Наружные сети теплоснабжения								
		Улица П-11,П-17								
2	11-250109-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Кожухи диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	24	73807.57	13406.01	1771382	321744	267314	8.80	211
		м кожуха		9025.81	4062.58	216619	97502	58.7	3.10	74
		Накладные расходы -		*11138.08*		*267314*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6795.65*		*163096*				
		Сметная стоимость				*2201792*				
3	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	**Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	44	56229.84	13251.36	2474113	583060	445360	8.41	370
		м кожуха		8625.80	4019.74	379535	176869	58.7	3.06	135
		Накладные расходы -		*10121.81*		*445360*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5308.13*		*233558*				
		Сметная стоимость				*3153031*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4245495**	**904804**			**581**
			Тенге			**596155**	**274371**			**209**

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4245495				
		Материалы -	Тенге			2744536				
		Всего заработная плата -	Тенге				870525			
		Накладные расходы -	Тенге			712674				
		Сметная прибыль -	Тенге			396653				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5354822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							790
		Сметная заработная плата -	Тенге				870525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5354822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							790
		Сметная заработная плата -	Тенге				870525			
		РАЗДЕЛ 3.Смета 7-1-1. Благоустройство								
		Разборка асфальтового покрытия								
4	11-270302-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Фрезерованиесамоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	108.1738	417.49	400.56	45161	43330	6592	0.02	2
		м2 покрытия		16.46	52.32	1781	5660	60.3	0.04	4
		Накладные расходы -		*60.94*		*6592*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38.27*		*4140*				
		Сметная стоимость				*55893*				
5	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка демонтированного асфальта. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза1. Расстояние перевозки 15 км	54.736044	619.12	--	33888	--	1437	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26.25*		*1437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.63*		*2826*				
		Сметная стоимость				*38151*				
		Восстановление асфальтового покрытия								
6	11-270102-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей,. Устройство автогрейдером /Грунт улучшенный щебнем фр. 20-40 мм, толщ. 21 см/	108.1738	352.46	24.32	38127	2631	3336	0.02	2
		м2 основания или покрытия		19.43	5.85	2102	632	60.3	0.01	1
		Накладные расходы -		*30.83*		*3336*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30.66*		*3317*				
		Сметная стоимость				*44780*				
7	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	108.1738	731.35	170.31	79113	18423	9358	0.03	4
		м2 основания		29.74	58.56	3217	6335	60.3	0.04	5
		Накладные расходы -		*86.51*		*9358*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65.43*		*7078*				
		Сметная стоимость				*95549*				
8	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	108.1738	1210.01	71.02	130892	7683	9544	0.03	4
		м2		35.69	23.05	3861	2493	60.3	0.02	2
		Накладные расходы -		*88.22*		*9544*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103.86*		*11235*				
		Сметная стоимость				*151670*				
9	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=9	**Нормы для корректировки табл. 11-270602-0306 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	108.1738	1244.84	0.14	134659	16	5768	--	--
		м2		0.86	--	93	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*53.32*		*5768*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103.85*		*11234*				
		Сметная стоимость				*151661*				
10	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	108.1738	1368.22	71.19	148006	7701	10274	0.03	4
		м2 покрытия		35.69	23.12	3861	2501	60.3	0.02	2
		Накладные расходы -		*94.98*		*10274*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117.06*		*12662*				
		Сметная стоимость				*170943*				
11	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 при изменении толщины покрытий на 0,5 см**	108.1738	314.98	0.03	34073	4	1458	--	--
		м2 покрытия		0.19	--	21	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*13.48*		*1458*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26.28*		*2842*				
		Сметная стоимость				*38373*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**643919**	**79787**			**15**
			Тенге			**14935**	**17621**			**13**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			643919				
	Материалы -		Тенге			515309				
	Всего заработная плата -		Тенге				32556			
	Транспортные расходы -		Тенге			33888				
		Накладные расходы -	Тенге			47766				
		Сметная прибыль -	Тенге			55335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			747020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				32556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			747020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				32556			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5205268**	**984591**			**596**
			Тенге			**611089**	**291992**			**222**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5205268				
	Материалы -		Тенге			3259845				
	Всего заработная плата -		Тенге				903082			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			315854				
	Транспортные расходы -		Тенге			33888				
		Накладные расходы -	Тенге			773832				
		Сметная прибыль -	Тенге			478328				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6457428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							818
		Сметная заработная плата -	Тенге				903082			

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6457428				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							818
	Сметная заработная плата -	Тенге				903082			
Временные здания и сооружения		Тенге	2%		129 149				
Итого с временными		Тенге			6 586 577				
Зимнее удорожания		Тенге	3.30%		217 357				
Итого		Тенге			6 803 934				
По сметному расчету в ценах 2017г		Тенге			6 803 934				
По сметному расчету в текущих ценах 2 кв 2018г.		Тенге	1.0599383		7 211 750				
НДС в текущих ценах		Тенге	12%		865 410				
Общая стимость строительства		Тенге			8 077 160				
ИТОГО со скидкой		Тенге	0.85		6 865 586				
ИТОГО		Тенге			6 865 585.81				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса
и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
БИН 130740015861

_____Кулушев Т.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

БИН 041240007836

_____Кияыбаев А.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "УЕНІ.KZ"
БИН 130740024890

_____Курманбеков Б.Б.
№ KZ94VJE00013443

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Аккол II"
БИН 990140000730

_____Жуматаев А.И.
Приказ № 1-27/акд