Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"28" 12 2020 года

Заказчик - Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района", Руководитель отдела - Сыдихов Ж.Ш., 60300, Атырауская обл, Исатайский район, с Аккистау, Егемен Казахстан , 12.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «25» 12 2020 года Товарищества с ограниченной ответственностью "СұңқарҚұрылысLTD", генерального директор СанкибаевБ.М., 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, квартал Промзона, 256

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «25» 12 2020 года Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройГазИнжиниринг", Оразалиев Н.О.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «25» 12 2020 года Товарищество с ограниченной ответственностью «Анар-Ай», эксперт авторского надзора Тарасулы Ансар.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (приналичии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды, Исатайского района Атырауской области»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническоеперевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровеньответственности, техническая итехнологическая сложность объекта

по адресу: Атырауская область, Исатайский район, Забурунский с.о., аул Амангельды

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 21 сентября 2017 года № 14

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовыеакты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года

№_____;
Акима Забурунского с.о., Исатайского района, Атырауской области.
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области», KZ71REA00130056 от 16.05.2019г.

_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Каспий Инжиниринг» Проекты 44/2017 (АС, НВ, НВ емкости, НВК, ОВ-БМ, ТС-БМ, ТХ, ЭС)
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Приказом Акимата Исатайского района ГУ «Отдел строительства Исатайского района » № 32 от 21.08.2018 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проекти дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2019 год
окончание работ: январь 2020 года
при продолжительности строительства, месяц: 9 (девять)
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 20 (двадцать);
фактически, месяц: 20 (двадцать);
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах
измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды, Исатайского района Атырауской области»	п.м.	19098	-	20360,5	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом вобъеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____-_____факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуютсяследующими данными:
Объект строительства расположен в населенных пунктах Зинеден и ауыл Амангельды на территории Исатайского района Атырауской области.

Подача воды для водоснабжения Амангельды предусматривается по проектируемому напорному водопроводу из полиэтиленовых труб ПЭ 100, SDR 17 диаметром 90мм.

Настоящим проектом предусматривается: насосная станция блочно-модульного типа, в комплекте.

Электроснабжение предусматривается от существующей насосной станции II го подъема.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам иконструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***377,592 млн. тенге***, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***265,455 млн. тенге***,
оборудования ***60,324 млн. тенге,*** прочие затраты ***51,813 млн. тенге***
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
328,385млн. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***230,861млн. тенге***;
оборудования ***52,463 млн. тенге,*** прочие затраты ***45,061 млн. тенге***
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметнойдокументацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды, Исатайского района Атырауской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Сыдихов Ж.Ш.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор **Оразалиев Н.О.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор **Тарасулы Ансар**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик

(генеральный подрядчик) **Санкибаев Б. М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь не жилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)	площадь балкона, лоджии ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Насосная станция блочно-модульного типа	1	-	-	20	34,56	20	-	14,4	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	От РЩ	От городской сети	-	-	-

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	-	-	-	-
2	Количество жилых комнат	-	-	-	-
3	Общая площадь ($м^2$)	-	-	-	-
4	Жилая площадь ($м^2$)	-	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади	Распределение квартир по числу комнат

Высота строения (м)									
Объем строения (м ^{3})									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м^3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м ^{2})	Высота (м) (Глубина)	Объем (м ^{3})	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м ^{2})	Высота (м)	Объем (м ^{3})
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Блочно - модульная насосная станция	6х2,4м	14,4	2,6	37,44					

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Исатайского района» в лице руководителя отдела Сыдихов Ж.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Анар-Ай», эксперт Тарасулы Ансар

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	18285,0	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	18285,0	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	2010,5	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	2010,5	
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	33	
	Задвижка d-80	шт	18	
	« d-50	шт	16	
	« d-	шт		
	Вентили d-32	шт	18	
	« d-	шт		
	« d-	шт		
	Кран d-	шт		
	« d-	шт		
	« d-	шт		
	Гидрант	шт	14	
	Водопроводный ввод	шт	1	
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных	м		

	труб			
	5) из железобетонных труб	м		
	6)из полиэтиленовых труб	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба полиэтиленовая водопроводная	SDR 17	полиэтиленовая	∅ 90х5,4 мм	18285,0 м	
2	Труба полиэтиленовая водопроводная	SDR 17	полиэтиленовая	∅ 63х3,8 мм	65,0 м	
3	Труба полиэтиленовая канализационная	SDR 17	полиэтиленовая	∅ 32х3,0 мм	2010,5м	
4	Колодец канализационная	КС 1.5	железобетонная	∅1500 мм	25 шт	
5	Колодец канализационная	КС 1.0	железобетонная	∅1000 мм	13 шт	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Исатайского района» в лице руководителя отдела Сыдихов Ж.Ш.

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Анар-Ай», эксперт Тарасулы Ансар

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«25» 12 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Сұнқар Құрылыс LTD», г.Актобе, квартал Промзона 256

наименование организации, юридический адрес

в лице Генерального директора Санкибаева Б.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды, Исатайского района Атырауской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Отдел строительства Исатайского района»
в лице руководителя отдела Сыдихов Ж.Ш.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Спарта и Ко"

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Каспий Инжиниринг» Проекты 44/2017 (АС, НВ, НВ емкости, НВК, ОВ-БМ, ТС-БМ, ТХ, ЭС)

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): Приказом Акимата Исатайского района ГУ «Отдел строительства Исатайского района » № 32 от 21.08.2018 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

«Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды, Исатайского района Атырауской области»	п.м.	19098	-	20360,5	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Объект строительства расположен в населенных пунктах Зинеден и ауыл Амангельды на территории Исатайского района Атырауской области.

Подача воды для водоснабжения Амангельды предусматривается по проектируемому напорному водопроводу из полиэтиленовых труб ПЭ 100, SDR 17 диаметром 90мм.

Настоящим проектом предусматривается: насосная станция блочно-модульного типа, в комплекте.

Электроснабжение предусматривается от существующей насосной станции II го подъема

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и

антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2019г.;
месяц, год
окончание работ: январь 2020 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:9 (девять);
фактически, месяц:20 (двадцать);
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____не предусмотрен_____;
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

«_____» _____ 2020г.

Генеральный директор ТОО «Сұнқар Құрылыс LTD» _____ Санкибаев Б.М.

Приложение 2

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"25" 12 2020 года

Авторский надзор ТОО «Анар-Ай» Жаксылыков Ж.И.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице эксперта авторского надзора Тарасулы Ансар
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании Договора № 32 от 14.05.2019 г.
№ договора и дата

по объекту «Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды, Исатайского района Атырауской области»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства Исатайского района»
в лице руководителя отдела Сыдихов Ж.Ш.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Сұнкар Құрылыс LTD», лицензия 17006063 от 07.04.2017 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Генерального директора Санкибаева Бакытбека Максатовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями: ТОО "Спарта и Ко", лицензия 15022937 от 07.08.2015 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Генерального директора Санкибаева Максата Тлеповича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: май 2019г.
месяц, год

окончание работ: январь 2020г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 9 (девять);
фактически 20 (двадцать);

Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия етствуют требованиям проекта;

Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе тельства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области ектуры, градостроительства и строительства;

Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Каспий Инжиниринг» Проекты 44/2017 (АС, НВ, НВ емкости, НВК, ОВ-БМ, ТС-БМ, ТХ, ЭС)

наименование проектной организации, номер проекта

жденным (ой) Приказом Акимата Исатайского района ГУ «Отдел строительства йского района » № 32 от 21.08.2018 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

рский надзор:

изация: ТОО «Анар-Ай» директора Жаксылыков Ж.И.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата Место печати (при наличии)

ерт(ы) по авторскому надзору: Тарасулы Ансар.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов.

подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 1

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"25" 12 2020 года

Технический надзор ТОО «КазСтройГазИнжиниринг»,
Директор – Оразалиев Н.О. Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Махамбета Отемисулы, 100
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта Оразалиев О.Д., № KZ71VJE00043539 от 29.12.2018г., аттестат № KZ17VJE00043541 от 03.01.2019г., аттестат № KZ44VJE00043540 от 03.01.2019 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, № аттестатов, дата получения

действующего на оснований: Договора №27 от 03.08.2020 г.
№ договора и дата

по объекту: «Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды, Исатайского района Атырауской области»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства Исатайского района» в лице руководителя отдела Сыдихов Ж.Ш.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Сұнқар Құрылыс LTD», лицензия 17006063 от 07.04.2017 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Генерального директора Санкибаева Бакытбека Максатовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями: : ТОО "Спарта и Ко", лицензия 15022937 от 07.08.2015 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: Генерального директора Санкибаева Максата Тлеповича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: май 2019г.;
месяц, год

окончание работ: январь 2020 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 9 (девять);
фактически: 20 (двадцать);

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего ***377,592 млн. тенге***, в том числе строительно-монтажных
работ ***265,455 млн. тенге***, оборудования ***60,324 млн. тенге,*** прочие затраты ***51,813 млн. тенге***

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
328,385млн. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***230,861млн. тенге***;
оборудования ***52,463 млн. тенге,*** прочие затраты ***45,061 млн. тенге***

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией):
ТОО «Каспий Инжиниринг» Проекты 44/2017 (АС, НВ, НВ емкости, НВК, ОВ-БМ, ТС-БМ, ТХ, ЭС)
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Приказом Акимата Исатайского района ГУ «Отдел строительства Исатайского района » № 32 от 21.08.2018 года.
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация: ТОО «КазСтройГазИнжиниринг», директор Оразалиев Н.О.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) технического надзора: эксперт Оразалиев О.Д. № KZ21VJE00043539 от 29.12.2018г., аттестат № KZ17VJE00043541 от 03.01.2019г., аттестат № KZ44VJE00043540 от 03.01.2019 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Исатайского района» форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды, Исатайского района Атырауской области».

Договор подряда: №21 от 22.04.2019г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май 2019 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			21	22.04.2019				

Наименование пусковых комплексов,объекто в комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	21 977 678,57								2 637 321,43	24 615 000,00
в т.ч. за май		21 977 678,57							2 637 321,43	24 615 000,00
Всего к оплате:	**24 615 000 (двадцать четыре миллиона шестьсот пятнадцать тысяч) тенге 00 тиын**									

Заказчик:

Руководитель отдела

ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

_____ **Сыдихов Ж.Ш.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

_____ **Санкибаев Б.М.**

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел строительства Исатайского района»**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**
Наименование стройки: **«Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды, Исатайского района Атырауской области».**
Договор подряда (контракт) **№21 от 22.04.2019г.**

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за май 2019 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору	Освоенно средств	Выполнено за месяц 2019 г.,тенге								2020год	Процентное отношение (%) с начала
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	«Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды, Исатайского района Атырауской области».	**328 384 798,56**	**24 615 000,00**	**24 615 000,00**									**7,50**
	в том числе:												
1.	Площадка водопроводных сооружений внутриплощадочные сети	**14 435 325,69**	**0,00**										
1.-1	*Блочно-модульная насосная Конструкция на приямок и отмостку*	*2 083 086,67*											
1.-2	*Монтаж насосной станции,ТХ (Насосная станция блочно-модульного размер 6х2,4х2,4)*	*12 146 032,61*											
1.-3	*Отопление Блочно-модульной насосной*	*206 206,41*											
2.	Объекты энергетического хозяйства	**525 432,76**	**0,00**										
2.-1	*Наружные инженерные сети*	*525 432,76*											
3.	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	**313 424 040,11**	**24 615 000,00**	**24 615 000,00**									
3.-1	*Наружные сети водоснабжения и пожаротушения. (SDR 17 - 90х5,4 питьевая)-18 446км*	*242 107 471,06*		*24 615 000,00*									
3.-2	*ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ*	*5 345 284,33*											
3.-3	*ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ*	*423 337,62*											
3.-4	*Внутплощадочный водопровод*	*1 343 284,74*											
3.-5	*Площадка резервуаров для пожаротушения (Емкость полиэтиленовая 27 м3-22шт.)*	*64 204 662,36*											
	ИТОГО:	**328 384 798,56**	**24 615 000,00**	**24 615 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
_____ **Сыдихов Ж.Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ **Санкибаев Б.М.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "КазСтройГазИнжиниринг"
_____ **Оразалиев Н.О.**

Заказчик: **Государственное Учереждение «Кызылкогинский районный отдел строительства»**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **«Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды Исатайского района, Атырауской области»**

Договор подряда (контракт): **договор №21 от 22.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
за май 2019г.

ОСНОВАНИЕ: 6-1-1 Наружные сети водоснабжения и пожаротушения
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		Водопровод В1 (Наружные сети)															
1.				8808,5	56,19	56,19	494950	494950	--	110797	654206						
	E11-01010 4-0202 1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	17,47	--	153884	--	48460							
		НР - 72%; СП - 8%															
2.				29239	114,13	108,11	3337179	3161022	--	689536	4348852						
	E11-01010 1-0307 1101-0101 -0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1)	м3 грунта		6,02	26,73	176156	781532	--	322137							
		НР - 72%; СП - 8%															
3.				43861	155,25	148,24	6809336	6501797	6828	1496459	8970258						
	E11-01010 2-0307 1101-0102 -0307 РСНБ РК	-Грунты 1 группы. Разработка мокрого грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3 грунта		6,86	40,53	300711	1777704	--	664464							

2015	вместимостью 0,65 м3								
	НР - 72%; СП - 8%								
17.									
			2,721178	1394404,49	95880,17	3794422,82	54215,47	6065594,65	1809159
E11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90х5,4 мм. Укладка	км трубопровода	225816	27994,17	4123965	511244	--	947909,82	6551491,64
	НР - 99%; СП - 8%								

ИТОГО:			**20524807,64**
В том числе :			
Накладные расходы			**4 105 951,00**
Сметная прибыль			**1 982 970,82**
Итого с временными	**0,9%**	**184723 ,27**	**20 709 530,91**
Итого с зимними удорожаниями	**1,08%**	**223 662,93**	**20 933 193,84**
Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0498961			**21 977 678,58**
Итого с НДС	**12 %**	**2 637 321,43**	**24 615 000,00**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
_____ ***Сыдихов Ж.Ш.***

Технадзор
ТОО "КазСтройГазИнжиниринг"
_____ ***Оразалиев Н.О.***

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ ***Санкибаев Б.М.***

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел строительства Исатайского района»**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**
Наименование стройки: **«Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды, Исатайского района Атырауской области».**
Договор подряда (контракт) **№21 от 22.04.2019г.**

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за июнь 2019 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору	Освоенно средств	Выполнено за месяц 2019 г.,тенге								2020год	Процентное отношение (%) с начала
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	«Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды, Исатайского района Атырауской области».	**328 384 798,56**	**49 230 000,00**	**24 615 000,00**	**24 615 000,00**								**14,99**
	в том числе:												
1.	Площадка водопроводных сооружений внутриплощадочные сети	**14 435 325,69**	**0,00**										
1.-1	*Блочно-модульная насосная Конструкция на приямок и отмостку*	*2 083 086,67*											
1.-2	*Монтаж насосной станции.ТХ (Насосная станция блочно-модульного размер 6х2,4х2,4)*	*12 146 032,61*											
1.-3	*Отопление Блочно-модульной насосной*	*206 206,41*											
2.	Объекты энергетического хозяйства	**525 432,76**	**0,00**										
2.-1	*Наружные инженерные сети*	*525 432,76*											
3.	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	**313 424 040,11**	**49 230 000,00**	**24 615 000,00**	**24 615 000,00**								
3.-1	*Наружные сети вооснабжения и пожаротушения. (SDR 17 - 90х5,4 питьевая)-18,446км*	*242 107 471,06*		*24 615 000,00*	*24 615 000,00*								
3.-2	*ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ*	*5 345 284,33*											
3.-3	*ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ*	*423 337,62*											
3.-4	*Внутплощадочный вооопровоо*	*1 343 284,74*											
3.-5	*Площадка резервуаров для пожаротушения (Емкость полиэтиленовая 27 м3-22шт.)*	*64 204 662,36*											
	ИТОГО:	**328 384 798,56**	**49 230 000,00**	**24 615 000,00**	**24 615 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

_____ Сыдихов Ж.Ш.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "КазСтройГазИнжиниринг"

_____ Оразалиев Н.О.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

_____ Санкибаев Б.М.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Исатайского района» форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды, Исатайского района Атырауской области».

Договор подряда: №21 от 22.04.2019г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь 2019 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			21	22.04.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	43 955 357,14								5 274 642,86	49 230 000,00
в т.ч. за июнь		21 977 678,57							2 637 321,43	24 615 000,00
Всего к оплате:	**24 615 000 (двадцать четыре миллиона шестьсот пятнадцать тысяч) тенге 00 тиын**									

Заказчик:

Руководитель отдела

ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Сыдихов Ж.Ш.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

Заказчик: **Государственное Учереждение «Отдел строительства Исатайского района» Атырауская область**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **«Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды Исатайского района, Атырауской области»**

Договор подряда (контракт): **договор №21 от 22.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
за Июнь 2019г.

ОСНОВАНИЕ: 6-1-1 Наружные сети водоснабжения и пожаротушения
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод В1 (Наружные сети)									
4.	E11-01020 5-1201 1101-0205	-Траншеи. Водоотлив НР - 72%; СП - 8%	м3 мокрого грунта	7076,83	1149,72	1149,72	8136372,98	8136372,98	--	3745160,36	13973316
					--	735,02	--	30730451	--	2091782,66	
17.	E11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНЕ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90х5,4 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	2,721178	1394404,49	95880,17	3794422,82	54215,47	6065594,65	1809159	6551491,64
					225816	27994,17	4123965	511244	--	947909,82	

ИТОГО: 20524807,64

В том числе :

Накладные расходы			**4 105 951,00**
Сметная прибыль			**1 982 970,82**
Итого с временными	**0,9%**	**184723 ,27**	**20 709 530,91**
Итого с зимними удорожаниями	**1,08%**	**223 662,93**	**20 933 193,84**
Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0498961			**21 977 678,58**
Итого с НДС	**12 %**	**2 637 321,43**	**24 615 000,00**

Заказчик:

Руководитель отдела

ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

_____ ***Сыдихов Ж.Ш.***

Технадзор:

ТОО "КазСтройГазИнжиниринг"

_____ ***Оразалиев Н.О.***

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

_____ ***Санкибаев Б.М.***

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Исатайского района» форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды, Исатайского района Атырауской области».

Договор подряда: №21 от 22.04.2019г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль 2019 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			21	22.04.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	65 234 821,43								7 828 178,57	73 063 000,00
в т.ч. за июль		21 279 464,29							2 553 535,71	23 833 000,00
Всего к оплате:	**23 833 000 (двадцать три миллиона восемьсот тридцать три тысячи) тенге 00 тиын**									

Заказчик:

Руководитель отдела

ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Сыдихов Ж.Ш.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0498961			*** 21 279 464,29**
Итого с НДС	**12 %**	**2 553 535,71**	**23 833 000,00**

Заказчик:

Руководитель отдела

ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Сыдихов Ж.Ш.

Технадзор:

ТОО "КазСтройГазИнжиниринг"

Ордабаев Н.О.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

Заказчик: **Государственное Учреждение «Отдел строительства Исатайского района» Атырауская область**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **«Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды Исатайского района, Атырауской области»**

Договор подряда (контракт): **договор №21 от 22.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
за Июль 2019г.

ОСНОВАНИЕ: 6-1-1 Наружные сети водоснабжения и пожаротушения
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод В1 (Наружные сети)									
17.											
	Е11-22050-1-0103 1122-0501-0103 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90х5,4 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	11,181	1394404,49	95880,17	15590836,60	958801,7	10560000	2809472,90	19872749,97
					225816	27994,17	2524848,69	279941,7	--	1472440,46	

ИТОГО:			**19 872 749,97**
В том числе:			
Накладные расходы			**2 809 472,905**
Сметная прибыль			**1 472 440,461**
Итого с временными	**0,9%**	**178 854,75**	**20 051 604,72**
Итого с зимними удорожаниями	**1,08%**	**216 557,33**	**20 268 162,05**

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Исатайского района» форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды, Исатайского района Атырауской области».

Договор подряда: №21 от 22.04.2019г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			21	22.04.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	153 194 642,86								18 383 357,14	171 578 000,00
в т.ч. за октябрь		87 959 821,43							10 555 178,57	98 515 000,00
Всего к оплате:	98 515 000 (девяносто восемь миллионов пятьсот пятнадцать тысяч) тенге 00 тиын									

Заказчик:

Руководитель отдела

ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Сыдыхов Ж.Ш.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел строительства Исатайского района»**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**
Наименование стройки: **«Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды, Исатайского района Атырауской области».**
Договор подряда (контракт) **№21 от 22.04.2019г.**

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за октябрь 2019 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору	Освоенно средств	Выполнено за месяц 2019 г.,тенге								2020год	Процентное отношение (%) с начала
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	«Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды, Исатайского района Атырауской области».	**328 384 798,56**	**171 578 000,00**	**24 615 000,00**	**24 615 000,00**	**0,00**	**23 833 000,00**		**98 515 000,00**				**52,25**
	в том числе:												
1.	Площадка водопроводных сооружений внутриплощадочные сети	**14 435 325,69**	**0,00**										
1.-1	*Блочно-модульная насосная Конструкция на приямок и отмостку*	*2 083 086,67*											
1.-2	*Монтаж насосной станции,ТХ (Насосная станция блочно-модульного размер 6х2,4х2,4)*	*12 146 032,61*											
1.-3	*Отопление Блочно-модульной насосной*	*206 206,41*											
2.	Объекты энергетического хозяйства	**525 432,76**	**0,00**										
2.-1	*Наружные инженерные сети*	*525 432,76*											
3.	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	**313 424 040,11**	**171 578 000,00**	**24 615 000,00**	**24 615 000,00**		**23 833 000,00**		**98 515 000,00**				
3.-1	*Наружные сети водоснабжения и пожаротушения. (SDR 17 - 90х5,4 питьевая)-18 446км*	*242 107 471,06*		*24 615 000,00*	*24 615 000,00*		*23 833 000,00*		*98 515 000,00*				
3.-2	*ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ*	*5 345 284,33*											
3.-3	*ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ*	*423 337,62*											
3.-4	*Внутплощадочный водопровод*	*1 343 284,74*											
3.-5	*Площадка резервуаров для пожаротушения (Емкость полиэтиленовая 27 м3-22шт.)*	*64 204 662,36*											
	ИТОГО:	328 384 798,56	171 578 000,00	24 615 000,00	24 615 000,00	0,00	23 833 000,00	0,00	98 515 000,00	0,00	0,00	0,00	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
_____ Сыдыхов Ж.Ш.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "КазСтройГазИнжиниринг"
_____ Оразалиев Н.О.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Сұнқар Құрылыс
_____ Санкибаев Б.М.

Заказчик: **Государственное Учереждение «Отдел строительства Исатайского района» Атырауская область**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **«Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды Исатайского района, Атырауской области»**

Договор подряда (контракт): **договор №21 от 22.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
за Октябрь 2019г.

ОСНОВАНИЕ: 6-1-1 Наружные сети водоснабжения и пожаротушения
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод В1 (Наружные сети)									
4.				34732,17	1149,72	1149,72	39932270,50	39932270,50	--	17239505,09	61836818,00
	E11-01020 5-1201 1101-0205	-Траншеи. Водоотлив НР - 72%; СП - 8%	м3 мокрого грунта		--	735,02	--	25528839,60	--	4665042,41	
6.				43149,218	433	--	18683611,50	--	--	--	20308273,38
	С341-0201 01-1010 4102-0101 -1010 РСНБ РК 2015	-Завоз сухого грунта для т засыпки Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%			--	--	--	--	--	1624661,88	

ИТОГО:			19 872 749,97
В том числе:			
Накладные расходы			17 239 505,09
Сметная прибыль			6 289 704,29
Итого с временными	0,9%	739 305,82	82 884 397,20

Итого с зимними удорожаниями	**1,08%**	**895 151,49**	**83 779 548,69**
Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0498961			**87 959 821,43**
Итого с НДС	**12 %**	**10 555 178,57**	**98 515 000,00**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Сыдихов Ж.Ш.

Технадзор:

ТОО "КазСтройГазИнжиниринг"

Оразалиев Н.О.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

форма №3

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Исатайского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды, Исатайского района Атырауской области».

Договор подряда: №21 от 22.04.2019г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за январь 2020 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			21	22.04.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	153 194 642,86								18 383 357,14	171 578 000,00
в т.ч. за январь		87 959 821,43							10 555 178,57	98 515 000,00
Всего к оплате:	**98 515 000 (девяносто восемь миллионов пятьсот пятнадцать тысяч) тенге 00 тиын**									

Заказчик:

Руководитель отдела

ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

_____ Седихов Ж.Ш.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

_____ Санкибаев Б.М.

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел строительства Исатайского района»**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**
Наименование стройки: **«Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды, Исатайского района Атырауской области».**
Договор подряда (контракт) **№21 от 22.04.2019г.**

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за январь 2020 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору	Освоенно средств	Выполнено за месяц 2019 г.,тенге								2020год	Процентное отношение (%) с начала
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	«Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды, Исатайского района Атырауской области».	**328 384 798,56**	**171 578 000,00**	**24 615 000,00**	**24 615 000,00**	**0,00**	**23 833 000,00**		**98 515 000,00**				**52,25**
	в том числе:												
1.	Площадка водопроводных сооружений внутриплощадочные сети	**14 435 325,69**	**0,00**										
1.-1	*Блочно-модульная насосная Конструкция на приямок и отмостку*	*2 083 086,67*											
1.-2	*Монтаж насосной станции,ТХ (Насосная станция блочно-модульного размер 6х2,4х2,4)*	*12 146 032,61*											
1.-3	*Отопление Блочно-модульной насосной*	*206 206,41*											
2.	Объекты энергетического хозяйства	**525 432,76**	**0,00**										
2.-1	*Наружные инженерные сети*	*525 432,76*											
3.	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	**313 424 040,11**	**171 578 000,00**	**24 615 000,00**	**24 615 000,00**		**23 833 000,00**		**98 515 000,00**				
3.-1	*Наружные сети водоснабжения и пожаротушения. (SDR 17 - 90х5,4 питьевая)-18 446км*	*242 107 471,06*		*24 615 000,00*	*24 615 000,00*		*23 833 000,00*		*98 515 000,00*				
3.-2	*ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ*	*5 345 284,33*											
3.-3	*ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ*	*423 337,62*											
3.-4	*Внутплощадочный водопровод*	*1 343 284,74*											
3.-5	*Площадка резервуаров для пожаротушения (Емкость полиэтиленовая 27 м3-22шт.)*	*64 204 662,36*											
	ИТОГО:	328 384 798,56	171 578 000,00	24 615 000,00	24 615 000,00	0,00	23 833 000,00	0,00	98 515 000,00	0,00	0,00	0,00	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
_____ Сыпихов Ж.Ш.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "КазТрейдГазИнжиниринг"
_____ Оразалиев Н.О.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Сұнқар Құрылыс
_____ Санкибаев Б.М.

Заказчик: **Государственное Учереждение «Отдел строительства Исатайского района» Атырауская область**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **«Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды Исатайского района, Атырауской области»**

Договор подряда (контракт): **договор №21 от 22.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
за Январь 2020г.

ОСНОВАНИЕ: 6-1-1 Наружные сети водоснабжения и пожаротушения
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Водопровод В1 (Наружные сети)										
4.				34732,17	1149,72	1149,72	39932270,50	39932270,50	--	17239505,09		61836818,00
	Е11-01020-5-1201 1101-0205	-Траншеи. Водоотлив НР - 72%; СП - 8%	м3 мокрого грунта		--	735,02	--	25528839,60	--	4665042,41		
6.				43149,218	433	--	18683611,50	--	--	--		20308273,38
	С341-0201-01-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	-Завоз сухого грунта для т засыпки Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%			--	--	--	--	--	1624661,88		

ИТОГО:			19 372 749,97
В том числе:			
Накладные расходы			17 239 505,09
Сметная прибыль			6 289 704,29
Итого с временными	0,9%	739 305,82	82 334 397,20

Итого с зимними удорожаниями	**1,08%**	**895 151,49**	**83 779 548,69**
Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0498961			**87 959 821,43**
Итого с НДС	**12 %**	**10 555 178,57**	**98 515 000,00**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

_____ ***Сыдихов Ж.Ш.***

Технадзор:
ТОО "КазСтройГазИнжиниринг"

_____ ***Оразалиев Н.О.***

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

_____ ***Санкибаев Б.М.***

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Исатайского района» форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды, Исатайского района Атырауской области».

Договор подряда: №21 от 22.04.2019г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за март 2020 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			21	22.04.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ								НДС тенге	ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	176 064 285,71								21 127 714,29	197 192 000,00
в т.ч. за март		22 869 642,86							2 744 357,14	25 614 000,00
Всего к оплате:	**25 614 000 (двадцать пять миллионов шестьсот четырнадцать тысяч) тенге 00 тиын**									

Заказчик:

Руководитель отдела

ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

_____ **Сыдихов Ж.Ш.**

Технадзор:

ТОО "КазСтройГазИнжиниринг"

_____ **Оразалиев Н.О.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

_____ **Санкибаев Б.М.**

Авторский надзор:

ТОО "ПроектСтройИнжиниринг"

_____ **Тарасулы Ансар**

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел строительства Исатайского района»**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**
Наименование стройки: **«Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды, Исатайского района Атырауской области».**
Договор подряда (контракт) **№21 от 22.04.2019г.**

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за март 2020 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору	Освоенно средств	Выполнено за месяц 2019 г.,тенге								2020год			Процентное отношение (%) с начала
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	«Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды, Исатайского района Атырауской области».	**328 384 798,56**	**197 192 000,00**	**24 615 000,00**	**24 615 000,00**	**0,00**	**23 833 000,00**					**98 515 000,00**		**25 614 000,00**	**60,05**
	в том числе:														
1.	Площадка водопроводных сооружений внутриплощадочные сети	**14 435 325,69**	**0,00**												
1.-1	*Блочно-модульная насосная Конструкция на приямок и отмостку*	*2 083 086,67*													
1.-2	*Монтаж насосной станции,ТХ (Насосная станция блочно-модульного размер 6х2,4х2,4)*	*12 146 032,61*													
1.-3	*Отопление Блочно-модульной насосной*	*206 206,41*													
2.	Объекты энергетического хозяйства	**525 432,76**	**0,00**												
2.-1	*Наружные инженерные сети*	*525 432,76*													
3.	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	**313 424 040,11**	**197 192 000,00**	**24 615 000,00**	**24 615 000,00**		**23 833 000,00**					**98 515 000,00**		**25 614 000,00**	
3.-1	*Наружные сети водоснабжения и пожаротушения. (SDR 17 - 90х5,4 питьевая)-18 446км*	*242 107 471,06*		*24 615 000,00*	*24 615 000,00*		*23 833 000,00*					*98 515 000,00*		*25 614 000,00*	
3.-2	*ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ*	*5 345 284,33*													
3.-3	*ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ*	*423 337,62*													
3.-4	*Внутлощадочный водопровод*	*1 343 284,74*													
3.-5	*Площадка резервуаров для пожаротушения (Емкость полиэтиленовая 27 м3-22шт.)*	*64 204 662,36*													
	ИТОГО:	**328 384 798,56**	**197 192 000,00**	**24 615 000,00**	**24 615 000,00**	**0,00**	**23 833 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98 515 000,00**		**25 614 000,00**	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
_____Сыдихов Ж.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____Санкибаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "КазСтройГазИнжиниринг"
_____Оразалиев Н.О.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПроектСтройИнжиниринг"
_____Тарасулы Ансар

Заказчик: **Государственное Учереждение «Отдел строительства Исатайского района» Атырауская область**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **«Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды Исатайского района, Атырауской области»**

Договор подряда (контракт): **договор №21 от 22.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
за Март 2020г.

ОСНОВАНИЕ: 6-1-1 Наружные сети водоснабжения и пожаротушения
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Водопровод В1 (Наружные сети)													
6.	С341-0201 01-1010	-Завоз сухого грунта для т засыпки		45374,9251011	433	--	19647342,5688	--	--	--	21355807,14				
	4102-0101 -1010 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км			--	--	--	--	--	1708464,5712					
		СП - 8%													

ИТОГО:			**21 355 807,14**
В том числе:			
Накладные расходы			**0,00**
Сметная прибыль			**1 708 464,5712**
Итого с временными	**0,9%**	**192 220,26**	**2 155 0027,4**
Итого с зимними удорожаниями	**1,08%**	**232 740,3**	**2 178 2767,7**

Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0498961			**22 869 642,86**
Итого с НДС	**12 %**	**2 744 357,14**	**25 614 000,00**

Заказчик:

Руководитель отдела

ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

_____ ***Сыдихов Ж.Ш.***

Технадзор:

ТОО "КазСтройГазИнжиниринг"

_____ ***Оразалиев Н.О.***

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

_____ ***Санкибаев Б.М.***

Технадзор:

ТОО"ПроектСтройИнжиниринг"

_____ ***Тарасулы Ансар***

форма №3

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Исатайского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар Құрылыс LTD"

Наименование стройтельства и его адрес: «Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды, Исатайского района Атырауской области».

Договор подряда: №21 от 22.04.2019г.

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			21	22.04.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ								НДС тенге	ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в ост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	248 385 714,29								29 806 285,71	278 192 000,00
в т.ч. за октябрь		72 321 428,57							8 678 571,43	81 000 000,00
Всего к оплате:	81 000 000 (восемьдесят один миллион) тенге 00 тиын									

Заказчик:

Руководитель отдела

ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Сыдыков Ж.Ш.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сункар Құрылыс LTD"

Санкыбаев Б.М.

Генеральный директор

ТОО "ГазСервисИнжиниринг"

Сраждинов Н.С.

Авторский надзор:

ТОО "ПроектСтройИнжиниринг"

Тарасулы Анвар

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Исатайского района»

форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнкар Құрылыс LTD"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды, Исатайского района Атырауской области».

Договор подряда: №21 от 22.04.2019г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			21	22.04.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	293 200 713,00								35 184 085,56	328 384 798,56
в т.ч. за декабрь		44 814 998,71							5 377 799,85	50 192 798,56
Всего к оплате:	**50 192 798,56 (пятьдесят миллионов сто девяносто две тысячи семьсот девяносто восемь) тенге 56 тиын**									

Заказчик:

Руководитель отдела

ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

_____ **Сылихов Ж.Ш.**

Технадзор:

ТОО "КазСтройГазИнжиниринг"

_____ **Оразалиев Н.О.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұнкар Құрылыс LTD"

_____ **Санкибаев Б.М.**

Авторский надзор:

ТОО "Анар-Ай"

_____ **Тарасулы Ансар**

Заказчик: **Государственное Учереждение «Отдел строительства Исатайского района» Атырауская область**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **«Строительство водопроводной линии в ауле Амангельды Исатайского района, Атырауской области»**

Договор подряда (контракт): **договор №21 от 22.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
за Декабрь 2020г.

ОСНОВАНИЕ: 6-1-5 НА Площадка резервуаров для пожаротушения

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1.	E11-01010 1-0314 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1857,3269	192,43	182,58	357406	339101	--	71585	463311						
					9,86	43,68	18305	81119	--	34319							
		НР - 72%; СП - 8%															
1.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	0,0115 чел-ч	21,36	857,01		18305										
1.2.	3	Затраты труда машинистов	0,025 чел-ч	46,43													
1.3.	2263	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	0,025 маш.-ч	46,433172		7303		339101									
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,025 чел-ч	46,433172		1747,00		81118,75									
2.	E11-01020	-Доработка грунта	м3	57,4431	3512,93	--	201793	--	--	145291	374852						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5-0208 1101-0205 -0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	вручную НР - 72%; СП - 8%	грунта		3512,93	--	201793	--	--	27767	
	2.1.	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	3,55 чел-ч	204,04	989		201793				
3.	С121-1308 09-1306 2113-0809 -1306 РСНБ РК 2015 Прим	-Лента сигнальная полимерная СП - 8%	м	660	207 -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
	6.1.		0,0115	27,61							
		3 Затраты труда машинистов	чел-ч								
	6.2.		0,0115	27,61242							
С		257 Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч			3965		109483			
			0,0115	27,61242							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1462,00		40369,36			
7.				0,44	286812,53	75718,37	126198	33316	1205	100292	244609
	Е11-22050 1-0102 1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63х3,8 мм. Укладка	км трубопровода		208356	21882,55	91677	9628	--	18119	
		НР - 99%; СП - 8%									
	7.1.		179	78,76							
		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч		1164		91677				
	7.2.		21,05	9,26							
		3 Затраты труда машинистов	чел-ч								
	7.3.		19,8	8,712							
С		116 Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч			3665		31929			
			19,8	8,712							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1024,00		8921,09			
	7.4.		0,15	0,066							
С		762 Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4527		299			
			0,15	0,066							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1747,00		115,30			
	7.5.		8	3,52							
С		2011 Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч			73		257			
	7.6.		0,93	0,4092							
С		2349 Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч			1555		636			
			0,93	0,4092							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1223,00		500,45			
7.7.			0,17	0,0748							
		2509 Автомобили бортовые, до	маш.-ч			2601		195			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		5 т									
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,17 чел-ч	0,0748		1223,00		91,48			
	7.8.										
С	135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	0,22 м2	0,0968	228				22		
	7.9.										
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	8 м3	3,52	336				1183		
	8.										
	С123-0105 01-1310 2301-0501 -1310 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая "техническая" PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	444,4	546	--	242642	--	242642	--	262054
					--	--	--	--	--	19411	
		СП - 8%									
	9.										
	Е11-22030 1-0108 1122-0301 -0108 РСНБ РК 2015	-Футляр из стальной трубы , диаметр 273х4мм. Укладка	км трубопровода	0,0066	8518922,6	640418,76	56225	4227	47537	5781	66967
					675864	208930,68	4461	1379	--	4960	
		НР - 99%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 10										
	9.1.										
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	504 чел-ч	3,33	1341,09		4461				
	9.2.										
	3	Затраты труда машинистов	145,33 чел-ч	0,9592							
	9.3.										
С	126	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	92,91 маш.-ч	0,613206		4994		3062			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	92,91 чел-ч	0,613206		1462,00		896,51			
	9.4.										
С	270	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	1,65 маш.-ч	0,01089		5719		62			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,65 чел-ч	0,01089		1747,00		19,02			
	9.5.										
С	846	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3	15,5 маш.-ч	0,1023		6746		690			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		т									
			15,5	0,1023							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1747,00		178,72			
	9.6.		49,5	0,3267							
С	1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч			28		9			
	9.7.		35	0,231							
С	2011	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч			73		17			
	9.8.		17,4	0,11484							
С	2346	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч			181		21			
	9.9.		34,8	0,22968							
С	2349	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч			1555		357			
			34,8	0,22968							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1223,00		280,90			
	9.10.		0,47	0,003102							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т .	маш.-ч			2601		8			
			0,47	0,003102							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1223,00		3,79			
	9.11.		60	0,396							
С	127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг		522				207		
	9.12.		0,23	0,001518							
С	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		40451				61		
	9.13.		0,13	0,000858							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		212247				182		
	9.14.		1004	6,6264							
С	150654	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм,	м		7106				47087		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
	10.			66	1622,38	31,32	107077	2067	74133	30569	148658
	E11-22120 1-0101 1122-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		467,84	--	30877	--	--	11012	
		НР - 99%; СП - 8%									
	10.1.		0,32	21,12							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч		1461,98		30877				
	10.2.		0,18	11,88							
С	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч			174		2067			
	10.3.		0,0001	0,0066							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		212247				1401		
	10.4.		1	66							
С	158884	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		1102				72732		
	11.			132	1293,42	828,09	170732	109308	--	91173	282857
	E11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройник, втулка,отвод. Установка	шт.		465,34	232,35	61424	30670	--	20952	
		НР - 99%; СП - 8%									
	11.1.		0,414	54,65							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч		1123,99		61424				
	11.2.		0,226	29,83							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
	11.3.		0,224	29,568							
С	116	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч			3665		108367			
			0,224	29,568							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1024,00		30277,63			
	11.4.		0,001	0,132							
С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4527		598			
			0,001	0,132							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1747,00		230,60			
	11.5.		0,001	0,132							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2601		343			
			0,001	0,132							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1223,00		161,44			
	12.			66	681	--	44946	--	44946	--	48542
	С123-0203 03-7303 2302-0303 -7303 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная DN 63 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	3596	
	13.			66	1158	--	76428	--	76428	--	82542
	С123-0204 01-4603 2302-0401 -4603 РСНБ РК 2015	-Свободный фланец DN 63 мм. СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	6114	
	14.			22	678	--	14916	--	14916	--	16109
	С123-0203 02-2407 2302-0302 -2407 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 90° DN 63 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1193	
	15.			11	2087	--	22957	--	22957	--	24794
	С123-0203 02-3109 2302-0302 -3109 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый литой 90° DN 63 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1837	
	16.			11	2087	--	22957	--	22957	--	24794
	С123-0203 02-3109 2302-0302 -3109 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый литой 90° DN 63 х 90 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1837	
	17.			0,44	56907,76	--	25039	--	1835	22972	51852
	Е11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 63 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		52736	--	23204	--	--	3841	
	17.1.										
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	51,5 чел-ч	22,66	1024,01		23204				
	17.2.										
С	144603	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	0,00059 т	0,00026	350778				91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	17.3.		11,8	5,192							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3		336				1745		
	18.			33	1472,37	78,03	48588	2575	5618	41189	96960
	E11-22090 1-0201 1122-0901 -0201 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан		1224,08	36,69	40395	1211	--	7182	
	18.1.		1,07	35,31							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч		1144,01		40395				
	18.2.		0,03	0,99							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
	18.3.		0,03	0,99							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2601		2575			
			0,03	0,99							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1223,00		1210,77			
	18.4.		0,0008	0,0264							
С	144732	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ·1759.0-87	т		190322				5025		
	18.5.		0,04	1,32							
С	147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг		450				594		
	19.			33	29399	--	970167	--	970167	--	1047780
	C123-0402 01-1501 2304-0201 -1501 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30лс41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	77613	
	20.			16,06	37042,4	8500,61	594901	136520	306983	204677	863544
	E11-22130 1-0101 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9427,04	3446,21	151398	55346	--	63966	
	Изм. и доп. вып. 6										
	20.1.		8,86	142,29							
	1	Затраты труда	чел-ч		1064		151398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		рабочих-строителей (средний разряд 3,2)									
	20.2.		2,22	35,62							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
	20.3.		0,025	0,4015							
	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч			4389		1762			
С			0,025	0,4015							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1223,00		491,03			
	20.4.		1,4	22,484							
	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4527		101785			
С			1,4	22,484							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1747,00		39279,55			
	20.5.		0,032	0,51392							
	1005	Трамбовки электрические	маш.-ч			226		116			
С											
	20.6.		0,016	0,25696							
	2349	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч			1555		400			
С			0,016	0,25696							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1223,00		314,26			
	20.7.		0,777	12,47862							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т .	маш.-ч			2601		32457			
С			0,777	12,47862							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1223,00		15261,35			
	20.8.		0,226	3,62956							
	100055	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		4821				17498		
С											
	20.9.		0,133	2,13598							
	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		30108				64310		
С											
	20.10.		0,01	0,1606							
	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		29804				4787		
С											
	20.11.		0,004	0,06424							
	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		40451				2599		
С											
	20.12.		0,00011	0,001767							
	144600	Известь строительная	т		32004				57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77									
	20.13. 145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	0,08 кг	1,2848	310				398		
С	20.14. 147499	Скобы ходовые	1 шт.	16,06	599				9620		
С	20.15. 249132	Вода техническая	0,00031 м3	0,004979	87				0,43		
С	20.16. 275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	0,12 м2	1,9272	1238				2386		
С	20.17. 279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,064 т	1,02784	199767				205329		
	21. С121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 СП - 8%	шт.	11	25149	--	276639	--	276639	--	298770
					--	--	--	--	--	22131	
	22. С121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а СП - 8%	шт.	11	25149	--	276639	--	276639	--	298770
					--	--	--	--	--	22131	
	23. С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1 СП - 8%	шт.	11	3811	--	41921	--	41921	--	45275
					--	--	--	--	--	3354	
	24. С121-0403 01-0101 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 СП - 8%	шт.	11	5476	--	60236	--	60236	--	65055
					--	--	--	--	--	4819	
	25. С121-0403 02-0102 2104-0302 -0102	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	11	23897	--	262867	--	262867	--	283896
					--	--	--	--	--	21029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	26. С121-0403 02-0109 2104-0302 -0109	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1	шт.	11	19270	--	211970	--	211970	--	228928
					--	--	--	--	--	16958	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	27. С123-0301 01-0303 2303-0101 -0303	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	11	19411	--	213521	--	213521	--	230603
					--	--	--	--	--	17082	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	28. С121-0603 04-0401 2106-0304 -0401	-Стремянка С-2	т	0,18788	550867	--	103497	--	103497	--	111777
					--	--	--	--	--	8280	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	29. Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307	-Гидроизоляция боковая колодца битумная в 2 слоя	м2поверхности	230,065	852,14	19,42	196047	4467	132856	55136	271278
					255,25	2,45	58724	563	--	20095	
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 9										
	29.1. 1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	0,212 чел-ч	48,77	1204,01		58724				
	29.2. 3	Затраты труда машинистов	0,002 чел-ч	0,4601							
С	29.3. 1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	0,0195 маш.-ч	4,486268		729		3270			
С	29.4. 2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,002 маш.-ч	0,46013		2601		1197			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,002 чел-ч	0,46013		1223,00		562,74			
С	29.5. 135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	552,156	226				124787		
	29.6.		0,00016	0,03681							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	144636	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т		137867				5075		
	29.7.		0,00024	0,055216							
С	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т		54214				2993		
	30.			34,54	852,14	19,42	29433	671	19946	8278	40727
	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая колодца битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2поверхности		255,25	2,45	8816	84	--	3017	
	30.1.		0,212	7,32							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч		1203,96		8816				
	30.2.		0,002	0,0691							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
	30.3.		0,0195	0,67353							
С	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч			729		491			
	30.4.		0,002	0,06908							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2601		180			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,002 чел-ч	0,06908		1223,00		84,48			
	30.5.		2,4	82,896							
С	135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		226				18734		
	30.6.		0,00016	0,005526							
С	144636	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т		137867				762		
	30.7.		0,00024	0,00829							
С	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т		54214				449		
	31.			5,874	36381,27	825,44	213704	4849	202059	7874	239303
	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка оголовок колодцев бетоном В7,5, F150, W8 ГОСТ 7473-2010, t=0,07м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1156,95	316,05	6796	1856	--	17726	
	31.1.		1,35	7,93							
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		857,01		6796				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(средний разряд 2)									
	31.2.	3 Затраты труда машинистов	0,1813 чел-ч	1,06							
	31.3.	404 Вибратор поверхностный	0,48 маш.-ч	2,81952		15		42			
С	31.4.	762 Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,18 маш.-ч	1,05732		4527		4786			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,18 чел-ч	1,05732		1747,00		1847,14			
	31.5.	2509 Автомобили бортовые, до 5 т	0,0013 маш.-ч	0,007636		2601		20			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0013 чел-ч	0,007636		1223,00		9,34			
	31.6.	147049 Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	0,25 10 м2	1,4685	6994				10271		
С	31.7.	249132 Вода техническая	0,002 м3	0,011748	87				1		
С	31.8.	279171 Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	5,99148	32010				191787		
С	32.			11	1355,3	553,73	14908	6091	651	10363	27293
	E11-46030 1-0116 1146-0301 -0116 РСНБ РК 2015	-Сверление стенки ж/б колодцев НР - 84%; СП - 8%	отверстие		742,36	379,13	8166	4170	--	2022	
	32.1.	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	0,607 чел-ч	6,68	1223		8166				
	32.2.	3 Затраты труда машинистов	0,31 чел-ч	3,41							
	32.3.	1732 Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	0,292 маш.-ч	3,212		1736		5576			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,292 чел-ч	3,212		1223,00		3928,28			
	32.4.	2509 Автомобили бортовые, до 5 т	0,018 маш.-ч	0,198		2601		515			
С			0,018	0,198							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1223,00		242,15			
С	32.5. 147266	Сверла кольцевые алмазные диаметром 160 мм ГОСТ 26339-84	0,0202 шт.	0,2222	2622				583		
С	32.6. 249132	Вода техническая	0,0718 м3	0,7898	87				69		
	33. Е11-26010 1-1001 1126-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	10,56	35055,07 / 23505,95	1452,65 / 672,65	370182 / 248223	15340 / 7103	106619 / --	194048 / 45138	609368
		НР - 76%; СП - 8%									
	33.1. 1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	18,85 чел-ч	199,06	1247		248223				
	33.2. 3	Затраты труда машинистов	0,55 чел-ч	5,81							
С	33.3. 1444	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	0,65 маш.-ч	6,864		34		233			
С	33.4. 2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,55 маш.-ч	5,808		2601		15107			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,55 чел-ч	5,808		1223,00		7103,18			
С	33.5. 125919	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,0106 т	0,111936	133545				14948		
С	33.6. 126235	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	0,56 кг	5,9136	1265				7481		
С	33.7. 128059	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения,	1 кг	10,56	160				1690		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
	33.8. 128060	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	1,23 кг	12,9888	133				1728		
С											
	33.9. 146016	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	0,00004 т	0,000422	1288391				544		
С											
	33.10. 279797	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,0265 т	0,27984	286693				80228		
С											
	34.			22	16923,93	1513,53	372327	33298	19466	324653	752738
	Е11-17070-1-0101 1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	-Резервуар полиэтиленовый емкостью 25 м3 НР - 98%; СП - 8%	бак		14525,6	532,51	319563	11715	--	55758	
	34.1. 1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	13,4 чел-ч	294,8	1084		319563				
	34.2. 3	Затраты труда машинистов	0,384 чел-ч	8,45							
	34.3. 698	Краны башенные, 8 т	0,086 маш.-ч	1,892		5899		11161			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,086 чел-ч	1,892		1223,00		2313,92			
	34.4. 762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,12 маш.-ч	2,64		4527		11951			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,12 чел-ч	2,64		1747,00		4612,08			
	34.5. 2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,178 маш.-ч	3,916		2601		10186			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,178 чел-ч	3,916		1223,00		4789,27			
С	34.6. 147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	0,02 кг	0,44	323				142		
С	34.7. 149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,02 кг	0,44	561				247		
С	34.8. 249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	2,52 м3	55,44	336				18628		
С	34.9. 249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,04 кг	0,88	510				449		
	35.	-Емкость полиэтиленовая Прайс-лист 27 м3	комплект	22	2181167,86	--	47985693	--	--	--	47985693
					--	--	--	--	47985693	--	
											56207230

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге **65 902 511,48**

ИТОГО:			**1 454 080**
В том числе:			**609 003**
Накладные расходы			**56 713 095,07**
Сметная прибыль	**0,9%**	**505 865,07**	**57 325 596,50**
Итого с временными	**1,08%**	**612 501,43**	**57 325 596,50**
Итого с зимними удорожаниями			**44 814 998,71**
Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0	**0,781762449115061**		**50 192 798,56**
Понижающий коэффицент	**12 %**	**5 377 799,85**	
Итого с НДС			

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
Сыдихов Ж.Ш.

Технадзор:
ТОО "КазСтройГазИнжиниринг"
Оразалиев Н.О

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
Сапкибаев Б.М.

Технадзор:
ТОО "Анар-Ай"
Тарасулы Ансар