Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ «Темирский районный отдел архитектуры.градостроительства и строительства»,Республика Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, Шубаркудыкский сельский округ, поселок Шубаркудык, улица Желтоксан, строение 8**	**100140014846**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "TaF Company",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Мартукский, п. Мартук, Жамбыла, дом № 81С**	**190140024814**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 6 от 20.05.2024г

Номер документа	Дата составления
26	06.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 10 жилых домов в селе Кумсай, Темирского района, Актюбинской обл, Одноквартирный дом 80м2			Услуга	1	41 590 688,00	41 590 688,00	4 456 145,14
				Итого	1	x	41 590 688,00	4 456 145,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Комилов Т.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о руководителя / Айтмолдинбет С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.08.2024

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства».
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью «TaF Company»
Наименование строительства и его адрес: Строительство 10 жилых домов в селе Кумсай Темирского района Актюбинской области. Одноквартирный жилой дом 80м2

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) № 3
за июль 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№6 от 20.05 2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 10 жилых домов в селе Кумсай Темирского района Актюбинской области. Одноквартирный жилой дом 80м2	232496283,00	37134542,86							4456145,14	41590688,00

Заказчик: Руководитель ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Айтмағанбет Еламан Жангелдіұлы, БИН 100140014846 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «TaF Company» Комилов Талгат Шопулатович, БИН 190140024814 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Qazexpert Company», эксперт Садыков В. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «TaF Company»
Объект: Строительство 10 жилых домов в селе Кумсай Темирского района Актюбинской области. Одноквартирный жилой дом 80м2
Договор подряда (контракт) № 6от 20.05.2024г.

Акт выполненных работ № 3
За сентябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**31977527**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			18808550
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9428550*
		машины и механизмы	тенге			838770
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*226820*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12330236
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4,231		
Раздел 1.		**Одноквартирный жилой дом 80м^2 №1**				**3197435**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1880855
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*942855*
		машины и механизмы	тенге			83877

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22682*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1232705
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	423		
				Локальная смета 2-01-01-02.		
				Отмостка		
1	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**2.1**	**17,187**	**36093**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			3,718	7808
		в том числе оплата труда рабочих			1,851	3887
1.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.98135	3,941	7809
1.2		машины и механизмы			5,192	10904
		в том числе оплата труда машинистов			1,576	3310
1.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1.07226	8,053	8635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.07226*	*2,555*	*2740*
1.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2.14452	18	39
1.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.18648	11,961	2230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.18648*	*3,054*	*570*
1.3		материалы, изделия и конструкции			8,277	17382
1.3.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2.415	7,193	17371
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.315	36	11
2	**6103-0101-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство отмостки**	**м^3**	**4.2**	**41,020**	**172284**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			4,624	19421
		в том числе оплата труда рабочих			2,302	9668
2.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.52214	4,295	19423

1	2	3	4	5	6	7
2.2		машины и механизмы			2,988	12550
		в том числе оплата труда машинистов			578	2428
2.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2717946	71	19
2.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.8708616	13,595	11839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8708616*	*2,555*	*2225*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0125874	11,354	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0125874*	*2,555*	*32*
2.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0228438	12,381	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0228438*	*3,649*	*83*
2.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0331002	7,968	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0331002*	*2,555*	*85*
2.3		материалы, изделия и конструкции			33,408	140314
2.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.00168	101,506	171
2.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.00042	64,705	27
2.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.03066	36	1
2.3.4	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0.1512	4,351	658
2.3.5	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	4.284	32,330	138502
2.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.084	861	72
2.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.126	7,006	883
				Проемы		
				Окна		
3	**1208-0101-1804** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**10**	**1,250**	**12500**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			1,223	12230
		в том числе оплата труда рабочих			603	6030
3.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2.821	4,332	12221
3.2		машины и механизмы			7	70

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			2	20
3.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.00648	5,869	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00648*	*2,138*	*14*
3.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00324	7,968	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00324*	*2,555*	*8*
3.3		материалы, изделия и конструкции			20	200
3.3.1	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.1	253	25
3.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2	861	172
4	**224-104-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм**	**м^2**	**2**	**2,166**	**4332**
5	**6108-0107-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка сетки антимоскитной**	**м^2**	**4.1692**	**5,580**	**23264**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			595	2481
		в том числе оплата труда рабочих			296	1234
5.1.1	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5882741	4,216	2480
5.2		машины и механизмы			14	59
		в том числе оплата труда машинистов			4	17
5.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0009256	5,869	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0009256*	*2,138*	*2*
5.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1170836	25	3
5.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0064789	7,968	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0064789*	*2,555*	*17*
5.3		материалы, изделия и конструкции			4,971	20725
5.3.1	223-503-0401	Сетка антимоскитная	м^2	4.1692	4,971	20725
				Двери наружные		
6	**6108-0204-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м^2**	**1**	**11,462**	**11462**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			9,966	9966
		в том числе оплата труда рабочих			4,962	4962

1	2	3	4	5	6	7
6.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.2331	4,463	9966
6.2		машины и механизмы			138	138
		в том числе оплата труда машинистов			43	43
6.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.115995	21	2
6.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.008103	46	0
6.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.004995	5,869	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004995*	*2,138*	*11*
6.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.005106	12,381	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.005106*	*3,649*	*19*
6.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.005217	7,968	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.005217*	*2,555*	*13*
6.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.063048	24	2
6.3		материалы, изделия и конструкции			1,358	1358
6.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00043	103,765	45
6.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.4207	1,590	669
6.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.24	2,682	644
7	**223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**2.1**	**58,830**	**123543**
				Двери внутренние		
8	**6108-0201-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$**	**$м^2$**	**11.76**	**5,860**	**68914**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			4,832	56824
		в том числе оплата труда рабочих			2,405	28283
8.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12.731376	4,463	56820
8.2		машины и механизмы			239	2810
		в том числе оплата труда машинистов			73	858
8.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2.0572474	21	43

1	2	3	4	5	6	7
8.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0261072	5,869	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0261072*	*2,138*	*56*
8.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.6226567	25	16
8.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0261072	12,381	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0261072*	*3,649*	*95*
8.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2780417	7,968	2215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2780417*	*2,555*	*710*
8.2.6	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0.5325869	128	68
8.3		материалы, изделия и конструкции			789	9279
8.3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.01176	82,607	971
8.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.08232	861	71
8.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0.61152	1,086	664
8.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2.8224	2,682	7570
9	**223-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**$м^2$**	**11.76**	**14,666**	**172472**
10	**223-502-0201** *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**14**	**601**	**8414**
11	**223-502-0303** *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	**шт.**	**7**	**3,878**	**27146**
12	**1110-0111-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**35**	**836**	**29260**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			342	11970
		в том числе оплата труда рабочих			170	5950
12.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.038	3,941	11973
12.2		машины и механизмы			4	140
		в том числе оплата труда машинистов			1	35

1	2	3	4	5	6	7
12.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01554	7,968	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01554*	*2,555*	*40*
12.3		материалы, изделия и конструкции			490	17150
12.3.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	39.2	432	16934
12.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2485	861	214
				Внутренняя отделка		
				Потолок		
13	**6112-0301-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	**$м^2$**	**80.08**	**2,247**	**179940**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			2,091	167447
		в том числе оплата труда рабочих			1,051	84164
13.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34.59456	4,840	167438
13.2		машины и механизмы			4	320
13.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0168168	5,869	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0168168*	*2,138*	*36*
13.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0084084	12,381	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*3,649*	*31*
13.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0084084	7,968	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*2,555*	*21*
13.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.378378	203	77
13.3		материалы, изделия и конструкции			48	3844
13.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2.002	398	797
13.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.048048	359	17
13.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9.36936	326	3054
13.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	110.02992	76	8362
14	**6112-0302-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**80.08**	**1,436**	**114995**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
14.1		затраты на труд рабочих			1,253	100340
		в том числе оплата труда рабочих			630	50450
14.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21.86184	4,589	100324
14.2		машины и механизмы			9	720
		в том числе оплата труда машинистов			3	240
14.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0084084	5,869	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*2,138*	*18*
14.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.084084	7,968	670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.084084*	*2,555*	*215*
14.3		материалы, изделия и конструкции			37	2963
14.3.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0.248248	1,103	274
14.3.2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.672672	4,057	2729
14.3.3	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.0552552	199,032	10998
				Стены из блоков/в/э		
15	**6112-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**$м^2$**	**188.09**	**1,302**	**244893**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			1,242	233608
		в том числе оплата труда рабочих			624	117368
15.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50.897154	4,589	233567
15.2		машины и механизмы			12	2257
		в том числе оплата труда машинистов			3	564
15.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0987473	5,869	580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0987473*	*2,138*	*211*
15.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0592484	12,381	734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0592484*	*3,649*	*216*
15.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0592484	7,968	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0592484*	*2,555*	*151*
15.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1.8169494	203	369
15.3		материалы, изделия и конструкции			48	9028

1	2	3	4	5	6	7
15.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4.70225	398	1872
15.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.150472	359	54
15.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	22.00653	326	7174
16	**232-501-0301** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**517.0594**	**76**	**39297**
17	**6112-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**188.09**	**2,114**	**397622**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			1,879	353421
		в том числе оплата труда рабочих			944	177557
17.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	77.022855	4,589	353458
17.2		машины и механизмы			14	2633
		в том числе оплата труда машинистов			4	752
17.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0394989	5,869	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0394989*	*2,138*	*84*
17.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2962418	7,968	2360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2962418*	*2,555*	*757*
17.3		материалы, изделия и конструкции			96	18057
17.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	95.9259	116	11127
17.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.583079	1,103	643
17.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.579956	4,057	6410
17.3.4	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.1184967	199,032	23585
				Стены кирпичные/в/э		
18	**6112-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**$м^2$**	**40.38**	**4,591**	**185385**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			3,824	154413
		в том числе оплата труда рабочих			1,922	77610
18.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31.37526	4,921	154398
18.2		машины и механизмы			294	11872
		в том числе оплата труда машинистов			125	5048

1	2	3	4	5	6	7
18.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	1.992753	4,898	9761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.992753*	*2,138*	*4261*
18.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.3561516	5,869	2090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3561516*	*2,138*	*761*
18.3		материалы, изделия и конструкции			31	1252
18.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0024228	35,730	87
18.3.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	2.237052	503	1125
18.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.048456	861	42
18.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0.755106	23,660	17866
19	**6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**40.38**	**1,590**	**64204**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			1,530	61781
		в том числе оплата труда рабочих			769	31052
19.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13.220412	4,673	61779
19.2		машины и механизмы			12	484
		в том числе оплата труда машинистов			3	121
19.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0211995	5,869	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0211995*	*2,138*	*45*
19.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0127197	12,381	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0127197*	*3,649*	*46*
19.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0127197	7,968	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0127197*	*2,555*	*33*
19.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.3900708	203	79
19.3		материалы, изделия и конструкции			48	1938
19.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1.0095	398	402
19.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.048456	359	17
19.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4.72446	326	1540

1	2	3	4	5	6	7
20	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**166.4867**	**76**	**12653**
21	**6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**40.38**	**1,989**	**80316**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			1,879	75874
		в том числе оплата труда рабочих			944	38119
21.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16.53561	4,589	75882
21.2		машины и механизмы			14	566
		в том числе оплата труда машинистов			4	162
21.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0084798	5,869	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084798*	*2,138*	*18*
21.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0635985	7,968	507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0635985*	*2,555*	*162*
21.3		материалы, изделия и конструкции			96	3876
21.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	20.5938	116	2389
21.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.125178	1,103	138
21.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.339192	4,057	1376
				Стены/облицовка керамическими плитками		
22	**6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**12.48**	**3,843**	**47961**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			3,189	39799
		в том числе оплата труда рабочих			1,603	20005
22.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8.5176	4,673	39803
22.2		машины и механизмы			280	3495
		в том числе оплата труда машинистов			120	1498
22.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	0.615888	4,898	3017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.615888*	*2,138*	*1317*
22.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0812448	5,869	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0812448*	*2,138*	*174*
22.3		материалы, изделия и конструкции			17	212

1	2	3	4	5	6	7
22.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0007488	35,730	27
22.3.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	0.345696	503	174
22.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.008736	861	8
22.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0.188448	23,660	4459
23	**6112-0102-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$**	**12.48**	**10,521**	**131302**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			7,318	91329
		в том числе оплата труда рабочих			3,678	45901
23.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20.272512	4,505	91328
23.2		машины и механизмы			44	549
		в том числе оплата труда машинистов			14	175
23.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0275184	5,869	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0275184*	*2,138*	*59*
23.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0183456	12,381	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0183456*	*3,649*	*67*
23.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0183456	7,968	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0183456*	*2,555*	*47*
23.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0.3053232	49	15
23.3		материалы, изделия и конструкции			562	7014
23.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	4.992	253	1263
23.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.1872	36	7
23.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	49.92	85	4243
23.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3.744	326	1221
23.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0.2496	1,103	275
23.3.6	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	12.7296	2,546	32410
				Откосы		

1	2	3	4	5	6	7
24	**6112-0202-0703** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**$м^2$**	**14.062**	**4,136**	**58160**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			4,046	56895
		в том числе оплата труда рабочих			2,033	28588
24.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11.9639496	4,756	56901
24.2		машины и механизмы			51	717
		в том числе оплата труда машинистов			13	183
24.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0295302	5,869	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0295302*	*2,138*	*63*
24.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0206711	12,381	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0206711*	*3,649*	*75*
24.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0206711	7,968	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0206711*	*2,555*	*53*
24.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.6245637	203	127
24.3		материалы, изделия и конструкции			39	548
24.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.0534356	359	19
24.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1.645254	326	536
25	**232-503-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	**кг**	**59.0604**	**78**	**4607**
26	**6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**14.062**	**2,114**	**29727**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			1,879	26422
		в том числе оплата труда рабочих			944	13275
26.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5.758389	4,589	26425
26.2		машины и механизмы			14	197
		в том числе оплата труда машинистов			4	56
26.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.002953	5,869	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002953*	*2,138*	*6*
26.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0221477	7,968	176

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0221477*	*2,555*	*57*
26.3		материалы, изделия и конструкции			96	1350
26.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7.17162	116	832
26.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0435922	1,103	48
26.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.1181208	4,057	479
26.3.4	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.0088591	199,032	1763
27	**236-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.0089**	**199,032**	**1771**
				Полы		
				Тип I		
28	**6109-0306-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**		**6,913**	
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			6,356	
		в том числе оплата труда рабочих			3,194	
28.2		машины и механизмы			53	
		в том числе оплата труда машинистов			15	
28.3		материалы, изделия и конструкции			504	
29	**233-202-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**		**3,083**	
				Плинтуса		
30	**1111-0101-3904** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05***	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**23.5**	**1,293**	**30386**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			1,240	29140
		в том числе оплата труда рабочих			624	14664
30.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5.8233	5,005	29146
30.2		машины и механизмы			5	118
		в том числе оплата труда машинистов			2	47
30.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.014805	7,968	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.014805*	*2,555*	*38*
30.3		материалы, изделия и конструкции			48	1128

1	2	3	4	5	6	7
30.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.0376	30,021	1129
31	**233-202-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**1.8988**	**3,083**	**5854**
				Крыльцо		
32	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**0.686**	**17,187**	**11790**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			3,718	2551
		в том числе оплата труда рабочих			1,851	1270
32.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.647241	3,941	2551
32.2		машины и механизмы			5,192	3562
		в том числе оплата труда машинистов			1,576	1081
32.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.3502716	8,053	2821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3502716*	*2,555*	*895*
32.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.7005432	18	13
32.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.0609168	11,961	729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0609168*	*3,054*	*186*
32.3		материалы, изделия и конструкции			8,277	5678
32.3.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0.7889	7,193	5675
32.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.1029	36	4
33	**6103-0101-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**0.864**	**61,013**	**52715**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			18,174	15702
		в том числе оплата труда рабочих			9,047	7817
33.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.452544	4,548	15702
33.2		машины и механизмы			4,948	4275

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			885	765
33.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2054264	71	15
33.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.2613384	13,595	3553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2613384*	*2,555*	*668*
33.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.1869079	326	387
33.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0025894	11,354	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025894*	*2,555*	*7*
33.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.011988	12,381	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.011988*	*3,649*	*44*
33.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0179341	7,968	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0179341*	*2,555*	*46*
33.3		материалы, изделия и конструкции			6,029	5209
33.3.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0012096	101,506	123
33.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0040608	101,506	412
33.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.000216	64,705	14
33.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0024451	36	0
33.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1.1232	2,284	2565
33.3.6	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0.338688	2,667	903
33.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.261792	2,146	562
33.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.11232	861	97
33.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0.0762048	7,006	534
33.3.10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.87696	31,391	27529
34	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0.0254**	**432,100**	**10975**

1	2	3	4	5	6	7
35	**6103-0101-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство площадки со ступенями**	**$м^3$**	**0.834**	**40,062**	**33412**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			4,624	3856
		в том числе оплата труда рабочих			2,302	1920
35.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8979678	4,295	3857
35.2		машины и механизмы			2,988	2492
		в том числе оплата труда машинистов			578	482
35.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.0539706	71	4
35.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.1729282	13,595	2351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1729282*	*2,555*	*442*
35.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0024995	11,354	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0024995*	*2,555*	*6*
35.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0045361	12,381	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045361*	*3,649*	*17*
35.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0065728	7,968	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0065728*	*2,555*	*17*
35.3		материалы, изделия и конструкции			32,450	27063
35.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.85068	31,391	26704
35.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0003336	101,506	34
35.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0000834	64,705	5
35.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0060882	36	0
35.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0.030024	4,351	131
35.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.01668	861	14
35.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.02502	7,006	175
				Подпорная стена из ракушечника		
36	**6105-0101-0702** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены из известняковых камней, рядовой**	**$м^3$**	**1.46**	**26,985**	**39398**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
36.1		затраты на труд рабочих			16,993	24810
		в том числе оплата труда рабочих			8,460	12352
36.1.1	002-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6.64446	3,734	24810
36.2		машины и механизмы			5,734	8372
		в том числе оплата труда машинистов			1,078	1574
36.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.615828	13,595	8372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.615828*	*2,555*	*1573*
36.3		материалы, изделия и конструкции			56	82
36.3.1	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.00073	103,765	76
36.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.146	36	5
36.3.3	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	$м^3$	0.1022	36,778	3759
36.3.4	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0.0584	40,693	2376
37	**213-308-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25**	**$м^3$**	**1.4308**	**9,594**	**13727**
				Колонна		
38	**6105-0201-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	**$м^3$**	**0.96**	**52,203**	**50115**
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			36,726	35257
		в том числе оплата труда рабочих			18,282	17551
38.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7.096896	4,968	35257
38.2		машины и механизмы			6,338	6084
		в том числе оплата труда машинистов			1,191	1143
38.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.447552	13,595	6084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.447552*	*2,555*	*1144*

1	2	3	4	5	6	7
38.3		материалы, изделия и конструкции			2	2
38.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.048	36	2
38.3.2	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0.2112	41,530	8771
39	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0.3878**	**75,593**	**29315**
				Локальная смета 2-01-04-09.Ограждение		
				Ограждение		
40	**6101-0205-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**$м^3$**	**0.0848**	**11,543**	**979**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			11,543	979
		в том числе оплата труда рабочих			5,560	471
40.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0.2635584	3,714	979
41	**6103-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	**$м^3$**	**0.096**	**61,603**	**5914**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			23,361	2243
		в том числе оплата труда рабочих			11,629	1116
41.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.522144	4,295	2243
41.2		машины и механизмы			2,912	280
		в том числе оплата труда машинистов			568	55
41.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.0310729	71	2
41.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0187652	13,595	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0187652*	*2,555*	*48*
41.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0002877	11,354	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0002877*	*2,555*	*1*
41.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007885	12,381	10

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007885*	*3,649*	*3*
41.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0011508	7,968	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0011508*	*2,555*	*3*
41.3		материалы, изделия и конструкции			4,918	472
41.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.000672	101,506	68
41.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0000787	64,705	5
41.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.000407	36	0
41.3.4	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0.062496	2,667	167
41.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.073152	2,146	157
41.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.0288	861	25
41.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.0072	7,006	50
41.3.8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.09792	29,816	2920
42	**1110-0113-0403** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Заборы из щитов решетчатых высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов**	**$м^2$ забора**	**112.5**	**5,603**	**630338**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			2,527	284288
		в том числе оплата труда рабочих			1,259	141638
42.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	68.5575	4,148	284377
42.2		машины и механизмы			73	8213
		в том числе оплата труда машинистов			18	2025
42.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	10.73925	21	226
42.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1.123875	1,112	1250
42.2.3	343-102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.7367625	125	92
42.2.4	343-201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	1.998	182	364
42.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.7867125	7,968	6269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.7867125*	*2,555*	*2010*
42.3		материалы, изделия и конструкции			3,003	337837

1	2	3	4	5	6	7
42.3.1	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	1.4175	145,716	206552
42.3.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1.1925	104,329	124412
42.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.0125	861	872
42.3.4	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0050625	1,174,643	5947
	Раздел 2.	**Одноквартирный жилой дом 80$м^2$ №2**				**3197788**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1880855
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*942855*
		машины и механизмы	тенге			83877
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22682*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1233059
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	423		
				Локальная смета 2-01-01-02.		
				Отмостка		
43	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**2.1**	**17,263**	**36252**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			3,718	7808
		в том числе оплата труда рабочих			1,851	3887
43.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.98135	3,941	7809
43.2		машины и механизмы			5,192	10904
		в том числе оплата труда машинистов			1,576	3310
43.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1.07226	8,053	8635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.07226*	*2,555*	*2740*
43.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2.14452	18	39
43.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.18648	11,961	2230

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.18648*	*3,054*	*570*
43.3		материалы, изделия и конструкции			8,353	17541
43.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2.415	7,259	17530
43.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.315	36	11
44	**6103-0101-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство отмостки**	**$м^3$**	**4.2**	**41,020**	**172284**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			4,624	19421
		в том числе оплата труда рабочих			2,302	9668
44.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.52214	4,295	19423
44.2		машины и механизмы			2,988	12550
		в том числе оплата труда машинистов			578	2428
44.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2717946	71	19
44.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.8708616	13,595	11839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8708616*	*2,555*	*2225*
44.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0125874	11,354	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0125874*	*2,555*	*32*
44.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0228438	12,381	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0228438*	*3,649*	*83*
44.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0331002	7,968	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0331002*	*2,555*	*85*
44.3		материалы, изделия и конструкции			33,408	140314
44.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00168	101,506	171
44.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.00042	64,705	27
44.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.03066	36	1
44.3.4	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0.1512	4,351	658
44.3.5	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	4.284	32,330	138502
44.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.084	861	72

1	2	3	4	5	6	7
44.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.126	7,006	883
				Проемы Окна		
45	**1208-0101-1804** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**10**	**1,250**	**12500**
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			1,223	12230
		в том числе оплата труда рабочих			603	6030
45.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2.821	4,332	12221
45.2		машины и механизмы			7	70
		в том числе оплата труда машинистов			2	20
45.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.00648	5,869	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00648*	*2,138*	*14*
45.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00324	7,968	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00324*	*2,555*	*8*
45.3		материалы, изделия и конструкции			20	200
45.3.1	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.1	253	25
45.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2	861	172
46	**224-104-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм**	**$м^2$**	**2**	**2,166**	**4332**
47	**6108-0107-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка сетки антимоскитной**	**$м^2$**	**4.1692**	**5,580**	**23264**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			595	2481
		в том числе оплата труда рабочих			296	1234
47.1.1	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5882741	4,216	2480
47.2		машины и механизмы			14	59
		в том числе оплата труда машинистов			4	17
47.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0009256	5,869	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0009256*	*2,138*	*2*

1	2	3	4	5	6	7
47.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1170836	25	3
47.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0064789	7,968	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0064789*	*2,555*	*17*
47.3		материалы, изделия и конструкции			4,971	20725
47.3.1	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	4.1692	4,971	20725
				Двери наружные		
48	**6108-0204-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**$м^2$**	**1**	**11,462**	**11462**
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			9,966	9966
		в том числе оплата труда рабочих			4,962	4962
48.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.2331	4,463	9966
48.2		машины и механизмы			138	138
		в том числе оплата труда машинистов			43	43
48.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.115995	21	2
48.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.008103	46	0
48.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.004995	5,869	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004995*	*2,138*	*11*
48.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.005106	12,381	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.005106*	*3,649*	*19*
48.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.005217	7,968	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.005217*	*2,555*	*13*
48.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.063048	24	2
48.3		материалы, изделия и конструкции			1,358	1358
48.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00043	103,765	45
48.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.4207	1,590	669
48.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.24	2,682	644
49	**223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**2.1**	**58,830**	**123543**
				Двери внутренние		

1	2	3	4	5	6	7
50	**6108-0201-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**11.76**	**5,860**	**68914**
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			4,832	56824
		в том числе оплата труда рабочих			2,405	28283
50.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12.731376	4,463	56820
50.2		машины и механизмы			239	2810
		в том числе оплата труда машинистов			73	858
50.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2.0572474	21	43
50.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0261072	5,869	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0261072*	*2,138*	*56*
50.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.6226567	25	16
50.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0261072	12,381	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0261072*	*3,649*	*95*
50.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2780417	7,968	2215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2780417*	*2,555*	*710*
50.2.6	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0.5325869	128	68
50.3		материалы, изделия и конструкции			789	9279
50.3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0.01176	82,607	971
50.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.08232	861	71
50.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0.61152	1,086	664
50.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2.8224	2,682	7570
51	**223-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м^2**	**11.76**	**14,666**	**172472**
52	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**14**	**601**	**8414**

1	2	3	4	5	6	7
53	**223-502-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	**шт.**	**7**	**3,878**	**27146**
54	**1110-0111-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11***	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**35**	**836**	**29260**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			342	11970
		в том числе оплата труда рабочих			170	5950
54.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.038	3,941	11973
54.2		машины и механизмы			4	140
		в том числе оплата труда машинистов			1	35
54.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01554	7,968	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01554*	*2,555*	*40*
54.3		материалы, изделия и конструкции			490	17150
54.3.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	39.2	432	16934
54.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2485	861	214
				Внутренняя отделка		
				Потолок		
55	**6112-0301-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	**$м^2$**	**80.08**	**2,143**	**171611**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			2,091	167447
		в том числе оплата труда рабочих			1,051	84164
55.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34.59456	4,840	167438
55.2		машины и механизмы			4	320
55.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0168168	5,869	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0168168*	*2,138*	*36*
55.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0084084	12,381	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*3,649*	*31*
55.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0084084	7,968	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*2,555*	*21*

1	2	3	4	5	6	7
55.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.378378	203	77
55.3		материалы, изделия и конструкции			48	3844
55.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2.002	398	797
55.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.048048	359	17
55.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9.36936	326	3054
56	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**110.0299**	**76**	**8362**
57	**6112-0302-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**80.08**	**1,299**	**104024**
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			1,253	100340
		в том числе оплата труда рабочих			630	50450
57.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21.86184	4,589	100324
57.2		машины и механизмы			9	720
		в том числе оплата труда машинистов			3	240
57.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0084084	5,869	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*2,138*	*18*
57.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.084084	7,968	670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.084084*	*2,555*	*215*
57.3		материалы, изделия и конструкции			37	2963
57.3.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0.248248	1,103	274
57.3.2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.672672	4,057	2729
58	**236-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.0553**	**199,032**	**11006**
				Стены из блоков/в/э		
59	**6112-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**$м^2$**	**188.09**	**1,302**	**244893**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			1,242	233608

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			624	117368
59.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50.897154	4,589	233567
59.2		машины и механизмы			12	2257
		в том числе оплата труда машинистов			3	564
59.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0987473	5,869	580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0987473*	*2,138*	*211*
59.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0592484	12,381	734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0592484*	*3,649*	*216*
59.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0592484	7,968	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0592484*	*2,555*	*151*
59.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1.8169494	203	369
59.3		материалы, изделия и конструкции			48	9028
59.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4.70225	398	1872
59.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.150472	359	54
59.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	22.00653	326	7174
60	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**517.0594**	**76**	**39297**
61	**6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**188.09**	**1,989**	**374111**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			1,879	353421
		в том числе оплата труда рабочих			944	177557
61.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	77.022855	4,589	353458
61.2		машины и механизмы			14	2633
		в том числе оплата труда машинистов			4	752
61.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0394989	5,869	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0394989*	*2,138*	*84*
61.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2962418	7,968	2360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2962418*	*2,555*	*757*
61.3		материалы, изделия и конструкции			96	18057
61.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	95.9259	116	11127

1	2	3	4	5	6	7
61.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.583079	1,103	643
61.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.579956	4,057	6410
62	**236-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.1185**	**199,032**	**23585**
				Стены кирпичные/в/э		
63	**6112-0202-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**$м^2$**	**40.38**	**4,591**	**185385**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			3,824	154413
		в том числе оплата труда рабочих			1,922	77610
63.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31.37526	4,921	154398
63.2		машины и механизмы			294	11872
		в том числе оплата труда машинистов			125	5048
63.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	1.992753	4,898	9761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.992753*	*2,138*	*4261*
63.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.3561516	5,869	2090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3561516*	*2,138*	*761*
63.3		материалы, изделия и конструкции			31	1252
63.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0024228	35,730	87
63.3.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	2.237052	503	1125
63.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.048456	861	42
63.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0.755106	23,660	17866
64	**6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**40.38**	**1,590**	**64204**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			1,530	61781
		в том числе оплата труда рабочих			769	31052
64.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13.220412	4,673	61779
64.2		машины и механизмы			12	484

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			3	121
64.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0211995	5,869	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0211995*	*2,138*	*45*
64.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0127197	12,381	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0127197*	*3,649*	*46*
64.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0127197	7,968	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0127197*	*2,555*	*33*
64.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.3900708	203	79
64.3		материалы, изделия и конструкции			48	1938
64.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1.0095	398	402
64.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.048456	359	17
64.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4.72446	326	1540
65	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**166.4867**	**76**	**12653**
66	**6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**40.38**	**1,989**	**80316**
		из них:				
66.1		затраты на труд рабочих			1,879	75874
		в том числе оплата труда рабочих			944	38119
66.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16.53561	4,589	75882
66.2		машины и механизмы			14	566
		в том числе оплата труда машинистов			4	162
66.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0084798	5,869	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084798*	*2,138*	*18*
66.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0635985	7,968	507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0635985*	*2,555*	*162*
66.3		материалы, изделия и конструкции			96	3876
66.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	20.5938	116	2389
66.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.125178	1,103	138
66.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.339192	4,057	1376
					Стены/облицовка керамическими плитками	

1	2	3	4	5	6	7
67	**6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**12.48**	**3,843**	**47961**
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			3,189	39799
		в том числе оплата труда рабочих			1,603	20005
67.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8.5176	4,673	39803
67.2		машины и механизмы			280	3495
		в том числе оплата труда машинистов			120	1498
67.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м^3/ч	маш.-ч	0.615888	4,898	3017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.615888*	*2,138*	*1317*
67.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0812448	5,869	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0812448*	*2,138*	*174*
67.3		материалы, изделия и конструкции			17	212
67.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0007488	35,730	27
67.3.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м^2	0.345696	503	174
67.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.008736	861	8
67.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	0.188448	23,660	4459
68	**6112-0102-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2**	**12.48**	**10,521**	**131302**
		из них:				
68.1		затраты на труд рабочих			7,318	91329
		в том числе оплата труда рабочих			3,678	45901
68.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20.272512	4,505	91328
68.2		машины и механизмы			44	549
		в том числе оплата труда машинистов			14	175
68.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0275184	5,869	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0275184*	*2,138*	*59*
68.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0183456	12,381	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0183456*	*3,649*	*67*
68.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0183456	7,968	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0183456*	*2,555*	*47*

1	2	3	4	5	6	7
68.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0.3053232	49	15
68.3		материалы, изделия и конструкции			562	7014
68.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	4.992	253	1263
68.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.1872	36	7
68.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	49.92	85	4243
68.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3.744	326	1221
68.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0.2496	1,103	275
68.3.6	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	12.7296	2,546	32410
				Откосы		
69	**6112-0202-0703** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**$м^2$**	**14.062**	**4,136**	**58160**
		из них:				
69.1		затраты на труд рабочих			4,046	56895
		в том числе оплата труда рабочих			2,033	28588
69.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11.9639496	4,756	56901
69.2		машины и механизмы			51	717
		в том числе оплата труда машинистов			13	183
69.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0295302	5,869	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0295302*	*2,138*	*63*
69.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0206711	12,381	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0206711*	*3,649*	*75*
69.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0206711	7,968	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0206711*	*2,555*	*53*
69.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.6245637	203	127
69.3		материалы, изделия и конструкции			39	548
69.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.0534356	359	19

1	2	3	4	5	6	7
69.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1.645254	326	536
70	**232-503-0103** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	**кг**	**59.0604**	**78**	**4607**
71	**6112-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**14.062**	**2,114**	**29727**
		из них:				
71.1		затраты на труд рабочих			1,879	26422
		в том числе оплата труда рабочих			944	13275
71.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5.758389	4,589	26425
71.2		машины и механизмы			14	197
		в том числе оплата труда машинистов			4	56
71.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.002953	5,869	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002953*	*2,138*	*6*
71.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0221477	7,968	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0221477*	*2,555*	*57*
71.3		материалы, изделия и конструкции			96	1350
71.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7.17162	116	832
71.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0435922	1,103	48
71.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.1181208	4,057	479
71.3.4	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.0088591	199,032	1763
72	**236-202-0301** *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.0089**	**199,032**	**1771**
				Полы		
				Тип I		
73	**6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**		**6,913**	
		из них:				
73.1		затраты на труд рабочих			6,356	
		в том числе оплата труда рабочих			3,194	
73.2		машины и механизмы			53	
		в том числе оплата труда машинистов			15	
73.3		материалы, изделия и конструкции			504	

1	2	3	4	5	6	7
74	**233-202-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**		**3,083**	
				Плинтуса		
75	**1111-0101-3904** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05***	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**23.5**	**1,293**	**30386**
		из них:				
75.1		затраты на труд рабочих			1,240	29140
		в том числе оплата труда рабочих			624	14664
75.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5.8233	5,005	29146
75.2		машины и механизмы			5	118
		в том числе оплата труда машинистов			2	47
75.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.014805	7,968	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.014805*	*2,555*	*38*
75.3		материалы, изделия и конструкции			48	1128
75.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0.0376	30,021	1129
76	**233-202-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**1.8988**	**3,083**	**5854**
				Крыльцо		
77	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**0.686**	**17,263**	**11842**
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			3,718	2551
		в том числе оплата труда рабочих			1,851	1270
77.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.647241	3,941	2551
77.2		машины и механизмы			5,192	3562
		в том числе оплата труда машинистов			1,576	1081
77.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.3502716	8,053	2821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3502716*	*2,555*	*895*

1	2	3	4	5	6	7
77.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.7005432	18	13
77.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.0609168	11,961	729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0609168*	*3,054*	*186*
77.3		материалы, изделия и конструкции			8,353	5730
77.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0.7889	7,259	5727
77.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.1029	36	4
78	**6103-0101-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**0.864**	**61,013**	**52715**
		из них:				
78.1		затраты на труд рабочих			18,174	15702
		в том числе оплата труда рабочих			9,047	7817
78.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.452544	4,548	15702
78.2		машины и механизмы			4,948	4275
		в том числе оплата труда машинистов			885	765
78.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2054264	71	15
78.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.2613384	13,595	3553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2613384*	*2,555*	*668*
78.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.1869079	326	387
78.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0025894	11,354	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025894*	*2,555*	*7*
78.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.011988	12,381	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.011988*	*3,649*	*44*
78.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0179341	7,968	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0179341*	*2,555*	*46*
78.3		материалы, изделия и конструкции			6,029	5209
78.3.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0012096	101,506	123

1	2	3	4	5	6	7
78.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0040608	101,506	412
78.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.000216	64,705	14
78.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0024451	36	0
78.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1.1232	2,284	2565
78.3.6	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0.338688	2,667	903
78.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.261792	2,146	562
78.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.11232	861	97
78.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0.0762048	7,006	534
78.3.10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.87696	31,391	27529
79	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0.0254**	**432,100**	**10975**
80	**6103-0101-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство площадки со ступенями**	**$м^3$**	**0.834**	**40,062**	**33412**
		из них:				
80.1		затраты на труд рабочих			4,624	3856
		в том числе оплата труда рабочих			2,302	1920
80.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8979678	4,295	3857
80.2		машины и механизмы			2,988	2492
		в том числе оплата труда машинистов			578	482
80.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.0539706	71	4
80.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.1729282	13,595	2351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1729282*	*2,555*	*442*
80.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0024995	11,354	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0024995*	*2,555*	*6*
80.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0045361	12,381	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045361*	*3,649*	*17*

1	2	3	4	5	6	7
80.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0065728	7,968	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0065728*	*2,555*	*17*
80.3		материалы, изделия и конструкции			32,450	27063
80.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.85068	31,391	26704
80.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0003336	101,506	34
80.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0000834	64,705	5
80.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0060882	36	0
80.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0.030024	4,351	131
80.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.01668	861	14
80.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0.02502	7,006	175
				Подпорная стена из ракушечника		
81	**6105-0101-0702** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены из известняковых камней, рядовой**	**$м^3$**	**1.46**	**26,985**	**39398**
		из них:				
81.1		затраты на труд рабочих			16,993	24810
		в том числе оплата труда рабочих			8,460	12352
81.1.1	002-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6.64446	3,734	24810
81.2		машины и механизмы			5,734	8372
		в том числе оплата труда машинистов			1,078	1574
81.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.615828	13,595	8372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.615828*	*2,555*	*1573*
81.3		материалы, изделия и конструкции			56	82
81.3.1	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.00073	103,765	76
81.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.146	36	5
81.3.3	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	$м^3$	0.1022	36,778	3759
81.3.4	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0.0584	40,693	2376

1	2	3	4	5	6	7
82	**213-308-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25**	**м^3**	**1.4308**	**9,594**	**13727**
				Колонна		
83	**6105-0201-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	**м^3**	**0.96**	**52,203**	**50115**
		из них:				
83.1		затраты на труд рабочих			36,726	35257
		в том числе оплата труда рабочих			18,282	17551
83.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7.096896	4,968	35257
83.2		машины и механизмы			6,338	6084
		в том числе оплата труда машинистов			1,191	1143
83.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.447552	13,595	6084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.447552*	*2,555*	*1144*
83.3		материалы, изделия и конструкции			2	2
83.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.048	36	2
83.3.2	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	0.2112	41,530	8771
84	**213-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0.3878**	**75,593**	**29315**
				Локальная смета 2-01-04-09.Ограждение		
				Ограждение		
85	**6101-0205-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**м^3**	**0.0848**	**11,543**	**979**
		из них:				
85.1		затраты на труд рабочих			11,543	979
		в том числе оплата труда рабочих			5,560	471
85.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0.2635584	3,714	979
86	**6103-0101-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м^3**	**0.096**	**61,603**	**5914**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
86.1		затраты на труд рабочих			23,361	2243
		в том числе оплата труда рабочих			11,629	1116
86.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.522144	4,295	2243
86.2		машины и механизмы			2,912	280
		в том числе оплата труда машинистов			568	55
86.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.0310729	71	2
86.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0187652	13,595	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0187652*	*2,555*	*48*
86.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0002877	11,354	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0002877*	*2,555*	*1*
86.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007885	12,381	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007885*	*3,649*	*3*
86.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0011508	7,968	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0011508*	*2,555*	*3*
86.3		материалы, изделия и конструкции			4,918	472
86.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.000672	101,506	68
86.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0000787	64,705	5
86.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.000407	36	0
86.3.4	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0.062496	2,667	167
86.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.073152	2,146	157
86.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.0288	861	25
86.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.0072	7,006	50
86.3.8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.09792	29,816	2920
87	**1110-0113-0403** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Заборы из щитов решетчатых высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов**	**$м^2$ забора**	**112.5**	**5,603**	**630338**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
87.1		затраты на труд рабочих			2,527	284288
		в том числе оплата труда рабочих			1,259	141638
87.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	68.5575	4,148	284377
87.2		машины и механизмы			73	8213
		в том числе оплата труда машинистов			18	2025
87.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	10.73925	21	226
87.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1.123875	1,112	1250
87.2.3	343-102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.7367625	125	92
87.2.4	343-201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	1.998	182	364
87.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.7867125	7,968	6269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.7867125*	*2,555*	*2010*
87.3		материалы, изделия и конструкции			3,003	337837
87.3.1	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	1.4175	145,716	206552
87.3.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1.1925	104,329	124412
87.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.0125	861	872
87.3.4	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0050625	1,174,643	5947
	Раздел 3.	**Одноквартирный жилой дом 80$м^2$ №3**				**3197788**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1880855
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*942855*
		машины и механизмы	тенге			83877
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22682*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1233059
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	423		
				Локальная смета 2-01-01-02.		
				Отмостка		

1	2	3	4	5	6	7
88	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**2.1**	**17,263**	**36252**
		из них:				
88.1		затраты на труд рабочих			3,718	7808
		в том числе оплата труда рабочих			1,851	3887
88.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.98135	3,941	7809
88.2		машины и механизмы			5,192	10904
		в том числе оплата труда машинистов			1,576	3310
88.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1.07226	8,053	8635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.07226*	*2,555*	*2740*
88.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2.14452	18	39
88.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.18648	11,961	2230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.18648*	*3,054*	*570*
88.3		материалы, изделия и конструкции			8,353	17541
88.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2.415	7,259	17530
88.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.315	36	11
89	**6103-0101-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство отмостки**	**м^3**	**4.2**	**41,020**	**172284**
		из них:				
89.1		затраты на труд рабочих			4,624	19421
		в том числе оплата труда рабочих			2,302	9668
89.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.52214	4,295	19423
89.2		машины и механизмы			2,988	12550
		в том числе оплата труда машинистов			578	2428
89.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2717946	71	19
89.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.8708616	13,595	11839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8708616*	*2,555*	*2225*

1	2	3	4	5	6	7
89.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0125874	11,354	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0125874*	*2,555*	*32*
89.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0228438	12,381	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0228438*	*3,649*	*83*
89.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0331002	7,968	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0331002*	*2,555*	*85*
89.3		материалы, изделия и конструкции			33,408	140314
89.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00168	101,506	171
89.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.00042	64,705	27
89.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.03066	36	1
89.3.4	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0.1512	4,351	658
89.3.5	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	4.284	32,330	138502
89.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.084	861	72
89.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.126	7,006	883
				Проемы		
				Окна		
90	**1208-0101-1804** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**10**	**1,250**	**12500**
		из них:				
90.1		затраты на труд рабочих			1,223	12230
		в том числе оплата труда рабочих			603	6030
90.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2.821	4,332	12221
90.2		машины и механизмы			7	70
		в том числе оплата труда машинистов			2	20
90.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.00648	5,869	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00648*	*2,138*	*14*
90.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00324	7,968	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00324*	*2,555*	*8*
90.3		материалы, изделия и конструкции			20	200

1	2	3	4	5	6	7
90.3.1	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.1	253	25
90.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2	861	172
91	**224-104-0303** *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм**	**м^2**	**2**	**2,166**	**4332**
92	**6108-0107-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка сетки антимоскитной**	**м^2**	**4.1692**	**5,580**	**23264**
		из них:				
92.1		затраты на труд рабочих			595	2481
		в том числе оплата труда рабочих			296	1234
92.1.1	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5882741	4,216	2480
92.2		машины и механизмы			14	59
		в том числе оплата труда машинистов			4	17
92.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0009256	5,869	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0009256*	*2,138*	*2*
92.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1170836	25	3
92.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0064789	7,968	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0064789*	*2,555*	*17*
92.3		материалы, изделия и конструкции			4,971	20725
92.3.1	223-503-0401	Сетка антимоскитная	м^2	4.1692	4,971	20725
				Двери наружные		
93	**6108-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м^2**	**1**	**11,462**	**11462**
		из них:				
93.1		затраты на труд рабочих			9,966	9966
		в том числе оплата труда рабочих			4,962	4962
93.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.2331	4,463	9966
93.2		машины и механизмы			138	138
		в том числе оплата труда машинистов			43	43
93.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.115995	21	2
93.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.008103	46	0

1	2	3	4	5	6	7
93.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.004995	5,869	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004995*	*2,138*	*11*
93.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.005106	12,381	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.005106*	*3,649*	*19*
93.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.005217	7,968	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.005217*	*2,555*	*13*
93.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.063048	24	2
93.3		материалы, изделия и конструкции			1,358	1358
93.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00043	103,765	45
93.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.4207	1,590	669
93.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.24	2,682	644
94	**223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**2.1**	**58,830**	**123543**
				Двери внутренние		
95	**6108-0201-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$**	**$м^2$**	**11.76**	**5,860**	**68914**
		из них:				
95.1		затраты на труд рабочих			4,832	56824
		в том числе оплата труда рабочих			2,405	28283
95.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12.731376	4,463	56820
95.2		машины и механизмы			239	2810
		в том числе оплата труда машинистов			73	858
95.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2.0572474	21	43
95.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0261072	5,869	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0261072*	*2,138*	*56*
95.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.6226567	25	16
95.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0261072	12,381	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0261072*	*3,649*	*95*
95.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2780417	7,968	2215

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2780417*	*2,555*	*710*
95.2.6	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0.5325869	128	68
95.3		материалы, изделия и конструкции			789	9279
95.3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.01176	82,607	971
95.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.08232	861	71
95.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0.61152	1,086	664
95.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2.8224	2,682	7570
96	**223-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**$м^2$**	**11.76**	**14,666**	**172472**
97	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**14**	**601**	**8414**
98	**223-502-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	**шт.**	**7**	**3,878**	**27146**
99	**1110-0111-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11***	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**35**	**836**	**29260**
		из них:				
99.1		затраты на труд рабочих			342	11970
		в том числе оплата труда рабочих			170	5950
99.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.038	3,941	11973
99.2		машины и механизмы			4	140
		в том числе оплата труда машинистов			1	35
99.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01554	7,968	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01554*	*2,555*	*40*
99.3		материалы, изделия и конструкции			490	17150
99.3.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	39.2	432	16934
99.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2485	861	214
				Внутренняя отделка		
				Потолок		

1	2	3	4	5	6	7
100	**6112-0301-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	**$м^2$**	**80.08**	**2,143**	**171611**
		из них:				
100.1		затраты на труд рабочих			2,091	167447
		в том числе оплата труда рабочих			1,051	84164
100.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34.59456	4,840	167438
100.2		машины и механизмы			4	320
100.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0168168	5,869	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0168168*	*2,138*	*36*
100.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0084084	12,381	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*3,649*	*31*
100.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0084084	7,968	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*2,555*	*21*
100.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.378378	203	77
100.3		материалы, изделия и конструкции			48	3844
100.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2.002	398	797
100.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.048048	359	17
100.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9.36936	326	3054
101	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**110.0299**	**76**	**8362**
102	**6112-0302-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**80.08**	**1,299**	**104024**
		из них:				
102.1		затраты на труд рабочих			1,253	100340
		в том числе оплата труда рабочих			630	50450
102.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21.86184	4,589	100324
102.2		машины и механизмы			9	720
		в том числе оплата труда машинистов			3	240
102.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0084084	5,869	49

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*2,138*	*18*
102.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.084084	7,968	670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.084084*	*2,555*	*215*
102.3		материалы, изделия и конструкции			37	2963
102.3.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0.248248	1,103	274
102.3.2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.672672	4,057	2729
103	**236-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.0553**	**199,032**	**11006**
				Стены из блоков/в/э		
104	**6112-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**$м^2$**	**188.09**	**1,302**	**244893**
		из них:				
104.1		затраты на труд рабочих			1,242	233608
		в том числе оплата труда рабочих			624	117368
104.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50.897154	4,589	233567
104.2		машины и механизмы			12	2257
		в том числе оплата труда машинистов			3	564
104.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0987473	5,869	580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0987473*	*2,138*	*211*
104.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0592484	12,381	734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0592484*	*3,649*	*216*
104.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0592484	7,968	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0592484*	*2,555*	*151*
104.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1.8169494	203	369
104.3		материалы, изделия и конструкции			48	9028
104.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4.70225	398	1872
104.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.150472	359	54
104.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	22.00653	326	7174

1	2	3	4	5	6	7
105	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**517.0594**	**76**	**39297**
106	**6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**188.09**	**1,989**	**374111**
		из них:				
106.1		затраты на труд рабочих			1,879	353421
		в том числе оплата труда рабочих			944	177557
106.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	77.022855	4,589	353458
106.2		машины и механизмы			14	2633
		в том числе оплата труда машинистов			4	752
106.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0394989	5,869	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0394989*	*2,138*	*84*
106.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2962418	7,968	2360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2962418*	*2,555*	*757*
106.3		материалы, изделия и конструкции			96	18057
106.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	95.9259	116	11127
106.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.583079	1,103	643
106.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.579956	4,057	6410
107	**236-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.1185**	**199,032**	**23585**
				Стены кирпичные/в/э		
108	**6112-0202-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**$м^2$**	**40.38**	**4,591**	**185385**
		из них:				
108.1		затраты на труд рабочих			3,824	154413
		в том числе оплата труда рабочих			1,922	77610
108.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31.37526	4,921	154398
108.2		машины и механизмы			294	11872
		в том числе оплата труда машинистов			125	5048
108.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	1.992753	4,898	9761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.992753*	*2,138*	*4261*
108.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.3561516	5,869	2090

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3561516*	*2,138*	*761*
108.3		материалы, изделия и конструкции			31	1252
108.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0024228	35,730	87
108.3.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	2.237052	503	1125
108.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.048456	861	42
108.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0.755106	23,660	17866
109	**6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**40.38**	**1,590**	**64204**
		из них:				
109.1		затраты на труд рабочих			1,530	61781
		в том числе оплата труда рабочих			769	31052
109.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13.220412	4,673	61779
109.2		машины и механизмы			12	484
		в том числе оплата труда машинистов			3	121
109.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0211995	5,869	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0211995*	*2,138*	*45*
109.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0127197	12,381	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0127197*	*3,649*	*46*
109.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0127197	7,968	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0127197*	*2,555*	*33*
109.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.3900708	203	79
109.3		материалы, изделия и конструкции			48	1938
109.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1.0095	398	402
109.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.048456	359	17
109.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4.72446	326	1540
110	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**166.4867**	**76**	**12653**
111	**6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**40.38**	**1,989**	**80316**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
111.1		затраты на труд рабочих			1,879	75874
		в том числе оплата труда рабочих			944	38119
111.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16.53561	4,589	75882
111.2		машины и механизмы			14	566
		в том числе оплата труда машинистов			4	162
111.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0084798	5,869	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084798*	*2,138*	*18*
111.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0635985	7,968	507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0635985*	*2,555*	*162*
111.3		материалы, изделия и конструкции			96	3876
111.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	20.5938	116	2389
111.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.125178	1,103	138
111.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.339192	4,057	1376
				Стены/облицовка керамическими плитками		
112	**6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**12.48**	**3,843**	**47961**
		из них:				
112.1		затраты на труд рабочих			3,189	39799
		в том числе оплата труда рабочих			1,603	20005
112.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8.5176	4,673	39803
112.2		машины и механизмы			280	3495
		в том числе оплата труда машинистов			120	1498
112.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	0.615888	4,898	3017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.615888*	*2,138*	*1317*
112.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0812448	5,869	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0812448*	*2,138*	*174*
112.3		материалы, изделия и конструкции			17	212
112.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0007488	35,730	27
112.3.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	0.345696	503	174
112.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.008736	861	8

1	2	3	4	5	6	7
112.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0.188448	23,660	4459
113	**6112-0102-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$**	**12.48**	**10,521**	**131302**
		из них:				
113.1		затраты на труд рабочих			7,318	91329
		в том числе оплата труда рабочих			3,678	45901
113.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20.272512	4,505	91328
113.2		машины и механизмы			44	549
		в том числе оплата труда машинистов			14	175
113.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0275184	5,869	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0275184*	*2,138*	*59*
113.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0183456	12,381	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0183456*	*3,649*	*67*
113.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0183456	7,968	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0183456*	*2,555*	*47*
113.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0.3053232	49	15
113.3		материалы, изделия и конструкции			562	7014
113.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	4.992	253	1263
113.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.1872	36	7
113.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	49.92	85	4243
113.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3.744	326	1221
113.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0.2496	1,103	275
113.3.6	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	12.7296	2,546	32410
				Откосы		
114	**6112-0202-0703** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**$м^2$**	**14.062**	**4,136**	**58160**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
114.1		затраты на труд рабочих			4,046	56895
		в том числе оплата труда рабочих			2,033	28588
114.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11.9639496	4,756	56901
114.2		машины и механизмы			51	717
		в том числе оплата труда машинистов			13	183
114.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0295302	5,869	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0295302*	*2,138*	*63*
114.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0206711	12,381	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0206711*	*3,649*	*75*
114.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0206711	7,968	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0206711*	*2,555*	*53*
114.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.6245637	203	127
114.3		материалы, изделия и конструкции			39	548
114.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.0534356	359	19
114.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1.645254	326	536
115	**232-503-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	**кг**	**59.0604**	**78**	**4607**
116	**6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**14.062**	**2,114**	**29727**
		из них:				
116.1		затраты на труд рабочих			1,879	26422
		в том числе оплата труда рабочих			944	13275
116.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5.758389	4,589	26425
116.2		машины и механизмы			14	197
		в том числе оплата труда машинистов			4	56
116.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.002953	5,869	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002953*	*2,138*	*6*
116.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0221477	7,968	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0221477*	*2,555*	*57*
116.3		материалы, изделия и конструкции			96	1350
116.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7.17162	116	832

1	2	3	4	5	6	7
116.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0435922	1,103	48
116.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.1181208	4,057	479
116.3.4	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.0088591	199,032	1763
117	**236-202-0301** *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.0089**	**199,032**	**1771**
				Полы		
				Тип I		
118	**6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**		**6,913**	
		из них:				
118.1		затраты на труд рабочих			6,356	
		в том числе оплата труда рабочих			3,194	
118.2		машины и механизмы			53	
		в том числе оплата труда машинистов			15	
118.3		материалы, изделия и конструкции			504	
119	**233-202-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**		**3,083**	
				Плинтуса		
120	**1111-0101-3904** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**23.5**	**1,293**	**30386**
		из них:				
120.1		затраты на труд рабочих			1,240	29140
		в том числе оплата труда рабочих			624	14664
120.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5.8233	5,005	29146
120.2		машины и механизмы			5	118
		в том числе оплата труда машинистов			2	47
120.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.014805	7,968	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.014805*	*2,555*	*38*
120.3		материалы, изделия и конструкции			48	1128
120.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.0376	30,021	1129

1	2	3	4	5	6	7
121	**233-202-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**1.8988**	**3,083**	**5854**
				Крыльцо		
122	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**0.686**	**17,263**	**11842**
		из них:				
122.1		затраты на труд рабочих			3,718	2551
		в том числе оплата труда рабочих			1,851	1270
122.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.647241	3,941	2551
122.2		машины и механизмы			5,192	3562
		в том числе оплата труда машинистов			1,576	1081
122.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.3502716	8,053	2821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3502716*	*2,555*	*895*
122.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.7005432	18	13
122.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.0609168	11,961	729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0609168*	*3,054*	*186*
122.3		материалы, изделия и конструкции			8,353	5730
122.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0.7889	7,259	5727
122.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.1029	36	4
123	**6103-0101-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**0.864**	**61,013**	**52715**
		из них:				
123.1		затраты на труд рабочих			18,174	15702
		в том числе оплата труда рабочих			9,047	7817
123.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.452544	4,548	15702
123.2		машины и механизмы			4,948	4275
		в том числе оплата труда машинистов			885	765
123.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2054264	71	15

1	2	3	4	5	6	7
123.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.2613384	13,595	3553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2613384*	*2,555*	*668*
123.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.1869079	326	387
123.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0025894	11,354	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025894*	*2,555*	*7*
123.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.011988	12,381	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.011988*	*3,649*	*44*
123.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0179341	7,968	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0179341*	*2,555*	*46*
123.3		материалы, изделия и конструкции			6,029	5209
123.3.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0012096	101,506	123
123.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0040608	101,506	412
123.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.000216	64,705	14
123.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0024451	36	0
123.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1.1232	2,284	2565
123.3.6	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0.338688	2,667	903
123.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.261792	2,146	562
123.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.11232	861	97
123.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0.0762048	7,006	534
123.3.10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.87696	31,391	27529
124	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0.0254**	**432,100**	**10975**
125	**6103-0101-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство площадки со ступенями**	**$м^3$**	**0.834**	**40,062**	**33412**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
125.1		затраты на труд рабочих			4,624	3856
		в том числе оплата труда рабочих			2,302	1920
125.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8979678	4,295	3857
125.2		машины и механизмы			2,988	2492
		в том числе оплата труда машинистов			578	482
125.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.0539706	71	4
125.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.1729282	13,595	2351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1729282*	*2,555*	*442*
125.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0024995	11,354	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0024995*	*2,555*	*6*
125.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0045361	12,381	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045361*	*3,649*	*17*
125.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0065728	7,968	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0065728*	*2,555*	*17*
125.3		материалы, изделия и конструкции			32,450	27063
125.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.85068	31,391	26704
125.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0003336	101,506	34
125.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0000834	64,705	5
125.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0060882	36	0
125.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0.030024	4,351	131
125.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.01668	861	14
125.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.02502	7,006	175
				Подпорная стена из ракушечника		
126	**6105-0101-0702** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены из известняковых камней, рядовой**	**$м^3$**	**1.46**	**26,985**	**39398**
		из них:				
126.1		затраты на труд рабочих			16,993	24810
		в том числе оплата труда рабочих			8,460	12352

1	2	3	4	5	6	7
126.1.1	002-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6.64446	3,734	24810
126.2		машины и механизмы			5,734	8372
		в том числе оплата труда машинистов			1,078	1574
126.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.615828	13,595	8372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.615828*	*2,555*	*1573*
126.3		материалы, изделия и конструкции			56	82
126.3.1	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.00073	103,765	76
126.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.146	36	5
126.3.3	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	$м^3$	0.1022	36,778	3759
126.3.4	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0.0584	40,693	2376
127	**213-308-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25**	**$м^3$**	**1.4308**	**9,594**	**13727**
				Колонна		
128	**6105-0201-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	**$м^3$**	**0.96**	**52,203**	**50115**
		из них:				
128.1		затраты на труд рабочих			36,726	35257
		в том числе оплата труда рабочих			18,282	17551
128.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7.096896	4,968	35257
128.2		машины и механизмы			6,338	6084
		в том числе оплата труда машинистов			1,191	1143
128.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.447552	13,595	6084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.447552*	*2,555*	*1144*
128.3		материалы, изделия и конструкции			2	2
128.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.048	36	2

1	2	3	4	5	6	7
128.3.2	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0.2112	41,530	8771
129	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0.3878**	**75,593**	**29315**
				Локальная смета 2-01-04-09.Ограждение		
				Ограждение		
130	**6101-0205-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**$м^3$**	**0.0848**	**11,543**	**979**
		из них:				
130.1		затраты на труд рабочих			11,543	979
		в том числе оплата труда рабочих			5,560	471
130.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0.2635584	3,714	979
131	**6103-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	**$м^3$**	**0.096**	**61,603**	**5914**
		из них:				
131.1		затраты на труд рабочих			23,361	2243
		в том числе оплата труда рабочих			11,629	1116
131.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.522144	4,295	2243
131.2		машины и механизмы			2,912	280
		в том числе оплата труда машинистов			568	55
131.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.0310729	71	2
131.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0187652	13,595	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0187652*	*2,555*	*48*
131.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0002877	11,354	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0002877*	*2,555*	*1*
131.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007885	12,381	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007885*	*3,649*	*3*
131.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0011508	7,968	9

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0011508*	*2,555*	*3*
131.3		материалы, изделия и конструкции			4,918	472
131.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.000672	101,506	68
131.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0000787	64,705	5
131.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.000407	36	0
131.3.4	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0.062496	2,667	167
131.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.073152	2,146	157
131.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.0288	861	25
131.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.0072	7,006	50
131.3.8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.09792	29,816	2920
132	**1110-0113-0403** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Заборы из щитов решетчатых высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов**	**$м^2$ забора**	**112.5**	**5,603**	**630338**
		из них:				
132.1		затраты на труд рабочих			2,527	284288
		в том числе оплата труда рабочих			1,259	141638
132.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	68.5575	4,148	284377
132.2		машины и механизмы			73	8213
		в том числе оплата труда машинистов			18	2025
132.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	10.73925	21	226
132.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1.123875	1,112	1250
132.2.3	343-102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.7367625	125	92
132.2.4	343-201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	1.998	182	364
132.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.7867125	7,968	6269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.7867125*	*2,555*	*2010*
132.3		материалы, изделия и конструкции			3,003	337837
132.3.1	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	1.4175	145,716	206552

1	2	3	4	5	6	7
132.3.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1.1925	104,329	124412
132.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.0125	861	872
132.3.4	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0050625	1,174,643	5947
	Раздел 4.	**Одноквартирный жилой дом 80$м^2$ №4**				**3197788**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1880855
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*942855*
		машины и механизмы	тенге			83877
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22682*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1233059
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	423		
				Локальная смета 2-01-01-02. Отмостка		
133	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**2.1**	**17,263**	**36252**
		из них:				
133.1		затраты на труд рабочих			3,718	7808
		в том числе оплата труда рабочих			1,851	3887
133.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.98135	3,941	7809
133.2		машины и механизмы			5,192	10904
		в том числе оплата труда машинистов			1,576	3310
133.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1.07226	8,053	8635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.07226*	*2,555*	*2740*
133.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2.14452	18	39
133.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.18648	11,961	2230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.18648*	*3,054*	*570*
133.3		материалы, изделия и конструкции			8,353	17541

1	2	3	4	5	6	7
133.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2.415	7,259	17530
133.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.315	36	11
134	**6103-0101-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство отмостки**	**$м^3$**	**4.2**	**41,020**	**172284**
		из них:				
134.1		затраты на труд рабочих			4,624	19421
		в том числе оплата труда рабочих			2,302	9668
134.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.52214	4,295	19423
134.2		машины и механизмы			2,988	12550
		в том числе оплата труда машинистов			578	2428
134.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2717946	71	19
134.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.8708616	13,595	11839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8708616*	*2,555*	*2225*
134.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0125874	11,354	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0125874*	*2,555*	*32*
134.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0228438	12,381	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0228438*	*3,649*	*83*
134.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0331002	7,968	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0331002*	*2,555*	*85*
134.3		материалы, изделия и конструкции			33,408	140314
134.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00168	101,506	171
134.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.00042	64,705	27
134.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.03066	36	1
134.3.4	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0.1512	4,351	658
134.3.5	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	4.284	32,330	138502
134.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.084	861	72
134.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0.126	7,006	883
			Проемы			

1	2	3	4	5	6	7
			Окна			
135	**1208-0101-1804** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**10**	**1,250**	**12500**
		из них:				
135.1		затраты на труд рабочих			1,223	12230
		в том числе оплата труда рабочих			603	6030
135.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2.821	4,332	12221
135.2		машины и механизмы			7	70
		в том числе оплата труда машинистов			2	20
135.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.00648	5,869	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00648*	*2,138*	*14*
135.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00324	7,968	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00324*	*2,555*	*8*
135.3		материалы, изделия и конструкции			20	200
135.3.1	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.1	253	25
135.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2	861	172
136	**224-104-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм**	**$м^2$**	**2**	**2,166**	**4332**
137	**6108-0107-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка сетки антимоскитной**	**$м^2$**	**4.1692**	**5,580**	**23264**
		из них:				
137.1		затраты на труд рабочих			595	2481
		в том числе оплата труда рабочих			296	1234
137.1.1	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5882741	4,216	2480
137.2		машины и механизмы			14	59
		в том числе оплата труда машинистов			4	17
137.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0009256	5,869	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0009256*	*2,138*	*2*
137.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1170836	25	3
137.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0064789	7,968	52

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0064789*	*2,555*	*17*
137.3		материалы, изделия и конструкции			4,971	20725
137.3.1	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	4.1692	4,971	20725
				Двери наружные		
138	**6108-0204-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**$м^2$**	**1**	**11,462**	**11462**
		из них:				
138.1		затраты на труд рабочих			9,966	9966
		в том числе оплата труда рабочих			4,962	4962
138.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.2331	4,463	9966
138.2		машины и механизмы			138	138
		в том числе оплата труда машинистов			43	43
138.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.115995	21	2
138.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.008103	46	0
138.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.004995	5,869	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004995*	*2,138*	*11*
138.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.005106	12,381	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.005106*	*3,649*	*19*
138.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.005217	7,968	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.005217*	*2,555*	*13*
138.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.063048	24	2
138.3		материалы, изделия и конструкции			1,358	1358
138.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00043	103,765	45
138.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.4207	1,590	669
138.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.24	2,682	644
139	**223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**2.1**	**58,830**	**123543**
				Двери внутренние		

1	2	3	4	5	6	7
140	**6108-0201-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**11.76**	**5,860**	**68914**
		из них:				
140.1		затраты на труд рабочих			4,832	56824
		в том числе оплата труда рабочих			2,405	28283
140.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12.731376	4,463	56820
140.2		машины и механизмы			239	2810
		в том числе оплата труда машинистов			73	858
140.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2.0572474	21	43
140.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0261072	5,869	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0261072*	*2,138*	*56*
140.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.6226567	25	16
140.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0261072	12,381	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0261072*	*3,649*	*95*
140.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2780417	7,968	2215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2780417*	*2,555*	*710*
140.2.6	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0.5325869	128	68
140.3		материалы, изделия и конструкции			789	9279
140.3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0.01176	82,607	971
140.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.08232	861	71
140.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0.61152	1,086	664
140.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2.8224	2,682	7570
141	**223-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м^2**	**11.76**	**14,666**	**172472**
142	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**14**	**601**	**8414**

1	2	3	4	5	6	7
143	**223-502-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	**шт.**	**7**	**3,878**	**27146**
144	**1110-0111-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11***	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**35**	**836**	**29260**
		из них:				
144.1		затраты на труд рабочих			342	11970
		в том числе оплата труда рабочих			170	5950
144.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.038	3,941	11973
144.2		машины и механизмы			4	140
		в том числе оплата труда машинистов			1	35
144.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01554	7,968	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01554*	*2,555*	*40*
144.3		материалы, изделия и конструкции			490	17150
144.3.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	39.2	432	16934
144.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2485	861	214
				Внутренняя отделка		
				Потолок		
145	**6112-0301-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	**$м^2$**	**80.08**	**2,143**	**171611**
		из них:				
145.1		затраты на труд рабочих			2,091	167447
		в том числе оплата труда рабочих			1,051	84164
145.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34.59456	4,840	167438
145.2		машины и механизмы			4	320
145.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0168168	5,869	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0168168*	*2,138*	*36*
145.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0084084	12,381	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*3,649*	*31*
145.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0084084	7,968	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*2,555*	*21*

1	2	3	4	5	6	7
145.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.378378	203	77
145.3		материалы, изделия и конструкции			48	3844
145.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2.002	398	797
145.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.048048	359	17
145.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9.36936	326	3054
146	**232-501-0301** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**110.0299**	**76**	**8362**
147	**6112-0302-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**80.08**	**1,299**	**104024**
		из них:				
147.1		затраты на труд рабочих			1,253	100340
		в том числе оплата труда рабочих			630	50450
147.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21.86184	4,589	100324
147.2		машины и механизмы			9	720
		в том числе оплата труда машинистов			3	240
147.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0084084	5,869	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*2,138*	*18*
147.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.084084	7,968	670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.084084*	*2,555*	*215*
147.3		материалы, изделия и конструкции			37	2963
147.3.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0.248248	1,103	274
147.3.2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.672672	4,057	2729
148	**236-202-0301** *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.0553**	**199,032**	**11006**
				Стены из блоков/в/э		
149	**6112-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**$м^2$**	**188.09**	**1,302**	**244893**
		из них:				
149.1		затраты на труд рабочих			1,242	233608

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			624	117368
149.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50.897154	4,589	233567
149.2		машины и механизмы			12	2257
		в том числе оплата труда машинистов			3	564
149.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0987473	5,869	580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0987473*	*2,138*	*211*
149.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0592484	12,381	734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0592484*	*3,649*	*216*
149.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0592484	7,968	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0592484*	*2,555*	*151*
149.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1.8169494	203	369
149.3		материалы, изделия и конструкции			48	9028
149.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4.70225	398	1872
149.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.150472	359	54
149.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	22.00653	326	7174
150	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**517.0594**	**76**	**39297**
151	**6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**188.09**	**1,989**	**374111**
		из них:				
151.1		затраты на труд рабочих			1,879	353421
		в том числе оплата труда рабочих			944	177557
151.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	77.022855	4,589	353458
151.2		машины и механизмы			14	2633
		в том числе оплата труда машинистов			4	752
151.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0394989	5,869	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0394989*	*2,138*	*84*
151.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2962418	7,968	2360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2962418*	*2,555*	*757*
151.3		материалы, изделия и конструкции			96	18057
151.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	95.9259	116	11127

1	2	3	4	5	6	7
151.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.583079	1,103	643
151.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.579956	4,057	6410
152	**236-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.1185**	**199,032**	**23585**
				Стены кирпичные/в/э		
153	**6112-0202-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**$м^2$**	**40.38**	**4,591**	**185385**
		из них:				
153.1		затраты на труд рабочих			3,824	154413
		в том числе оплата труда рабочих			1,922	77610
153.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31.37526	4,921	154398
153.2		машины и механизмы			294	11872
		в том числе оплата труда машинистов			125	5048
153.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	1.992753	4,898	9761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.992753*	*2,138*	*4261*
153.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.3561516	5,869	2090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3561516*	*2,138*	*761*
153.3		материалы, изделия и конструкции			31	1252
153.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0024228	35,730	87
153.3.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	2.237052	503	1125
153.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.048456	861	42
153.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0.755106	23,660	17866
154	**6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**40.38**	**1,590**	**64204**
		из них:				
154.1		затраты на труд рабочих			1,530	61781
		в том числе оплата труда рабочих			769	31052
154.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13.220412	4,673	61779
154.2		машины и механизмы			12	484

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			3	121
154.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0211995	5,869	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0211995*	*2,138*	*45*
154.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0127197	12,381	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0127197*	*3,649*	*46*
154.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0127197	7,968	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0127197*	*2,555*	*33*
154.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.3900708	203	79
154.3		материалы, изделия и конструкции			48	1938
154.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1.0095	398	402
154.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.048456	359	17
154.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4.72446	326	1540
155	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**166.4867**	**76**	**12653**
156	**6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**40.38**	**1,989**	**80316**
		из них:				
156.1		затраты на труд рабочих			1,879	75874
		в том числе оплата труда рабочих			944	38119
156.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16.53561	4,589	75882
156.2		машины и механизмы			14	566
		в том числе оплата труда машинистов			4	162
156.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0084798	5,869	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084798*	*2,138*	*18*
156.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0635985	7,968	507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0635985*	*2,555*	*162*
156.3		материалы, изделия и конструкции			96	3876
156.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	20.5938	116	2389
156.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.125178	1,103	138
156.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.339192	4,057	1376
					Стены/облицовка керамическими плитками	

1	2	3	4	5	6	7
157	**6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**12.48**	**3,843**	**47961**
		из них:				
157.1		затраты на труд рабочих			3,189	39799
		в том числе оплата труда рабочих			1,603	20005
157.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8.5176	4,673	39803
157.2		машины и механизмы			280	3495
		в том числе оплата труда машинистов			120	1498
157.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м^3/ч	маш.-ч	0.615888	4,898	3017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.615888*	*2,138*	*1317*
157.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0812448	5,869	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0812448*	*2,138*	*174*
157.3		материалы, изделия и конструкции			17	212
157.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0007488	35,730	27
157.3.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м^2	0.345696	503	174
157.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.008736	861	8
157.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	0.188448	23,660	4459
158	**6112-0102-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2**	**12.48**	**10,521**	**131302**
		из них:				
158.1		затраты на труд рабочих			7,318	91329
		в том числе оплата труда рабочих			3,678	45901
158.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20.272512	4,505	91328
158.2		машины и механизмы			44	549
		в том числе оплата труда машинистов			14	175
158.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0275184	5,869	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0275184*	*2,138*	*59*
158.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0183456	12,381	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0183456*	*3,649*	*67*
158.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0183456	7,968	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0183456*	*2,555*	*47*

1	2	3	4	5	6	7
158.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0.3053232	49	15
158.3		материалы, изделия и конструкции			562	7014
158.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	4.992	253	1263
158.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.1872	36	7
158.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	49.92	85	4243
158.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3.744	326	1221
158.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0.2496	1,103	275
158.3.6	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	12.7296	2,546	32410
				Откосы		
159	**6112-0202-0703** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**$м^2$**	**14.062**	**4,136**	**58160**
		из них:				
159.1		затраты на труд рабочих			4,046	56895
		в том числе оплата труда рабочих			2,033	28588
159.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11.9639496	4,756	56901
159.2		машины и механизмы			51	717
		в том числе оплата труда машинистов			13	183
159.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0295302	5,869	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0295302*	*2,138*	*63*
159.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0206711	12,381	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0206711*	*3,649*	*75*
159.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0206711	7,968	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0206711*	*2,555*	*53*
159.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.6245637	203	127
159.3		материалы, изделия и конструкции			39	548
159.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.0534356	359	19

1	2	3	4	5	6	7
159.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1.645254	326	536
160	**232-503-0103** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	**кг**	**59.0604**	**78**	**4607**
161	**6112-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**14.062**	**2,114**	**29727**
		из них:				
161.1		затраты на труд рабочих			1,879	26422
		в том числе оплата труда рабочих			944	13275
161.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5.758389	4,589	26425
161.2		машины и механизмы			14	197
		в том числе оплата труда машинистов			4	56
161.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.002953	5,869	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002953*	*2,138*	*6*
161.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0221477	7,968	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0221477*	*2,555*	*57*
161.3		материалы, изделия и конструкции			96	1350
161.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7.17162	116	832
161.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0435922	1,103	48
161.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.1181208	4,057	479
161.3.4	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.0088591	199,032	1763
162	**236-202-0301** *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.0089**	**199,032**	**1771**
				Полы		
				Тип I		
163	**6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**		**6,913**	
		из них:				
163.1		затраты на труд рабочих			6,356	
		в том числе оплата труда рабочих			3,194	
163.2		машины и механизмы			53	
		в том числе оплата труда машинистов			15	
163.3		материалы, изделия и конструкции			504	

1	2	3	4	5	6	7
164	**233-202-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**		**3,083**	
				Плинтуса		
165	**1111-0101-3904** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05***	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**23.5**	**1,293**	**30386**
		из них:				
165.1		затраты на труд рабочих			1,240	29140
		в том числе оплата труда рабочих			624	14664
165.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5.8233	5,005	29146
165.2		машины и механизмы			5	118
		в том числе оплата труда машинистов			2	47
165.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.014805	7,968	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.014805*	*2,555*	*38*
165.3		материалы, изделия и конструкции			48	1128
165.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0.0376	30,021	1129
166	**233-202-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**1.8988**	**3,083**	**5854**
				Крыльцо		
167	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**0.686**	**17,263**	**11842**
		из них:				
167.1		затраты на труд рабочих			3,718	2551
		в том числе оплата труда рабочих			1,851	1270
167.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.647241	3,941	2551
167.2		машины и механизмы			5,192	3562
		в том числе оплата труда машинистов			1,576	1081
167.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.3502716	8,053	2821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3502716*	*2,555*	*895*

1	2	3	4	5	6	7
167.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.7005432	18	13
167.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.0609168	11,961	729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0609168*	*3,054*	*186*
167.3		материалы, изделия и конструкции			8,353	5730
167.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0.7889	7,259	5727
167.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.1029	36	4
168	**6103-0101-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**0.864**	**61,013**	**52715**
		из них:				
168.1		затраты на труд рабочих			18,174	15702
		в том числе оплата труда рабочих			9,047	7817
168.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.452544	4,548	15702
168.2		машины и механизмы			4,948	4275
		в том числе оплата труда машинистов			885	765
168.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2054264	71	15
168.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.2613384	13,595	3553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2613384*	*2,555*	*668*
168.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.1869079	326	387
168.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0025894	11,354	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025894*	*2,555*	*7*
168.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.011988	12,381	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.011988*	*3,649*	*44*
168.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0179341	7,968	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0179341*	*2,555*	*46*
168.3		материалы, изделия и конструкции			6,029	5209
168.3.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0012096	101,506	123

1	2	3	4	5	6	7
168.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0040608	101,506	412
168.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.000216	64,705	14
168.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0024451	36	0
168.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1.1232	2,284	2565
168.3.6	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0.338688	2,667	903
168.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.261792	2,146	562
168.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.11232	861	97
168.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.0762048	7,006	534
168.3.10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.87696	31,391	27529
169	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0.0254**	**432,100**	**10975**
170	**6103-0101-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство площадки со ступенями**	**$м^3$**	**0.834**	**40,062**	**33412**
		из них:				
170.1		затраты на труд рабочих			4,624	3856
		в том числе оплата труда рабочих			2,302	1920
170.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8979678	4,295	3857
170.2		машины и механизмы			2,988	2492
		в том числе оплата труда машинистов			578	482
170.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.0539706	71	4
170.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.1729282	13,595	2351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1729282*	*2,555*	*442*
170.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0024995	11,354	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0024995*	*2,555*	*6*
170.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0045361	12,381	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045361*	*3,649*	*17*

1	2	3	4	5	6	7
170.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0065728	7,968	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0065728*	*2,555*	*17*
170.3		материалы, изделия и конструкции			32,450	27063
170.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.85068	31,391	26704
170.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0003336	101,506	34
170.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0000834	64,705	5
170.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0060882	36	0
170.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0.030024	4,351	131
170.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.01668	861	14
170.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0.02502	7,006	175
				Подпорная стена из ракушечника		
171	**6105-0101-0702** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены из известняковых камней, рядовой**	**$м^3$**	**1.46**	**26,985**	**39398**
		из них:				
171.1		затраты на труд рабочих			16,993	24810
		в том числе оплата труда рабочих			8,460	12352
171.1.1	002-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6.64446	3,734	24810
171.2		машины и механизмы			5,734	8372
		в том числе оплата труда машинистов			1,078	1574
171.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.615828	13,595	8372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.615828*	*2,555*	*1573*
171.3		материалы, изделия и конструкции			56	82
171.3.1	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.00073	103,765	76
171.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.146	36	5
171.3.3	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	$м^3$	0.1022	36,778	3759
171.3.4	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0.0584	40,693	2376

1	2	3	4	5	6	7
172	**213-308-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25**	**м^3**	**1.4308**	**9,594**	**13727**
				Колонна		
173	**6105-0201-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	**м^3**	**0.96**	**52,203**	**50115**
		из них:				
173.1		затраты на труд рабочих			36,726	35257
		в том числе оплата труда рабочих			18,282	17551
173.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7.096896	4,968	35257
173.2		машины и механизмы			6,338	6084
		в том числе оплата труда машинистов			1,191	1143
173.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.447552	13,595	6084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.447552*	*2,555*	*1144*
173.3		материалы, изделия и конструкции			2	2
173.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.048	36	2
173.3.2	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	0.2112	41,530	8771
174	**213-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0.3878**	**75,593**	**29315**
				Локальная смета 2-01-04-09.Ограждение		
				Ограждение		
175	**6101-0205-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**м^3**	**0.0848**	**11,543**	**979**
		из них:				
175.1		затраты на труд рабочих			11,543	979
		в том числе оплата труда рабочих			5,560	471
175.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0.2635584	3,714	979
176	**6103-0101-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м^3**	**0.096**	**61,603**	**5914**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
176.1		затраты на труд рабочих			23,361	2243
		в том числе оплата труда рабочих			11,629	1116
176.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.522144	4,295	2243
176.2		машины и механизмы			2,912	280
		в том числе оплата труда машинистов			568	55
176.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.0310729	71	2
176.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0187652	13,595	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0187652*	*2,555*	*48*
176.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0002877	11,354	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0002877*	*2,555*	*1*
176.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007885	12,381	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007885*	*3,649*	*3*
176.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0011508	7,968	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0011508*	*2,555*	*3*
176.3		материалы, изделия и конструкции			4,918	472
176.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.000672	101,506	68
176.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0000787	64,705	5
176.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.000407	36	0
176.3.4	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0.062496	2,667	167
176.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.073152	2,146	157
176.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.0288	861	25
176.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.0072	7,006	50
176.3.8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.09792	29,816	2920
177	**1110-0113-0403** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Заборы из щитов решетчатых высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов**	**$м^2$ забора**	**112.5**	**5,603**	**630338**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
177.1		затраты на труд рабочих			2,527	284288
		в том числе оплата труда рабочих			1,259	141638
177.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	68.5575	4,148	284377
177.2		машины и механизмы			73	8213
		в том числе оплата труда машинистов			18	2025
177.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	10.73925	21	226
177.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1.123875	1,112	1250
177.2.3	343-102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.7367625	125	92
177.2.4	343-201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	1.998	182	364
177.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.7867125	7,968	6269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.7867125*	*2,555*	*2010*
177.3		материалы, изделия и конструкции			3,003	337837
177.3.1	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	1.4175	145,716	206552
177.3.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1.1925	104,329	124412
177.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.0125	861	872
177.3.4	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0050625	1,174,643	5947
	Раздел 5.	**Одноквартирный жилой дом 80$м^2$ №5**				**3197788**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1880855
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*942855*
		машины и механизмы	тенге			83877
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22682*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1233059
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	423		
				Локальная смета 2-01-01-02.		
				Отмостка		

1	2	3	4	5	6	7
178	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**2.1**	**17,263**	**36252**
		из них:				
178.1		затраты на труд рабочих			3,718	7808
		в том числе оплата труда рабочих			1,851	3887
178.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.98135	3,941	7809
178.2		машины и механизмы			5,192	10904
		в том числе оплата труда машинистов			1,576	3310
178.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1.07226	8,053	8635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.07226*	*2,555*	*2740*
178.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2.14452	18	39
178.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.18648	11,961	2230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.18648*	*3,054*	*570*
178.3		материалы, изделия и конструкции			8,353	17541
178.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2.415	7,259	17530
178.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.315	36	11
179	**6103-0101-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство отмостки**	**м^3**	**4.2**	**41,020**	**172284**
		из них:				
179.1		затраты на труд рабочих			4,624	19421
		в том числе оплата труда рабочих			2,302	9668
179.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.52214	4,295	19423
179.2		машины и механизмы			2,988	12550
		в том числе оплата труда машинистов			578	2428
179.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2717946	71	19
179.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.8708616	13,595	11839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8708616*	*2,555*	*2225*

1	2	3	4	5	6	7
179.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0125874	11,354	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0125874*	*2,555*	*32*
179.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0228438	12,381	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0228438*	*3,649*	*83*
179.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0331002	7,968	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0331002*	*2,555*	*85*
179.3		материалы, изделия и конструкции			33,408	140314
179.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00168	101,506	171
179.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.00042	64,705	27
179.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.03066	36	1
179.3.4	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0.1512	4,351	658
179.3.5	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	4.284	32,330	138502
179.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.084	861	72
179.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0.126	7,006	883
				Проемы		
				Окна		
180	**1208-0101-1804** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**10**	**1,250**	**12500**
		из них:				
180.1		затраты на труд рабочих			1,223	12230
		в том числе оплата труда рабочих			603	6030
180.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2.821	4,332	12221
180.2		машины и механизмы			7	70
		в том числе оплата труда машинистов			2	20
180.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.00648	5,869	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00648*	*2,138*	*14*
180.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00324	7,968	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00324*	*2,555*	*8*
180.3		материалы, изделия и конструкции			20	200

1	2	3	4	5	6	7
180.3.1	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.1	253	25
180.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2	861	172
181	**224-104-0303** *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм**	**м²**	**2**	**2,166**	**4332**
182	**6108-0107-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка сетки антимоскитной**	**м²**	**4.1692**	**5,580**	**23264**
		из них:				
182.1		затраты на труд рабочих			595	2481
		в том числе оплата труда рабочих			296	1234
182.1.1	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5882741	4,216	2480
182.2		машины и механизмы			14	59
		в том числе оплата труда машинистов			4	17
182.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0009256	5,869	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0009256*	*2,138*	*2*
182.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1170836	25	3
182.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0064789	7,968	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0064789*	*2,555*	*17*
182.3		материалы, изделия и конструкции			4,971	20725
182.3.1	223-503-0401	Сетка антимоскитная	м²	4.1692	4,971	20725
				Двери наружные		
183	**6108-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м²**	**1**	**11,462**	**11462**
		из них:				
183.1		затраты на труд рабочих			9,966	9966
		в том числе оплата труда рабочих			4,962	4962
183.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.2331	4,463	9966
183.2		машины и механизмы			138	138
		в том числе оплата труда машинистов			43	43
183.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.115995	21	2
183.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.008103	46	0

1	2	3	4	5	6	7
183.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.004995	5,869	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004995*	*2,138*	*11*
183.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.005106	12,381	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.005106*	*3,649*	*19*
183.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.005217	7,968	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.005217*	*2,555*	*13*
183.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.063048	24	2
183.3		материалы, изделия и конструкции			1,358	1358
183.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00043	103,765	45
183.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.4207	1,590	669
183.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.24	2,682	644
184	**223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**2.1**	**58,830**	**123543**
				Двери внутренние		
185	**6108-0201-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$**	**$м^2$**	**11.76**	**5,860**	**68914**
		из них:				
185.1		затраты на труд рабочих			4,832	56824
		в том числе оплата труда рабочих			2,405	28283
185.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12.731376	4,463	56820
185.2		машины и механизмы			239	2810
		в том числе оплата труда машинистов			73	858
185.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2.0572474	21	43
185.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0261072	5,869	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0261072*	*2,138*	*56*
185.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.6226567	25	16
185.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0261072	12,381	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0261072*	*3,649*	*95*
185.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2780417	7,968	2215

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2780417*	*2,555*	*710*
185.2.6	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0.5325869	128	68
185.3		материалы, изделия и конструкции			789	9279
185.3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.01176	82,607	971
185.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.08232	861	71
185.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0.61152	1,086	664
185.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2.8224	2,682	7570
186	**223-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**$м^2$**	**11.76**	**14,666**	**172472**
187	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**14**	**601**	**8414**
188	**223-502-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	**шт.**	**7**	**3,878**	**27146**
189	**1110-0111-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11***	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**35**	**836**	**29260**
		из них:				
189.1		затраты на труд рабочих			342	11970
		в том числе оплата труда рабочих			170	5950
189.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.038	3,941	11973
189.2		машины и механизмы			4	140
		в том числе оплата труда машинистов			1	35
189.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01554	7,968	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01554*	*2,555*	*40*
189.3		материалы, изделия и конструкции			490	17150
189.3.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	39.2	432	16934
189.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2485	861	214
				Внутренняя отделка		
				Потолок		

1	2	3	4	5	6	7
190	**6112-0301-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	**$м^2$**	**80.08**	**2,143**	**171611**
		из них:				
190.1		затраты на труд рабочих			2,091	167447
		в том числе оплата труда рабочих			1,051	84164
190.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34.59456	4,840	167438
190.2		машины и механизмы			4	320
190.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0168168	5,869	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0168168*	*2,138*	*36*
190.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0084084	12,381	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*3,649*	*31*
190.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0084084	7,968	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*2,555*	*21*
190.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.378378	203	77
190.3		материалы, изделия и конструкции			48	3844
190.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2.002	398	797
190.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.048048	359	17
190.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9.36936	326	3054
191	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**110.0299**	**76**	**8362**
192	**6112-0302-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**80.08**	**1,299**	**104024**
		из них:				
192.1		затраты на труд рабочих			1,253	100340
		в том числе оплата труда рабочих			630	50450
192.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21.86184	4,589	100324
192.2		машины и механизмы			9	720
		в том числе оплата труда машинистов			3	240
192.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0084084	5,869	49

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*2,138*	*18*
192.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.084084	7,968	670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.084084*	*2,555*	*215*
192.3		материалы, изделия и конструкции			37	2963
192.3.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0.248248	1,103	274
192.3.2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.672672	4,057	2729
193	**236-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.0553**	**199,032**	**11006**
				Стены из блоков/в/э		
194	**6112-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**$м^2$**	**188.09**	**1,302**	**244893**
		из них:				
194.1		затраты на труд рабочих			1,242	233608
		в том числе оплата труда рабочих			624	117368
194.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50.897154	4,589	233567
194.2		машины и механизмы			12	2257
		в том числе оплата труда машинистов			3	564
194.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0987473	5,869	580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0987473*	*2,138*	*211*
194.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0592484	12,381	734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0592484*	*3,649*	*216*
194.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0592484	7,968	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0592484*	*2,555*	*151*
194.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1.8169494	203	369
194.3		материалы, изделия и конструкции			48	9028
194.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4.70225	398	1872
194.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.150472	359	54
194.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	22.00653	326	7174

1	2	3	4	5	6	7
195	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**517.0594**	**76**	**39297**
196	**6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**188.09**	**1,989**	**374111**
		из них:				
196.1		затраты на труд рабочих			1,879	353421
		в том числе оплата труда рабочих			944	177557
196.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	77.022855	4,589	353458
196.2		машины и механизмы			14	2633
		в том числе оплата труда машинистов			4	752
196.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0394989	5,869	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0394989*	*2,138*	*84*
196.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2962418	7,968	2360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2962418*	*2,555*	*757*
196.3		материалы, изделия и конструкции			96	18057
196.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	95.9259	116	11127
196.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.583079	1,103	643
196.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.579956	4,057	6410
197	**236-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.1185**	**199,032**	**23585**
				Стены кирпичные/в/э		
198	**6112-0202-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**$м^2$**	**40.38**	**4,591**	**185385**
		из них:				
198.1		затраты на труд рабочих			3,824	154413
		в том числе оплата труда рабочих			1,922	77610
198.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31.37526	4,921	154398
198.2		машины и механизмы			294	11872
		в том числе оплата труда машинистов			125	5048
198.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	1.992753	4,898	9761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.992753*	*2,138*	*4261*
198.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.3561516	5,869	2090

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3561516*	*2,138*	*761*
198.3		материалы, изделия и конструкции			31	1252
198.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0024228	35,730	87
198.3.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	2.237052	503	1125
198.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.048456	861	42
198.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0.755106	23,660	17866
199	**6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**40.38**	**1,590**	**64204**
		из них:				
199.1		затраты на труд рабочих			1,530	61781
		в том числе оплата труда рабочих			769	31052
199.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13.220412	4,673	61779
199.2		машины и механизмы			12	484
		в том числе оплата труда машинистов			3	121
199.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0211995	5,869	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0211995*	*2,138*	*45*
199.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0127197	12,381	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0127197*	*3,649*	*46*
199.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0127197	7,968	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0127197*	*2,555*	*33*
199.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.3900708	203	79
199.3		материалы, изделия и конструкции			48	1938
199.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1.0095	398	402
199.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.048456	359	17
199.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4.72446	326	1540
200	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**166.4867**	**76**	**12653**
201	**6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**40.38**	**1,989**	**80316**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
201.1		затраты на труд рабочих			1,879	75874
		в том числе оплата труда рабочих			944	38119
201.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16.53561	4,589	75882
201.2		машины и механизмы			14	566
		в том числе оплата труда машинистов			4	162
201.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0084798	5,869	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084798*	*2,138*	*18*
201.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0635985	7,968	507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0635985*	*2,555*	*162*
201.3		материалы, изделия и конструкции			96	3876
201.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	20.5938	116	2389
201.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.125178	1,103	138
201.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.339192	4,057	1376
				Стены/облицовка керамическими плитками		
202	**6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**12.48**	**3,843**	**47961**
		из них:				
202.1		затраты на труд рабочих			3,189	39799
		в том числе оплата труда рабочих			1,603	20005
202.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8.5176	4,673	39803
202.2		машины и механизмы			280	3495
		в том числе оплата труда машинистов			120	1498
202.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	0.615888	4,898	3017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.615888*	*2,138*	*1317*
202.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0812448	5,869	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0812448*	*2,138*	*174*
202.3		материалы, изделия и конструкции			17	212
202.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0007488	35,730	27
202.3.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	0.345696	503	174
202.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.008736	861	8

1	2	3	4	5	6	7
202.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0.188448	23,660	4459
203	**6112-0102-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$**	**12.48**	**10,521**	**131302**
		из них:				
203.1		затраты на труд рабочих			7,318	91329
		в том числе оплата труда рабочих			3,678	45901
203.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20.272512	4,505	91328
203.2		машины и механизмы			44	549
		в том числе оплата труда машинистов			14	175
203.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0275184	5,869	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0275184*	*2,138*	*59*
203.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0183456	12,381	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0183456*	*3,649*	*67*
203.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0183456	7,968	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0183456*	*2,555*	*47*
203.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0.3053232	49	15
203.3		материалы, изделия и конструкции			562	7014
203.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	4.992	253	1263
203.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.1872	36	7
203.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	49.92	85	4243
203.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3.744	326	1221
203.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0.2496	1,103	275
203.3.6	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	12.7296	2,546	32410
				Откосы		
204	**6112-0202-0703** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**$м^2$**	**14.062**	**4,136**	**58160**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
204.1		затраты на труд рабочих			4,046	56895
		в том числе оплата труда рабочих			2,033	28588
204.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11.9639496	4,756	56901
204.2		машины и механизмы			51	717
		в том числе оплата труда машинистов			13	183
204.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0295302	5,869	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0295302*	*2,138*	*63*
204.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0206711	12,381	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0206711*	*3,649*	*75*
204.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0206711	7,968	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0206711*	*2,555*	*53*
204.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.6245637	203	127
204.3		материалы, изделия и конструкции			39	548
204.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.0534356	359	19
204.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1.645254	326	536
205	**232-503-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	**кг**	**59.0604**	**78**	**4607**
206	**6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**14.062**	**2,114**	**29727**
		из них:				
206.1		затраты на труд рабочих			1,879	26422
		в том числе оплата труда рабочих			944	13275
206.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5.758389	4,589	26425
206.2		машины и механизмы			14	197
		в том числе оплата труда машинистов			4	56
206.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.002953	5,869	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002953*	*2,138*	*6*
206.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0221477	7,968	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0221477*	*2,555*	*57*
206.3		материалы, изделия и конструкции			96	1350
206.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7.17162	116	832

1	2	3	4	5	6	7
206.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0435922	1,103	48
206.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.1181208	4,057	479
206.3.4	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.0088591	199,032	1763
207	**236-202-0301** *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.0089**	**199,032**	**1771**
				Полы		
				Тип I		
208	**6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**		**6,913**	
		из них:				
208.1		затраты на труд рабочих			6,356	
		в том числе оплата труда рабочих			3,194	
208.2		машины и механизмы			53	
		в том числе оплата труда машинистов			15	
208.3		материалы, изделия и конструкции			504	
209	**233-202-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**		**3,083**	
				Плинтуса		
210	**1111-0101-3904** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**23.5**	**1,293**	**30386**
		из них:				
210.1		затраты на труд рабочих			1,240	29140
		в том числе оплата труда рабочих			624	14664
210.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5.8233	5,005	29146
210.2		машины и механизмы			5	118
		в том числе оплата труда машинистов			2	47
210.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.014805	7,968	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.014805*	*2,555*	*38*
210.3		материалы, изделия и конструкции			48	1128
210.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.0376	30,021	1129

1	2	3	4	5	6	7
211	**233-202-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**1.8988**	**3,083**	**5854**
				Крыльцо		
212	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**0.686**	**17,263**	**11842**
		из них:				
212.1		затраты на труд рабочих			3,718	2551
		в том числе оплата труда рабочих			1,851	1270
212.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.647241	3,941	2551
212.2		машины и механизмы			5,192	3562
		в том числе оплата труда машинистов			1,576	1081
212.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.3502716	8,053	2821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3502716*	*2,555*	*895*
212.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.7005432	18	13
212.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.0609168	11,961	729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0609168*	*3,054*	*186*
212.3		материалы, изделия и конструкции			8,353	5730
212.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0.7889	7,259	5727
212.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.1029	36	4
213	**6103-0101-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**0.864**	**61,013**	**52715**
		из них:				
213.1		затраты на труд рабочих			18,174	15702
		в том числе оплата труда рабочих			9,047	7817
213.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.452544	4,548	15702
213.2		машины и механизмы			4,948	4275
		в том числе оплата труда машинистов			885	765
213.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2054264	71	15

1	2	3	4	5	6	7
213.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.2613384	13,595	3553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2613384*	*2,555*	*668*
213.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.1869079	326	387
213.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0025894	11,354	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025894*	*2,555*	*7*
213.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.011988	12,381	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.011988*	*3,649*	*44*
213.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0179341	7,968	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0179341*	*2,555*	*46*
213.3		материалы, изделия и конструкции			6,029	5209
213.3.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0012096	101,506	123
213.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0040608	101,506	412
213.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.000216	64,705	14
213.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0024451	36	0
213.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1.1232	2,284	2565
213.3.6	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0.338688	2,667	903
213.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.261792	2,146	562
213.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.11232	861	97
213.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.0762048	7,006	534
213.3.10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.87696	31,391	27529
214	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0.0254**	**432,100**	**10975**
215	**6103-0101-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство площадки со ступенями**	**$м^3$**	**0.834**	**40,062**	**33412**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
215.1		затраты на труд рабочих			4,624	3856
		в том числе оплата труда рабочих			2,302	1920
215.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8979678	4,295	3857
215.2		машины и механизмы			2,988	2492
		в том числе оплата труда машинистов			578	482
215.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.0539706	71	4
215.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.1729282	13,595	2351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1729282*	*2,555*	*442*
215.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0024995	11,354	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0024995*	*2,555*	*6*
215.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0045361	12,381	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045361*	*3,649*	*17*
215.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0065728	7,968	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0065728*	*2,555*	*17*
215.3		материалы, изделия и конструкции			32,450	27063
215.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.85068	31,391	26704
215.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0003336	101,506	34
215.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0000834	64,705	5
215.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0060882	36	0
215.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0.030024	4,351	131
215.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.01668	861	14
215.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.02502	7,006	175
				Подпорная стена из ракушечника		
216	**6105-0101-0702** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены из известняковых камней, рядовой**	**$м^3$**	**1.46**	**26,985**	**39398**
		из них:				
216.1		затраты на труд рабочих			16,993	24810
		в том числе оплата труда рабочих			8,460	12352

1	2	3	4	5	6	7
216.1.1	002-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6.64446	3,734	24810
216.2		машины и механизмы			5,734	8372
		в том числе оплата труда машинистов			1,078	1574
216.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.615828	13,595	8372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.615828*	*2,555*	*1573*
216.3		материалы, изделия и конструкции			56	82
216.3.1	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.00073	103,765	76
216.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.146	36	5
216.3.3	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	$м^3$	0.1022	36,778	3759
216.3.4	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0.0584	40,693	2376
217	**213-308-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25**	**$м^3$**	**1.4308**	**9,594**	**13727**
				Колонна		
218	**6105-0201-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	**$м^3$**	**0.96**	**52,203**	**50115**
		из них:				
218.1		затраты на труд рабочих			36,726	35257
		в том числе оплата труда рабочих			18,282	17551
218.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7.096896	4,968	35257
218.2		машины и механизмы			6,338	6084
		в том числе оплата труда машинистов			1,191	1143
218.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.447552	13,595	6084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.447552*	*2,555*	*1144*
218.3		материалы, изделия и конструкции			2	2
218.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.048	36	2

1	2	3	4	5	6	7
218.3.2	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0.2112	41,530	8771
219	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0.3878**	**75,593**	**29315**
				Локальная смета 2-01-04-09.Ограждение		
				Ограждение		
220	**6101-0205-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**$м^3$**	**0.0848**	**11,543**	**979**
		из них:				
220.1		затраты на труд рабочих			11,543	979
		в том числе оплата труда рабочих			5,560	471
220.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0.2635584	3,714	979
221	**6103-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	**$м^3$**	**0.096**	**61,603**	**5914**
		из них:				
221.1		затраты на труд рабочих			23,361	2243
		в том числе оплата труда рабочих			11,629	1116
221.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.522144	4,295	2243
221.2		машины и механизмы			2,912	280
		в том числе оплата труда машинистов			568	55
221.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.0310729	71	2
221.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0187652	13,595	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0187652*	*2,555*	*48*
221.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0002877	11,354	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0002877*	*2,555*	*1*
221.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007885	12,381	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007885*	*3,649*	*3*
221.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0011508	7,968	9

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0011508*	*2,555*	*3*
221.3		материалы, изделия и конструкции			4,918	472
221.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.000672	101,506	68
221.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0000787	64,705	5
221.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.000407	36	0
221.3.4	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0.062496	2,667	167
221.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.073152	2,146	157
221.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.0288	861	25
221.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.0072	7,006	50
221.3.8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.09792	29,816	2920
222	**1110-0113-0403** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Заборы из щитов решетчатых высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов**	**$м^2$ забора**	**112.5**	**5,603**	**630338**
		из них:				
222.1		затраты на труд рабочих			2,527	284288
		в том числе оплата труда рабочих			1,259	141638
222.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	68.5575	4,148	284377
222.2		машины и механизмы			73	8213
		в том числе оплата труда машинистов			18	2025
222.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	10.73925	21	226
222.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1.123875	1,112	1250
222.2.3	343-102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.7367625	125	92
222.2.4	343-201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	1.998	182	364
222.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.7867125	7,968	6269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.7867125*	*2,555*	*2010*
222.3		материалы, изделия и конструкции			3,003	337837
222.3.1	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	1.4175	145,716	206552

1	2	3	4	5	6	7
222.3.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1.1925	104,329	124412
222.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.0125	861	872
222.3.4	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0050625	1,174,643	5947
	Раздел 6.	**Одноквартирный жилой дом 80м² №6**				**3197788**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1880855
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*942855*
		машины и механизмы	тенге			83877
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22682*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1233059
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	423		
				Локальная смета 2-01-01-02. Отмостка		
223	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**2.1**	**17,263**	**36252**
		из них:				
223.1		затраты на труд рабочих			3,718	7808
		в том числе оплата труда рабочих			1,851	3887
223.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.98135	3,941	7809
223.2		машины и механизмы			5,192	10904
		в том числе оплата труда машинистов			1,576	3310
223.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1.07226	8,053	8635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.07226*	*2,555*	*2740*
223.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2.14452	18	39
223.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.18648	11,961	2230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.18648*	*3,054*	*570*
223.3		материалы, изделия и конструкции			8,353	17541

1	2	3	4	5	6	7
223.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2.415	7,259	17530
223.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.315	36	11
224	**6103-0101-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство отмостки**	**$м^3$**	**4.2**	**41,020**	**172284**
		из них:				
224.1		затраты на труд рабочих			4,624	19421
		в том числе оплата труда рабочих			2,302	9668
224.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.52214	4,295	19423
224.2		машины и механизмы			2,988	12550
		в том числе оплата труда машинистов			578	2428
224.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2717946	71	19
224.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.8708616	13,595	11839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8708616*	*2,555*	*2225*
224.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0125874	11,354	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0125874*	*2,555*	*32*
224.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0228438	12,381	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0228438*	*3,649*	*83*
224.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0331002	7,968	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0331002*	*2,555*	*85*
224.3		материалы, изделия и конструкции			33,408	140314
224.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00168	101,506	171
224.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.00042	64,705	27
224.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.03066	36	1
224.3.4	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0.1512	4,351	658
224.3.5	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	4.284	32,330	138502
224.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.084	861	72
224.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0.126	7,006	883
				Проемы		

1	2	3	4	5	6	7
			Окна			
225	**1208-0101-1804** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**10**	**1,250**	**12500**
		из них:				
225.1		затраты на труд рабочих			1,223	12230
		в том числе оплата труда рабочих			603	6030
225.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2.821	4,332	12221
225.2		машины и механизмы			7	70
		в том числе оплата труда машинистов			2	20
225.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.00648	5,869	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00648*	*2,138*	*14*
225.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00324	7,968	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00324*	*2,555*	*8*
225.3		материалы, изделия и конструкции			20	200
225.3.1	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.1	253	25
225.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2	861	172
226	**224-104-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм**	**$м^2$**	**2**	**2,166**	**4332**
227	**6108-0107-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка сетки антимоскитной**	**$м^2$**	**4.1692**	**5,580**	**23264**
		из них:				
227.1		затраты на труд рабочих			595	2481
		в том числе оплата труда рабочих			296	1234
227.1.1	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5882741	4,216	2480
227.2		машины и механизмы			14	59
		в том числе оплата труда машинистов			4	17
227.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0009256	5,869	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0009256*	*2,138*	*2*
227.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1170836	25	3
227.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0064789	7,968	52

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0064789*	*2,555*	*17*
227.3		материалы, изделия и конструкции			4,971	20725
227.3.1	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	4.1692	4,971	20725
				Двери наружные		
228	**6108-0204-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**$м^2$**	**1**	**11,462**	**11462**
		из них:				
228.1		затраты на труд рабочих			9,966	9966
		в том числе оплата труда рабочих			4,962	4962
228.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.2331	4,463	9966
228.2		машины и механизмы			138	138
		в том числе оплата труда машинистов			43	43
228.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.115995	21	2
228.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.008103	46	0
228.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.004995	5,869	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004995*	*2,138*	*11*
228.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.005106	12,381	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.005106*	*3,649*	*19*
228.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.005217	7,968	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.005217*	*2,555*	*13*
228.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.063048	24	2
228.3		материалы, изделия и конструкции			1,358	1358
228.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00043	103,765	45
228.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.4207	1,590	669
228.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.24	2,682	644
229	**223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**2.1**	**58,830**	**123543**
				Двери внутренние		

1	2	3	4	5	6	7
230	**6108-0201-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**11.76**	**5,860**	**68914**
		из них:				
230.1		затраты на труд рабочих			4,832	56824
		в том числе оплата труда рабочих			2,405	28283
230.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12.731376	4,463	56820
230.2		машины и механизмы			239	2810
		в том числе оплата труда машинистов			73	858
230.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2.0572474	21	43
230.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0261072	5,869	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0261072*	*2,138*	*56*
230.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.6226567	25	16
230.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0261072	12,381	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0261072*	*3,649*	*95*
230.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2780417	7,968	2215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2780417*	*2,555*	*710*
230.2.6	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0.5325869	128	68
230.3		материалы, изделия и конструкции			789	9279
230.3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0.01176	82,607	971
230.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.08232	861	71
230.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0.61152	1,086	664
230.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2.8224	2,682	7570
231	**223-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м^2**	**11.76**	**14,666**	**172472**
232	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**14**	**601**	**8414**

1	2	3	4	5	6	7
233	**223-502-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	**шт.**	**7**	**3,878**	**27146**
234	**1110-0111-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11***	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**35**	**836**	**29260**
		из них:				
234.1		затраты на труд рабочих			342	11970
		в том числе оплата труда рабочих			170	5950
234.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.038	3,941	11973
234.2		машины и механизмы			4	140
		в том числе оплата труда машинистов			1	35
234.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01554	7,968	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01554*	*2,555*	*40*
234.3		материалы, изделия и конструкции			490	17150
234.3.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	39.2	432	16934
234.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2485	861	214
				Внутренняя отделка		
				Потолок		
235	**6112-0301-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	**$м^2$**	**80.08**	**2,143**	**171611**
		из них:				
235.1		затраты на труд рабочих			2,091	167447
		в том числе оплата труда рабочих			1,051	84164
235.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34.59456	4,840	167438
235.2		машины и механизмы			4	320
235.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0168168	5,869	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0168168*	*2,138*	*36*
235.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0084084	12,381	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*3,649*	*31*
235.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0084084	7,968	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*2,555*	*21*

1	2	3	4	5	6	7
235.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.378378	203	77
235.3		материалы, изделия и конструкции			48	3844
235.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2.002	398	797
235.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.048048	359	17
235.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9.36936	326	3054
236	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**110.0299**	**76**	**8362**
237	**6112-0302-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**80.08**	**1,299**	**104024**
		из них:				
237.1		затраты на труд рабочих			1,253	100340
		в том числе оплата труда рабочих			630	50450
237.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21.86184	4,589	100324
237.2		машины и механизмы			9	720
		в том числе оплата труда машинистов			3	240
237.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0084084	5,869	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*2,138*	*18*
237.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.084084	7,968	670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.084084*	*2,555*	*215*
237.3		материалы, изделия и конструкции			37	2963
237.3.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0.248248	1,103	274
237.3.2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.672672	4,057	2729
238	**236-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.0553**	**199,032**	**11006**
				Стены из блоков/в/э		
239	**6112-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**$м^2$**	**188.09**	**1,302**	**244893**
		из них:				
239.1		затраты на труд рабочих			1,242	233608

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			624	117368
239.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50.897154	4,589	233567
239.2		машины и механизмы			12	2257
		в том числе оплата труда машинистов			3	564
239.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0987473	5,869	580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0987473*	*2,138*	*211*
239.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0592484	12,381	734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0592484*	*3,649*	*216*
239.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0592484	7,968	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0592484*	*2,555*	*151*
239.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1.8169494	203	369
239.3		материалы, изделия и конструкции			48	9028
239.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4.70225	398	1872
239.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.150472	359	54
239.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	22.00653	326	7174
240	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**517.0594**	**76**	**39297**
241	**6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**188.09**	**1,989**	**374111**
		из них:				
241.1		затраты на труд рабочих			1,879	353421
		в том числе оплата труда рабочих			944	177557
241.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	77.022855	4,589	353458
241.2		машины и механизмы			14	2633
		в том числе оплата труда машинистов			4	752
241.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0394989	5,869	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0394989*	*2,138*	*84*
241.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2962418	7,968	2360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2962418*	*2,555*	*757*
241.3		материалы, изделия и конструкции			96	18057
241.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	95.9259	116	11127

1	2	3	4	5	6	7
241.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.583079	1,103	643
241.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.579956	4,057	6410
242	**236-202-0301** *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.1185**	**199,032**	**23585**
				Стены кирпичные/в/э		
243	**6112-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**$м^2$**	**40.38**	**4,591**	**185385**
		из них:				
243.1		затраты на труд рабочих			3,824	154413
		в том числе оплата труда рабочих			1,922	77610
243.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31.37526	4,921	154398
243.2		машины и механизмы			294	11872
		в том числе оплата труда машинистов			125	5048
243.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	1.992753	4,898	9761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.992753*	*2,138*	*4261*
243.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.3561516	5,869	2090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3561516*	*2,138*	*761*
243.3		материалы, изделия и конструкции			31	1252
243.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0024228	35,730	87
243.3.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	2.237052	503	1125
243.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.048456	861	42
243.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0.755106	23,660	17866
244	**6112-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**40.38**	**1,590**	**64204**
		из них:				
244.1		затраты на труд рабочих			1,530	61781
		в том числе оплата труда рабочих			769	31052
244.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13.220412	4,673	61779
244.2		машины и механизмы			12	484

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			3	121
244.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0211995	5,869	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0211995*	*2,138*	*45*
244.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0127197	12,381	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0127197*	*3,649*	*46*
244.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0127197	7,968	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0127197*	*2,555*	*33*
244.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.3900708	203	79
244.3		материалы, изделия и конструкции			48	1938
244.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1.0095	398	402
244.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.048456	359	17
244.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4.72446	326	1540
245	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**166.4867**	**76**	**12653**
246	**6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**40.38**	**1,989**	**80316**
		из них:				
246.1		затраты на труд рабочих			1,879	75874
		в том числе оплата труда рабочих			944	38119
246.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16.53561	4,589	75882
246.2		машины и механизмы			14	566
		в том числе оплата труда машинистов			4	162
246.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0084798	5,869	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084798*	*2,138*	*18*
246.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0635985	7,968	507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0635985*	*2,555*	*162*
246.3		материалы, изделия и конструкции			96	3876
246.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	20.5938	116	2389
246.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.125178	1,103	138
246.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.339192	4,057	1376
					Стены/облицовка керамическими плитками	

1	2	3	4	5	6	7
247	**6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м²**	**12.48**	**3,843**	**47961**
		из них:				
247.1		затраты на труд рабочих			3,189	39799
		в том числе оплата труда рабочих			1,603	20005
247.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8.5176	4,673	39803
247.2		машины и механизмы			280	3495
		в том числе оплата труда машинистов			120	1498
247.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м³/ч	маш.-ч	0.615888	4,898	3017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.615888*	*2,138*	*1317*
247.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0812448	5,869	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0812448*	*2,138*	*174*
247.3		материалы, изделия и конструкции			17	212
247.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0007488	35,730	27
247.3.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м²	0.345696	503	174
247.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.008736	861	8
247.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0.188448	23,660	4459
248	**6112-0102-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м²**	**12.48**	**10,521**	**131302**
		из них:				
248.1		затраты на труд рабочих			7,318	91329
		в том числе оплата труда рабочих			3,678	45901
248.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20.272512	4,505	91328
248.2		машины и механизмы			44	549
		в том числе оплата труда машинистов			14	175
248.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0275184	5,869	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0275184*	*2,138*	*59*
248.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0183456	12,381	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0183456*	*3,649*	*67*
248.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0183456	7,968	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0183456*	*2,555*	*47*

1	2	3	4	5	6	7
248.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0.3053232	49	15
248.3		материалы, изделия и конструкции			562	7014
248.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	4.992	253	1263
248.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.1872	36	7
248.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	49.92	85	4243
248.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3.744	326	1221
248.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0.2496	1,103	275
248.3.6	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	12.7296	2,546	32410
				Откосы		
249	**6112-0202-0703** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**$м^2$**	**14.062**	**4,136**	**58160**
		из них:				
249.1		затраты на труд рабочих			4,046	56895
		в том числе оплата труда рабочих			2,033	28588
249.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11.9639496	4,756	56901
249.2		машины и механизмы			51	717
		в том числе оплата труда машинистов			13	183
249.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0295302	5,869	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0295302*	*2,138*	*63*
249.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0206711	12,381	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0206711*	*3,649*	*75*
249.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0206711	7,968	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0206711*	*2,555*	*53*
249.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.6245637	203	127
249.3		материалы, изделия и конструкции			39	548
249.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.0534356	359	19

1	2	3	4	5	6	7
249.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1.645254	326	536
250	**232-503-0103** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	**кг**	**59.0604**	**78**	**4607**
251	**6112-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**14.062**	**2,114**	**29727**
		из них:				
251.1		затраты на труд рабочих			1,879	26422
		в том числе оплата труда рабочих			944	13275
251.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5.758389	4,589	26425
251.2		машины и механизмы			14	197
		в том числе оплата труда машинистов			4	56
251.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.002953	5,869	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002953*	*2,138*	*6*
251.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0221477	7,968	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0221477*	*2,555*	*57*
251.3		материалы, изделия и конструкции			96	1350
251.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7.17162	116	832
251.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0435922	1,103	48
251.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.1181208	4,057	479
251.3.4	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.0088591	199,032	1763
252	**236-202-0301** *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.0089**	**199,032**	**1771**
				Полы		
				Тип I		
253	**6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**		**6,913**	
		из них:				
253.1		затраты на труд рабочих			6,356	
		в том числе оплата труда рабочих			3,194	
253.2		машины и механизмы			53	
		в том числе оплата труда машинистов			15	
253.3		материалы, изделия и конструкции			504	

1	2	3	4	5	6	7
254	**233-202-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**		**3,083**	
				Плинтуса		
255	**1111-0101-3904** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05***	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**23.5**	**1,293**	**30386**
		из них:				
255.1		затраты на труд рабочих			1,240	29140
		в том числе оплата труда рабочих			624	14664
255.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5.8233	5,005	29146
255.2		машины и механизмы			5	118
		в том числе оплата труда машинистов			2	47
255.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.014805	7,968	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.014805*	*2,555*	*38*
255.3		материалы, изделия и конструкции			48	1128
255.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0.0376	30,021	1129
256	**233-202-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**1.8988**	**3,083**	**5854**
				Крыльцо		
257	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**0.686**	**17,263**	**11842**
		из них:				
257.1		затраты на труд рабочих			3,718	2551
		в том числе оплата труда рабочих			1,851	1270
257.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.647241	3,941	2551
257.2		машины и механизмы			5,192	3562
		в том числе оплата труда машинистов			1,576	1081
257.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.3502716	8,053	2821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3502716*	*2,555*	*895*

1	2	3	4	5	6	7
257.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.7005432	18	13
257.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.0609168	11,961	729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0609168*	*3,054*	*186*
257.3		материалы, изделия и конструкции			8,353	5730
257.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0.7889	7,259	5727
257.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.1029	36	4
258	**6103-0101-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**0.864**	**61,013**	**52715**
		из них:				
258.1		затраты на труд рабочих			18,174	15702
		в том числе оплата труда рабочих			9,047	7817
258.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.452544	4,548	15702
258.2		машины и механизмы			4,948	4275
		в том числе оплата труда машинистов			885	765
258.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2054264	71	15
258.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.2613384	13,595	3553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2613384*	*2,555*	*668*
258.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.1869079	326	387
258.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0025894	11,354	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025894*	*2,555*	*7*
258.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.011988	12,381	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.011988*	*3,649*	*44*
258.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0179341	7,968	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0179341*	*2,555*	*46*
258.3		материалы, изделия и конструкции			6,029	5209
258.3.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0012096	101,506	123

1	2	3	4	5	6	7
258.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0040608	101,506	412
258.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.000216	64,705	14
258.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0024451	36	0
258.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1.1232	2,284	2565
258.3.6	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0.338688	2,667	903
258.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.261792	2,146	562
258.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.11232	861	97
258.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.0762048	7,006	534
258.3.10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.87696	31,391	27529
259	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0.0254**	**432,100**	**10975**
260	**6103-0101-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство площадки со ступенями**	**$м^3$**	**0.834**	**40,062**	**33412**
		из них:				
260.1		затраты на труд рабочих			4,624	3856
		в том числе оплата труда рабочих			2,302	1920
260.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8979678	4,295	3857
260.2		машины и механизмы			2,988	2492
		в том числе оплата труда машинистов			578	482
260.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.0539706	71	4
260.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.1729282	13,595	2351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1729282*	*2,555*	*442*
260.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0024995	11,354	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0024995*	*2,555*	*6*
260.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0045361	12,381	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045361*	*3,649*	*17*

1	2	3	4	5	6	7
260.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0065728	7,968	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0065728*	*2,555*	*17*
260.3		материалы, изделия и конструкции			32,450	27063
260.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.85068	31,391	26704
260.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0003336	101,506	34
260.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0000834	64,705	5
260.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0060882	36	0
260.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0.030024	4,351	131
260.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.01668	861	14
260.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.02502	7,006	175
				Подпорная стена из ракушечника		
261	**6105-0101-0702** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены из известняковых камней, рядовой**	**$м^3$**	**1.46**	**26,985**	**39398**
		из них:				
261.1		затраты на труд рабочих			16,993	24810
		в том числе оплата труда рабочих			8,460	12352
261.1.1	002-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6.64446	3,734	24810
261.2		машины и механизмы			5,734	8372
		в том числе оплата труда машинистов			1,078	1574
261.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.615828	13,595	8372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.615828*	*2,555*	*1573*
261.3		материалы, изделия и конструкции			56	82
261.3.1	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.00073	103,765	76
261.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.146	36	5
261.3.3	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	$м^3$	0.1022	36,778	3759
261.3.4	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0.0584	40,693	2376

1	2	3	4	5	6	7
262	**213-308-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25**	**м^3**	**1.4308**	**9,594**	**13727**
				Колонна		
263	**6105-0201-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	**м^3**	**0.96**	**52,203**	**50115**
		из них:				
263.1		затраты на труд рабочих			36,726	35257
		в том числе оплата труда рабочих			18,282	17551
263.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7.096896	4,968	35257
263.2		машины и механизмы			6,338	6084
		в том числе оплата труда машинистов			1,191	1143
263.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.447552	13,595	6084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.447552*	*2,555*	*1144*
263.3		материалы, изделия и конструкции			2	2
263.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.048	36	2
263.3.2	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	0.2112	41,530	8771
264	**213-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0.3878**	**75,593**	**29315**
				Локальная смета 2-01-04-09.Ограждение		
				Ограждение		
265	**6101-0205-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**м^3**	**0.0848**	**11,543**	**979**
		из них:				
265.1		затраты на труд рабочих			11,543	979
		в том числе оплата труда рабочих			5,560	471
265.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0.2635584	3,714	979
266	**6103-0101-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м^3**	**0.096**	**61,603**	**5914**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
266.1		затраты на труд рабочих			23,361	2243
		в том числе оплата труда рабочих			11,629	1116
266.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.522144	4,295	2243
266.2		машины и механизмы			2,912	280
		в том числе оплата труда машинистов			568	55
266.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.0310729	71	2
266.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0187652	13,595	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0187652*	*2,555*	*48*
266.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0002877	11,354	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0002877*	*2,555*	*1*
266.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007885	12,381	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007885*	*3,649*	*3*
266.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0011508	7,968	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0011508*	*2,555*	*3*
266.3		материалы, изделия и конструкции			4,918	472
266.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.000672	101,506	68
266.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0000787	64,705	5
266.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.000407	36	0
266.3.4	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0.062496	2,667	167
266.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.073152	2,146	157
266.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.0288	861	25
266.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.0072	7,006	50
266.3.8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.09792	29,816	2920
267	**1110-0113-0403** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Заборы из щитов решетчатых высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов**	**$м^2$ забора**	**112.5**	**5,603**	**630338**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
267.1		затраты на труд рабочих			2,527	284288
		в том числе оплата труда рабочих			1,259	141638
267.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	68.5575	4,148	284377
267.2		машины и механизмы			73	8213
		в том числе оплата труда машинистов			18	2025
267.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	10.73925	21	226
267.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1.123875	1,112	1250
267.2.3	343-102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.7367625	125	92
267.2.4	343-201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	1.998	182	364
267.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.7867125	7,968	6269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.7867125*	*2,555*	*2010*
267.3		материалы, изделия и конструкции			3,003	337837
267.3.1	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	1.4175	145,716	206552
267.3.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1.1925	104,329	124412
267.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.0125	861	872
267.3.4	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0050625	1,174,643	5947
	Раздел 7.	**Одноквартирный жилой дом 80$м^2$ №7**				**3197788**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1880855
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*942855*
		машины и механизмы	тенге			83877
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22682*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1233059
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	423		
				Локальная смета 2-01-01-02.		
				Отмостка		

1	2	3	4	5	6	7
268	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**2.1**	**17,263**	**36252**
		из них:				
268.1		затраты на труд рабочих			3,718	7808
		в том числе оплата труда рабочих			1,851	3887
268.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.98135	3,941	7809
268.2		машины и механизмы			5,192	10904
		в том числе оплата труда машинистов			1,576	3310
268.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1.07226	8,053	8635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.07226*	*2,555*	*2740*
268.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2.14452	18	39
268.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.18648	11,961	2230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.18648*	*3,054*	*570*
268.3		материалы, изделия и конструкции			8,353	17541
268.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2.415	7,259	17530
268.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.315	36	11
269	**6103-0101-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство отмостки**	**м^3**	**4.2**	**41,020**	**172284**
		из них:				
269.1		затраты на труд рабочих			4,624	19421
		в том числе оплата труда рабочих			2,302	9668
269.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.52214	4,295	19423
269.2		машины и механизмы			2,988	12550
		в том числе оплата труда машинистов			578	2428
269.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2717946	71	19
269.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.8708616	13,595	11839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8708616*	*2,555*	*2225*

1	2	3	4	5	6	7
269.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0125874	11,354	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0125874*	*2,555*	*32*
269.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0228438	12,381	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0228438*	*3,649*	*83*
269.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0331002	7,968	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0331002*	*2,555*	*85*
269.3		материалы, изделия и конструкции			33,408	140314
269.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00168	101,506	171
269.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.00042	64,705	27
269.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.03066	36	1
269.3.4	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0.1512	4,351	658
269.3.5	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	4.284	32,330	138502
269.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.084	861	72
269.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0.126	7,006	883
				Проемы		
				Окна		
270	**1208-0101-1804** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**10**	**1,250**	**12500**
		из них:				
270.1		затраты на труд рабочих			1,223	12230
		в том числе оплата труда рабочих			603	6030
270.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2.821	4,332	12221
270.2		машины и механизмы			7	70
		в том числе оплата труда машинистов			2	20
270.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.00648	5,869	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00648*	*2,138*	*14*
270.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00324	7,968	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00324*	*2,555*	*8*
270.3		материалы, изделия и конструкции			20	200

1	2	3	4	5	6	7
270.3.1	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.1	253	25
270.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2	861	172
271	**224-104-0303** *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм**	**м^2**	**2**	**2,166**	**4332**
272	**6108-0107-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка сетки антимоскитной**	**м^2**	**4.1692**	**5,580**	**23264**
		из них:				
272.1		затраты на труд рабочих			595	2481
		в том числе оплата труда рабочих			296	1234
272.1.1	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5882741	4,216	2480
272.2		машины и механизмы			14	59
		в том числе оплата труда машинистов			4	17
272.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0009256	5,869	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0009256*	*2,138*	*2*
272.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1170836	25	3
272.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0064789	7,968	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0064789*	*2,555*	*17*
272.3		материалы, изделия и конструкции			4,971	20725
272.3.1	223-503-0401	Сетка антимоскитная	м^2	4.1692	4,971	20725
				Двери наружные		
273	**6108-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м^2**	**1**	**11,462**	**11462**
		из них:				
273.1		затраты на труд рабочих			9,966	9966
		в том числе оплата труда рабочих			4,962	4962
273.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.2331	4,463	9966
273.2		машины и механизмы			138	138
		в том числе оплата труда машинистов			43	43
273.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.115995	21	2
273.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.008103	46	0

1	2	3	4	5	6	7
273.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.004995	5,869	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004995*	*2,138*	*11*
273.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.005106	12,381	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.005106*	*3,649*	*19*
273.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.005217	7,968	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.005217*	*2,555*	*13*
273.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.063048	24	2
273.3		материалы, изделия и конструкции			1,358	1358
273.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00043	103,765	45
273.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.4207	1,590	669
273.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.24	2,682	644
274	**223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**2.1**	**58,830**	**123543**
				Двери внутренние		
275	**6108-0201-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$**	**$м^2$**	**11.76**	**5,860**	**68914**
		из них:				
275.1		затраты на труд рабочих			4,832	56824
		в том числе оплата труда рабочих			2,405	28283
275.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12.731376	4,463	56820
275.2		машины и механизмы			239	2810
		в том числе оплата труда машинистов			73	858
275.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2.0572474	21	43
275.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0261072	5,869	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0261072*	*2,138*	*56*
275.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.6226567	25	16
275.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0261072	12,381	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0261072*	*3,649*	*95*
275.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2780417	7,968	2215

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2780417*	*2,555*	*710*
275.2.6	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0.5325869	128	68
275.3		материалы, изделия и конструкции			789	9279
275.3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.01176	82,607	971
275.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.08232	861	71
275.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0.61152	1,086	664
275.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2.8224	2,682	7570
276	**223-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**$м^2$**	**11.76**	**14,666**	**172472**
277	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**14**	**601**	**8414**
278	**223-502-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	**шт.**	**7**	**3,878**	**27146**
279	**1110-0111-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11***	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**35**	**836**	**29260**
		из них:				
279.1		затраты на труд рабочих			342	11970
		в том числе оплата труда рабочих			170	5950
279.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.038	3,941	11973
279.2		машины и механизмы			4	140
		в том числе оплата труда машинистов			1	35
279.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01554	7,968	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01554*	*2,555*	*40*
279.3		материалы, изделия и конструкции			490	17150
279.3.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	39.2	432	16934
279.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2485	861	214
				Внутренняя отделка		
				Потолок		

1	2	3	4	5	6	7
280	**6112-0301-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	**$м^2$**	**80.08**	**2,143**	**171611**
		из них:				
280.1		затраты на труд рабочих			2,091	167447
		в том числе оплата труда рабочих			1,051	84164
280.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34.59456	4,840	167438
280.2		машины и механизмы			4	320
280.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0168168	5,869	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0168168*	*2,138*	*36*
280.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0084084	12,381	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*3,649*	*31*
280.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0084084	7,968	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*2,555*	*21*
280.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.378378	203	77
280.3		материалы, изделия и конструкции			48	3844
280.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2.002	398	797
280.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.048048	359	17
280.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9.36936	326	3054
281	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**110.0299**	**76**	**8362**
282	**6112-0302-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**80.08**	**1,299**	**104024**
		из них:				
282.1		затраты на труд рабочих			1,253	100340
		в том числе оплата труда рабочих			630	50450
282.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21.86184	4,589	100324
282.2		машины и механизмы			9	720
		в том числе оплата труда машинистов			3	240
282.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0084084	5,869	49

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*2,138*	*18*
282.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.084084	7,968	670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.084084*	*2,555*	*215*
282.3		материалы, изделия и конструкции			37	2963
282.3.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0.248248	1,103	274
282.3.2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.672672	4,057	2729
283	**236-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.0553**	**199,032**	**11006**
				Стены из блоков/в/э		
284	**6112-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**$м^2$**	**188.09**	**1,302**	**244893**
		из них:				
284.1		затраты на труд рабочих			1,242	233608
		в том числе оплата труда рабочих			624	117368
284.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50.897154	4,589	233567
284.2		машины и механизмы			12	2257
		в том числе оплата труда машинистов			3	564
284.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0987473	5,869	580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0987473*	*2,138*	*211*
284.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0592484	12,381	734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0592484*	*3,649*	*216*
284.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0592484	7,968	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0592484*	*2,555*	*151*
284.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1.8169494	203	369
284.3		материалы, изделия и конструкции			48	9028
284.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4.70225	398	1872
284.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.150472	359	54
284.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	22.00653	326	7174

1	2	3	4	5	6	7
285	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**517.0594**	**76**	**39297**
286	**6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**188.09**	**1,989**	**374111**
		из них:				
286.1		затраты на труд рабочих			1,879	353421
		в том числе оплата труда рабочих			944	177557
286.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	77.022855	4,589	353458
286.2		машины и механизмы			14	2633
		в том числе оплата труда машинистов			4	752
286.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0394989	5,869	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0394989*	*2,138*	*84*
286.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2962418	7,968	2360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2962418*	*2,555*	*757*
286.3		материалы, изделия и конструкции			96	18057
286.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	95.9259	116	11127
286.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.583079	1,103	643
286.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.579956	4,057	6410
287	**236-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.1185**	**199,032**	**23585**
				Стены кирпичные/в/э		
288	**6112-0202-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**$м^2$**	**40.38**	**4,591**	**185385**
		из них:				
288.1		затраты на труд рабочих			3,824	154413
		в том числе оплата труда рабочих			1,922	77610
288.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31.37526	4,921	154398
288.2		машины и механизмы			294	11872
		в том числе оплата труда машинистов			125	5048
288.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	1.992753	4,898	9761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.992753*	*2,138*	*4261*
288.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.3561516	5,869	2090

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3561516*	*2,138*	*761*
288.3		материалы, изделия и конструкции			31	1252
288.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0024228	35,730	87
288.3.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	2.237052	503	1125
288.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.048456	861	42
288.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0.755106	23,660	17866
289	**6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**40.38**	**1,590**	**64204**
		из них:				
289.1		затраты на труд рабочих			1,530	61781
		в том числе оплата труда рабочих			769	31052
289.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13.220412	4,673	61779
289.2		машины и механизмы			12	484
		в том числе оплата труда машинистов			3	121
289.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0211995	5,869	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0211995*	*2,138*	*45*
289.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0127197	12,381	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0127197*	*3,649*	*46*
289.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0127197	7,968	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0127197*	*2,555*	*33*
289.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.3900708	203	79
289.3		материалы, изделия и конструкции			48	1938
289.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1.0095	398	402
289.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.048456	359	17
289.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4.72446	326	1540
290	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**166.4867**	**76**	**12653**
291	**6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**40.38**	**1,989**	**80316**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
291.1		затраты на труд рабочих			1,879	75874
		в том числе оплата труда рабочих			944	38119
291.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16.53561	4,589	75882
291.2		машины и механизмы			14	566
		в том числе оплата труда машинистов			4	162
291.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0084798	5,869	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084798*	*2,138*	*18*
291.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0635985	7,968	507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0635985*	*2,555*	*162*
291.3		материалы, изделия и конструкции			96	3876
291.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	20.5938	116	2389
291.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.125178	1,103	138
291.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.339192	4,057	1376
				Стены/облицовка керамическими плитками		
292	**6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**12.48**	**3,843**	**47961**
		из них:				
292.1		затраты на труд рабочих			3,189	39799
		в том числе оплата труда рабочих			1,603	20005
292.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8.5176	4,673	39803
292.2		машины и механизмы			280	3495
		в том числе оплата труда машинистов			120	1498
292.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	0.615888	4,898	3017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.615888*	*2,138*	*1317*
292.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0812448	5,869	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0812448*	*2,138*	*174*
292.3		материалы, изделия и конструкции			17	212
292.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0007488	35,730	27
292.3.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	0.345696	503	174
292.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.008736	861	8

1	2	3	4	5	6	7
292.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0.188448	23,660	4459
293	**6112-0102-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$**	**12.48**	**10,521**	**131302**
		из них:				
293.1		затраты на труд рабочих			7,318	91329
		в том числе оплата труда рабочих			3,678	45901
293.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20.272512	4,505	91328
293.2		машины и механизмы			44	549
		в том числе оплата труда машинистов			14	175
293.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0275184	5,869	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0275184*	*2,138*	*59*
293.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0183456	12,381	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0183456*	*3,649*	*67*
293.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0183456	7,968	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0183456*	*2,555*	*47*
293.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0.3053232	49	15
293.3		материалы, изделия и конструкции			562	7014
293.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	4.992	253	1263
293.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.1872	36	7
293.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	49.92	85	4243
293.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3.744	326	1221
293.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0.2496	1,103	275
293.3.6	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	12.7296	2,546	32410
				Откосы		
294	**6112-0202-0703** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**$м^2$**	**14.062**	**4,136**	**58160**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
294.1		затраты на труд рабочих			4,046	56895
		в том числе оплата труда рабочих			2,033	28588
294.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11.9639496	4,756	56901
294.2		машины и механизмы			51	717
		в том числе оплата труда машинистов			13	183
294.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0295302	5,869	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0295302*	*2,138*	*63*
294.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0206711	12,381	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0206711*	*3,649*	*75*
294.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0206711	7,968	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0206711*	*2,555*	*53*
294.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.6245637	203	127
294.3		материалы, изделия и конструкции			39	548
294.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.0534356	359	19
294.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1.645254	326	536
295	**232-503-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	**кг**	**59.0604**	**78**	**4607**
296	**6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**14.062**	**2,114**	**29727**
		из них:				
296.1		затраты на труд рабочих			1,879	26422
		в том числе оплата труда рабочих			944	13275
296.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5.758389	4,589	26425
296.2		машины и механизмы			14	197
		в том числе оплата труда машинистов			4	56
296.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.002953	5,869	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002953*	*2,138*	*6*
296.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0221477	7,968	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0221477*	*2,555*	*57*
296.3		материалы, изделия и конструкции			96	1350
296.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7.17162	116	832

1	2	3	4	5	6	7
296.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0435922	1,103	48
296.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.1181208	4,057	479
296.3.4	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.0088591	199,032	1763
297	**236-202-0301** *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.0089**	**199,032**	**1771**
				Полы		
				Тип I		
298	**6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**		**6,913**	
		из них:				
298.1		затраты на труд рабочих			6,356	
		в том числе оплата труда рабочих			3,194	
298.2		машины и механизмы			53	
		в том числе оплата труда машинистов			15	
298.3		материалы, изделия и конструкции			504	
299	**233-202-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**		**3,083**	
				Плинтуса		
300	**1111-0101-3904** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**23.5**	**1,293**	**30386**
		из них:				
300.1		затраты на труд рабочих			1,240	29140
		в том числе оплата труда рабочих			624	14664
300.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5.8233	5,005	29146
300.2		машины и механизмы			5	118
		в том числе оплата труда машинистов			2	47
300.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.014805	7,968	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.014805*	*2,555*	*38*
300.3		материалы, изделия и конструкции			48	1128
300.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.0376	30,021	1129

1	2	3	4	5	6	7
301	**233-202-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**1.8988**	**3,083**	**5854**
				Крыльцо		
302	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**0.686**	**17,263**	**11842**
		из них:				
302.1		затраты на труд рабочих			3,718	2551
		в том числе оплата труда рабочих			1,851	1270
302.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.647241	3,941	2551
302.2		машины и механизмы			5,192	3562
		в том числе оплата труда машинистов			1,576	1081
302.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.3502716	8,053	2821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3502716*	*2,555*	*895*
302.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.7005432	18	13
302.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.0609168	11,961	729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0609168*	*3,054*	*186*
302.3		материалы, изделия и конструкции			8,353	5730
302.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0.7889	7,259	5727
302.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.1029	36	4
303	**6103-0101-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**0.864**	**61,013**	**52715**
		из них:				
303.1		затраты на труд рабочих			18,174	15702
		в том числе оплата труда рабочих			9,047	7817
303.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.452544	4,548	15702
303.2		машины и механизмы			4,948	4275
		в том числе оплата труда машинистов			885	765
303.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2054264	71	15

1	2	3	4	5	6	7
303.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.2613384	13,595	3553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2613384*	*2,555*	*668*
303.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.1869079	326	387
303.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0025894	11,354	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025894*	*2,555*	*7*
303.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.011988	12,381	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.011988*	*3,649*	*44*
303.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0179341	7,968	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0179341*	*2,555*	*46*
303.3		материалы, изделия и конструкции			6,029	5209
303.3.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0012096	101,506	123
303.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0040608	101,506	412
303.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.000216	64,705	14
303.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0024451	36	0
303.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1.1232	2,284	2565
303.3.6	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0.338688	2,667	903
303.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.261792	2,146	562
303.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.11232	861	97
303.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0.0762048	7,006	534
303.3.10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.87696	31,391	27529
304	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0.0254**	**432,100**	**10975**
305	**6103-0101-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство площадки со ступенями**	**$м^3$**	**0.834**	**40,062**	**33412**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
305.1		затраты на труд рабочих			4,624	3856
		в том числе оплата труда рабочих			2,302	1920
305.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8979678	4,295	3857
305.2		машины и механизмы			2,988	2492
		в том числе оплата труда машинистов			578	482
305.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.0539706	71	4
305.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.1729282	13,595	2351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1729282*	*2,555*	*442*
305.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0024995	11,354	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0024995*	*2,555*	*6*
305.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0045361	12,381	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045361*	*3,649*	*17*
305.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0065728	7,968	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0065728*	*2,555*	*17*
305.3		материалы, изделия и конструкции			32,450	27063
305.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.85068	31,391	26704
305.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0003336	101,506	34
305.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0000834	64,705	5
305.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0060882	36	0
305.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0.030024	4,351	131
305.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.01668	861	14
305.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.02502	7,006	175
				Подпорная стена из ракушечника		
306	**6105-0101-0702** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены из известняковых камней, рядовой**	**$м^3$**	**1.46**	**26,985**	**39398**
		из них:				
306.1		затраты на труд рабочих			16,993	24810
		в том числе оплата труда рабочих			8,460	12352

1	2	3	4	5	6	7
306.1.1	002-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6.64446	3,734	24810
306.2		машины и механизмы			5,734	8372
		в том числе оплата труда машинистов			1,078	1574
306.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.615828	13,595	8372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.615828*	*2,555*	*1573*
306.3		материалы, изделия и конструкции			56	82
306.3.1	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.00073	103,765	76
306.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.146	36	5
306.3.3	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	$м^3$	0.1022	36,778	3759
306.3.4	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0.0584	40,693	2376
307	**213-308-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25**	**$м^3$**	**1.4308**	**9,594**	**13727**
				Колонна		
308	**6105-0201-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	**$м^3$**	**0.96**	**52,203**	**50115**
		из них:				
308.1		затраты на труд рабочих			36,726	35257
		в том числе оплата труда рабочих			18,282	17551
308.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7.096896	4,968	35257
308.2		машины и механизмы			6,338	6084
		в том числе оплата труда машинистов			1,191	1143
308.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.447552	13,595	6084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.447552*	*2,555*	*1144*
308.3		материалы, изделия и конструкции			2	2
308.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.048	36	2

1	2	3	4	5	6	7
308.3.2	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0.2112	41,530	8771
309	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0.3878**	**75,593**	**29315**
				Локальная смета 2-01-04-09.Ограждение		
				Ограждение		
310	**6101-0205-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**$м^3$**	**0.0848**	**11,543**	**979**
		из них:				
310.1		затраты на труд рабочих			11,543	979
		в том числе оплата труда рабочих			5,560	471
310.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0.2635584	3,714	979
311	**6103-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	**$м^3$**	**0.096**	**61,603**	**5914**
		из них:				
311.1		затраты на труд рабочих			23,361	2243
		в том числе оплата труда рабочих			11,629	1116
311.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.522144	4,295	2243
311.2		машины и механизмы			2,912	280
		в том числе оплата труда машинистов			568	55
311.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.0310729	71	2
311.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0187652	13,595	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0187652*	*2,555*	*48*
311.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0002877	11,354	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0002877*	*2,555*	*1*
311.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007885	12,381	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007885*	*3,649*	*3*
311.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0011508	7,968	9

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0011508*	*2,555*	*3*
311.3		материалы, изделия и конструкции			4,918	472
311.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.000672	101,506	68
311.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0000787	64,705	5
311.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.000407	36	0
311.3.4	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0.062496	2,667	167
311.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.073152	2,146	157
311.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.0288	861	25
311.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.0072	7,006	50
311.3.8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.09792	29,816	2920
312	**1110-0113-0403** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Заборы из щитов решетчатых высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов**	**$м^2$ забора**	**112.5**	**5,603**	**630338**
		из них:				
312.1		затраты на труд рабочих			2,527	284288
		в том числе оплата труда рабочих			1,259	141638
312.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	68.5575	4,148	284377
312.2		машины и механизмы			73	8213
		в том числе оплата труда машинистов			18	2025
312.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	10.73925	21	226
312.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1.123875	1,112	1250
312.2.3	343-102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.7367625	125	92
312.2.4	343-201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	1.998	182	364
312.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.7867125	7,968	6269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.7867125*	*2,555*	*2010*
312.3		материалы, изделия и конструкции			3,003	337837
312.3.1	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	1.4175	145,716	206552

1	2	3	4	5	6	7
312.3.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1.1925	104,329	124412
312.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.0125	861	872
312.3.4	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0050625	1,174,643	5947
	Раздел 8.	**Одноквартирный жилой дом 80м² №8**				**3197788**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1880855
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*942855*
		машины и механизмы	тенге			83877
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22682*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1233059
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	423		
				Локальная смета 2-01-01-02. Отмостка		
313	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**2.1**	**17,263**	**36252**
		из них:				
313.1		затраты на труд рабочих			3,718	7808
		в том числе оплата труда рабочих			1,851	3887
313.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.98135	3,941	7809
313.2		машины и механизмы			5,192	10904
		в том числе оплата труда машинистов			1,576	3310
313.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1.07226	8,053	8635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.07226*	*2,555*	*2740*
313.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2.14452	18	39
313.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.18648	11,961	2230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.18648*	*3,054*	*570*
313.3		материалы, изделия и конструкции			8,353	17541

1	2	3	4	5	6	7
313.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2.415	7,259	17530
313.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.315	36	11
314	**6103-0101-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство отмостки**	**$м^3$**	**4.2**	**41,020**	**172284**
		из них:				
314.1		затраты на труд рабочих			4,624	19421
		в том числе оплата труда рабочих			2,302	9668
314.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.52214	4,295	19423
314.2		машины и механизмы			2,988	12550
		в том числе оплата труда машинистов			578	2428
314.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2717946	71	19
314.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.8708616	13,595	11839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8708616*	*2,555*	*2225*
314.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0125874	11,354	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0125874*	*2,555*	*32*
314.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0228438	12,381	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0228438*	*3,649*	*83*
314.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0331002	7,968	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0331002*	*2,555*	*85*
314.3		материалы, изделия и конструкции			33,408	140314
314.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00168	101,506	171
314.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.00042	64,705	27
314.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.03066	36	1
314.3.4	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0.1512	4,351	658
314.3.5	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	4.284	32,330	138502
314.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.084	861	72
314.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.126	7,006	883
			Проемы			

1	2	3	4	5	6	7
			Окна			
315	**1208-0101-1804** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**10**	**1,250**	**12500**
		из них:				
315.1		затраты на труд рабочих			1,223	12230
		в том числе оплата труда рабочих			603	6030
315.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2.821	4,332	12221
315.2		машины и механизмы			7	70
		в том числе оплата труда машинистов			2	20
315.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.00648	5,869	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00648*	*2,138*	*14*
315.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00324	7,968	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00324*	*2,555*	*8*
315.3		материалы, изделия и конструкции			20	200
315.3.1	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.1	253	25
315.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2	861	172
316	**224-104-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм**	**$м^2$**	**2**	**2,166**	**4332**
317	**6108-0107-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка сетки антимоскитной**	**$м^2$**	**4.1692**	**5,580**	**23264**
		из них:				
317.1		затраты на труд рабочих			595	2481
		в том числе оплата труда рабочих			296	1234
317.1.1	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5882741	4,216	2480
317.2		машины и механизмы			14	59
		в том числе оплата труда машинистов			4	17
317.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0009256	5,869	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0009256*	*2,138*	*2*
317.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1170836	25	3
317.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0064789	7,968	52

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0064789*	*2,555*	*17*
317.3		материалы, изделия и конструкции			4,971	20725
317.3.1	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	4.1692	4,971	20725
				Двери наружные		
318	**6108-0204-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**$м^2$**	**1**	**11,462**	**11462**
		из них:				
318.1		затраты на труд рабочих			9,966	9966
		в том числе оплата труда рабочих			4,962	4962
318.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.2331	4,463	9966
318.2		машины и механизмы			138	138
		в том числе оплата труда машинистов			43	43
318.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.115995	21	2
318.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.008103	46	0
318.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.004995	5,869	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004995*	*2,138*	*11*
318.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.005106	12,381	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.005106*	*3,649*	*19*
318.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.005217	7,968	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.005217*	*2,555*	*13*
318.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.063048	24	2
318.3		материалы, изделия и конструкции			1,358	1358
318.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00043	103,765	45
318.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.4207	1,590	669
318.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.24	2,682	644
319	**223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**2.1**	**58,830**	**123543**
				Двери внутренние		

1	2	3	4	5	6	7
320	**6108-0201-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**11.76**	**5,860**	**68914**
		из них:				
320.1		затраты на труд рабочих			4,832	56824
		в том числе оплата труда рабочих			2,405	28283
320.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12.731376	4,463	56820
320.2		машины и механизмы			239	2810
		в том числе оплата труда машинистов			73	858
320.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2.0572474	21	43
320.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0261072	5,869	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0261072*	*2,138*	*56*
320.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.6226567	25	16
320.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0261072	12,381	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0261072*	*3,649*	*95*
320.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2780417	7,968	2215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2780417*	*2,555*	*710*
320.2.6	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0.5325869	128	68
320.3		материалы, изделия и конструкции			789	9279
320.3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0.01176	82,607	971
320.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.08232	861	71
320.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0.61152	1,086	664
320.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2.8224	2,682	7570
321	**223-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м^2**	**11.76**	**14,666**	**172472**
322	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**14**	**601**	**8414**

1	2	3	4	5	6	7
323	**223-502-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	**шт.**	**7**	**3,878**	**27146**
324	**1110-0111-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11***	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**35**	**836**	**29260**
		из них:				
324.1		затраты на труд рабочих			342	11970
		в том числе оплата труда рабочих			170	5950
324.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.038	3,941	11973
324.2		машины и механизмы			4	140
		в том числе оплата труда машинистов			1	35
324.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01554	7,968	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01554*	*2,555*	*40*
324.3		материалы, изделия и конструкции			490	17150
324.3.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	39.2	432	16934
324.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2485	861	214
				Внутренняя отделка		
				Потолок		
325	**6112-0301-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	**$м^2$**	**80.08**	**2,143**	**171611**
		из них:				
325.1		затраты на труд рабочих			2,091	167447
		в том числе оплата труда рабочих			1,051	84164
325.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34.59456	4,840	167438
325.2		машины и механизмы			4	320
325.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0168168	5,869	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0168168*	*2,138*	*36*
325.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0084084	12,381	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*3,649*	*31*
325.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0084084	7,968	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*2,555*	*21*

1	2	3	4	5	6	7
325.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.378378	203	77
325.3		материалы, изделия и конструкции			48	3844
325.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2.002	398	797
325.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.048048	359	17
325.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9.36936	326	3054
326	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**110.0299**	**76**	**8362**
327	**6112-0302-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**80.08**	**1,299**	**104024**
		из них:				
327.1		затраты на труд рабочих			1,253	100340
		в том числе оплата труда рабочих			630	50450
327.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21.86184	4,589	100324
327.2		машины и механизмы			9	720
		в том числе оплата труда машинистов			3	240
327.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0084084	5,869	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*2,138*	*18*
327.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.084084	7,968	670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.084084*	*2,555*	*215*
327.3		материалы, изделия и конструкции			37	2963
327.3.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0.248248	1,103	274
327.3.2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.672672	4,057	2729
328	**236-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.0553**	**199,032**	**11006**
				Стены из блоков/в/э		
329	**6112-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**$м^2$**	**188.09**	**1,302**	**244893**
		из них:				
329.1		затраты на труд рабочих			1,242	233608

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			624	117368
329.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50.897154	4,589	233567
329.2		машины и механизмы			12	2257
		в том числе оплата труда машинистов			3	564
329.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0987473	5,869	580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0987473*	*2,138*	*211*
329.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0592484	12,381	734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0592484*	*3,649*	*216*
329.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0592484	7,968	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0592484*	*2,555*	*151*
329.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1.8169494	203	369
329.3		материалы, изделия и конструкции			48	9028
329.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4.70225	398	1872
329.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.150472	359	54
329.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	22.00653	326	7174
330	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**517.0594**	**76**	**39297**
331	**6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**188.09**	**1,989**	**374111**
		из них:				
331.1		затраты на труд рабочих			1,879	353421
		в том числе оплата труда рабочих			944	177557
331.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	77.022855	4,589	353458
331.2		машины и механизмы			14	2633
		в том числе оплата труда машинистов			4	752
331.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0394989	5,869	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0394989*	*2,138*	*84*
331.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2962418	7,968	2360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2962418*	*2,555*	*757*
331.3		материалы, изделия и конструкции			96	18057
331.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	95.9259	116	11127

1	2	3	4	5	6	7
331.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.583079	1,103	643
331.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.579956	4,057	6410
332	**236-202-0301** *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.1185**	**199,032**	**23585**
				Стены кирпичные/в/э		
333	**6112-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**$м^2$**	**40.38**	**4,591**	**185385**
		из них:				
333.1		затраты на труд рабочих			3,824	154413
		в том числе оплата труда рабочих			1,922	77610
333.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31.37526	4,921	154398
333.2		машины и механизмы			294	11872
		в том числе оплата труда машинистов			125	5048
333.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	1.992753	4,898	9761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.992753*	*2,138*	*4261*
333.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.3561516	5,869	2090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3561516*	*2,138*	*761*
333.3		материалы, изделия и конструкции			31	1252
333.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0024228	35,730	87
333.3.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	2.237052	503	1125
333.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.048456	861	42
333.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0.755106	23,660	17866
334	**6112-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**40.38**	**1,590**	**64204**
		из них:				
334.1		затраты на труд рабочих			1,530	61781
		в том числе оплата труда рабочих			769	31052
334.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13.220412	4,673	61779
334.2		машины и механизмы			12	484

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			3	121
334.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0211995	5,869	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0211995*	*2,138*	*45*
334.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0127197	12,381	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0127197*	*3,649*	*46*
334.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0127197	7,968	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0127197*	*2,555*	*33*
334.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.3900708	203	79
334.3		материалы, изделия и конструкции			48	1938
334.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1.0095	398	402
334.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.048456	359	17
334.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4.72446	326	1540
335	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**166.4867**	**76**	**12653**
336	**6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**40.38**	**1,989**	**80316**
		из них:				
336.1		затраты на труд рабочих			1,879	75874
		в том числе оплата труда рабочих			944	38119
336.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16.53561	4,589	75882
336.2		машины и механизмы			14	566
		в том числе оплата труда машинистов			4	162
336.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0084798	5,869	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084798*	*2,138*	*18*
336.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0635985	7,968	507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0635985*	*2,555*	*162*
336.3		материалы, изделия и конструкции			96	3876
336.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	20.5938	116	2389
336.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.125178	1,103	138
336.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.339192	4,057	1376
					Стены/облицовка керамическими плитками	

1	2	3	4	5	6	7
337	**6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**12.48**	**3,843**	**47961**
		из них:				
337.1		затраты на труд рабочих			3,189	39799
		в том числе оплата труда рабочих			1,603	20005
337.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8.5176	4,673	39803
337.2		машины и механизмы			280	3495
		в том числе оплата труда машинистов			120	1498
337.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м^3/ч	маш.-ч	0.615888	4,898	3017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.615888*	*2,138*	*1317*
337.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0812448	5,869	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0812448*	*2,138*	*174*
337.3		материалы, изделия и конструкции			17	212
337.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0007488	35,730	27
337.3.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м^2	0.345696	503	174
337.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.008736	861	8
337.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	0.188448	23,660	4459
338	**6112-0102-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2**	**12.48**	**10,521**	**131302**
		из них:				
338.1		затраты на труд рабочих			7,318	91329
		в том числе оплата труда рабочих			3,678	45901
338.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20.272512	4,505	91328
338.2		машины и механизмы			44	549
		в том числе оплата труда машинистов			14	175
338.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0275184	5,869	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0275184*	*2,138*	*59*
338.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0183456	12,381	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0183456*	*3,649*	*67*
338.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0183456	7,968	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0183456*	*2,555*	*47*

1	2	3	4	5	6	7
338.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0.3053232	49	15
338.3		материалы, изделия и конструкции			562	7014
338.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	4.992	253	1263
338.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.1872	36	7
338.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	49.92	85	4243
338.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3.744	326	1221
338.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0.2496	1,103	275
338.3.6	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	12.7296	2,546	32410
				Откосы		
339	**6112-0202-0703** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**$м^2$**	**14.062**	**4,136**	**58160**
		из них:				
339.1		затраты на труд рабочих			4,046	56895
		в том числе оплата труда рабочих			2,033	28588
339.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11.9639496	4,756	56901
339.2		машины и механизмы			51	717
		в том числе оплата труда машинистов			13	183
339.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0295302	5,869	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0295302*	*2,138*	*63*
339.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0206711	12,381	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0206711*	*3,649*	*75*
339.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0206711	7,968	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0206711*	*2,555*	*53*
339.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.6245637	203	127
339.3		материалы, изделия и конструкции			39	548
339.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.0534356	359	19

1	2	3	4	5	6	7
339.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1.645254	326	536
340	**232-503-0103** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	**кг**	**59.0604**	**78**	**4607**
341	**6112-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**14.062**	**2,114**	**29727**
		из них:				
341.1		затраты на труд рабочих			1,879	26422
		в том числе оплата труда рабочих			944	13275
341.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5.758389	4,589	26425
341.2		машины и механизмы			14	197
		в том числе оплата труда машинистов			4	56
341.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.002953	5,869	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002953*	*2,138*	*6*
341.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0221477	7,968	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0221477*	*2,555*	*57*
341.3		материалы, изделия и конструкции			96	1350
341.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7.17162	116	832
341.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0435922	1,103	48
341.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.1181208	4,057	479
341.3.4	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.0088591	199,032	1763
342	**236-202-0301** *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.0089**	**199,032**	**1771**
				Полы		
				Тип I		
343	**6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**		**6,913**	
		из них:				
343.1		затраты на труд рабочих			6,356	
		в том числе оплата труда рабочих			3,194	
343.2		машины и механизмы			53	
		в том числе оплата труда машинистов			15	
343.3		материалы, изделия и конструкции			504	

1	2	3	4	5	6	7
344	**233-202-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**		**3,083**	
				Плинтуса		
345	**1111-0101-3904** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05***	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**23.5**	**1,293**	**30386**
		из них:				
345.1		затраты на труд рабочих			1,240	29140
		в том числе оплата труда рабочих			624	14664
345.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5.8233	5,005	29146
345.2		машины и механизмы			5	118
		в том числе оплата труда машинистов			2	47
345.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.014805	7,968	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.014805*	*2,555*	*38*
345.3		материалы, изделия и конструкции			48	1128
345.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0.0376	30,021	1129
346	**233-202-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**1.8988**	**3,083**	**5854**
				Крыльцо		
347	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**0.686**	**17,263**	**11842**
		из них:				
347.1		затраты на труд рабочих			3,718	2551
		в том числе оплата труда рабочих			1,851	1270
347.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.647241	3,941	2551
347.2		машины и механизмы			5,192	3562
		в том числе оплата труда машинистов			1,576	1081
347.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.3502716	8,053	2821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3502716*	*2,555*	*895*

1	2	3	4	5	6	7
347.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.7005432	18	13
347.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.0609168	11,961	729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0609168*	*3,054*	*186*
347.3		материалы, изделия и конструкции			8,353	5730
347.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0.7889	7,259	5727
347.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.1029	36	4
348	**6103-0101-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**0.864**	**61,013**	**52715**
		из них:				
348.1		затраты на труд рабочих			18,174	15702
		в том числе оплата труда рабочих			9,047	7817
348.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.452544	4,548	15702
348.2		машины и механизмы			4,948	4275
		в том числе оплата труда машинистов			885	765
348.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2054264	71	15
348.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.2613384	13,595	3553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2613384*	*2,555*	*668*
348.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.1869079	326	387
348.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0025894	11,354	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025894*	*2,555*	*7*
348.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.011988	12,381	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.011988*	*3,649*	*44*
348.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0179341	7,968	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0179341*	*2,555*	*46*
348.3		материалы, изделия и конструкции			6,029	5209
348.3.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0012096	101,506	123

1	2	3	4	5	6	7
348.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0040608	101,506	412
348.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.000216	64,705	14
348.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0024451	36	0
348.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1.1232	2,284	2565
348.3.6	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0.338688	2,667	903
348.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.261792	2,146	562
348.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.11232	861	97
348.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0.0762048	7,006	534
348.3.10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.87696	31,391	27529
349	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0.0254**	**432,100**	**10975**
350	**6103-0101-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство площадки со ступенями**	**$м^3$**	**0.834**	**40,062**	**33412**
		из них:				
350.1		затраты на труд рабочих			4,624	3856
		в том числе оплата труда рабочих			2,302	1920
350.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8979678	4,295	3857
350.2		машины и механизмы			2,988	2492
		в том числе оплата труда машинистов			578	482
350.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.0539706	71	4
350.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.1729282	13,595	2351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1729282*	*2,555*	*442*
350.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0024995	11,354	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0024995*	*2,555*	*6*
350.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0045361	12,381	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045361*	*3,649*	*17*

1	2	3	4	5	6	7
350.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0065728	7,968	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0065728*	*2,555*	*17*
350.3		материалы, изделия и конструкции			32,450	27063
350.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.85068	31,391	26704
350.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0003336	101,506	34
350.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0000834	64,705	5
350.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0060882	36	0
350.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0.030024	4,351	131
350.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.01668	861	14
350.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0.02502	7,006	175
				Подпорная стена из ракушечника		
351	**6105-0101-0702** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены из известняковых камней, рядовой**	**$м^3$**	**1.46**	**26,985**	**39398**
		из них:				
351.1		затраты на труд рабочих			16,993	24810
		в том числе оплата труда рабочих			8,460	12352
351.1.1	002-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6.64446	3,734	24810
351.2		машины и механизмы			5,734	8372
		в том числе оплата труда машинистов			1,078	1574
351.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.615828	13,595	8372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.615828*	*2,555*	*1573*
351.3		материалы, изделия и конструкции			56	82
351.3.1	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.00073	103,765	76
351.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.146	36	5
351.3.3	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	$м^3$	0.1022	36,778	3759
351.3.4	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0.0584	40,693	2376

1	2	3	4	5	6	7
352	**213-308-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25**	**м^3**	**1.4308**	**9,594**	**13727**
				Колонна		
353	**6105-0201-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	**м^3**	**0.96**	**52,203**	**50115**
		из них:				
353.1		затраты на труд рабочих			36,726	35257
		в том числе оплата труда рабочих			18,282	17551
353.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7.096896	4,968	35257
353.2		машины и механизмы			6,338	6084
		в том числе оплата труда машинистов			1,191	1143
353.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.447552	13,595	6084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.447552*	*2,555*	*1144*
353.3		материалы, изделия и конструкции			2	2
353.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.048	36	2
353.3.2	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	0.2112	41,530	8771
354	**213-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0.3878**	**75,593**	**29315**
				Локальная смета 2-01-04-09.Ограждение		
				Ограждение		
355	**6101-0205-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**м^3**	**0.0848**	**11,543**	**979**
		из них:				
355.1		затраты на труд рабочих			11,543	979
		в том числе оплата труда рабочих			5,560	471
355.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0.2635584	3,714	979
356	**6103-0101-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м^3**	**0.096**	**61,603**	**5914**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
356.1		затраты на труд рабочих			23,361	2243
		в том числе оплата труда рабочих			11,629	1116
356.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.522144	4,295	2243
356.2		машины и механизмы			2,912	280
		в том числе оплата труда машинистов			568	55
356.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.0310729	71	2
356.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0187652	13,595	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0187652*	*2,555*	*48*
356.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0002877	11,354	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0002877*	*2,555*	*1*
356.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007885	12,381	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007885*	*3,649*	*3*
356.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0011508	7,968	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0011508*	*2,555*	*3*
356.3		материалы, изделия и конструкции			4,918	472
356.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.000672	101,506	68
356.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0000787	64,705	5
356.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.000407	36	0
356.3.4	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0.062496	2,667	167
356.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.073152	2,146	157
356.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.0288	861	25
356.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.0072	7,006	50
356.3.8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.09792	29,816	2920
357	**1110-0113-0403** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Заборы из щитов решетчатых высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов**	**$м^2$ забора**	**112.5**	**5,603**	**630338**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
357.1		затраты на труд рабочих			2,527	284288
		в том числе оплата труда рабочих			1,259	141638
357.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	68.5575	4,148	284377
357.2		машины и механизмы			73	8213
		в том числе оплата труда машинистов			18	2025
357.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	10.73925	21	226
357.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1.123875	1,112	1250
357.2.3	343-102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.7367625	125	92
357.2.4	343-201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	1.998	182	364
357.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.7867125	7,968	6269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.7867125*	*2,555*	*2010*
357.3		материалы, изделия и конструкции			3,003	337837
357.3.1	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	1.4175	145,716	206552
357.3.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1.1925	104,329	124412
357.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.0125	861	872
357.3.4	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0050625	1,174,643	5947
	Раздел 9.	**Одноквартирный жилой дом 80$м^2$ №9**				**3197788**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1880855
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*942855*
		машины и механизмы	тенге			83877
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22682*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1233059
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	423		
				Локальная смета 2-01-01-02.		
				Отмостка		

1	2	3	4	5	6	7
358	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**2.1**	**17,263**	**36252**
		из них:				
358.1		затраты на труд рабочих			3,718	7808
		в том числе оплата труда рабочих			1,851	3887
358.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.98135	3,941	7809
358.2		машины и механизмы			5,192	10904
		в том числе оплата труда машинистов			1,576	3310
358.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1.07226	8,053	8635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.07226*	*2,555*	*2740*
358.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2.14452	18	39
358.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.18648	11,961	2230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.18648*	*3,054*	*570*
358.3		материалы, изделия и конструкции			8,353	17541
358.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2.415	7,259	17530
358.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.315	36	11
359	**6103-0101-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство отмостки**	**м^3**	**4.2**	**41,020**	**172284**
		из них:				
359.1		затраты на труд рабочих			4,624	19421
		в том числе оплата труда рабочих			2,302	9668
359.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.52214	4,295	19423
359.2		машины и механизмы			2,988	12550
		в том числе оплата труда машинистов			578	2428
359.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2717946	71	19
359.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.8708616	13,595	11839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8708616*	*2,555*	*2225*

1	2	3	4	5	6	7
359.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0125874	11,354	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0125874*	*2,555*	*32*
359.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0228438	12,381	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0228438*	*3,649*	*83*
359.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0331002	7,968	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0331002*	*2,555*	*85*
359.3		материалы, изделия и конструкции			33,408	140314
359.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00168	101,506	171
359.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.00042	64,705	27
359.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.03066	36	1
359.3.4	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0.1512	4,351	658
359.3.5	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	4.284	32,330	138502
359.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.084	861	72
359.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0.126	7,006	883
				Проемы		
				Окна		
360	**1208-0101-1804** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**10**	**1,250**	**12500**
		из них:				
360.1		затраты на труд рабочих			1,223	12230
		в том числе оплата труда рабочих			603	6030
360.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2.821	4,332	12221
360.2		машины и механизмы			7	70
		в том числе оплата труда машинистов			2	20
360.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.00648	5,869	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00648*	*2,138*	*14*
360.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00324	7,968	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00324*	*2,555*	*8*
360.3		материалы, изделия и конструкции			20	200

1	2	3	4	5	6	7
360.3.1	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.1	253	25
360.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2	861	172
361	**224-104-0303** *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм**	**м²**	**2**	**2,166**	**4332**
362	**6108-0107-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка сетки антимоскитной**	**м²**	**4.1692**	**5,580**	**23264**
		из них:				
362.1		затраты на труд рабочих			595	2481
		в том числе оплата труда рабочих			296	1234
362.1.1	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5882741	4,216	2480
362.2		машины и механизмы			14	59
		в том числе оплата труда машинистов			4	17
362.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0009256	5,869	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0009256*	*2,138*	*2*
362.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1170836	25	3
362.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0064789	7,968	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0064789*	*2,555*	*17*
362.3		материалы, изделия и конструкции			4,971	20725
362.3.1	223-503-0401	Сетка антимоскитная	м²	4.1692	4,971	20725
				Двери наружные		
363	**6108-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м²**	**1**	**11,462**	**11462**
		из них:				
363.1		затраты на труд рабочих			9,966	9966
		в том числе оплата труда рабочих			4,962	4962
363.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.2331	4,463	9966
363.2		машины и механизмы			138	138
		в том числе оплата труда машинистов			43	43
363.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.115995	21	2
363.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.008103	46	0

1	2	3	4	5	6	7
363.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.004995	5,869	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004995*	*2,138*	*11*
363.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.005106	12,381	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.005106*	*3,649*	*19*
363.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.005217	7,968	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.005217*	*2,555*	*13*
363.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.063048	24	2
363.3		материалы, изделия и конструкции			1,358	1358
363.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00043	103,765	45
363.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.4207	1,590	669
363.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.24	2,682	644
364	**223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**2.1**	**58,830**	**123543**
				Двери внутренние		
365	**6108-0201-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$**	**$м^2$**	**11.76**	**5,860**	**68914**
		из них:				
365.1		затраты на труд рабочих			4,832	56824
		в том числе оплата труда рабочих			2,405	28283
365.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12.731376	4,463	56820
365.2		машины и механизмы			239	2810
		в том числе оплата труда машинистов			73	858
365.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2.0572474	21	43
365.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0261072	5,869	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0261072*	*2,138*	*56*
365.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.6226567	25	16
365.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0261072	12,381	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0261072*	*3,649*	*95*
365.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2780417	7,968	2215

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2780417*	*2,555*	*710*
365.2.6	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0.5325869	128	68
365.3		материалы, изделия и конструкции			789	9279
365.3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.01176	82,607	971
365.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.08232	861	71
365.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0.61152	1,086	664
365.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2.8224	2,682	7570
366	**223-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**$м^2$**	**11.76**	**14,666**	**172472**
367	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**14**	**601**	**8414**
368	**223-502-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	**шт.**	**7**	**3,878**	**27146**
369	**1110-0111-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11***	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**35**	**836**	**29260**
		из них:				
369.1		затраты на труд рабочих			342	11970
		в том числе оплата труда рабочих			170	5950
369.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.038	3,941	11973
369.2		машины и механизмы			4	140
		в том числе оплата труда машинистов			1	35
369.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01554	7,968	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01554*	*2,555*	*40*
369.3		материалы, изделия и конструкции			490	17150
369.3.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	39.2	432	16934
369.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2485	861	214
				Внутренняя отделка		
				Потолок		

1	2	3	4	5	6	7
370	**6112-0301-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	**$м^2$**	**80.08**	**2,143**	**171611**
		из них:				
370.1		затраты на труд рабочих			2,091	167447
		в том числе оплата труда рабочих			1,051	84164
370.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34.59456	4,840	167438
370.2		машины и механизмы			4	320
370.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0168168	5,869	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0168168*	*2,138*	*36*
370.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0084084	12,381	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*3,649*	*31*
370.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0084084	7,968	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*2,555*	*21*
370.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.378378	203	77
370.3		материалы, изделия и конструкции			48	3844
370.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2.002	398	797
370.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.048048	359	17
370.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9.36936	326	3054
371	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**110.0299**	**76**	**8362**
372	**6112-0302-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**80.08**	**1,299**	**104024**
		из них:				
372.1		затраты на труд рабочих			1,253	100340
		в том числе оплата труда рабочих			630	50450
372.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21.86184	4,589	100324
372.2		машины и механизмы			9	720
		в том числе оплата труда машинистов			3	240
372.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0084084	5,869	49

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*2,138*	*18*
372.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.084084	7,968	670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.084084*	*2,555*	*215*
372.3		материалы, изделия и конструкции			37	2963
372.3.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0.248248	1,103	274
372.3.2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.672672	4,057	2729
373	**236-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.0553**	**199,032**	**11006**
				Стены из блоков/в/э		
374	**6112-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**$м^2$**	**188.09**	**1,302**	**244893**
		из них:				
374.1		затраты на труд рабочих			1,242	233608
		в том числе оплата труда рабочих			624	117368
374.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50.897154	4,589	233567
374.2		машины и механизмы			12	2257
		в том числе оплата труда машинистов			3	564
374.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0987473	5,869	580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0987473*	*2,138*	*211*
374.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0592484	12,381	734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0592484*	*3,649*	*216*
374.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0592484	7,968	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0592484*	*2,555*	*151*
374.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1.8169494	203	369
374.3		материалы, изделия и конструкции			48	9028
374.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4.70225	398	1872
374.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.150472	359	54
374.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	22.00653	326	7174

1	2	3	4	5	6	7
375	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**517.0594**	**76**	**39297**
376	**6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**188.09**	**1,989**	**374111**
		из них:				
376.1		затраты на труд рабочих			1,879	353421
		в том числе оплата труда рабочих			944	177557
376.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	77.022855	4,589	353458
376.2		машины и механизмы			14	2633
		в том числе оплата труда машинистов			4	752
376.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0394989	5,869	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0394989*	*2,138*	*84*
376.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2962418	7,968	2360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2962418*	*2,555*	*757*
376.3		материалы, изделия и конструкции			96	18057
376.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	95.9259	116	11127
376.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.583079	1,103	643
376.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.579956	4,057	6410
377	**236-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.1185**	**199,032**	**23585**
				Стены кирпичные/в/э		
378	**6112-0202-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**$м^2$**	**40.38**	**4,591**	**185385**
		из них:				
378.1		затраты на труд рабочих			3,824	154413
		в том числе оплата труда рабочих			1,922	77610
378.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31.37526	4,921	154398
378.2		машины и механизмы			294	11872
		в том числе оплата труда машинистов			125	5048
378.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	1.992753	4,898	9761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.992753*	*2,138*	*4261*
378.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.3561516	5,869	2090

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3561516*	*2,138*	*761*
378.3		материалы, изделия и конструкции			31	1252
378.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0024228	35,730	87
378.3.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	2.237052	503	1125
378.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.048456	861	42
378.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0.755106	23,660	17866
379	**6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**40.38**	**1,590**	**64204**
		из них:				
379.1		затраты на труд рабочих			1,530	61781
		в том числе оплата труда рабочих			769	31052
379.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13.220412	4,673	61779
379.2		машины и механизмы			12	484
		в том числе оплата труда машинистов			3	121
379.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0211995	5,869	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0211995*	*2,138*	*45*
379.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0127197	12,381	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0127197*	*3,649*	*46*
379.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0127197	7,968	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0127197*	*2,555*	*33*
379.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.3900708	203	79
379.3		материалы, изделия и конструкции			48	1938
379.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1.0095	398	402
379.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.048456	359	17
379.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4.72446	326	1540
380	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**166.4867**	**76**	**12653**
381	**6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**40.38**	**1,989**	**80316**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
381.1		затраты на труд рабочих			1,879	75874
		в том числе оплата труда рабочих			944	38119
381.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16.53561	4,589	75882
381.2		машины и механизмы			14	566
		в том числе оплата труда машинистов			4	162
381.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0084798	5,869	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084798*	*2,138*	*18*
381.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0635985	7,968	507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0635985*	*2,555*	*162*
381.3		материалы, изделия и конструкции			96	3876
381.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	20.5938	116	2389
381.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.125178	1,103	138
381.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.339192	4,057	1376
				Стены/облицовка керамическими плитками		
382	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**12.48**	**3,843**	**47961**
		из них:				
382.1		затраты на труд рабочих			3,189	39799
		в том числе оплата труда рабочих			1,603	20005
382.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8.5176	4,673	39803
382.2		машины и механизмы			280	3495
		в том числе оплата труда машинистов			120	1498
382.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	0.615888	4,898	3017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.615888*	*2,138*	*1317*
382.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0812448	5,869	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0812448*	*2,138*	*174*
382.3		материалы, изделия и конструкции			17	212
382.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0007488	35,730	27
382.3.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	0.345696	503	174
382.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.008736	861	8

1	2	3	4	5	6	7
382.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0.188448	23,660	4459
383	**6112-0102-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$**	**12.48**	**10,521**	**131302**
		из них:				
383.1		затраты на труд рабочих			7,318	91329
		в том числе оплата труда рабочих			3,678	45901
383.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20.272512	4,505	91328
383.2		машины и механизмы			44	549
		в том числе оплата труда машинистов			14	175
383.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0275184	5,869	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0275184*	*2,138*	*59*
383.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0183456	12,381	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0183456*	*3,649*	*67*
383.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0183456	7,968	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0183456*	*2,555*	*47*
383.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0.3053232	49	15
383.3		материалы, изделия и конструкции			562	7014
383.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	4.992	253	1263
383.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.1872	36	7
383.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	49.92	85	4243
383.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3.744	326	1221
383.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0.2496	1,103	275
383.3.6	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	12.7296	2,546	32410
				Откосы		
384	**6112-0202-0703** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**$м^2$**	**14.062**	**4,136**	**58160**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
384.1		затраты на труд рабочих			4,046	56895
		в том числе оплата труда рабочих			2,033	28588
384.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11.9639496	4,756	56901
384.2		машины и механизмы			51	717
		в том числе оплата труда машинистов			13	183
384.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0295302	5,869	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0295302*	*2,138*	*63*
384.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0206711	12,381	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0206711*	*3,649*	*75*
384.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0206711	7,968	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0206711*	*2,555*	*53*
384.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.6245637	203	127
384.3		материалы, изделия и конструкции			39	548
384.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.0534356	359	19
384.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1.645254	326	536
385	**232-503-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	**кг**	**59.0604**	**78**	**4607**
386	**6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**14.062**	**2,114**	**29727**
		из них:				
386.1		затраты на труд рабочих			1,879	26422
		в том числе оплата труда рабочих			944	13275
386.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5.758389	4,589	26425
386.2		машины и механизмы			14	197
		в том числе оплата труда машинистов			4	56
386.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.002953	5,869	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002953*	*2,138*	*6*
386.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0221477	7,968	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0221477*	*2,555*	*57*
386.3		материалы, изделия и конструкции			96	1350
386.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7.17162	116	832

1	2	3	4	5	6	7
386.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0435922	1,103	48
386.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.1181208	4,057	479
386.3.4	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.0088591	199,032	1763
387	**236-202-0301** *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.0089**	**199,032**	**1771**
				Полы		
				Тип I		
388	**6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**		**6,913**	
		из них:				
388.1		затраты на труд рабочих			6,356	
		в том числе оплата труда рабочих			3,194	
388.2		машины и механизмы			53	
		в том числе оплата труда машинистов			15	
388.3		материалы, изделия и конструкции			504	
389	**233-202-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**		**3,083**	
				Плинтуса		
390	**1111-0101-3904** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**23.5**	**1,293**	**30386**
		из них:				
390.1		затраты на труд рабочих			1,240	29140
		в том числе оплата труда рабочих			624	14664
390.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5.8233	5,005	29146
390.2		машины и механизмы			5	118
		в том числе оплата труда машинистов			2	47
390.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.014805	7,968	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.014805*	*2,555*	*38*
390.3		материалы, изделия и конструкции			48	1128
390.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.0376	30,021	1129

1	2	3	4	5	6	7
391	**233-202-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**1.8988**	**3,083**	**5854**
				Крыльцо		
392	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**0.686**	**17,263**	**11842**
		из них:				
392.1		затраты на труд рабочих			3,718	2551
		в том числе оплата труда рабочих			1,851	1270
392.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.647241	3,941	2551
392.2		машины и механизмы			5,192	3562
		в том числе оплата труда машинистов			1,576	1081
392.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.3502716	8,053	2821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3502716*	*2,555*	*895*
392.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.7005432	18	13
392.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.0609168	11,961	729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0609168*	*3,054*	*186*
392.3		материалы, изделия и конструкции			8,353	5730
392.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0.7889	7,259	5727
392.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.1029	36	4
393	**6103-0101-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**0.864**	**61,013**	**52715**
		из них:				
393.1		затраты на труд рабочих			18,174	15702
		в том числе оплата труда рабочих			9,047	7817
393.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.452544	4,548	15702
393.2		машины и механизмы			4,948	4275
		в том числе оплата труда машинистов			885	765
393.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2054264	71	15

1	2	3	4	5	6	7
393.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.2613384	13,595	3553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2613384*	*2,555*	*668*
393.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.1869079	326	387
393.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0025894	11,354	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025894*	*2,555*	*7*
393.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.011988	12,381	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.011988*	*3,649*	*44*
393.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0179341	7,968	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0179341*	*2,555*	*46*
393.3		материалы, изделия и конструкции			6,029	5209
393.3.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0012096	101,506	123
393.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0040608	101,506	412
393.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.000216	64,705	14
393.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0024451	36	0
393.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1.1232	2,284	2565
393.3.6	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0.338688	2,667	903
393.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.261792	2,146	562
393.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.11232	861	97
393.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.0762048	7,006	534
393.3.10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.87696	31,391	27529
394	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0.0254**	**432,100**	**10975**
395	**6103-0101-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство площадки со ступенями**	**$м^3$**	**0.834**	**40,062**	**33412**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
395.1		затраты на труд рабочих			4,624	3856
		в том числе оплата труда рабочих			2,302	1920
395.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8979678	4,295	3857
395.2		машины и механизмы			2,988	2492
		в том числе оплата труда машинистов			578	482
395.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.0539706	71	4
395.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.1729282	13,595	2351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1729282*	*2,555*	*442*
395.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0024995	11,354	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0024995*	*2,555*	*6*
395.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0045361	12,381	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045361*	*3,649*	*17*
395.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0065728	7,968	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0065728*	*2,555*	*17*
395.3		материалы, изделия и конструкции			32,450	27063
395.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.85068	31,391	26704
395.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0003336	101,506	34
395.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0000834	64,705	5
395.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0060882	36	0
395.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0.030024	4,351	131
395.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.01668	861	14
395.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.02502	7,006	175
				Подпорная стена из ракушечника		
396	**6105-0101-0702** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены из известняковых камней, рядовой**	**$м^3$**	**1.46**	**26,985**	**39398**
		из них:				
396.1		затраты на труд рабочих			16,993	24810
		в том числе оплата труда рабочих			8,460	12352

1	2	3	4	5	6	7
396.1.1	002-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6.64446	3,734	24810
396.2		машины и механизмы			5,734	8372
		в том числе оплата труда машинистов			1,078	1574
396.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.615828	13,595	8372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.615828*	*2,555*	*1573*
396.3		материалы, изделия и конструкции			56	82
396.3.1	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.00073	103,765	76
396.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.146	36	5
396.3.3	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	$м^3$	0.1022	36,778	3759
396.3.4	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0.0584	40,693	2376
397	**213-308-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25**	**$м^3$**	**1.4308**	**9,594**	**13727**
				Колонна		
398	**6105-0201-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	**$м^3$**	**0.96**	**52,203**	**50115**
		из них:				
398.1		затраты на труд рабочих			36,726	35257
		в том числе оплата труда рабочих			18,282	17551
398.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7.096896	4,968	35257
398.2		машины и механизмы			6,338	6084
		в том числе оплата труда машинистов			1,191	1143
398.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.447552	13,595	6084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.447552*	*2,555*	*1144*
398.3		материалы, изделия и конструкции			2	2
398.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.048	36	2

1	2	3	4	5	6	7
398.3.2	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0.2112	41,530	8771
399	**213-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0.3878**	**75,593**	**29315**
				Локальная смета 2-01-04-09.Ограждение		
				Ограждение		
400	**6101-0205-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**$м^3$**	**0.0848**	**11,543**	**979**
		из них:				
400.1		затраты на труд рабочих			11,543	979
		в том числе оплата труда рабочих			5,560	471
400.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0.2635584	3,714	979
401	**6103-0101-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента бетонного столба**	**$м^3$**	**0.096**	**61,603**	**5914**
		из них:				
401.1		затраты на труд рабочих			23,361	2243
		в том числе оплата труда рабочих			11,629	1116
401.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.522144	4,295	2243
401.2		машины и механизмы			2,912	280
		в том числе оплата труда машинистов			568	55
401.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.0310729	71	2
401.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0187652	13,595	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0187652*	*2,555*	*48*
401.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0002877	11,354	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0002877*	*2,555*	*1*
401.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007885	12,381	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007885*	*3,649*	*3*
401.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0011508	7,968	9

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0011508*	*2,555*	*3*
401.3		материалы, изделия и конструкции			4,918	472
401.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.000672	101,506	68
401.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0000787	64,705	5
401.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.000407	36	0
401.3.4	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0.062496	2,667	167
401.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.073152	2,146	157
401.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.0288	861	25
401.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.0072	7,006	50
401.3.8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.09792	29,816	2920
402	**1110-0113-0403** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Заборы из щитов решетчатых высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов**	**$м^2$ забора**	**112.5**	**5,603**	**630338**
		из них:				
402.1		затраты на труд рабочих			2,527	284288
		в том числе оплата труда рабочих			1,259	141638
402.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	68.5575	4,148	284377
402.2		машины и механизмы			73	8213
		в том числе оплата труда машинистов			18	2025
402.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	10.73925	21	226
402.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1.123875	1,112	1250
402.2.3	343-102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.7367625	125	92
402.2.4	343-201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	1.998	182	364
402.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.7867125	7,968	6269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.7867125*	*2,555*	*2010*
402.3		материалы, изделия и конструкции			3,003	337837
402.3.1	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	1.4175	145,716	206552

1	2	3	4	5	6	7
402.3.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1.1925	104,329	124412
402.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.0125	861	872
402.3.4	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0050625	1,174,643	5947
	Раздел 10.	**Одноквартирный жилой дом 80$м^2$ №10**				**3197788**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1880855
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*942855*
		машины и механизмы	тенге			83877
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22682*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1233059
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	423		
				Локальная смета 2-01-01-02. Отмостка		
403	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**2.1**	**17,263**	**36252**
		из них:				
403.1		затраты на труд рабочих			3,718	7808
		в том числе оплата труда рабочих			1,851	3887
403.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы	чел.-ч	1.98135	3,941	7809
403.2		машины и механизмы			5,192	10904
		в том числе оплата труда машинистов			1,576	3310
403.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего	маш.-ч	1.07226	8,053	8635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.07226*	*2,555*	*2740*
403.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2.14452	18	39
403.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.18648	11,961	2230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.18648*	*3,054*	*570*
403.3		материалы, изделия и конструкции			8,353	17541
403.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	$м^3$	2.415	7,259	17530
403.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.315	36	11
404	**6103-0101-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство отмостки**	**$м^3$**	**4.2**	**41,020**	**172284**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
404.1		затраты на труд рабочих			4,624	19421
		в том числе оплата труда рабочих			2,302	9668
404.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по	чел.-ч	4.52214	4,295	19423
404.2		машины и механизмы			2,988	12550
		в том числе оплата труда машинистов			578	2428
404.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2717946	71	19
404.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.8708616	13,595	11839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8708616*	*2,555*	*2225*
404.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0125874	11,354	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0125874*	*2,555*	*32*
404.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0228438	12,381	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0228438*	*3,649*	*83*
404.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0331002	7,968	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0331002*	*2,555*	*85*
404.3		материалы, изделия и конструкции			33,408	140314
404.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00168	101,506	171
404.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.00042	64,705	27
404.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.03066	36	1
404.3.4	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0.1512	4,351	658
404.3.5	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	4.284	32,330	138502
404.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.084	861	72
404.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0.126	7,006	883
				Проемы Окна		
405	**1208-0101-1804** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**10**	**1,250**	**12500**
		из них:				
405.1		затраты на труд рабочих			1,223	12230

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			603	6030
405.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2.821	4,332	12221
405.2		машины и механизмы			7	70
		в том числе оплата труда машинистов			2	20
405.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.00648	5,869	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00648*	*2,138*	*14*
405.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00324	7,968	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00324*	*2,555*	*8*
405.3		материалы, изделия и конструкции			20	200
405.3.1	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего	кг	0.1	253	25
405.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2	861	172
406	**224-104-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм**	**м²**	**2**	**2,166**	**4332**
407	**6108-0107-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка сетки антимоскитной**	**м²**	**4.1692**	**5,580**	**23264**
		из них:				
407.1		затраты на труд рабочих			595	2481
		в том числе оплата труда рабочих			296	1234
407.1.1	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы	чел.-ч	0.5882741	4,216	2480
407.2		машины и механизмы			14	59
		в том числе оплата труда машинистов			4	17
407.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0009256	5,869	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0009256*	*2,138*	*2*
407.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1170836	25	3
407.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0064789	7,968	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0064789*	*2,555*	*17*
407.3		материалы, изделия и конструкции			4,971	20725
407.3.1	223-503-0401	Сетка антимоскитная	м²	4.1692	4,971	20725
				Двери наружные		
408	**6108-0204-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м²**	**1**	**11,462**	**11462**
		из них:				
408.1		затраты на труд рабочих			9,966	9966
		в том числе оплата труда рабочих			4,962	4962

1	2	3	4	5	6	7
408.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.2331	4,463	9966
408.2		машины и механизмы			138	138
		в том числе оплата труда машинистов			43	43
408.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.115995	21	2
408.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.008103	46	0
408.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.004995	5,869	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004995*	*2,138*	*11*
408.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.005106	12,381	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.005106*	*3,649*	*19*
408.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.005217	7,968	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.005217*	*2,555*	*13*
408.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.063048	24	2
408.3		материалы, изделия и конструкции			1,358	1358
408.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00043	103,765	45
408.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.4207	1,590	669
408.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.24	2,682	644
409	**223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**2.1**	**58,830**	**123543**
				Двери внутренние		
410	**6108-0201-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$**	**$м^2$**	**11.76**	**5,860**	**68914**
		из них:				
410.1		затраты на труд рабочих			4,832	56824
		в том числе оплата труда рабочих			2,405	28283
410.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы	чел.-ч	12.731376	4,463	56820
410.2		машины и механизмы			239	2810
		в том числе оплата труда машинистов			73	858
410.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2.0572474	21	43
410.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0261072	5,869	153

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0261072*	*2,138*	*56*
410.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.6226567	25	16
410.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0261072	12,381	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0261072*	*3,649*	*95*
410.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2780417	7,968	2215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2780417*	*2,555*	*710*
410.2.6	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0.5325869	128	68
410.3		материалы, изделия и конструкции			789	9279
410.3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.01176	82,607	971
410.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.08232	861	71
410.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0.61152	1,086	664
410.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2.8224	2,682	7570
411	**223-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**$м^2$**	**11.76**	**14,666**	**172472**
412	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**14**	**601**	**8414**
413	**223-502-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	**шт.**	**7**	**3,878**	**27146**
414	**1110-0111-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11***	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**35**	**836**	**29260**
		из них:				
414.1		затраты на труд рабочих			342	11970
		в том числе оплата труда рабочих			170	5950
414.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.038	3,941	11973
414.2		машины и механизмы			4	140
		в том числе оплата труда машинистов			1	35
414.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01554	7,968	124

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01554*	*2,555*	*40*
414.3		материалы, изделия и конструкции			490	17150
414.3.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	39.2	432	16934
414.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2485	861	214
				Внутренняя отделка		
				Потолок		
415	**6112-0301-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	**$м^2$**	**80.08**	**2,143**	**171611**
		из них:				
415.1		затраты на труд рабочих			2,091	167447
		в том числе оплата труда рабочих			1,051	84164
415.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34.59456	4,840	167438
415.2		машины и механизмы			4	320
415.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0168168	5,869	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0168168*	*2,138*	*36*
415.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0084084	12,381	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*3,649*	*31*
415.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0084084	7,968	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*2,555*	*21*
415.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.378378	203	77
415.3		материалы, изделия и конструкции			48	3844
415.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2.002	398	797
415.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.048048	359	17
415.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9.36936	326	3054
416	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**110.0299**	**76**	**8362**
417	**6112-0302-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**80.08**	**1,299**	**104024**
		из них:				
417.1		затраты на труд рабочих			1,253	100340

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			630	50450
417.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21.86184	4,589	100324
417.2		машины и механизмы			9	720
		в том числе оплата труда машинистов			3	240
417.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0084084	5,869	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084084*	*2,138*	*18*
417.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.084084	7,968	670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.084084*	*2,555*	*215*
417.3		материалы, изделия и конструкции			37	2963
417.3.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0.248248	1,103	274
417.3.2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.672672	4,057	2729
418	**236-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.0553**	**199,032**	**11006**
				Стены из блоков/в/э		
419	**6112-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**$м^2$**	**188.09**	**1,302**	**244893**
		из них:				
419.1		затраты на труд рабочих			1,242	233608
		в том числе оплата труда рабочих			624	117368
419.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50.897154	4,589	233567
419.2		машины и механизмы			12	2257
		в том числе оплата труда машинистов			3	564
419.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0987473	5,869	580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0987473*	*2,138*	*211*
419.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0592484	12,381	734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0592484*	*3,649*	*216*
419.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0592484	7,968	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0592484*	*2,555*	*151*
419.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1.8169494	203	369
419.3		материалы, изделия и конструкции			48	9028

1	2	3	4	5	6	7
419.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4.70225	398	1872
419.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.150472	359	54
419.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	22.00653	326	7174
420	**232-501-0301** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**517.0594**	**76**	**39297**
421	**6112-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**188.09**	**1,989**	**374111**
		из них:				
421.1		затраты на труд рабочих			1,879	353421
		в том числе оплата труда рабочих			944	177557
421.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	77.022855	4,589	353458
421.2		машины и механизмы			14	2633
		в том числе оплата труда машинистов			4	752
421.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0394989	5,869	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0394989*	*2,138*	*84*
421.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2962418	7,968	2360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2962418*	*2,555*	*757*
421.3		материалы, изделия и конструкции			96	18057
421.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	95.9259	116	11127
421.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.583079	1,103	643
421.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.579956	4,057	6410
422	**236-202-0301** *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.1185**	**199,032**	**23585**
				Стены кирпичные/в/э		
423	**6112-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**$м^2$**	**40.38**	**4,591**	**185385**
		из них:				
423.1		затраты на труд рабочих			3,824	154413
		в том числе оплата труда рабочих			1,922	77610
423.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31.37526	4,921	154398
423.2		машины и механизмы			294	11872

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			125	5048
423.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	1.992753	4,898	9761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.992753*	*2,138*	*4261*
423.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.3561516	5,869	2090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3561516*	*2,138*	*761*
423.3		материалы, изделия и конструкции			31	1252
423.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0024228	35,730	87
423.3.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	2.237052	503	1125
423.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.048456	861	42
423.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0.755106	23,660	17866
424	**6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**40.38**	**1,590**	**64204**
		из них:				
424.1		затраты на труд рабочих			1,530	61781
		в том числе оплата труда рабочих			769	31052
424.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13.220412	4,673	61779
424.2		машины и механизмы			12	484
		в том числе оплата труда машинистов			3	121
424.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0211995	5,869	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0211995*	*2,138*	*45*
424.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0127197	12,381	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0127197*	*3,649*	*46*
424.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0127197	7,968	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0127197*	*2,555*	*33*
424.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.3900708	203	79
424.3		материалы, изделия и конструкции			48	1938
424.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1.0095	398	402
424.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.048456	359	17
424.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4.72446	326	1540

1	2	3	4	5	6	7
425	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**166.4867**	**76**	**12653**
426	**6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**40.38**	**1,989**	**80316**
		из них:				
426.1		затраты на труд рабочих			1,879	75874
		в том числе оплата труда рабочих			944	38119
426.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16.53561	4,589	75882
426.2		машины и механизмы			14	566
		в том числе оплата труда машинистов			4	162
426.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0084798	5,869	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0084798*	*2,138*	*18*
426.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0635985	7,968	507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0635985*	*2,555*	*162*
426.3		материалы, изделия и конструкции			96	3876
426.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	20.5938	116	2389
426.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.125178	1,103	138
426.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.339192	4,057	1376
				Стены/облицовка керамическими плитками		
427	**6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**12.48**	**3,843**	**47961**
		из них:				
427.1		затраты на труд рабочих			3,189	39799
		в том числе оплата труда рабочих			1,603	20005
427.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8.5176	4,673	39803
427.2		машины и механизмы			280	3495
		в том числе оплата труда машинистов			120	1498
427.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	0.615888	4,898	3017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.615888*	*2,138*	*1317*
427.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0812448	5,869	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0812448*	*2,138*	*174*
427.3		материалы, изделия и конструкции			17	212

1	2	3	4	5	6	7
427.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0007488	35,730	27
427.3.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	0.345696	503	174
427.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.008736	861	8
427.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0.188448	23,660	4459
428	**6112-0102-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$**	**12.48**	**10,521**	**131302**
		из них:				
428.1		затраты на труд рабочих			7,318	91329
		в том числе оплата труда рабочих			3,678	45901
428.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20.272512	4,505	91328
428.2		машины и механизмы			44	549
		в том числе оплата труда машинистов			14	175
428.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0275184	5,869	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0275184*	*2,138*	*59*
428.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0183456	12,381	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0183456*	*3,649*	*67*
428.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0183456	7,968	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0183456*	*2,555*	*47*
428.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт,	маш.-ч	0.3053232	49	15
428.3		материалы, изделия и конструкции			562	7014
428.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	4.992	253	1263
428.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.1872	36	7
428.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	49.92	85	4243
428.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого	кг	3.744	326	1221
428.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0.2496	1,103	275
428.3.6	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	12.7296	2,546	32410
				Откосы		
429	**6112-0202-0703** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**$м^2$**	**14.062**	**4,136**	**58160**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
429.1		затраты на труд рабочих			4,046	56895
		в том числе оплата труда рабочих			2,033	28588
429.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11.9639496	4,756	56901
429.2		машины и механизмы			51	717
		в том числе оплата труда машинистов			13	183
429.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0295302	5,869	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0295302*	*2,138*	*63*
429.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0206711	12,381	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0206711*	*3,649*	*75*
429.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0206711	7,968	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0206711*	*2,555*	*53*
429.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.6245637	203	127
429.3		материалы, изделия и конструкции			39	548
429.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.0534356	359	19
429.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого	кг	1.645254	326	536
430	**232-503-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	**кг**	**59.0604**	**78**	**4607**
431	**6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**14.062**	**2,114**	**29727**
		из них:				
431.1		затраты на труд рабочих			1,879	26422
		в том числе оплата труда рабочих			944	13275
431.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5.758389	4,589	26425
431.2		машины и механизмы			14	197
		в том числе оплата труда машинистов			4	56
431.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.002953	5,869	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002953*	*2,138*	*6*
431.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0221477	7,968	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0221477*	*2,555*	*57*
431.3		материалы, изделия и конструкции			96	1350
431.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7.17162	116	832
431.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0435922	1,103	48

1	2	3	4	5	6	7
431.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.1181208	4,057	479
431.3.4	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.0088591	199,032	1763
432	**236-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.0089**	**199,032**	**1771**
				Полы		
				Тип I		
433	**6109-0306-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**		**6,913**	
		из них:				
433.1		затраты на труд рабочих			6,356	
		в том числе оплата труда рабочих			3,194	
433.2		машины и механизмы			53	
		в том числе оплата труда машинистов			15	
433.3		материалы, изделия и конструкции			504	
434	**233-202-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**		**3,083**	
				Плинтуса		
435	**1111-0101-3904** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05***	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**23.5**	**1,293**	**30386**
		из них:				
435.1		затраты на труд рабочих			1,240	29140
		в том числе оплата труда рабочих			624	14664
435.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5.8233	5,005	29146
435.2		машины и механизмы			5	118
		в том числе оплата труда машинистов			2	47
435.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.014805	7,968	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.014805*	*2,555*	*38*
435.3		материалы, изделия и конструкции			48	1128
435.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.0376	30,021	1129

1	2	3	4	5	6	7
436	**233-202-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**1.8988**	**3,083**	**5854**
				Крыльцо		
437	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**0.686**	**17,263**	**11842**
		из них:				
437.1		затраты на труд рабочих			3,718	2551
		в том числе оплата труда рабочих			1,851	1270
437.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.647241	3,941	2551
437.2		машины и механизмы			5,192	3562
		в том числе оплата труда машинистов			1,576	1081
437.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5	маш.-ч	0.3502716	8,053	2821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3502716*	*2,555*	*895*
437.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.7005432	18	13
437.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.0609168	11,961	729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0609168*	*3,054*	*186*
437.3		материалы, изделия и конструкции			8,353	5730
437.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0.7889	7,259	5727
437.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.1029	36	4
438	**6103-0101-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**0.864**	**61,013**	**52715**
		из них:				
438.1		затраты на труд рабочих			18,174	15702
		в том числе оплата труда рабочих			9,047	7817

1	2	3	4	5	6	7
438.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.452544	4,548	15702
438.2		машины и механизмы			4,948	4275
		в том числе оплата труда машинистов			885	765
438.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2054264	71	15
438.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.2613384	13,595	3553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2613384*	*2,555*	*668*
438.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.1869079	326	387
438.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0025894	11,354	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025894*	*2,555*	*7*
438.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.011988	12,381	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.011988*	*3,649*	*44*
438.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0179341	7,968	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0179341*	*2,555*	*46*
438.3		материалы, изделия и конструкции			6,029	5209
438.3.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0012096	101,506	123
438.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0040608	101,506	412
438.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.000216	64,705	14
438.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0024451	36	0
438.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1.1232	2,284	2565
438.3.6	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0.338688	2,667	903
438.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.261792	2,146	562
438.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.11232	861	97
438.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.0762048	7,006	534

1	2	3	4	5	6	7
438.3.10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.87696	31,391	27529
439	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0.0254**	**432,100**	**10975**
440	**6103-0101-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство площадки со ступенями**	**$м^3$**	**0.834**	**40,062**	**33412**
		из них:				
440.1		затраты на труд рабочих			4,624	3856
		в том числе оплата труда рабочих			2,302	1920
440.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по	чел.-ч	0.8979678	4,295	3857
440.2		машины и механизмы			2,988	2492
		в том числе оплата труда машинистов			578	482
440.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.0539706	71	4
440.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т,	маш.-ч	0.1729282	13,595	2351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1729282*	*2,555*	*442*
440.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0024995	11,354	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0024995*	*2,555*	*6*
440.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной	маш.-ч	0.0045361	12,381	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045361*	*3,649*	*17*
440.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0065728	7,968	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0065728*	*2,555*	*17*
440.3		материалы, изделия и конструкции			32,450	27063
440.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.85068	31,391	26704
440.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0003336	101,506	34
440.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0000834	64,705	5
440.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0060882	36	0
440.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0.030024	4,351	131
440.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.01668	861	14
440.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.02502	7,006	175
				Подпорная стена из ракушечника		
441	**6105-0101-0702** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены из известняковых камней, рядовой**	**$м^3$**	**1.46**	**26,985**	**39398**
		из них:				
441.1		затраты на труд рабочих			16,993	24810

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			8,460	12352
441.1.1	002-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы	чел.-ч	6.64446	3,734	24810
441.2		машины и механизмы			5,734	8372
		в том числе оплата труда машинистов			1,078	1574
441.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т,	маш.-ч	0.615828	13,595	8372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.615828*	*2,555*	*1573*
441.3		материалы, изделия и конструкции			56	82
441.3.1	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	$м^3$	0.00073	103,765	76
441.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.146	36	5
441.3.3	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98	$м^3$	0.1022	36,778	3759
441.3.4	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98	$м^3$	0.0584	40,693	2376
442	**213-308-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25**	**$м^3$**	**1.4308**	**9,594**	**13727**
				Колонна		
443	**6105-0201-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	**$м^3$**	**0.96**	**52,203**	**50115**
		из них:				
443.1		затраты на труд рабочих			36,726	35257
		в том числе оплата труда рабочих			18,282	17551
443.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы	чел.-ч	7.096896	4,968	35257
443.2		машины и механизмы			6,338	6084
		в том числе оплата труда машинистов			1,191	1143
443.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т,	маш.-ч	0.447552	13,595	6084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.447552*	*2,555*	*1144*
443.3		материалы, изделия и конструкции			2	2
443.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.048	36	2
443.3.2	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98	$м^3$	0.2112	41,530	8771
444	**213-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0.3878**	**75,593**	**29315**
				Локальная смета 2-01-04-09.Ограждение		
				Ограждение		
445	**6101-0205-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**$м^3$**	**0.0848**	**11,543**	**979**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
445.1		затраты на труд рабочих			11,543	979
		в том числе оплата труда рабочих			5,560	471
445.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по	чел.-ч	0.2635584	3,714	979
446	**6103-0101-0104**	**Устройство фундамента бетонного столба**	**$м^3$**	**0.096**	**61,603**	**5914**
		из них:				
446.1		затраты на труд рабочих			23,361	2243
		в том числе оплата труда рабочих			11,629	1116
446.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по	чел.-ч	0.522144	4,295	2243
446.2		машины и механизмы			2,912	280
		в том числе оплата труда машинистов			568	55
446.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.0310729	71	2
446.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55	маш.-ч	0.0187652	13,595	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0187652*	*2,555*	*48*
446.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0002877	11,354	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0002877*	*2,555*	*1*
446.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007885	12,381	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007885*	*3,649*	*3*
446.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0011508	7,968	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0011508*	*2,555*	*3*
446.3		материалы, изделия и конструкции			4,918	472
446.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт	$м^3$	0.000672	101,506	68
446.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0000787	64,705	5

1	2	3	4	5	6	7
446.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.000407	36	0
446.3.4	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0.062496	2,667	167
446.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.073152	2,146	157
446.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.0288	861	25
446.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.0072	7,006	50
446.3.8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.09792	29816	2919.58
447	**1110-0113-0403** ***РСНБ РК 2022***	**Заборы из щитов решетчатых высотой до 1,6 м. Устрой**	**$м^2$ забора**	**112.5**	**5603**	**630338**
		из них:				
447.1		затраты на труд рабочих			2,527	284288
		в том числе оплата труда рабочих			1,259	141638
447.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы	чел.-ч	68.5575	4,148	284377
447.2		машины и механизмы			73	8213
		в том числе оплата труда машинистов			18	2025
447.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	10.73925	21	226

1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
447.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,123875	1 112	1250
447.2.3	343-102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,7367625	125	92
447.2.4	343-201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	1,998	182	364
447.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,7867125	7 968	6269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7867125*	*2 555*	*2010*
447.3		материалы, изделия и конструкции			3 003	337837
447.3.1	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	1,4175	145 716	206552
447.3.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,1925	104 329	124412
447.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,0125	861	872
447.3.4	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ	т	0,0050625	1 174 643	5947

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**31977527**
СТОИМОСТЬ СМР:		31977527
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ		0
ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМИ РАБОТАМИ ПО СТРОЙКЕ (0%)		0
ИТОГО		31977527
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ		31977527
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 5%		1598876
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 0%		0
ИТОГО		35175280
ИТОГО ПО ЧАСТИ 11 В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ НА 2024 К=1,0557		37134543
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=1		37134543
НДС, 12%		4456145
ИТОГО ПО АКТУ		41590688

Заказчик: Руководитель ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», БИН 100140014846
Айтмағанбет Еламан Жангелдіұлы
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "TaF Company" Комилов Толгат Шопулатович, БИН 190140024814
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «ТОО «Qazexpert Company», эксперт Садыков Б. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)