форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнкар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области"

Договор подряда (контракт): №57 от 21.07.2020г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август 2020 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№57	21.07.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе Атырауской области	155 670 774,37	138 991 762,83							16 679 011,54	155 670 774,37
Всего к оплате:	**155 670 774,37 (сто пятьдесят пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч семьсот семьдесят четыре) тенге, 83 тиын**									

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

_____ Сапаров А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұнкар Құрылыс LTD"

_____ Санкибаев Б.М.

Технадзор:
ТОО "БКА-Групп"
_____ Куанышев Р.Н.

Авторский надзор:
ТОО "САЛА"
_____ Амантурлы Ж.А.

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области».

Договор подряда (контракт): №57 от 21.07.2020г.

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за август 2020 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств						Процентное отношение (%) с начала строительства
				август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе Атырауской области**	**626 004 723,46**	**155 670 774,37**	**155 670 774,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,87**
1-1	Общестройтельные работы (операторная 10х6; дворовая уборная;)	12 572 085,97	0,00					0,00	
1-2	Электроснабжение	1 382 108,17	0,00						
1-3	Видеонаблюдение	2 333 371,84	0,00						
1-4	Наружное электроснабжение (КТП 630-1комплект)	10 839 441,98	0,00						
1-5	Демонтажные работы-150м3;	32 349 428,82	0,00						
1-6	Канал - ПК0+00,00 - ПК369+70,98 (36 970,98м)	336 985 291,79	111 914 418,12	111 914 418,12					
1-7	Ответвление - ПК0+00,00 - ПК16+70,18 (1 670,18м)	15 223 456,20	15 223 456,00	15 223 456,00					
1-8	Котлован №1 - ПК0+00,00 - ПК7+87,97 (787,97м)	7 183 594,46	0,00						
1-9	Берегоукрепительные работы (114м3)	10 762 151,60	0,00						
1-10	Трубы водопропускные (с затвором 8шт)	56 423 622,70	22 826 320,20	22 826 320,20					
1-11	Трубы водопропускные (без затвора 2шт)	12 122 084,31	5 706 580,05	5 706 580,05					
1-12	Рыбозаградитель (2шт)	556 299,83	0,00						
1-13	Водозаборный узел сооружений с насосными станциями (котлован ПК0-1шт - 85м3, ограждение-151м, гасители-6шт)	15 512 031,43	0,00						
1-14	Гидромостики (Плавучая блочно-модульная насосная станция НАПЭ-1,1-1шт; трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм- 110м; Шаровые соединения диаметром 500 мм-2шт.)	111 759 754,37	0,00						
	ИТОГО:	**626 004 723,46**	**155 670 774,37**	**155 670 774,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,87**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

_____Сапаров А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

_____Санкибаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "БКА-Групп"

_ _____ Куанышев Р.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "САЛА"

_____ Амантурлы Ж.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области».**

Договор подряда (контракт): **№57 от 21.07.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за август 2020

на 7-1 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.Генеральный план									
1	7	**Е11-010101-0305 1101-0101-0305 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Работа в забоях с мокрой подошвой из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**20740**	**285,28**	**271,35**	**5916667**	**5916667**	**--**	**1129107**	**7609437**
			НР - 72%; СП - 8%			**13,93**	**61,68**	**288894**	**288894**		**563662**	
2	8	**Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**20740**	**41,57**	**41,57**	**862212**	**862212**	**--**	**217543**	**1166136**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**14,57**	**--**	**302143**		**86380**	
3	9	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**93840**	**204,93**	**195,42**	**19230706**	**60507260**	**19613**	**4342802**	**25459389**

			НР - 72%; СП - 8%			9,30	54,98	872599	5159071		1885881	
4	10	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	150144,00	42,00	--	6306048	--		--	6810532
			СП - 8%			--	--	--	--		504484	
5	11	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	93840	32,82	32,82	3080223	3080223	--	886644	4284216
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,12	--	1231450		317349	
6	12	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	93840	25,98	25,98	2437945	2437945	--	701764	3390885
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,39	--	974672		251177	
7	13	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2**	м3 грунта	93840	293,13	280,18	27506953	26292054	--	4754609	34842487
			НР - 72%; СП - 8%			12,95	57,42	1214899	5388725		2580925	
8	14	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	93840	41,57	41,57	3901158	3901158	--	984292	5276286
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,57	--	1367072		390836	
9	15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	93840	87,64	69,39	8224494	6511895	807024	1763982	10787554
			НР - 72%; СП - 8%			9,65	16,46	905575	1544400		799078	

10	16	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	323,10	2,69	2,69	869	869	--	293	1254
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,26	--	406		93	
			РАЗДЕЛ 4.Трубчатый переезд (ПТО 1х150) на ПК 0+74 с затвором									
			Бетонные и железобетонные работы									
11	27	С123-011202-1309 2301-1202-1309 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	10	146503,00	--	1465030	--	1465030	--	1582232
			СП - 8%			--	--	--	--		117202	
12	29	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки Д-15, БН-15 из тяжелого бетона класса В15	м3	11,76	51467,00	--	605252	--	605252	--	653672
			СП - 8%			--	--	--	--		48420	
			НР - 68%; СП - 8%			3847,44	2593,96	40398	27237		12576	
			РАЗДЕЛ 5.Трубчатый переезд (ПТО 1х150) на ПК 6+60 с затвором									
			Бетонные и железобетонные работы									
13	73	С123-011202-1309 2301-1202-1309 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	10	146503,00	--	1465030	--	1465030	--	1582232
			СП - 8%			--	--	--	--		117202	
14	75	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки Д-15, БН-15 из тяжелого бетона класса В15	м3	11,76	51467,00	--	605252	--	605252	--	653672
			СП - 8%			--	--	--	--		48420	

			РАЗДЕЛ 6.Трубчатый переезд (ПТО 1х150) на ПК 38+44 с затвором									
			Бетонные и железобетонные работы									
15	119	С123-011202-1309 2301-1202-1309 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	10	146503,00	--	1465030	--	1465030	--	1582232
			СП - 8%			--	--	--	--		117202	
16	121	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки Д-15, БН-15 из тяжелого бетона класса В15	м3	11,76	51467,00	--	605252	--	605252	--	653672
			СП - 8%			--	--	--	--		48420	
			РАЗДЕЛ 7.Трубчатый переезд (ПТО 1х150) на ПК 45+68 с затвором									
			Бетонные и железобетонные работы									
17	165	С123-011202-1309 2301-1202-1309 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	10	146503,00	--	1465030	--	1465030	--	1582232
			СП - 8%			--	--	--	--		117202	
18	167	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки Д-15, БН-15 из тяжелого бетона класса В15	м3	11,76	51467,00	--	605252	--	605252	--	653672
			СП - 8%			--	--	--	--		48420	
			РАЗДЕЛ 8.Трубчатый переезд (ПТО 1х150) на ПК 72+10 с затвором									
			Бетонные и железобетонные работы									

19	211	С123-011202-1309 2301-1202-1309 РСНБ РК 2015	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011**	м	10	146503,00	--	1465030	--	1465030	--	1582232
			СП - 8%			--	--	--	--		117202	
20	213	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки Д-15, БН-15 из тяжелого бетона класса В15**	м3	11,76	51467,00	--	605252	--	605252	--	653672
			СП - 8%			--	--	--	--		48420	
			РАЗДЕЛ 9.Трубчатый переезд (ПТО 1х150) на ПК 232+20									
			Бетонные и железобетонные работы									
21	257	С123-011202-1309 2301-1202-1309 РСНБ РК 2015	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011**	м	10	146503,00	--	1465030	--	1465030	--	1582232
			СП - 8%			--	--	--	--		117202	
22	259	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки Д-15, БН-15 из тяжелого бетона класса В15**	м3	11,76	51467,00	--	605252	--	605252	--	653672
			СП - 8%			--	--	--	--		48420	
			РАЗДЕЛ 10.Трубчатый переезд (ПТО 1х150) на ПК 289+7									
			Бетонные и железобетонные работы									
23	280	С123-011202-1309 2301-1202-1309 РСНБ РК 2015	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011**	м	10	146503,00	--	1465030	--	1465030	--	1582232
			СП - 8%			--	--	--	--		117202	
24	282	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки Д-15, БН-15 из тяжелого бетона класса В15**	м3	11,76	51467,00	--	605252	--	605252	--	653672

			СП - 8%			--	--	--	--		48420	
			РАЗДЕЛ 11.Трубчатый переезд (ПТО 1х150) на ПК 325+36 с затвором									
			Бетонные и железобетонные работы									
25	303	С123-011202-1309 2301-1202-1309 РСНБ РК 2015	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011**	м	10	146503,00	--	1465030	--	1465030	--	1582232
			СП - 8%			--	--	--	--		117202	
26	305	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки Д-15, БН-15 из тяжелого бетона класса В15**	м3	11,76	51467,00	--	605252	--	605252	--	653672
			СП - 8%			--	--	--	--		48420	
			РАЗДЕЛ 12.Трубчатый переезд (ПТО 1х150) на ПК 364+00 с затвором									
			Бетонные и железобетонные работы									
27	349	С123-011202-1309 2301-1202-1309 РСНБ РК 2015	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011**	м	10	146503,00	--	1465030	--	1465030	--	1582232
			СП - 8%			--	--	--	--		117202	
28	351	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки Д-15, БН-15 из тяжелого бетона класса В15**	м3	11,76	51467,00	--	605252	--	605252	--	653672
			СП - 8%			--	--	--	--		48420	
			РАЗДЕЛ 13.Трубчатый переезд (ПТО 1х150) на ПК 0+7 с затвором (ответвление от ПК 0+54.62)									
			Бетонные и железобетонные работы									
29	395	С123-011202-1309 2301-1202-1309 РСНБ РК 2015	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011**	м	10	146503,00	--	1465030	--	1465030	--	1582232
			СП - 8%			--	--	--	--		117202	

30	397	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки Д-15, БН-15 из тяжелого бетона класса В15	м3	11,76	51467,00	--	605252	--	605252	--	653672
			ИТОГО:							121 987 216,23		
			В том числе :									
			Накладные расходы							14 781 036,26		
			Сметная прибыль							8 951 820,85		
			Итого с временными					4,3%	5 245 450,30	127 232 666,53		
			Итого с зимними удорожаниями					4,05%	5 152 922,99	132 385 589,52		
			Итого в текущих ценах 2020 год 100% - К=1,049901							138 991 762,83		
			НДС					12 %		16 679 011,54		
			Итого с НДС							155 670 774,37		

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,
_____ ***Сапаров А.А.***

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ ***Санкибаев Б.М.***

Технадзор:
ТОО "БКА-Групп"
_____ ***Жанабаев С.А.***

Авторский надзор:
ТОО "САЛА"
_____ ***Айтбаев Е.К.***

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнкар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области"

Договор подряда (контракт): №58 от 21.07.2020г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август 2020 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№58	21.07.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области	188 966 543,42	88 362 985,20							10 603 558,22	98 966 543,42
Всего к оплате:	**98 966 543,42 (девяносто восемь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот сорок три) тенге, 42 тиын**									

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

_____ **Куангалиев А.Е.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнкар Құрылыс LTD"

_____ **Санкибаев Б.М.**

Технадзор:
ТОО "БКА Групп"

_____ **Куанышев Р.Н.**

Авторский надзор:
ТОО "САЛА"

_____ **Амантурлы Ж.А.**

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнкар Құрылыс LTD"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области».
Договор подряда (контракт): №58 от 21.07.2020г.

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за август 2020 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств							Процентное отношение (%) с начала строительства
				август	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области**	**836 056 799,42**	**188 966 543,42**	**90 000 000,00**	**98 966 543,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,60**
1-1	Общестройтельные работы (операторная 10х6; дворовая уборная 2,150х1,900;)	12 572 087,11	0,00							
1-2	Электроснабжение	1 382 108,17	0,00							
1-3	Видеонаблюдение	2 333 371,84	0,00							
1-4	Наружное электроснабжение (КТП 630-1комплект)	11 710 436,80	0,00							
1-5	Демонтажные работы (фундаменты бетонные-150м3)	5 521 516,33	0,00							
1-6	Канал- ПК0+00,00 - ПК542+23,99 (54 223,99м)	432 097 058,28	52 568 157,12	52 568 157,12	98 966 543,42					
1-7	Канал- ПК0+00,00 - ПК185+00,00 (18 500,00м)	147 421 751,48	0,00							
1-8	Берегоукрепительные работы (135м3)	11 734 917,70	0,00							
1-9	Трубы водопропускные (с затвором 7шт)	49 370 669,84	21 715 921,45	21 715 921,45						
1-10	Трубы водопропускные (без затвора 5шт)	30 305 210,76	15 715 921,43	15 715 921,43						
1-11	Рыбозаградитель (2шт)	556 298,68	0,00							
1-12	Водозаборный узел сооружений с насосными станциями (котлован ПК0-1шт - 85м3, ограждение-151м, гасители-6шт)	15 512 031,42	0,00							
1-13	Гидромостики (Плавучая блочно-модульная насосная станция НАПЭ-1,1-1шт; трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм- 30м; Шаровые соединения диаметром 500 мм-2шт.)	115 539 341,01	0,00							
	ИТОГО:	**836 056 799,42**	**90 000 000,00**	**90 000 000,00**	**98 966 543,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,60**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя

ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Куангалиев А.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор

ТОО "Сұнкар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "БКА-Групп"

Куанышев Р.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "САЛА"

Амантурлы Ж.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе, Атырауской области».**

Договор подряда (контракт): **№58 от 21.07.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за август 2020

на 7-1 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.Генеральный план									
1	2	Е11-010107-0502 1101-0107-0502 РСНБ РК 2015	**Каналы с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений. Очистка многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2210,044898	473,13	473,13	1045646	1045646	--	414715	1577189
			НР - 72%; СП - 8%			--	260,62	--	575993		116829	
2	3	Е11-010101-0305 1101-0101-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Работа в забоях с мокрой подошвой из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	7257	285,28	271,35	2070263	1969178	--	395079	2662569
			НР - 72%; СП - 8%			13,93	61,68	101085	447636		197227	
3	4	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7257	41,57	41,57	301691	301691	--	76119	408035
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,57	--	105721		30225	

4	5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
				м3 грунта	123279	156,76	147,26	19325758	18153646	25765	4610534	25851196
			НР - 72%; СП - 8%			9,30	42,64	1146347	5257173		1914903	
5	6	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**									
				т	146252,5404	42,00	--	6142607	--		--	6634015
			СП - 8%			--	--	--	--		491409	
6	7	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
				м3 грунта	123279	14,46	14,46	1782614	1782614	--	513127	2479400
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,78	--	712676		183659	
7	8	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**									
				м3 грунта	123279	19,28	19,28	2376819	2376819	--	684169	3305867
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,71	--	950234		244879	
8	9	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2**									
				м3 грунта	123279	172,78	159,83	21300207	19704176	--	4056860	27385633
			НР - 72%; СП - 8%			12,95	32,76	1596032	4038497		2028565	
9	10	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**									
				м3 грунта	123279	32,99	32,99	4067467	4067467	--	1026253	5501218
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,56	--	1425352		407498	
10	11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**									
				м3 уплотненного грунта	123279	52,38	34,13	6457132	4207266	1060199	1574991	8674693
			НР - 72%; СП - 8%			9,65	8,09	1189667	997820		642570	
			ИТОГО:							84 479 815,38		
			В том числе :									
			Накладные расходы							13 351 846,27		
			Сметная прибыль							6 257 764,30		

		Итого с временными			4,3%	3 632 632,06	88 112 447,44
		Итого с зимними удорожаниями			4,05%	3 568 554,12	91 681 001,57
		Итого с непредвиденными расходами			2%	1 833 620,03	93 514 621,60
		Итого в текущих ценах 2020 год 100% - К=1,049901					98 181 094,73
		Понижающий коэффицент			0,89999999937564		88 362 985,20
		НДС			12 %		10 603 558,22
		Итого с НДС					98 966 543,42

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"
Куангалиев А.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнкар Құрылыс LTD"
Санкибаев Б.М.

Технадзор:
ТОО "БКА-Групп"
Имангалиев Н.

Авторский надзор:
ТОО "САЛА"
Айтбаев Е.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области"

Договор подряда (контракт): №58 от 21.07.2020г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№58	21.07.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ								НДС тенге	ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области	346 882 958,10	140 996 798,82							16 919 615,86	157 916 414,68
Всего к оплате:	**157 916 414,68 (сто пятьдесят семь миллионов девятьсот шестнадцать тысяч четыреста четырнадцать) тенге, 68 тиын**									

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Пернебеков Н.Н

Технадзор:

ТОО "БКА-Групп"

Куанышев Р.Н.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

Авторский надзор:

ТОО "САЛА"

Амантурлы Ж.А.

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнқар Құрылыс LTD"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области».
Договор подряда (контракт): №58 от 21.07.2020г.

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за сентябрь 2020 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	2020						Процентное отношение (%) с начала строительства
				август	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области**	**836 056 799,42**	**346 882 958,10**	**90 000 000,00**	**98 966 543,42**	**157 916 414,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,49**
1-1	Общестройтельные работы (операторная 10х6; дворовая уборная 2,150х1,900;)	12 823 528,85	0,00							
1-2	Электроснабжение	1 409 751,50	0,00							
1-3	Видеонаблюдение	2 380 038,11	0,00							
1-4	Наружное электроснабжение (КТП 630-1комплект)	12 962 835,58	0,00							
1-5	Демонтажные работы (фундаменты бетонные-150м3)	5 631 946,66	0,00							
1-6	Канал- ПК0+00,00 - ПК542+23,99 (54 223,99м)	315 451 115,16	315 451 115,22	58 568 157,12	98 966 543,42	157 916 414,68				
1-7	Канал- ПК0+00,00 - ПК185+00,00 (18 500,00м)	275 658 070,79	0,00							
1-8	Берегоукрепительные работы (135м3)	11 969 617,22	0,00							
1-9	Трубы водопропускные (с затвором 7шт)	54 650 681,82	18 335 241,68	18 335 241,68						
1-10	Трубы водопропускные (без затвора 5шт)	30 911 315,00	13 096 601,20	13 096 601,20						
1-11	Рыбозаградитель (2шт)	567 424,65	0,00							
1-12	Водозаборный узел сооружений с насосными станциями (котлован ПК0-1шт - 85м3, ограждение-151м, гасители-6шт)	15 822 272,05	0,00							
1-13	Гидромостики (Плавучая блочно-модульная насосная станция НАПЭ-1,1-1шт; трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм- 30м; Шаровые соединения диаметром 500 мм-2шт.)	95 818 202,03	0,00							
	ИТОГО:	**836 056 799,42**	**346 882 958,10**	**90 000 000,00**	**98 966 543,42**	**157 916 414,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,49**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"
Пернебеков Н.Н

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Санкибаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "БКА-Групп"
Куанышев Р.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "САЛА"
Амантурлы Ж.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе, Атырауской области».**

Договор подряда (контракт): **№58 от 21.07.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2020

на 7-1 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.Генеральный план									
1	2	Е11-010107-0502 1101-0107-0502 РСНБ РК 2015	**Каналы с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений. Очистка многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л. Группа грунтов 2**	м3 грунта	10950,78898	473,13	473,13	5181182	5181182	--	2054914	7814984
			НР - 72%; СП - 8%			--	260,62	--	2854048		578888	
2	5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	191386	156,76	147,26	30002511	28182852	39999	7157680	40133007
			НР - 72%; СП - 8%			9,30	42,64	1779660	8161562		2972815	
3	6	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	294278,46	42,00	--	12359695	--		--	13348471
			СП - 8%			--	--	--	--		988776	
4	7	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	191386	14,46	14,46	2767441	2767441	--	796610	3849175
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,78	--	1106403		285124	
5	8	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	191386	19,28	19,28	3689922	3689922	--	1062146	5132234

			НР - 72%; СП - 8%			--	7,71	--	1475203		380166	
6	9	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2**	м3 грунта	191386	172,78	159,83	33067769	30589990	--	6298123	42515163
			НР - 72%; СП - 8%			12,95	32,76	2477779	6269614		3149271	
7	10	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	191386	32,99	32,99	6314590	6314590	--	1593220	8540434
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,56	--	2212805		632625	
8	11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	191386	52,38	34,13	10024454	6531621	1645919	2445114	13467133
			НР - 72%; СП - 8%			9,65	8,09	1846913	1549078		997566	
			ИТОГО:							134 800 601,27		
			В том числе :									
			Накладные расходы							21 407 806,76		
			Сметная прибыль							9 985 230,11		
			Итого с временными				4,3%		5 796 425,85	140 597 027,12		
			Итого с зимними удорожаниями				4,05%		5 694 179,60	146 291 206,72		
			Итого с непредвиденными расходами				2%		2 925 824,13	149 217 030,85		
			Итого в текущих ценах 2020 год 100% - К=1,049901							156 663 109,91		
			Понижающий коэффицент				0,89999999937564			140 996 798,82		
			НДС				12 %			16 919 615,86		
			Итого с НДС							157 916 414,68		

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"
_____ ***Пернебеков Н.Н***

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ ***Санкибаев Б.М.***

Технадзор:
ТОО "БКА-Групп"
_____ ***Имангалиев Н.***

Авторский надзор:
ТОО "САЛА"
_____ ***Айтбаев Е.К.***

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области"

Договор подряда (контракт): №58 от 21.07.2020г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№58	21.07.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ								НДС тенге	ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области	836 056 799,42	74 685 741,34							8 962 288,96	83 648 030,30
Всего к оплате:	**83 648 030,30 (восемьдесят три миллиона шестьсот сорок восемь тысяч тридцать) тенге, 30 тиын**									

Заказчик:

И.О. руководителя
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

_____ **Куангалиев А.Е.**

Технадзор:
ТОО "БКА-Групп"

_____ **Куанышев Т.Ж.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

_____ **Нұрберген А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "САЛА"

_____ **Жумашев Д.М.**

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области».

Договор подряда (контракт): №58 от 21.07.2020г.

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за сентябрь 2021 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	2020						2021	Процентное отношение (%) с начала строительства
				август	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	сентябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области**	**836 056 799,42**	**836 056 799,42**	**90 000 000,00**	**98 966 543,42**	**157 916 414,68**	**128 103 398,92**	**234 207 899,70**	**43 214 512,40**	**83 648 030,30**	**100,00**
1-1	Общестройтельные работы (операторная 10х6; дворовая уборная 2,150х1,900;)	13 050 205,40	13 050 205,40					2 271 157,87	10 779 047,53		
1-2	Электроснабжение	1 476 704,83	1 476 704,83						1 476 704,83		
1-3	Видеонаблюдение	2 380 038,11	2 380 038,11						2 380 038,11		
1-4	Наружное электроснабжение (КТП 630-1комплект)	12 962 835,58	12 962 835,58					12 962 835,58			
1-5	Демонтажные работы (фундаменты бетонные-150м3)	5 666 666,94	5 666 666,94					5 319 464,12	347 202,82		
1-6	Генеральный план: Канал- ПК0+00,00 - ПК542+23,99 (54 223,99м); Канал- ПК0+00,00 - ПК185+00,00 (18 500,00м)	591 109 185,16	591 109 185,16	58 568 157,12	98 966 543,42	157 916 414,68	128 103 398,92	147 554 671,02			
1-7	Берегоукрепительные работы (135м3)	11 969 617,22	11 969 617,22					11 969 617,22			
1-8	Трубы водопропускные (с затвором 7шт)	54 650 681,77	54 650 681,77	18 335 241,68				36 315 440,09			
1-9	Трубы водопропускные (без затвора 5шт)	30 911 315,00	30 911 315,00	13 096 601,20				17 814 713,80			
1-10	Рыбозаградитель (2шт)	630 471,84	630 471,84						630 471,84		
1-11	Водозаборный узел сооружений с насосными станциями (котлован ПК0-1шт - 85м3, ограждение-151м, гасители-6шт)	17 580 302,29	17 580 302,29						17 580 302,29		
1-12	Гидромостики (Плавучая блочно-модульная насосная станция НАПЭ-1,1-1шт; трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм- 30м; Шаровые соединения диаметром 500 мм-2шт.)	93 668 775,28	93 668 775,28						10 020 744,98	83 648 030,30	
	ИТОГО:	**836 056 799,42**	**836 056 799,42**	**90 000 000,00**	**98 966 543,42**	**157 916 414,68**	**128 103 398,92**	**234 207 899,70**	**43 214 512,40**	**83 648 030,30**	**100,00**

ЗАКАЗЧИК:
И.О. руководителя

ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

_____ **Куангалиев А.Е.**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "БКА-Групп"

_____ **Куанышев Р.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор

ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

_____ **Нұрберген А.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "САЛА"

_____ **Жумашев Д.М.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе, Атырауской области».**

Договор подряда (контракт): **№58 от 21.07.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2021

на 7-1 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 18.Гидромостики									
1	561	Праис лист	Насосная станция НАПЭ 1,1 с транспортировкой	комплект	1	75892857,14	--	75892857	--		--	75892857
						--	--	--	--	75892857	--	
2	562	Праис лист	Изготовление гидропоста: датчик уровня воды, стальной защитный бокс, консольная программа	комплект	1	7142857,14	--	7142857	--		--	7142857
						--	--	--	--	7142857	--	
			ИТОГО:							83 035 714,00		
			В том числе :									
			Накладные расходы							0,00		
			Сметная прибыль							0,00		
			Итого с временными				4,3%		3 570 535,70	86 606 249,70		
			Итого с зимними удорожаниями				4,05%		3 507 553,11	90 113 802,81		
			Итого с непредвиденными расходами				2%		1 802 276,06	91 916 078,87		
			Итого в текущих ценах 2020 год 100% - К=1,049901							96 502 783,12		
			Понижающий коэффицент				0,77392318565680			74 685 741,34		
			НДС				12 %			8 962 288,96		
			Итого с НДС							83 648 030,30		

Заказчик:
И.О. руководителя
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"
Кунгалиев А.А.

Технадзор:
ТОО "БКА-Групп"
Имангалиев Н.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Нурберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "САЛА"
Айтбаев Е.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области"

Договор подряда (контракт): №58 от 21.07.2020г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№58	21.07.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области	474 986 357,02	114 378 034,75							13 725 364,17	128 103 398,92
Всего к оплате:	**128 103 398,92 (сто двадцать восемь миллионов сто три тысячи триста девяносто восемь) тенге, 92 тиын**									

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

_____ **Пернебеков Н.Н**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

_____ **Санкибаев Б.М.**

Технадзор:
ТОО "БКА-Групп"

_____ **Куанышев Р.Н.**

Авторский надзор:
ТОО "САЛА"

_____ **Амантурлы Ж.А.**

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области».

Договор подряда (контракт): №58 от 21.07.2020г.

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за октябрь 2020 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	2020						Процентное отношение (%) с начала строительства
				август	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области**	**836 056 799,42**	**474 986 357,02**	**90 000 000,00**	**98 966 543,42**	**157 916 414,68**	**128 103 398,92**	**0,00**	**0,00**	**56,81**
1-1	Общестройтельные работы (операторная 10х6; дворовая уборная 2,150х1,900;)	12 823 528,85	0,00							
1-2	Электроснабжение	1 409 751,50	0,00							
1-3	Видеонаблюдение	2 380 038,11	0,00							
1-4	Наружное электроснабжение (КТП 630-1комплект)	12 962 835,58	0,00							
1-5	Демонтажные работы (фундаменты бетонные-150м3)	5 631 946,66	0,00							
1-6	Канал- ПК0+00,00 - ПК542+23,99 (54 223,99м)	315 451 115,16	315 451 115,22	58 568 157,12	98 966 543,42	157 916 414,68				
1-7	Канал- ПК0+00,00 - ПК185+00,00 (18 500,00м)	275 658 070,79	128 103 398,92				128 103 398,92			
1-8	Берегоукрепительные работы (135м3)	11 969 617,22	0,00							
1-9	Трубы водопропускные (с затвором 7шт)	54 650 681,82	18 335 241,68	18 335 241,68						
1-10	Трубы водопропускные (без затвора 5шт)	30 911 315,00	13 096 601,20	13 096 601,20						
1-11	Рыбозаградитель (2шт)	567 424,65	0,00							
1-12	Водозаборный узел сооружений с насосными станциями (котлован ПК0-1шт - 85м3, ограждение-151м, гасители-6шт)	15 822 272,05	0,00							
1-13	Гидромостики (Плавучая блочно-модульная насосная станция НАПЭ-1,1-1шт, трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм- 30м; Шаровые соединения диаметром 500 мм-2шт)	95 818 202,03	0,00							
	ИТОГО:	**836 056 799,42**	**474 986 357,02**	**90 000 000,00**	**98 966 543,42**	**157 916 414,68**	**128 103 398,92**	**0,00**	**0,00**	**56,81**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"
_____Пернебеков Н.Н

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____Санкибаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "БКА-Групп"
_____ Куанышев Р.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "САЛА"
_____ Амантурлы Ж.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе, Атырауской области».**

Договор подряда (контракт): **№58 от 21.07.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2020

на 7-1 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.Генеральный план									
1	2	**Е11-010107-0502 1101-0107-0502 РСНБ РК 2015**	**Каналы с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений. Очистка многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11186,78**	**473,13**	**473,13**	**5292837**	**5292837**	**--**	**2099198**	**7983398**
			НР - 72%; СП - 8%			--	260,62	--	2915553		591363	
2	3	**Е11-010101-0305 1101-0101-0305 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Работа в забоях с мокрой подошвой из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**11740**	**285,28**	**271,35**	**3349165**	**3185635**	**--**	**639138**	**4307367**
			НР - 72%; СП - 8%			13,93	61,68	163530	724162		319064	

3	4	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	11740	41,57	41,57	488060	488060	--	123141	660098
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,57	--	171030		48896	
4	5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	146670	156,76	147,26	22992635	21598126	30654	5485338	30756211
			НР - 72%; СП - 8%			9,30	42,64	1363855	6254670		2278238	
5	6	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	205338	42,00	--	8624196	--		--	9314132
			СП - 8%			--	--	--	--		689936	
6	7	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	146670	14,46	14,46	2120848	2120848	--	610487	2949843
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,78	--	847899		218507	
7	8	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	146670	19,28	19,28	2827798	2827798	--	813983	3933123
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,71	--	1130532		291343	
8	9	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2**	м3 грунта	146670	172,78	159,83	25341716	23442853	--	4826610	32581792
			НР - 72%; СП - 8%			12,95	32,76	1898863	4804763		2413466	
9	10	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	146670	32,99	32,99	4839230	4839230	--	1220975	6545021
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,56	--	1695798		484816	
10	11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	146670	52,38	34,13	7682311	5005554	1261362	1873830	10320632
			НР - 72%; СП - 8%			9,65	8,09	1415395	1187147		764491	

			ИТОГО:						**109 351 616,39**	
			В том числе :							
			Накладные расходы						**22 519 312,26**	
			Сметная прибыль						**8 100 120,05**	
			Итого с временными				**4,3%**	**4 702 119,50**	**114 053 735,89**	
			Итого с зимними удорожаниями				**4,05%**	**4 619 176,30**	**118 672 912,19**	
			Итого с непредвиденными расходами				**2%**	**2 373 458,24**	**121 046 370,44**	
			Итого в текущих ценах 2020 год 100% - К=1,049901						**127 086 705,37**	
			Понижающий коэффицент				**0,89999999937564**		**114 378 034,75**	
			НДС				**12 %**		**13 725 364,17**	
			Итого с НДС						**128 103 398,92**	

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"
Пернебеков Н.Н

Технадзор:
Имангалиев Н.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Санкибаев Б.М.

Авторский надзор:
Айтбаев Е.К.

форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области"

Договор подряда (контракт): №58 от 21.07.2020г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№58	21.07.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ								НДС тенге	ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области	752 408 769,12	38 584 386,07							4 630 126,33	43 214 512,40
Всего к оплате:	**43 214 512,40 (сорок три миллиона двести четырнадцать тысяч пятьсот двенадцать) тенге, 40 тиын**									

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Пернебеков Н.Н

Технадзор:
ТОО "БКА-Группа"

Куанышев Р.Н.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

Авторский надзор:
ТОО "САЛА"

Амантурлы Ж.А.

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области».

Договор подряда (контракт): №58 от 21.07.2020г.

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за декабрь 2020 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	2020						Процентное отношение (%) с начала строительства
				август	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области**	**836 056 799,42**	**752 408 769,12**	**90 000 000,00**	**98 966 543,42**	**157 916 414,68**	**128 103 398,92**	**234 207 899,70**	**43 214 512,40**	**89,99**
1-1	Общестройтельные работы (операторная 10х6; дворовая уборная 2,150х1,900;)	13 050 205,40	13 050 205,40					2 271 157,87	10 779 047,53	✓
1-2	Электроснабжение	1 476 704,83	1 476 704,83						1 476 704,83	•
1-3	Видеонаблюдение	2 380 038,11	2 380 038,11						2 380 038,11	•
1-4	Наружное электроснабжение (КТП 630-1комплект)	12 962 835,58	12 962 835,58					12 962 835,58		
1-5	Демонтажные работы (фундаменты бетонные-150м3)	5 666 666,94	5 666 666,94					5 319 464,12	347 202,82	✓
1-6	Генеральный план: Канал- ПК0+00,00 - ПК542+23,99 (54 223,99м); Канал- ПК0+00,00 - ПК185+00,00 (18 500,00м)	591 109 185,16	591 109 185,16	58 568 157,12	98 966 543,42	157 916 414,68	128 103 398,92	147 554 671,02		
1-7	Берегоукрепительные работы (135м3)	11 969 617,22	11 969 617,22					11 969 617,22		
1-8	Трубы водопропускные (с затвором 7шт)	54 650 681,77	54 650 681,77	18 335 241,68				36 315 440,09		
1-9	Трубы водопропускные (без затвора 5шт)	30 911 315,00	30 911 315,00	13 096 601,20				17 814 713,80		
1-10	Рыбозаградитель (2шт)	630 471,84	630 471,84						630 471,84	•
1-11	Водозаборный узел сооружений с насосными станциями (котлован ПК0-1шт - 85м3, ограждение-151м, гасители-6шт)	17 580 302,29	17 580 302,29						17 580 302,29	•
1-12	Гидромостики (Плавучая блочно-модульная насосная станция НАПЭ-1,1-1шт; трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм- 30м; Шаровые соединения диаметром 500 мм-2шт.)	93 668 775,28	10 020 744,98						10 020 744,98	✓
	ИТОГО:	**836 056 799,42**	**752 408 769,12**	**90 000 000,00**	**98 966 543,42**	**157 916 414,68**	**128 103 398,92**	**234 207 899,70**	**43 214 512,40**	**89,99**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

_____ Пернебеков Н.Н

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

_____ Санкибаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "БКА-Групп"

_____ Куанышев Р.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "САЛА"

_____ Амантурлы Ж.А.