Приложение
к приказу Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта , автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Темиртау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство газораспределительных сетей города Темиртау от АГРС-"Темиртау" МГ "САРЫ-АРКА" (1-очередь строительства 2 пусковой комплекс)
(наименование , адрес)

Объект: Основные объекты строительства. Наружные сети газоснабжения -0,6МПа
(наименование)

Договор подряда(контракт): № 18 от 16.02.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 1

(по ресурсному методу)

за июнь 2021 года

на Распределительный газопровод высокого давления 0,6МПа

Составлен(а) в ценах на 2 кв. 2019г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Техническая рекультивация/СН РК 3.02-16-2003 п.5.4.1 Норма отвода земель												
1	1	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	м2	44940	1,09	1,09	48983	48983	--	13612	67602
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,42	--	18905		5008	
2	2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	м3	8988	26,06	26,06	234268	234268	--	65099	323316
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,06	--	90415		23949	
3	3	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	м3	8988	22,56	22,56	202748	202748	--	56340	279815
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,71	--	78250		20727	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	6	ЦИ РК8.03-04-2017 табл.1601-0204-33	Закрепление оси газопровода по трассе	км	1,605	9257,00	--	14857	--	--	--	14857
						--	--	--	--		--	
			Земельные работы									
5	7	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3481,5	151,65	143,69	527983	500252	--	108452	687349
			НР - 72%; СП - 8%			7,97	35,30	27731	122896		50915	
6	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	104,4	1912,68	--	199684	--	--	143772	370933
			НР - 72%; СП - 8%			1912,68	--	199684	--		27476	
7	9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2404,3	18,01	18,01	43297	43297	--	12031	59755
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,95	--	16710		4426	
8	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	480,6	832,03	--	399875	--	--	287910	742807
			НР - 72%; СП - 8%			832,03	--	399875	--		55023	
9	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2404,3	154,84	73,74	372292	177284	--	198616	616581
			НР - 72%; СП - 8%			81,11	33,63	195008	80848		45673	
10	12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2404,3	80,47	68,41	193468	164467	6972	42915	255293
			НР - 72%; СП - 8%			9,16	15,63	22029	37575		18911	
11	13	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	1226,75	133,00	--	163158	--		--	176210
			СП - 8%			--	--	--	--		13053	
12	14	1125-0108-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	22	279847,84	135392,33	6156652	2978631	1302433	2470915	9317773
			НР - 91%; СП - 8%			85254,00	38168,32	1875588	839703		690205	
			Устроиство основания под трубопроводы									
13	15	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы. Устройство	м3 основания	154,8	1158,55	155,89	179344	24132	--	160531	367064
			НР - 99%; СП - 8%			1002,66	44,84	155212	6940		27190	
14	16	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Присыпка трубы песком на 0,1 (0,1 включена в укладку)	м3	162,9	757,56	--	123407	--	--	88853	229240

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			757,56	--	123407	--		16981	
15	17	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	325,8	1349,00	--	439504	--	439504	--	474665
			СП - 8%			--	--	--	--		35160	
			Укладка трубопроводов									
16	18	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	1,554	653039,41	241472,80	1014823	375249	69896	671642	1821383
			НР - 99%; СП - 8%			366588,00	69979,90	569678	108749		134917	
17	19	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1569,54	19950,00	--	31312323	--	31312323	--	33817309
			СП - 8%			--	--	--	--		2504986	
18	20	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,051	554695,86	192049,25	28289	9795	1020	20061	52219
			НР - 99%; СП - 8%			342628,00	54706,99	17474	2790		3868	
19	21	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	51,51	10211,00	--	525969	--	525969	--	568046
			СП - 8%			--	--	--	--		42077	
20	22	2301-0502-0517 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 355х20,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/ложемент/	м	48,3	16842,00	--	813469	--	813469	--	878546
			СП - 8%			--	--	--	--		65077	
21	23	2301-0502-0513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 225х12,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/ложемент/	м	3,6	6789,00	--	24440	--	24440	--	26396
			СП - 8%			--	--	--	--		1955	
			Контроль стыков									
22	24	1339-0201-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	148	459,30	--	67976	--	--	41466	118197
			НР - 61%; СП - 8%			459,30	--	67976	--		8755	
23	25	1339-0201-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 273 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	8	306,20	--	2450	--	--	1494	4259
			НР - 61%; СП - 8%			306,20	--	2450	--		316	
24	26	1339-0201-0523 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	148	4734,14	136,35	700653	20180	23797	400572	1189323
			НР - 61%; СП - 8%			4437,00	--	656676	--		88098	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	27	1339-0201-0515 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	3160,15	75,75	25281	606	1011	14435	42894
			НР - 61%; СП - 8%			2958,00	--	23664	--		3177	
			Футляры									
26	30	1122-0301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,054	2927286,72	1477963,02	158073	79810	3888	99743	278442
			НР - 99%; СП - 8%			1377324,00	488426,78	74375	26375		20625	
27	31	2301-0401-0133 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	54,54	45319,00	--	2471698	--	2471698	--	2669434
			СП - 8%			--	--	--	--		197736	
28	32	1122-1401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	54	2374,43	18,23	128219	984	49760	77063	221705
			НР - 99%; СП - 8%			1434,72	6,79	77475	367		16423	
29	33	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	30245,91	3345,85	151230	16729	88319	46037	213048
			НР - 99%; СП - 8%			9236,44	64,05	46182	320		15781	
30	34	1122-0301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,075	2927286,72	1477963,02	219547	110847	5401	138532	386725
			НР - 99%; СП - 8%			1377324,00	488426,78	103299	36632		28646	
31	35	2301-0502-0827 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 500х45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	75,75	50266,00	--	3807650	--	3807650	--	4112261
			СП - 8%			--	--	--	--		304612	
32	36	1122-1401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	75	2374,43	18,23	178082	1367	69111	107032	307923
			НР - 99%; СП - 8%			1434,72	6,79	107604	509		22809	
33	37	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	30245,91	3345,85	151230	16729	88319	46037	213048
			НР - 99%; СП - 8%			9236,44	64,05	46182	320		15781	
34	38	1122-0301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,032	2927286,72	1477963,02	93673	47295	2304	59107	165003
			НР - 99%; СП - 8%			1377324,00	488426,78	44074	15630		12222	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	39	2301-0502-0621 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 500х29,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	32,32	34095,00	--	1101950	--	1101950	--	1190106
			СП - 8%			--	--	--	--		88156	
36	40	1122-1401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	32	2374,43	18,23	75982	583	29488	45667	131381
			НР - 99%; СП - 8%			1434,72	6,79	45911	217		9732	
37	41	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8	30245,91	3345,85	241967	26767	141308	73660	340877
			НР - 99%; СП - 8%			9236,44	64,05	73892	512		25250	
38	42	1122-1401-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	12	8481,20	7473,42	101774	89681	146	27836	139980
			НР - 99%; СП - 8%			995,58	1347,54	11947	16170		10369	
39	43	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,24	32155,00	--	393577	--	393577	--	425063
			СП - 8%			--	--	--	--		31486	
40	44	2101-0102-0102 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая	т	0,45	39027,00	--	17562	--	17562	--	18967
			СП - 8%			--	--	--	--		1405	
41	45	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,023	484119,00	--	11135	--	11135	--	12026
			СП - 8%			--	--	--	--		891	
42	46	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	30245,91	3345,85	30246	3346	17664	9207	42610
			НР - 99%; СП - 8%			9236,44	64,05	9236	64		3156	
43	47	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1917,16	13,66	23006	164	7470	15276	41345
			НР - 99%; СП - 8%			1281,00	4,87	15372	58		3063	
			Детали трубопровода									
44	62	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2049,83	1330,69	2050	1331	--	1066	3365
			НР - 99%; СП - 8%			719,15	357,85	719	358		249	
45	63	СТПРАЙС 37	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d315х28,6-225х20,5 и ЗН	шт	1	20573,04	--	20573	--	20573	--	22219
			СП - 8%			--	--	--	--		1646	
46	64	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов	шт	17	1390,99	903,71	23647	15363	--	12290	38811
			НР - 99%; СП - 8%			487,28	242,94	8284	4130		2875	
47	65	СТПРАЙС 44	Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d315х28,6 с ЗН	шт	2	79240,34	--	158481	--	158481	--	171159

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		12678	
48	66	СТПРАЙС 44	Отвод 45 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d315х28,6с ЗН	шт	1	79240,34	--	79240	--	79240	--	85580
			СП - 8%			--	--	--	--		6339	
49	70	СТПРАЙС 37	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d225х20,5-160х14,6с ЗН	шт	1	21130,76	--	21131	--	21131	--	22821
			СП - 8%			--	--	--	--		1690	
50	71	СТПРАЙС 37	Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d315х28,6 с ЗН	шт	1	33016,81	--	33017	--	33017	--	35658
			СП - 8%			--	--	--	--		2641	
51	72	СТПРАЙС 38	Муфта ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d315	шт	1	45140,58	--	45141	--	45141	--	48752
			СП - 8%			--	--	--	--		3611	
52	75	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых манжета герметизирующая	шт	43	1390,99	903,71	59812	38859	--	31085	98170
			НР - 99%; СП - 8%			487,28	242,94	20953	10446		7272	
53	76	2302-1104-3428 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 315х530	комплект	10	47167,00	--	471670	--	471670	--	509404
			СП - 8%			--	--	--	--		37734	
54	77	2302-1104-3428 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 315х500	комплект	26	47167,00	--	1226342	--	1226342	--	1324449
			СП - 8%			--	--	--	--		98107	
55	78	2302-1104-3422 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 225х400	комплект	2	43102,00	--	86204	--	86204	--	93100
			СП - 8%			--	--	--	--		6896	
56	79	2302-1104-2208 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 500 мм	шт.	5	7877,00	--	39385	--	39385	--	42536
			СП - 8%			--	--	--	--		3151	
			Укладка сигнальной ленты									
57	80	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты	км	1,605	27288,16	18751,66	43797	30096	--	14715	63194
			НР - 72%; СП - 8%			8536,50	4197,43	13701	6737		4681	
58	81	СТ Прайс Перечень38	Лента сигнальная	м	1605	31,88	--	51159	--	51159	--	55252
			СП - 8%			--	--	--	--		4093	
			Разработка и восстановление асфальтовой дороги									
59	82	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	3,744	2786,86	1208,96	10434	4526	--	8423	20366
			НР - 108%; СП - 8%			1577,90	505,25	5908	1892		1509	
60	83	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3,744	269,95	260,08	1011	974	--	212	1320
			НР - 72%; СП - 8%			9,76	68,77	37	257		98	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	84	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	6,1776	125,00	--	772	--		--	834
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
			МАРКЕРЫ									
62	113	1124-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	8	12366,41	327,23	98931	2618	93384	4114	111288
			НР - 99%; СП - 8%			366,18	153,21	2929	1226		8244	
63	114	1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	29	7454,74	327,23	216187	9490	197547	13457	248016
			НР - 99%; СП - 8%			315,51	153,21	9150	4443		18372	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				55860778	5277450	45350858	5629275	66408070
								5053681	1530445	--	4918014	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				840157				
			Материалы	Тенге				24808				
			Всего заработная плата	Тенге					771204			
			Накладные расходы	Тенге				472683				
			Сметная прибыль	Тенге				105027				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1417867				544
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					771204			
			Сметная заработная плата	Тенге				12731086				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2174431				
			Материалы	Тенге					5812923			
			Всего заработная плата	Тенге				419876				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				457066				
			Местные материалы	Тенге				163930				
			Транспортные расходы	Тенге				5156593				
			Накладные расходы	Тенге				1431014				
			Сметная прибыль	Тенге				19318694				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								5001
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5812923			
			Сметная заработная плата	Тенге				42274677				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				42274677				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3381974				
			Сметная прибыль	Тенге				45656651				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				14857				
			Стоимость прочих работ	Тенге				14857				
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				66408070				5545
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					6584126			
			Нормативная трудоемкость	Тенге								66 408 070,00
			Сметная заработная плата									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					5053681				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5277450			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1530445			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									45350858		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				163930				
		- Перевозка грузов	Тенге				14857				
		- Прочие затраты	Тенге							5629275	
		- Накладные расходы	Тенге							4918014	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Временные здания и сооружения		1,30%			863 111,77				67 271 181,77
		Итого с временными									69 934 532,23
		Зимние удорожание		3,96%			2 663 350,46				
		Итого с зимними удорожаниями									71 332 925,73
		Непредвиденные работы и затраты		2%			1 398 393,50				
		Итого с непредвиденными затратами									74 892 510,06
		В текущих ценах на 2020 год 100% К=1,049901									74 892 510,06
		Итого в текущих ценах на 2020 год									67 403 259,05
		Итого с понижающим коэффицентом 0,9									
		НДС		12%			8 088 391,09				75 491 650,14
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "IT Invest Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора Уэли Д.Ш

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции г.Темиртау

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель Кыдырбеков Р.К

Заместитель Руководителя Данияров К.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

ГИП «КАТЭК» Селезнев.В.А

(должность, подпись,расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)