Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Форма №2в

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения к жилым массивам г. Актобе ж.м."Жанаауыл-1", ж.м."Жанаауыл-2", ж.м."Жанаауыл-3", ж.м."Шыгыс-1", ж.м."Шыгыс-2", ж.м."Баянауыл-1", ж.м."Баянауыл-2"

Наименование объекта: Газопровод высокого давления

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7
ЗА ИЮЛЬ 2023ГОДА

на Наружный газопровод

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Подводящий подземный газопровод высокого давления											
Прокладка подземного трубопровода с заводской изоляцией											
1	1125-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кзм=1,07, Кмр=1,11	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 500 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11	км трубопровода	4,9	1785748,20	1092734,34	8750166	5354398	810568	3853745	13612224
		НР - 91%; СП - 8%			527591,88	336670,29	2585200	1649684		1008313	
2	1125-0118-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 500 мм из труб с заводской изоляцией. Изоляция противокоррозионная полимерной лентой стыков труб и укладка в траншею/без учета прокладки ГНБ-540м, в кожухе ГНБ-230м	км трубопровода	2,9	1627664,26	891317,20	4720226	2584820	1554826	1107522	6293968
		НР - 91%; СП - 8%			200200,00	219474,90	580580	636477		466220	
3	Прайс ТОО "Сталь Сервис Казахстан-Алматы" п.38	Труба 530х8 ст17Г1С с АКП по ГОСТ 51164-98 (конструкция 1,2)	т	729,68415	858803,57	--	626655353	--	626655353	--	676787781
		СП - 8%			--	--	--	--		50132428	
Прокладка защитного кожуха											
4	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ прокладка кожуха открытым способом	км трубопровода	0,095	4249918,34	2002499,20	403742	190238	31607	242108	697518
		НР - 99%; СП - 8%			1914710,00	659532,88	181897	62656		51668	
5	1125-0110-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 500 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	95	10439,19	8251,38	991723	783881	48584	312257	1408298
		НР - 91%; СП - 8%			1676,40	1935,59	159258	183881		104318	
6	241-229-0413 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 530 мм	шт.	152	16223,00	--	2465896	--	2465896	--	2663168
		СП - 8%			--	--	--	--		197272	
Контроль стыков											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1125-0128-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 500 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования** *НР - 91%; СП - 8%*	стык	33	47647,96 3374,10	43669,66 8027,68	1572383 111345	1441098 264913	19940	342395 153182	2067961
8	1339-0201-0532 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	82	3759,96 3388,00	128,40 --	308317 277816	10529 --	19972	169468 38223	516008
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**645867806**	**10364964**	**631606746**	**6027495**	**704046926**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**3896096**	**2797611**	--	**52151624**	
		Материалы	Тенге				**308317**				
		Всего заработная плата	Тенге				**19972**				
		Накладные расходы	Тенге					**277816**			
		Сметная прибыль	Тенге				**169468**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**38223**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**516008**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**164**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**277816**			
		Материалы	Тенге				**16438240**				
		Всего заработная плата	Тенге				**2465524**				
		Накладные расходы	Тенге					**6415891**			
		Сметная прибыль	Тенге				**5858027**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1783701**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**24079968**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**4012**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**6415891**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**629121249**				
		Сметная прибыль	Тенге				**629121249**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**50329700**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**679450949**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**704046925**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**4176**
								6693707			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**704046925**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3896096**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**10364964**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2797611**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**631606745**		
		- Накладные расходы	Тенге							**6027495**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**52151624**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**704046925**				
		Итого по смете	**Тенге**				**704 046 925**				
		Временные здания и сооружения	1,3%				9 152 610				
		Итого с временными					**713 199 535**				
		Доп. Затарты на зимнее время	2,07%				14 763 230				
		Итого в ценах 2021 года					**727 962 765**				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				**14 559 255**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная стоимость					**742 522 021**				
		Итого в текущих ценах 2022 года 58% К=1,0500514	1,0500514				**452 218 047**				
		Итого в текущих ценах 2023 года 42% К=1,0973603	1,0973603				**342 221 959**				
		Итого в текущих ценах 2022-23гг					**794 440 005**				
		Коэф договорной цены	0,95				754 718 005,12				
		Итого					**754 718 005,12**				
		НДС	12%				90 566 160,61				
		Итого с НДС					**845 284 165,73**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Кусмухамбетов Ж.А.

Технический надзор заказчика ТОО «Гормонтажпроект»

Хайрушев И.Е.

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "Алия-Сервис"

Алматаев С.У.

Авторский надзор заказчика ТОО «Газсервис и К»

Султанов А.Н.