Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения к жилым массивам г. Актобе ж.м."Жанаауыл-1", ж.м."Жанаауыл-2", ж.м."Жанаауыл-3", ж.м."Шыгыс-1", ж.м."Шыгыс-2", ж.м."Баянауыл-1", ж.м."Баянауыл-2"
Наименование объекта: Газопровод высокого давления

Форма №2в

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5
ЗА ИЮЛЬ 2023ГОДА

на Наружный газопровод

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	21446	224,23 --	224,23 37,52	4808837 --	4808837 804654	--	579351 431055	5819243
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	643,84	2191,73 2191,73	-- --	1411122 1411122	-- --	--	1016008 194170	2621300
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта / на месте коммуникаций	1206	2191,73 2191,73	-- --	2643224 2643224	-- --	--	1903121 363708	4910053
		РАЗДЕЛ 1.Подводящий подземный газопровод высокого давления									
		Прокладка подземного трубопровода с заводской изоляцией									
4	1125-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кзм=1,07, Кмр=1,11	**Трубопроводы 1-2 категории диаметром 500 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	1,6	1785748,20 527591,88	1092734,34 336670,29	2857197 844147	1748374 538672	264676	1258366 329245	4444808
5	Прайс ТОО "Сталь Сервис Казахстан-Алматы" п.38	**Труба 530х8 ст17Г1С с АКП по ГОСТ 51164-98 (конструкция 1,2)** *СП - 8%*	т	487,1427	858803,57 --	-- --	418359890 --	-- --	418359890	-- 33468791	451828681
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				421217087	1748374	418624566	4756846	469624085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ									
		Материалы	Тенге				844147	538672	--	34786969	
		Всего заработная плата	Тенге				2857197				
		Накладные расходы	Тенге				264675				
		Сметная прибыль	Тенге					1382819			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1258366				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				329245				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				4444808				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1382819			871
		Сметная прибыль	Тенге				418359890				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				418359890				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33468791				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				451828681				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				456273489				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					1382819			871
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4898493				469624085
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6557211			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1343326			
		- Накладные расходы	Тенге						418624565		
		- Сметная прибыль	Тенге							4756846	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								34786969	
		Итого по смете	**Тенге**				**469624085**				
		Временные здания и сооружения	1,3%				**469 624 085**				
		Итого с временными					6 105 113				
		Доп. Затарты на зимнее время	2,07%				**475 729 198**				
		Итого в ценах 2021 года					9 847 594				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				**485 576 793**				
		Итого сметная стоимость					**9 711 536**				
		Итого в текущих ценах 2022 года 58% К=1,0500514	1,0500514				**495 288 328**				
		Итого в текущих ценах 2023 года 42% К=1,0973603	1,0973603				**301 645 358**				
		Итого в текущих ценах 2022-23гг					**228 274 094**				
		Коэф договорной цены	0,95				**529 919 452**				
		Итого					503 423 479,32				
		НДС	12%				**503 423 479,32**				
		Итого с НДС					60 410 817,52				
							563 834 296,84				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Кусмухамбетов Ж.А.

Технический надзор заказчика ТОО «Гормонтажпроект»
Хайрушев И.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
Марданов А.А.

Авторский надзор заказчика ТОО «Газсервис и К»
Султанов А.Н.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Форма №2в

Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения к жилым массивам г. Актобе ж.м."Жанаауыл-1", ж.м."Жанаауыл-2", ж.м."Жанаауыл-3", ж.м."Шыгыс-1", ж.м."Шыгыс-2", ж.м."Баянауыл-1", ж.м."Баянауыл-2"
Наименование объекта: Вынос и закрепление трассы газопровода

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6
ЗА ИЮЛЬ 2023ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Полевые работы									
1	**СЦИ РК 8.03-04-2020,раздел 1,таб.1601-0204-04.п.1**	**Проложение ходов: теодолитных (1:1000 -1:2000),I категория сложности**	**км**	**25,815**	**15283,80** --	**--** --	**394551** --	**--** --	**--**	**--** --	**394551**
2	**СЦИ РК 8.03-04-2020,раздел 1,таб.1601-0204-04.п.10**	**Проложение ходов: технического нивелирования ,I категория сложности**	**км**	**25,815**	**4811,80** --	**--** --	**124217** --	**--** --	**--**	**--** --	**124217**
		Прочие начисления									
3	**СЦИ РК 8.03-04-2020, раздел 1.т.3.п.1**	**Расходы по внутреннему транспорту, %, при стоимости полевых изыскательских работ (21,25%)**	**%**	**21,25**	**5187,68** --	**--** --	**110238** --	**--** --	**--**	**--** --	**110238**
4	**СЦИ РК 8.03-04-2020, раздел 1,общие указания.п.13**	**Расходы по организации и ликвидации работ (6%)**	**%**	**6**	**12580,12** --	**--** --	**75481** --	**--** --	**--**	**--** --	**75481**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**704487**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Прочие затраты	Тенге				**704487**				

ИТОГО ПО СМЕТЕ:		
Итого по смете	**Тенге**	**704487**
Временные здания и сооружения	1,3%	**704 487**
Итого с временными		**704 487**
Доп. Затарты на зимнее время	2,07%	
Итого в ценах 2021 года		**704 487**
Непредвиденные работы и затраты	2%	
Итого сметная стоимость		**704 487**
Итого в текущих ценах 2022 года 58% К=1,0500514	1,0500514	**429 054**
Итого в текущих ценах 2023 года 42% К=1,0973603	1,0973603	**324 692**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2022-23гг					**753 746**				
		Коэф договорной цены	0,95				716 058,26				
		Итого					**716 058,26**				
		НДС	12%				85 926,99				
		Итого с НДС					**801 985,25**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____Кусмухамбетов Ж.А.

Технический надзор заказчика ТОО «Гормонтажпроект»

_____Хайрушев И.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алия-Сервис"

_____ Марданов А.А.

Авторский надзор заказчика ТОО «Газсервис и К»

_____Султанов А.Н.