Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского **Форма №2в**

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения к жилым массивам г. Актобе ж.м."Жанаауыл-1", ж.м."Жанаауыл-2", ж.м."Жанаауыл-3", ж.м."Шыгыс-1", ж.м."Шыгыс-2", ж.м."Баянауыл-1", ж.м."Баянауыл-2"

Наименование объекта: Газопровод высокого давления

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
ЗА ОКТЯБРЬ 2022ГОДА

на Наружный газопровод

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	13887,1	224,23	224,23	3113904	3113904	–	375152	3768180
		НР - 72%; СП - 8%			–	37,52	–	521044		279124	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	424,463	2191,73	–	930307	–	–	669821	1728139
		НР - 72%; СП - 8%			2191,73	–	930307	–		128010	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта / на месте коммуникаций	696,11	2191,73	–	1525684	–	–	1098492	2834110
		НР - 72%; СП - 8%			2191,73	–	1525684	–		209934	
4	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	159,173	286,89	286,89	45665	45665	–	6029	55830
		НР - 72%; СП - 8%			–	52,61	–	8374		4136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,7	2191,73	--	10301	--	--	7417	19135
		НР - 72%; СП - 8%			2191,73	--	10301	--		1417	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/подсыпка дна траншеи грунтом на 0,1м	м3 грунта	565,449	952,56	--	538624	--	--	387809	1000548
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	538624	--		74115	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/подсыпка трубы грунтом на 0,2м	м3 грунта	4656,39	952,56	--	4435491	--	--	3193553	8239368
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	4435491	--		610324	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8797,34	35,98	35,98	316528	316528	--	89501	438511
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,13	--	124306		32482	
		РАЗДЕЛ 1.Подводящий подземный газопровод высокого давления									
		Прокладка подземного трубопровода с заводской изоляцией									
9	1125-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 500 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11	км трубопровода	3,77	1785748,20	1092734,34	6732271	4119608	623642	2965024	10473079
		НР - 91%; СП - 8%			527591,88	336670,29	1989021	1269247		775784	
10	1125-0118-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 500 мм из труб с заводской изоляцией. Изоляция противокоррозионная полимерной лентой стыков труб и укладка в траншею/без учета прокладки ГНБ-540м, в кожухе ГНБ-230м	км трубопровода	3,54	1627664,26	891317,20	5761931	3155263	1897960	1351941	7682981
		НР - 91%; СП - 8%			200200,00	219474,90	708708	776941		569110	
11	Прайс ТОО "Сталь Сервис Казахстан-Алматы" п.37	Труба 720х9 ст17Г1С с АКП по ГОСТ 51164-98 (конструкция 1,2)	т	31,87762	885214,29	--	28218525	--	28218525	--	30476007
		СП - 8%			--	--	--	--		2257482	
		Контроль стыков									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1125-0128-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 500 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**58**	**47647,96**	**43669,66**	**2763582**	**2532840**	**35044**	**601786**	**3634597**
		НР - 91%; СП - 8%			**3374,10**	**8027,68**	**195698**	**465605**		**269229**	
13	1339-0201-0532 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**334**	**3759,96**	**128,40**	**1255827**	**42886**	**81349**	**690271**	**2101786**
		НР - 61%; СП - 8%			**3388,00**	**--**	**1131592**	**--**		**155688**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**44732136**	**9850597**	**30856520**	**11436796**	**72452271**
							4025019	**2511793**	**--**	**5366835**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1255827**				
	Материалы		Тенге				**81349**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1131592**			
		Накладные расходы	Тенге				**690271**				
		Сметная прибыль	Тенге				**155688**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2101786**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**668**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1131592**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15257784**				
	Материалы		Тенге				**2556646**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5405220**			
		Накладные расходы	Тенге				**4918751**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1614123**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21790658**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3364**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5405220**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**28218525**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**28218525**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2257482**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**30476007**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**54368451**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4032**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6536812**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**72452271**				
		Итого по смете	**Тенге**				**72 452 271**				
		Временные здания и сооружения	1,3%				941 880				
		Итого с временными					**73 394 151**				
		Доп. Затарты на зимнее время	2,07%				1 519 259				
		Итого в ценах 2021 года					**74 913 409**				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				**1 498 268**				
		Итого сметная стоимость					**76 411 678**				
		Итого в текущих ценах 2022 года 58% К=1,0500514	1,0500514				**46 536 990**				
		Итого в текущих ценах 2023 года 42% К=1,0973603	1,0973603				**35 217 479**				
		Итого в текущих ценах 2022-23гг					**81 754 469**				
		Коэф договорной цены	0,95				77 666 745,63				
		Итого					**77 666 745,63**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС	12%				9 320 009,48				
		Итого с НДС					**86 986 755,11**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Танкиев А.К.

Технический надзор заказчика ТОО «Гормонтажпроект»

Хайрушев И.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"

Марданов А.А.

Авторский надзор заказчика ТОО «Газсервис и К»

Султанов А.Н.