Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" **Форма №2в**

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения к жилым массивам г. Актобе ж.м."Жанаауыл-1", ж.м."Жанаауыл-2", ж.м."Жанаауыл-3", ж.м."Шыгыс-1", ж.м."Шыгыс-2", ж.м."Баянауыл-1", ж.м."Баянауыл-2"

Наименование объекта: Газопровод высокого давления

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
ЗА СЕНТЯБРЬ 2022ГОДА

на Наружный газопровод

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6716,24	224,23	224,23	1505982	1505982	–	181435	1822411
		НР - 72%; СП - 8%			–	37,52	–	251993		134993	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	201,6	2191,73	–	441852	–	–	318134	820785
		НР - 72%; СП - 8%			2191,73	–	441852	–		60799	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта / на месте коммуникаций	330,63	2191,73	–	724651	–	–	521749	1346112
		НР - 72%; СП - 8%			2191,73	–	724651	–		99712	
4	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	75,6	286,89	286,89	21689	21689	–	2864	26517
		НР - 72%; СП - 8%			–	52,61	–	3977		1964	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,24	2191,73	–	4909	–	–	3535	9119
		НР - 72%; СП - 8%			2191,73	–	4909	–		676	
		РАЗДЕЛ 1.Подводящий подземный газопровод высокого давления									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Прокладка подземного трубопровода с заводской изоляцией									
6	1125-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кзм=1,07, Кмр=1,11	**Трубопроводы 1-2 категории диаметром 500 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	4,8	1785748,20 527591,88	1092734,34 336670,29	8571591 2532441	5245124 1616017	794026	3775097 987735	13334423
7	1125-0118-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 500 мм из труб с заводской изоляцией. Изоляция противокоррозионная полимерной лентой стыков труб и укладка в траншею/без учета прокладки ГНБ-540м, в кожухе ГНБ-230м** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	3,235	1627664,26 200200,00	891317,20 219474,90	5265494 647647	2883411 710001	1734436	1235460 520076	7021030
8	Прайс ТОО "Сталь Сервис Казахстан-Алматы" п.38	**Труба 530х8 ст17Г1С с АКП по ГОСТ 51164-98 (конструкция 1,2)** *СП - 8%*	т	685,29546	858803,57 –	– –	588534188 –	– –	588534188	– 47082735	635616923
		Контроль стыков									
9	1125-0128-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 500 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования** *НР - 91%; СП - 8%*	стык	54	47647,96 3374,10	43669,66 8027,68	2572990 182201	2358162 433495	32627	560283 250662	3383935
10	1339-0201-0532 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	449	3759,96 3388,00	128,40 –	1688222 1521212	57652 –	109358	927939 209293	2825454
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				606632485 4883501	10544349 2759513	591204635 –	7526496 49348645	666206709
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1688222				
	Материалы		Тенге				109358				
	Всего заработная плата		Тенге					1521212			
		Накладные расходы	Тенге				927939				
		Сметная прибыль	Тенге				209293				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2825454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								898
		Сметная заработная плата	Тенге					1521212			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16410075				
	Материалы		Тенге				2561089				
	Всего заработная плата		Тенге					6121802			
		Накладные расходы	Тенге				5570840				
		Сметная прибыль	Тенге				1758473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23739388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3818
		Сметная заработная плата	Тенге					6121802			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				588534188				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				588534188				
		Сметная прибыль	Тенге				47082735				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				635616923				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				662181765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4716
		Сметная заработная плата	Тенге					7643014			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				666206709				
		Итого по смете	**Тенге**				**666 206 709**				
		Временные здания и сооружения	1,3%				8 660 687				
		Итого с временными					**674 867 396**				
		Доп. Затарты на зимнее время	2,07%				13 969 755				
		Итого в ценах 2021 года					**688 837 151**				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				**13 776 743**				
		Итого сметная стоимость					**702 613 894**				
		Итого в текущих ценах 2022 года 58% К=1,0500514	1,0500514				**427 912 808**				
		Итого в текущих ценах 2023 года 42% К=1,0973603	1,0973603				**323 828 649**				
		Итого в текущих ценах 2022-23гг					**751 741 457**				
		Коэф договорной цены	0,95				714 154 384,54				
		Итого					**714 154 384,54**				
		НДС	12%				85 698 526,15				
		Итого с НДС					**799 852 910,69**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Танкиев А.К.

Технический надзор заказчика ТОО «Гормонтажпроект»

Хайрушев И.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алия-Сервис"

Марданов А.А.

Авторский надзор заказчика ТОО «Газсервис и К»

Султанов А.Н.