Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Форма №2в

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения к жилым массивам г. Актобе ж.м."Жанаауыл-1", ж.м."Жанаауыл-2", ж.м."Жанаауыл-3", ж.м."Шыгыс-1", ж.м."Шыгыс-2", ж.м."Баянауыл-1", ж.м."Баянауыл-2"

Наименование объекта: Газопровод высокого давления

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8
ЗА СЕНТЯБРЬ 2023ГОДА

на Наружный газопровод

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	5999,2	224,23	224,23	1345201	1345201	--	162065	1627847
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,52	--	225090		120581	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	179,997	2191,73	--	394504	--	--	284043	732831
		НР - 72%; СП - 8%			2191,73	--	394504	--		54284	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта / на месте коммуникаций	145,04	2191,73	--	317888	--	--	228880	590509
		НР - 72%; СП - 8%			2191,73	--	317888	--		43741	
4	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	308,937	286,89	286,89	88631	88631	--	11702	108360
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,61	--	16253		8027	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	9,16	2191,73	--	20076	--	--	14455	37293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2191,73	--	20076	--		2762	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/подсыпка дна траншеи грунтом на 0,1м	м3 грунта	1019,253	952,56	--	970900	--	--	699048	1803544
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	970900	--		133596	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/подсыпка трубы грунтом на 0,2м	м3 грунта	8393,39	952,56	--	7995208	--	--	5756549	14851898
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	7995208	--		1100141	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15857,76	35,98	35,98	570562	570562	--	161331	790444
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,13	--	224070		58551	
9	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	540	652,55	28,36	352377	15315	203110	101263	489931
		НР - 72%; СП - 8%			248,06	12,39	133952	6691		36291	
		Разборка и восстановление покрытий: а/б-148м2, гравийное-20м2									
10	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	13,32	3096,37	1289,07	41244	17170	--	34323	81612
		НР - 108%; СП - 8%			1807,30	578,63	24073	7707		6045	
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Разборка /ПГС	м3 материала основания в плотном теле	50,4	988,27	863,05	49809	43498	--	17848	73070
		НР - 108%; СП - 8%			125,22	202,68	6311	10215		5413	
12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство /ПГС	м3 материала основания в плотном теле	44,4	3353,64	1078,81	148902	47899	94053	19655	182041
		НР - 108%; СП - 8%			156,53	253,35	6950	11249		13484	
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	148	1966,24	208,99	291004	30930	256418	8105	323038
		НР - 108%; СП - 8%			24,70	26,01	3656	3849		23929	
14	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	148	2136,40	197,51	316187	29231	283300	8211	350350
		НР - 108%; СП - 8%			24,70	26,67	3656	3947		25952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство /ПГС *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	6	3353,64 156,53	1078,81 253,35	20122 939	6473 1520	12710	2656 1822	24600
		РАЗДЕЛ 1.Подводящий подземный газопровод высокого давления									
		Прокладка подземного трубопровода с заводской изоляцией									
16	1125-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 500 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11 *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	5,315	1785748,20 527591,88	1092734,34 336670,29	9491252 2804151	5807883 1789403	879218	4180134 1093711	14765096
17	1125-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы диаметром 300 мм. Сварка на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	1429178,06 530222,00	812077,12 239789,07	14292 5302	8121 2398	869	7007 1704	23003
18	1125-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы диаметром 150 мм. Сварка на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,007	1088560,27 389844,00	643625,34 190884,50	7620 2729	4505 1336	386	3699 906	12225
19	1125-0201-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы диаметром 200 мм. Сварка на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,035	1149213,96 435358,00	654494,48 193315,40	40222 15238	22907 6766	2077	20023 4820	65065
20	1125-0118-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 500 мм из труб с заводской изоляцией. Изоляция противокоррозионная полимерной лентой стыков труб и укладка в траншею/без учета прокладки ГНБ-540м, в кожухе ГНБ-230м *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	8,145	1627664,26 200200,00	891317,20 219474,90	13257325 1630629	7259779 1787623	4366917	3110609 1309435	17677369
21	1125-0209-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 200 мм. Изоляция противокоррозионная усиленного типа полимерной лентой и укладка в траншею *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,025	2104452,62 58696,00	399659,08 149946,72	52611 1467	9992 3749	41152	4747 4589	61946
22	1125-0209-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 150 мм. Изоляция противокоррозионная усиленного типа полимерной лентой и укладка в траншею *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,005	1644531,09 51040,00	361225,58 137045,22	8223 255	1806 685	6162	856 726	9805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1125-0209-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопровод диаметром 300 мм. Изоляция противокоррозионная усиленного типа полимерной лентой и укладка в траншею** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	2954683,56 72732,00	445804,45 165579,05	29547 727	4458 1656	24362	2169 2537	34253
24	1312-1801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы, монтируемые из труб и готовых деталей, на Ру не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 219 мм. Монтаж в помещениях или на открытых площадках** *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	10	5069,59 1852,20	3182,95 909,85	50696 18522	31829 9098	345	16849 5404	72948
25	1312-1801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 159 мм. Монтаж в помещениях или на открытых площадках** *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	2	4513,49 1562,32	2933,13 817,63	9027 3125	5866 1635	36	2904 954	12885
26	241-102-0221 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм** *СП - 8%*	м	7	8596,00 --	-- --	60172 --	-- --	60172	-- 4814	64986
27	241-102-0241 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм** *СП - 8%*	м	10	23077,00 --	-- --	230770 --	-- --	230770	-- 18462	249232
28	241-102-0230 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм** *СП - 8%*	м	35	13819,00 --	-- --	483665 --	-- --	483665	-- 38693	522358
29	ТТЕХ.ЧАСТЬ таб 7.п.п.7 ССЦ РК 8.04-08-2020г.	**Доплата на изменение марки стали по проекту на Ст3сп** *СП - 8%*	т	1,8461	21304,00 --	-- --	39329 --	-- --	39329	-- 3146	42475
30	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 Прим.	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,4515	1090336,08 548163,10	523453,70 164681,56	492287 247496	236340 74354	8451	318631 64873	875791
31	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 Прим.	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,524687	725207,37 258918,10	453809,75 135047,63	380507 135851	238108 70858	6548	204642 46812	631960
32	Прайс ТОО «ЭлСнаб-КЗ» п.12	**Отвод ОГ 90-530(8К48)-1,6-0,6-1,5DN- ГОСТ 17375-2001 с антикоррозионным покрытием ПК-40 ТУ1469-002-01395041-2012** *СП - 8%*	шт	2	432225,00 --	-- --	864450 --	-- --	864450	-- 69156	933606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Прайс ТОО «ЭлСнаб-КЗ» п.18	Отвод ОГ 10-530(8К48)-1,6-0,6-2,5DN-800/800-УХЛТУ 1469-016-01395041-2008 с антикоррозионным покрытием ПК-40 ТУ 1469-002-01395041-2012	шт	1	736039,29	--	736039	--	736039	--	794922
		СП - 8%			--	--	--	--		58883	
34	Прайс ТОО «ЭлСнаб-КЗ» п.25	Отвод ОГ 90-159(6К48)-1,6-0,6-1,5DN- ГОСТ 17375-2001 без изоляции	шт	2	13278,21	--	26556	--	26556	--	28681
		СП - 8%			--	--	--	--		2125	
35	1124-0108-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	1	60643,86	24912,09	60644	24912	1447	41385	110192
		НР - 99%; СП - 8%			34285,28	7517,98	34285	7518		8162	
36	1124-0108-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка	шт.	4	85663,63	33664,78	342655	134659	8872	237845	626940
		НР - 99%; СП - 8%			49781,07	10280,83	199124	41123		46440	
37	1124-0108-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 700 мм. Установка	шт.	1	130742,43	58570,79	130742	58571	3637	83520	231404
		НР - 99%; СП - 8%			68534,50	15829,61	68534	15830		17141	
38	242-210-2208 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 700	шт.	1	32555882,00	--	32555882	--	32555882	--	35160353
		СП - 8%			--	--	--	--		2604471	
39	242-210-2206 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	шт.	4	16087098,00	--	64348392	--	64348392	--	69496263
		СП - 8%			--	--	--	--		5147871	
40	242-210-2204 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	шт.	1	6205063,00	--	6205063	--	6205063	--	6701468
		СП - 8%			--	--	--	--		496405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1124-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	16	18809,50	346,00	300952	5536	288704	9424	335206
		НР - 99%; СП - 8%			419,50	175,45	6712	2807		24830	
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	4	95,73	2,67	383	11	175	136	561
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	197	1		42	
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска опор эмалями ПФ-115, за 2 раза.	м2	4	163,34	3,79	653	15	408	160	878
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	230	2		65	
		Прокладка защитного кожуха									
44	241-229-0413 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 530 мм	шт.	152	-16223,00	--	-2465896	--	-2465896	--	-2663168
		СП - 8%			--	--	--	--		-197272	
		Контроль стыков									
45	1125-0128-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 500 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	97	47647,96	43669,66	4621852	4235957	58607	1006435	6078550
		НР - 91%; СП - 8%			3374,10	8027,68	327288	778685		450263	
46	1125-0128-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 700 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	58872,92	53121,92	58873	53122	763	13425	78082
		НР - 91%; СП - 8%			4987,80	9765,26	4988	9765		5784	
47	1125-0211-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	34010,91	31811,58	34011	31812	263	7084	44382
		НР - 91%; СП - 8%			1936,44	5847,84	1936	5848		3288	
48	1125-0211-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	6	35507,44	33065,80	213045	198394	1712	44962	278648
		НР - 91%; СП - 8%			2156,49	6078,40	12939	36470		20641	
49	1125-0211-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	44612,27	41503,28	44612	41503	395	9412	58346
		НР - 91%; СП - 8%			2713,95	7629,44	2714	7629		4322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1339-0201-0539 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 720 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	4	7284,47	192,60	29138	770	1264	16533	49325
		НР - 61%; СП - 8%			6776,00	--	27104	--		3654	
51	1339-0201-0532 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	801	3759,96	128,40	3011728	102848	195092	1655411	5040510
		НР - 61%; СП - 8%			3388,00	--	2713788	--		373371	
52	1339-0201-0520 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	6	3648,23	85,60	21889	514	1047	12400	37032
		НР - 61%; СП - 8%			3388,00	--	20328	--		2743	
53	1339-0201-0514 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	55	1894,97	64,20	104223	3531	7522	56834	173941
		НР - 61%; СП - 8%			1694,00	--	93170	--		12885	
54	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	10	1492,54	42,80	14925	428	945	8267	25047
		НР - 61%; СП - 8%			1355,20	--	13552	--		1855	
		Испытание газопровода									
55	1125-0126-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопровод диаметром 500 мм. Продувка воздухом**	км трубопровода	25,815	444872,13	349550,28	11484374	9023640	681853	3528083	16213453
		НР - 91%; СП - 8%			68908,80	81275,75	1778881	2098133		1200997	
56	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	км трубопровода	0,047	416028,79	338553,72	19553	15912	468	6364	27990
		НР - 91%; СП - 8%			67512,00	81275,16	3173	3820		2073	
57	1125-0126-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопровод диаметром 700 мм. Продувка воздухом**	км трубопровода	0,05	618627,53	470344,88	30931	23517	2595	9381	43537
		НР - 91%; СП - 8%			96379,20	109805,41	4819	5490		3225	
		Опознавательный столб 77+2шт									
58	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки на металлических стойках. установка**	шт.	79	5245,37	832,77	414384	65789	38157	360179	836528
		НР - 108%; СП - 8%			3929,60	291,91	310438	23061		61965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. устройство	м3	8,927	30836,74	1194,98	275280	10667	210897	51267	352670
		НР - 91%; СП - 8%			6017,20	293,65	53716	2621		26124	
60	241-102-0154 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	181,7	2793,00	--	507488	--	507488	--	548087
		СП - 8%			--	--	--	--		40599	
61	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,586381	818975,00	--	2118181	--	2118181	--	2287636
		СП - 8%			--	--	--	--		169455	
62	ТТЕХ.ЧАСТЬ таб 7.п.п.7 ССЦ РК 8.04-08-2020г.	Надбавка за окраску, за 2 раза	т	3,877241	23698,00	--	91883	--	91883	--	99234
		СП - 8%			--	--	--	--		7351	
63	251-101-0402 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 ст рк 1125-2002	м2	31,4104	20809,00	--	653619	--	653619	--	705909
		СП - 8%			--	--	--	--		52290	
				Дорожный знак 6+2шт							
64	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки на металлических стойках. установка	шт.	8	5245,37	832,77	41963	6662	3864	36474	84712
		НР - 108%; СП - 8%			3929,60	291,91	31437	2335		6275	
65	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. устройство	м3	0,904	30836,74	1194,98	27876	1080	21356	5192	35713
		НР - 91%; СП - 8%			6017,20	293,65	5440	265		2645	
66	241-102-0154 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,4	2793,00	--	51391	--	51391	--	55502
		СП - 8%			--	--	--	--		4111	
67	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,261912	818975,00	--	214499	--	214499	--	231659
		СП - 8%			--	--	--	--		17160	
68	ТТЕХ.ЧАСТЬ таб 7.п.п.7 ССЦ РК 8.04-08-2020г.	Надбавка за окраску, за 2 раза	т	0,392632	23698,00	--	9305	--	9305	--	10049
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
69	251-101-0402 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 ст рк 1125-2002	м2	1,744	20809,00	--	36291	--	36291	--	39194
		СП - 8%			--	--	--	--		2903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Контрольная трубка под ковер-11шт									
70	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	4,4	6054,77	1795,22	26641	7899	14531	7252	36604
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	4211	3586		2711	
71	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	11	6720,16	2264,42	73922	24909	6184	51781	135760
		НР - 99%; СП - 8%			3893,54	861,41	42829	9476		10056	
72	241-108-0109 РСНБ РК 2015	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 33,7х3,5 мм(контрольная трубка)**									
		СП - 8%	м	22	1062,00	--	23364	--	23364	--	25233
					--	--	--	--		1869	
73	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,22	1907,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
74	212-101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,011	18912,00	--	208	--	208	--	225
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
75	245-403-0101 РСНБ РК 2015	**Ковер наземный КНЗ системы ОДК**	шт.	11	26250,00	--	288750	--	288750	--	311850
		СП - 8%			--	--	--	--		23100	
		Установка крана Ду 150 на надземном газопроводе-1шт									
76	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка футляра**	м трубопровода	1,6	5213,22	466,11	8341	746	867	6794	16346
		НР - 98%; СП - 8%			4204,95	128,13	6728	205		1211	
77	241-102-0251 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм /футляр**	м	1,6	30075,00	--	48120	--	48120	--	51970
		СП - 8%			--	--	--	--		3850	
78	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	1,6	1563,59	9,04	2502	14	383	2089	4958
		НР - 99%; СП - 8%			1315,90	2,79	2105	4		367	
79	241-704-0217 РСНБ РК 2015	**Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х426 мм**	комплект	4	32824,00	--	131296	--	131296	--	141800
		СП - 8%			--	--	--	--		10504	
80	1125-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кран газовый диаметром до 150 мм. Сборка и установка узла**	узел крана	1	543417,68	111942,35	543418	111943	345375	110991	706761
		НР - 91%; СП - 8%			86100,00	35867,59	86100	35868		52353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	242-209-1601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	1	945272,00	--	945272	--	945272	--	1020894
		СП - 8%			--	--	--	--		75622	
82	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,18	8989,41	1824,43	1618	328	662	727	2533
		НР - 94%; СП - 8%			3490,60	806,85	628	145		188	
83	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14Прим.	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ Устройство бетонной отмостки из бетона В15	м3	0,44	28280,11	7,68	12443	3	10627	1705	15279
		НР - 94%; СП - 8%			4121,16	--	1813	--		1132	
		Установка крана Ду 200 на надземном газопроводе-5шт									
84	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	8	5213,22	466,11	41706	3729	4337	33971	81732
		НР - 98%; СП - 8%			4204,95	128,13	33640	1025		6054	
85	241-102-0251 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм /футляр	м	8	30075,00	--	240600	--	240600	--	259848
		СП - 8%			--	--	--	--		19248	
86	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1633,37	9,66	13067	78	2450	10458	25407
		НР - 99%; СП - 8%			1317,37	3,08	10539	25		1882	
87	241-704-0222 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 219х426 мм	комплект	20	48367,00	--	967340	--	967340	--	1044727
		СП - 8%			--	--	--	--		77387	
88	1125-0206-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кран газовый диаметром 200 мм. Сборка и установка узла	узел крана	5	807108,76	135739,75	4035544	678699	2848855	663249	5074696
		НР - 91%; СП - 8%			101598,00	44170,99	507990	220855		375903	
89	242-209-1602 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	5	1278588,00	--	6392940	--	6392940	--	6904375
		СП - 8%			--	--	--	--		511435	
90	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9	8989,41	1824,43	8090	1642	3306	3636	12664
		НР - 94%; СП - 8%			3490,60	806,85	3142	726		938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете	**Тенге**				**218 332 327**				
		Временные здания и сооружения	1,3%				2 838 320				
		Итого с временными					**221 170 647**				
		Доп. Затарты на зимнее время	2,07%				4 578 232				
		Итого в ценах 2021 года					**225 748 880**				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				**4 514 978**				
		Итого сметная стоимость					**230 263 857**				
		Итого в текущих ценах 2022 года 58% К=1,0500514	1,0500514				**140 237 554**				
		Итого в текущих ценах 2023 года 42% К=1,0973603	1,0973603				**106 126 615**				
		Итого в текущих ценах 2022-23гг					**246 364 169**				
		Коэф договорной цены	0,95				234 045 960,33				
		Итого					**234 045 960,33**				
		НДС	12%				28 085 515,24				
		Итого с НДС					262 131 475,57				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Кусмухамбетов Ж.А.

Технический надзор заказчика ТОО «Гормонтажпроект»

_____ **Хайрушев И.Е.**

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "Алия-Сервис"

_____ Алматаев С.У.

Авторский надзор заказчика ТОО «Газсервис и К»

_____ **Султанов А.Н.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Форма №2в

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения к жилым массивам г. Актобе ж.м."Жанаауыл-1", ж.м."Жанаауыл-2", ж.м."Жанаауыл-3", ж.м."Шыгыс-1", ж.м."Шыгыс-2", ж.м."Баянауыл-1", ж.м."Баянауыл-2"

Наименование объекта: Газопровод высокого давления (Электрохимическая защита от коррозии)

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9

ЗА СЕНТЯБРЬ 2023ГОДА

на Электрохимическая защита от коррозии

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1337-0102-0104 РСНБ РК 2015 Прим.	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	2	63232,44	5570,23	126465	11141	32622	52791	193596
		НР - 61%; СП - 8%			41351,10	1919,88	82702	3840		14340	
2	Прайс ТОО "Ренниссан" п.4	**Устройство распределительное катодной защиты низковольтное УКЗН-А-0,4-4,0-2-У1 с двумя выпрямителями В-ОРЕ-ТМ2-40-48-У2 с АУКЗ.2.GSM**	шт	2	3234785,71	–	6469571	–		–	6469571
					–	–	–	–	6469571	–	
3	1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	**Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе**	протектор	65	30360,27	12503,31	1973418	812716	251924	1078695	3296283
		НР - 91%; СП - 8%			13981,20	4255,41	908778	276602		244169	
4	Прайс ТОО "Ренниссан" п.1	**Протектор магниевый ПМ-10У**	шт	65	21233,93	–	1380205	–		–	1380205
					–	–	–	–	1380205	–	
5	1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка**	колонка	60	33604,94	4172,28	2016296	250337	204135	1528751	3828651
		НР - 91%; СП - 8%			26030,40	1968,71	1561824	118123		283604	
6	Прайс ТОО «Ренниссан» п.2	**Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-1-6-4-2.0-УХЛ-ПТ**	шт	21	56021,43	–	1176450	–		–	1176450
					–	–	–	–	1176450	–	
7	Прайс ТОО «Ренниссан» п.3	**Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-1-Б-10-6-2.0-УХЛ-ПТ**	шт	33	56021,43	–	1848707	–		–	1848707
					–	–	–	–	1848707	–	
8	Прайс ТОО «Ренниссан» п.3	**Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-1-Б-10-6-2.0-УХЛ-ПТ**	шт	6	56021,43	–	336129	–		–	336129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17Прим.	Пункт контрольный. Устройство			–	–	–	–	336129	–	
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	100	6472,69	691,60	647269	69160	264025	339990	1066239
					3140,84	293,40	314084	29340		78981	
10	Прайс ТОО «Ренниссан» п.9	Медносульфатный электрод сравнения неполяризующиеся ЭНЕС-1	шт	100	10120,00	–	1012000	–		–	1012000
					–	–	–	–	1012000	–	
11	1308-0303-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок резисторов до 660 В защищенного исполнения (в кожухе) масса до 50 кг. Установка без стеллажа на конструкции на полу									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	14236,80	462,99	85421	2778	64355	13901	107267
					3048,00	169,77	18288	1019		7946	
12	Прайс ТОО «Ренниссан» п.7	Диодно-резисторный (модернизированный) блок, двухканальный, на номинальный ток 25А БДРМ-25-2-УХЛ1	шт	6	52045,71	–	312274	–		–	312274
					–	–	–	–	312274	–	
13	1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка вручную									
		НР - 80%; СП - 8%	комплект	3	6625,99	683,98	19878	2052	744	14440	37064
					5694,00	322,74	17082	968		2745	
14	Прайс ТОО «Ренниссан» п.8	Разделительный искровой разрядник на номинальное напряжение 0.1 кВ ток грозового импульса 50.0 кА ISG-500H Ex	шт	3	108428,57	–	325286	–		–	325286
					–	–	–	–	325286	–	
15	1125-0129-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Заземление анодное вертикальное. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	заземлитель	4	16252,62	12947,27	65010	51789	4770	21547	93482
					2112,66	3806,94	8451	15228		6925	
16	Прайс ТОО «Ренниссан» п.10	Анодный заземлитель АЗП-РА-ГС-2-10	шт	4	270917,82	–	1083671	–		–	1083671
					–	–	–	–	1083671	–	
17	1125-0129-0704 РСНБ РК 2015	Кабели дренажные. Присоединение к средней точке дросселя									
		НР - 91%; СП - 8%	присоединение	500	9529,76	–	4764880	–	2050930	2469695	7813340
					5427,90	–	2713950	–		578766	
18	Прайс	Контакт магнитный КМ-1-РА-ВВГз-066-2х6	шт	500	42245,58	–	21122790	–		–	21122790
					–	–	–	–	21122790	–	
19	1337-0101-0201 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	27178,30	760,61	27178	761	1447	15259	45832
					24970,40	44,01	24970	44		3395	
20	Прайс ТОО "Метеорит" п.6	Автономный бензиновый генератор 3р. 0,4кВ 7.5 кВт HUTER DY9500LX-3	шт	1	403801,55	–	403802	–		–	403802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	403802	–	
		РАЗДЕЛ 1.Электромонтажные работы									
21	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	2	17253,23	1014,68	34506	2030	26380	4902	42561
		НР - 72%; СП - 8%			3048,00	356,30	6096	713		3153	
22	247-201-0119 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54**	шт.	2	11548,00	–	23096	–	23096	–	24944
		СП - 8%			–	–	–	–		1848	
23	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	4	796,48	–	3186	–	138	2286	5910
		НР - 75%; СП - 8%			762,00	–	3048	–		438	
24	Прайс ТОО Корпорация Сайман п.5	**Счетчик Дала СА4-Э720 с PLC модемом**	шт	1	64515,00	–	64515	–		–	64515
					–	–	–	–	64515	–	
25	247-204-0660 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"**	шт.	3	2030,00	–	6090	–	6090	–	6577
		СП - 8%			–	–	–	–		487	
26	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	126	1637,49	86,53	206324	10902	10580	136319	370054
		НР - 72%; СП - 8%			1467,00	35,63	184842	4489		27411	
27	243-903-0802 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб**	шт.	126	15113,00	–	1904238	–	1904238	–	2056577
		СП - 8%			–	–	–	–		152339	
28	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	м кабеля	2161	238,89	103,96	516241	224657	101373	191238	764077
		НР - 72%; СП - 8%			88,02	34,89	190211	75397		56598	
29	243-116-0818 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х25 (мк)-1**	км	0,4182	6191490,00	–	2589281	–	2589281	–	2796423
		СП - 8%			–	–	–	–		207142	
30	243-116-0817 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х16 (мк)-1**	км	0,1479	3963962,00	–	586270	–	586270	–	633172
		СП - 8%			–	–	–	–		46902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	243-105-0312 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х25 (мк)-0,66	км	0,2346	2006582,00	–	470744	–	470744	–	508404
		СП - 8%			–	–	–	–		37660	
32	243-105-0106 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х16 (ок)-0,66	км	0,1785	661867,00	–	118143	–	118143	–	127594
		СП - 8%			–	–	–	–		9451	
33	243-105-0311 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х16 (мк)-0,66	км	0,1122	1329913,00	–	149216	–	149216	–	161153
		СП - 8%			–	–	–	–		11937	
34	243-105-0105 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х10 (ок)-0,66	км	0,11628	419276,00	–	48753	–	48753	–	52653
		СП - 8%			–	–	–	–		3900	
35	243-105-0305 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66	км	0,95574	501917,00	–	479702	–	479702	–	518078
		СП - 8%			–	–	–	–		38376	
36	243-112-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х16 (ок)-1	км	0,0408	540405,00	–	22049	–	22049	–	23813
		СП - 8%			–	–	–	–		1764	
37	214-209-1001 РСНБ РК 2015 Прим.	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше/ проволока нихром х20н80	кг	0,14	3706,00	–	519	–	519	–	561
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
		Заземление									
38	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	4590,01	170,42	36720	1363	27399	6017	46156
		НР - 72%; СП - 8%			994,70	49,88	7958	399		3419	
39	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50	934,71	25,11	46736	1256	35533	7444	58514
		НР - 72%; СП - 8%			198,94	7,84	9947	392		4334	
40	Прайс ТОО «Ренниссан» п.9	Доставка оборудования до Актобе		1	535714,29	–	535714	–		–	578571
		СП - 8%			–	–	–	–		42857	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7842043	240208	9474456	5883275	60792946
	Стоимость оборудования		Тенге				402102	81390	35535400	1870929	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				64515				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				64515				
	Материалы		Тенге				7241295				
							201403				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					483492			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6397582				
		Накладные расходы	Тенге				348206				
		Сметная прибыль	Тенге				607159				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8196660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					483492			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				536233				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				519				
	Транспортные расходы		Тенге				535714				
		Сметная прибыль	Тенге				42899				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				579132				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8840307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					483492			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								60792946
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6052231				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1440942			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					526554			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9474458		
		- Перевозка грузов	Тенге				535714				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						35535400		
		- Накладные расходы	Тенге							5883274	
		- Сметная прибыль	Тенге							1870929	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:		60792946
Итого по смете без оборудования	**Тенге**	**25 257 546**
Временные здания и сооружения	1,3%	328 348
Итого с временными		**25 585 894**
Доп. Затарты на зимнее время	2,07%	529 628
Итого в ценах 2021 года		**26 115 522**
Непредвиденные работы и затраты	2%	**522 310**
Итого сметная стоимость с оборудованием		**62 173 233**
Итого в текущих ценах 2022 года 58% К=1,0500514	1,0500514	**37 865 352**
Итого в текущих ценах 2023 года 42% К=1,0973603	1,0973603	**28 655 104**
Итого в текущих ценах 2022-23гг		**66 520 456**
Коэф договорной цены	0,95	63 194 432,94
Итого		**63 194 432,94**
НДС	12%	7 583 331,95
Итого с НДС		**70 777 764,89**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Кусмухамбетов Ж.А.

Технический надзор заказчика ТОО «Гормонтажпроект»

Хайрушев И.Е.

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "Алия-Сервис"

Алматаев С.У.

Авторский надзор заказчика ТОО «Газсервис и К»

Султанов А.Н.