Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«18» 10 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Алия-Сервис" Республика Казахстан, Западно-Казахстанскаяобласть, Уральск Г.А., г.Уральск, А.Кердери, 122, БИН 050640011650

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жумагулова Армана Ермековича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство сетей газоснабжения к жилым массивам г.Актобе ж.м.«Жанаауыл-1», ж.м. «Жанаауыл-2», ж.м.«Жанаауыл-3, ж.м. «Шыгыс-1», ж.м. «Шыгыс-2», ж.м. «Баянауыл-1», ж.м.«Баянауыл-2»», Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Алматы

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел строительства города Актобе", 30000, Актюбинская область, город Актобе, Алтынсарина, 2, руководитель Кусмухамбетов Жанболат Акимгалиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Кагам»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Газсервис и К»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе» №721 от 18.11.2021г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба стальная электросварная прямошовная изоляция комбинированная на основе полимерной ленты и экструдированного полиолефина Ø 530х8,0 мм ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 10705	м	26 355		26 355	
Труба стальная электросварная прямошовная изоляция комбинированная на основе полимерной ленты и экструдированного полиолефина Ø 720х9,0 мм ГОСТ 10704-91 В-17Г1С ГОСТ 10706	м	230		230	
Труба стальная электросварная прямошовная изоляция комбинированная на основе полимерной ленты и экструдированного полиолефина Ø 325х7,0 мм ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 10705	м	10		10	
Труба стальная электросварная прямошовная изоляция комбинированная на основе полимерной ленты и экструдированного полиолефина Ø 219х7,0 мм ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 10705	м	25		25	
Труба стальная электросварная прямошовная без изоляции Ø 219х7,0 мм ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 10705	м	10		10	
Труба стальная электросварная прямошовная изоляция комбинированная на основе полимерной ленты и экструдированного полиолефина Ø 159х6,0 мм ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 10705	м	5		5	
Труба стальная электросварная прямошовная без изоляции Ø 159х6,0 мм ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 10705	м	2		2	
Труба стальная без изоляции Ø 32х2,8 мм ГОСТ 8732-78* В20 ГОСТ8731-74	м	22		22	
Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN700 PN 16	шт	1		1	

Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN500 PN 16	шт	4		4	
Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN300 PN 16	шт	1		1	
Кран шаровый, стальной, надземный, с редуктором, под приварку DN200, PN 16	шт	5		5	
Кран шаровый, стальной, надземный, с редуктором, под приварку DN150, PN 16	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект разработан на основании: - задания на проектирование от 22 марта 2021 года; - технических условий на подключение к сетям АО «КазТрансГаз Аймак» № 03-гор-2020-00001070; - технических условий на пересечение ВЛ-220 кВ №09-22/173 от 02 марта 2021, выданных АО «Батыс Транзит»; - технических условий на пересечение и параллельное прохождение стального газопровода высокого давления первой категории диаметром 530 мм с кабелем ВОЛС №00088/20-И27 от 25.03.2021 г. выданные ТОО «TNS-Plus»; - технических условий на пересечение автомобильной дороги №02-07-211714 от 30.03.2021г. выданные ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе»; - технических условий на подключение к электрическим сетям №07-07/ЖКХ-109, выданных ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе»; - технические условия на подключение к электрическим сетям №07-07/ЖКХ-110 от 26.03.2021г, выданных ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе»; - технических условий на пересечение автомобильных дорог международного и рес публиканского значения каналами, линиями связи и электропередачи, нефтепрово дами, газопроводами, водопроводами и железными дорогами и другими инженер ными сетями и коммуникациями **№** *KZ41VAQ00001935 от 15.04.2021г. выданных Актюбинским областным филиалом АО «НК «КазАвтоЖол»; - технических условий № 01-09-08/1556 от 02.03.2021г на пересечение с ВЛ 220 кВ Л-2102 «Ульке - Акжар» АО «KEGOC»; - технических условий № 01-09-08/2669 от 14.04.2021г.на пересечение с ВЛ 500 кВ Л-5012*

«Новотроицкая - Ульке» АО «KEGOC»; - технических условий №14289-2/2021 от 15.02.2021г. для проектирования газопровода высокого давления с пересечением и параллельным прохождением магистральной ВОЛС ТУСМ-14 ОДТ филиала «Казахтелеком». В связи с расширением границ города Актобе и с разработкой проектов детальной планировки новых жилых массивов массивам "Жанааул-1", "Жанааул-2", "Жанааул-3", "Шыгыс-1", "Шыгыс-2", "Баянаул-1", "Баянаул-2"» остро стал вопрос газоснабжения. Существующий газопровод высокого давления Ду315-219 не может обеспечить необходимым объемом газа новые микрорайоны. В связи с этим было принято решение проложить новый газопровод высокого давления. Проектируемый газопровод высокого давления будет располагаться в восточном планировочном районе г. Актобе, вдоль республиканской автомобильной дороги М32 «Самара-Шымкент», на участке Актобе-Хромтау. В начальной точке газопровода, расположенной в жилом массиве «Заречный-3», в соответствии с техническими условиями на подключение к сетям АО «КазТрансГаз Аймак» № 03-гор-2020-00001070 разработан крановый узел и на существующий газопровод Ду720 устанавливается запорное устройство. Проектируемый газопровод начинается от ж.м. Заречный-3, затем прокладывается с правой сторон автодороги и дойдя до начала ж.м. Жанааул-2, пересекает республиканскую трассу и продолжается с левой стороны дороги в обратном направлении. После пересечения перекрестка автодороги на с. Красносельское проектируемый газопровод подключается на существующий газопровод Ø219. Давление газа на точке подключения $Р_{проект}$=12,0кгс/см2, Рраб=8,0кгс/см2. По пути следования газопровод пересекает балку Сухая, балку Ащысай, а также речку Песчанка. В местах прохождения вдоль территории жилых массивов "Жанааул-1", "Жанааул-2", "Жанааул-3", "Шыгыс-1", "Шыгыс-2", "Баянаул-1", "Баянаул-2"» предусмотрены газопроводы отводы на данные жилые массивы с запорными устройствами в надземном исполнении, в ограждении.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль2022 г.;
месяц, год
окончание работ октябрь 2023 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12;
фактически, месяц: 8;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено _____ (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

нач. ПТО Сиранов Р.С.

подпись руководителя, дата М.П. *(при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство сетей газоснабжения к жилым массивам г.Актобе ж.м.«Жанаауыл-1», ж.м. «Жанаауыл-2», ж.м.«Жанаауыл-3, ж.м. «Шыгыс-1», ж.м. «Шыгыс-2», ж.м. «Баянауыл-1», ж.м.«Баянауыл-2»» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Алия-Сервис» в лице директора Жумагулов Арман Ермекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ М.П. *(при наличии)*

подпись, дата