Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Миялинского сельского округа"

форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Реконструкция водонапорной башни в селе Миялы Кызылкогинского района"

Договор подряда (контракт): №25 от 02.04.2021г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май 2021 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№25	02.04.2021				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водонапорной башни в селе Миялы Кызылкогинского района	11 200 000,00	10 000 000,00							1 200 000,00	11 200 000,00
Всего к оплате:	**11 200 000,00 (Одиннадцать миллионов двести тысяч) тенге, 00 тиын**									

Заказчик:

Аким округа

ГУ "Аппарат акима Миялинского сельского округа"

_____ Салыков С.А.

Технадзор:

ТОО "САПА СЗ"

_____ Кенжетаев Б.А.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

_____ Нұрберген А.С.

Авторский надзор:

ТОО "Стримлайн"

_____ Ешимкулов Н.Т.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Миялинского сельского округа""

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: «Реконструкция водонапорной башни в селе Миялы Кызылкогинского района».

Договор подряда (контракт): №25 от 02.04.2021г.

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за май 2021 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	2021	Процентное отношение (%) с начала строительства
				май	
1	2	3	5	6	7
1	**Реконструкция водонапорной башни в селе Миялы Кызылкогинского района**	**11 200 000,00**	**11 200 000,00**	**11 200 000,00**	**100,00**
1-1	Общестроительные работы	2 743 345,74	2 743 345,74	2 743 345,74	
1-2	Сантехнические работы ВК	820 036,15	820 036,15	820 036,15	
1-3	Наружные сети водоснабжения НВ	7 636 618,11	7 636 618,11	7 636 618,11	
	ИТОГО:	**11 200 000,00**	**11 200 000,00**	**11 200 000,00**	**100,00**

Заказчик:

Аким округа

ГУ "Аппарат акима Миялинского сельского округа"

_____ ***Салыков С.А.***

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

_____ ***Нұрберген А.С.***

Технадзор:

ТОО "САПА СЗ"

_____ ***Кенжетаев Б.А.***

Авторский надзор:

ТОО "Стримлайн"

_____ ***Ешимкулов Н.Т.***

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима Миялинского сельского округа"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сункар Курылыс LTD"**
Наименование объекта: **«Реконструкция водонапорной башни в селе Миялы Кызылкогинского района»**
Договор подряда (контракт): **№25 от 02.04.2021г.**

Акт приемки выполненных работ
за май 2021г.

на 6-2 НВ Наружные сети водоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 4-квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водоснабжения (В1)										
1	Ц13-370101-0110 1337-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Оборудование без механизмов массой 8 т. Монтаж на открытой площадке** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1		275973,72	93761,06	275974	93761	17757	116331	423689
						164456,00	26249,88	164456	26250		31384	
2	Прайс ТПК Сталепрокат	**Башня водонапорная БР-50-18**	шт	1		4172225,89	--	4172226	--		--	4172226
						--	--	--	--	4172226	--	
3	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	0,55		54931,23	7761,23	30212	4269	17810	9845	43262
						14787,00	3293,80	8133	1812		3205	
4	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК** *СП - 8%*	шт	1		21833,00	--	21833	--	21833	--	23580
						--	--	--	--		1747	
5	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	3		23192,00	--	69576	--	69576	--	75142
						--	--	--	--		5566	
6	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15- 1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	1		21553,00	--	21553	--	21553	--	23277

					--	--	--	--		1724	
7	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6** *СП - 8%*	шт.	3	3018,00	--	9054	--	9054	--	9778
					--	--	--	--		724	
8	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	1	21723,00	--	21723	--	21723	--	23461
					--	--	--	--		1738	
9	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-Стремянка С1** *СП - 8%*	т	0,017	582071,00	--	9895	--	9895	--	10687
					--	--	--	--		792	
10	Е11-220301-0103	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	трубопровода	0,01	558999,25	114188,73	5590	1142	179	4669	11080
					426870,00	44786,22	4269	448		821	
11	С123-010103-0210 2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	10	4870,00	--	48700	--	48700	--	52596
					--	--	--	--		3896	
12	Е11-220501-0106	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм.** *НР - 99%; СП - 8%*	трубопровода	0,03	608941,87	199180,69	18268	5975	727	13278	34070
					385528,00	61544,60	11566	1846		2524	
13	С123-010405-0406 2301-0405-0406 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)** *СП - 8%*	м	30	4401,00	--	132030	--	132030	--	142592
					--	--	--	--		10562	
14	С123-020103-0110 2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015** *СП - 8%*	шт.	4	2202,00	--	8808	--	8808	--	9513
					--	--	--	--		705	
15	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10** *СП - 8%*	шт.	4	1444,00	--	5776	--	5776	--	6238
					--	--	--	--		462	

16	Е11-220501-0109	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. *НР - 99%; СП - 8%*	трубопровода	0,0001	933743,55	312351,55	93	31	6	65	170
					556724,00	98073,28	56	10		13	
17	С123-010405-0111 2301-0405-0111 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) *СП - 8%*	м	0,1	11977,00	--	1198	--	1198	--	1294
					--	--	--	--		96	
18	Е11-270502-0101 1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки вокруг люка колодца *НР - 108%; СП - 8%*	м2 подзоров и отмосток	5,5	1199,87	251,27	6599	1382	752	5477	13042
					811,82	110,24	4465	606		966	
19	С121-020101-2408 2102-0101-2408 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,55	28731,00	--	15802	--	15802	--	17066
					--	--	--	--		1264	
		Транспортировка водонапорной башни от Караганды до Миялы 3067км									
20	С341-020501-0218 4102-0501-0218 РСНБ РК 2015 К=3037	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Расстояние перевозки свыше 30 км *СП - 8%*	т·км	6,35	115406,00	--	732828	--		--	791454
					--	--	--	--		58626	
		РАЗДЕЛ 2.Демонтаж									
21	Ц13-370101-0110	Оборудование без механизмов массой 8 т. Демонтаж *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	206573,65	75008,85	206574	75009	--	93064	323610
					131564,80	20999,90	131565	21000		23971	
22	Е11-060201-0103 1106-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 м3. Демонтаж *НР - 91%; СП - 8%*	м3	29	2364,57	252,31	68572	7317	--	58239	136956
					2112,26	94,60	61255	2743		10145	
23	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	1,3	18038,58	6208,98	23450	8072	--	18616	45431
					11829,60	2635,04	15378	3426		3365	
24	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,8	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	467766,95	159344,55	2807	956	--	2124	5326
					308422,40	49235,68	1851	295		394	

25	С341-020501-0216 4102-0501-0216 РСНБ РК 2015 К=20	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Расстояние перевозки 16-20 км *СП - 8%*	т·км	75,1	920,00 --	-- --	69092 --	-- --		-- 5527	74619
		ИТОГО:					**6 470 159,00**				
		В том числе :									
		Накладные расходы					**321 708,00**				
		Сметная прибыль					**170 217,00**				
		Итого с временными		**1,3%**	**84 112,07**		**6 554 271,07**				
		Итого с зимними удорожаниями		**2,25%**	**147 471,10**		**6 701 742,17**				
		Итого в текущих ценах 2021 год 100% - К=1,050036					**7 037 070,54**				
		Понижающий коэффицент			**0,968927196886698**		**6 818 409,03**				
		Итого с НДС		**12 %**	**818 209,08**		**7 636 618,11**				

Заказчик:
Аким округа
ГУ "Аппарат акима Миялинского сельского округа"
_____ ***Салыков С.А.***

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
_____ ***Нұрберген А.С.***

Технадзор:
ТОО "САПА СЗ"
_____ ***Кенжетаев Б.А.***

Авторский надзор:
ТОО "Стримлайн"
_____ ***Ешимкулов Н.Т.***

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима Миялинского сельского округа"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**
Наименование объекта: **«Реконструкция водонапорной башни в селе Миялы Кызылкогинского района»**
Договор подряда (контракт): **№25 от 02.04.2021г.**

Акт приемки выполненных работ за май 2021г.

на 6-1 ВК Сантехнические работы

Составлен(а) в текущих ценах 4-квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-120101-0202	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,** *НР - 61%; СП - 8%*	трубопровода	12		2140,20	1037,53	25682	12451	124	10194	38746
						1092,28	300,38	13107	3605		2870	
2	Ц13-120101-0209 1312-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	16		2719,08	1296,82	43505	20749	138	17440	65821
						1413,62	373,26	22618	5972		4876	
3	Ц13-120101-0210	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,** *НР - 61%; СП - 8%*	трубопровода	16		2844,30	1317,54	45509	21081	219	18465	69092
						1513,05	378,82	24209	6061		5118	
4	С123-010101-0210 2301-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	16,064		3314,00	--	53236	--	53236	--	57495
						--	--	--	--		4259	
5	С123-010101-0208 2301-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	16,064		2275,00	--	36546	--	36546	--	39470
						--	--	--	--		2924	

6	С123-010101-0201 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	12,048	377,00	--	4542	--	4542	--	4905
					--	--	--	--		363	
7	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0417	1419783,33	522401,85	59205	21784	14967	28908	95162
					538469,40	161769,21	22454	6746		7049	
8	Ц13-121201-0404 1312-1201-0404 РСНБ РК 2015	**Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 80 мм.** **Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	26846,16	1565,41	53692	3131	9455	25288	85299
					20553,00	175,00	41106	350		6318	
9	Ц13-121201-0405	**Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	32152,13	2113,44	64304	4227	12647	29274	101064
					23715,00	280,00	47430	560		7486	
10	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	2	26236,00	--	52472	--	52472	--	56670
					--	--	--	--		4198	
11	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	2	18432,00	--	36864	--	36864	--	39813
					--	--	--	--		2949	
12	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	1156,74	62,28	6940	374	367	6137	14123
					1033,20	--	6199	--		1046	
13	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	885,30	46,71	5312	280	279	4705	10819
					792,12	--	4753	--		801	
14	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	6	2490,00	--	14940	--	14940	--	16135
					--	--	--	--		1195	
15	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	6	1963,00	--	11778	--	11778	--	12720
					--	--	--	--		942	

16	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка /вентиль пожарный/ *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1696,19	85,17	3392	170	337	2941	6840
					1442,36	43,23	2885	86		507	
17	С123-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и *СП - 8%*	шт.	2	8196,00	--	16392	--	16392	--	17703
					--	--	--	--		1311	
		ИТОГО:					731 877,00				
		В том числе :									
		Накладные расходы					143 352,00				
		Сметная прибыль					54 212,00				
		Итого с временными		1,3%	9 032,13		703 811,44				
		Итого с зимними удорожаниями		2,25%	15 835,76		719 647,20				
		Итого в текущих ценах 2021 год 100% - К=1,050036					755 655,47				
		Понижающий коэффицент			0,968927196886698		732 175,13				
		Итого с НДС		12 %	87 861,02		820 036,15				

Заказчик:
Аким округа
ГУ "Аппарат акима Миялинского сельского округа"
_____ ***Салыков С.А.***

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ ***Нұрберген А.С.***

Технадзор:
ТОО "САПА СЗ"
_____ ***Кенжетаев Б.А.***

Авторский надзор:
ТОО "Стримлайн"
_____ ***Ешимкулов Н.Т.***

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима Миялинского сельского округа"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**
Наименование объекта: **«Реконструкция водонапорной башни в селе Миялы Кызылкогинского района»**
Договор подряда (контракт): **№25 от 02.04.2021г.**

Акт приемки выполненных работ за май 2021г.

на 2-1-1 АС Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4-квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0313	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	32		165,45	156,26	5294	5001	--	1151	6961
						9,19	40,77	294	1305		516	
2	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	32		182,00	171,89	5824	5500	--	1266	7657
						10,11	44,85	323	1435		567	
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	64		1814,60	--	116135	--	--	83617	215732
						1814,60	--	116135	--		15980	
4	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	27		229,70	220,58	6202	5955	5	1407	8218
						8,96	63,42	242	1712		609	
5	С341-020101-0203 4102-0101-0203 РСНБ РК 2015 К=3	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км** *СП - 8%*	т·км	45,9		177,00	--	8124	--		--	8774
						--	--	--	--		650	

6	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	27	17,81	14,96	481	404	3	174	707
					2,74	6,20	74	167		52	
7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	33,3	30,83	30,83	1027	1026	--	285	1417
					--	11,90	--	396		105	
8	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	34	17,27	17,27	587	587	--	163	810
					--	6,66	--	226		60	
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,7	852,26	--	3153	--	--	2270	5857
					852,26	--	3153	--		434	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	33,3	169,56	78,30	5646	2608	--	3095	9440
					91,26	37,83	3039	1260		699	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
11	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	2,715	10216,62	1785,62	27738	4848	20335	4397	34706
					940,95	800,62	2555	2174		2571	
12	~~Е11-270602-0901~~	~~Основания. Розлив вяжущих материалов~~ *НР - 108%; СП - 8%*	~~т~~	~~0,67332~~	~~182853,92~~	~~1866,44~~	~~123119~~	~~1256~~	~~121863~~	~~726~~	~~133753~~
					--	998,76	--	672		9908	
13	Е11-060201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом *НР - 91%; СП - 8%*	м3	27,2	4942,22	452,70	134428	12314	25149	92137	244690
					3564,90	157,49	96965	4284		18125	
14	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4 сульфатостойкость/ *СП - 8%*	м3	27,608	30516,36	--	842496	--	842496	--	909896
					--	--	--	--		67400	
15	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,579	254276,00	--	147226	--	147226	--	159004
					--	--	--	--		11778	
16	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1248	682744,94	1364,94	85207	170	81730	3079	95349
					26500,00	611,46	3307	76		7063	
17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	14,3	896,87	19,84	12825	284	8239	4039	18213

	Изм. и доп. вып. 9				300,83	2,88	4302	41		1349	
		РАЗДЕЛ 3.Водопроводный колодец В-1									
18	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,4	1374,70	--	3299	--	--	2375	6128
					1374,70	--	3299	--		454	
19	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,63	229,70	220,58	374	359	--	85	496
					8,96	63,42	15	103		37	
20	С341-020101-0203 4102-0101-0203 РСНБ РК 2015 К=3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км *СП - 8%*	т*км	2,771	177,00	--	490	--		--	529
					--	--	--	--		39	
21	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,63	17,81	14,96	29	24	1	10	43
					2,74	6,20	4	10		3	
22	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,77	852,26	--	656	--	--	472	1219
					852,26	--	656	--		90	
23	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	3,14	390,01	32,64	1225	103	873	272	1616
					79,34	12,68	249	40		120	
24	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,256	10216,62	1785,62	12832	2243	9407	2034	16056
					940,95	800,62	1182	1006		1189	
25	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,02	39986,41	9642,38	80773	19478	22772	46297	137236
					19070,80	4080,07	38523	8242		10166	
26	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК *СП - 8%*	шт.	1	9006,00	--	9006	--	9006	--	9726
					--	--	--	--		720	
27	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	3	23192,00	--	69576	--	69576	--	75142
					--	--	--	--		5566	
28	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК *СП - 8%*	шт.	2	3018,00	--	6036	--	6036	--	6519
					--	--	--	--		483	

29	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	1	21553,00 -- --	-- -- --	21553 -- --	-- -- --	21553 -- 1724	-- -- --	23277
30	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 *СП - 8%*	шт.	1	9312,00 -- --	-- -- --	9312 -- --	-- -- --	9312 -- 745	-- -- --	10057
31	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971- *СП - 8%*	шт.	1	21833,00 -- --	-- -- --	21833 -- --	-- -- --	21833 -- 1747	-- -- --	23580
32	С123-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	20175,00 -- --	-- -- --	20175 -- --	-- -- --	20175 -- 1614	-- -- --	21789
33	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4 сульфатостойкость/ *СП - 8%*	м3	2,02	30507,18 -- --	-- -- --	61625 -- --	-- -- --	61625 -- 4930	-- -- --	66555
34	С121-020101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,06	31057,00 -- --	-- -- --	1863 -- --	-- -- --	1863 -- 149	-- -- --	2012
35	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,12	682,50 463,98	5,68 3,02	9637 6551	81 43	3005 1193	5275 1193	16105
36	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	1,67	1062,66 373,09	30,23 15,32	1775 623	51 26	1101 191	610 191	2575
37	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,67	1602,07 172,46	28,61 7,93	2675 288	48 13	2339 236	280 236	3192
38	Е11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная *НР - 93%; СП - 8%*	поверхности	1,67	2460,39 242,41	44,63 10,09	4109 405	75 17	3629 360	392 360	4861
39	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	1,67	1062,66 373,09	30,23 15,32	1775 623	51 26	1101 191	610 191	2575
40	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	1,67	1042,95 27,66	30,73 15,20	1742 46	51 25	1645 145	67 145	1954
41	Е11-150203-0202	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатурива	1,42	1511,87	78,53	2147	111	757	1096	3503

					901,00	64,16	1279	91		259	
				Отмостка							
42	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,61	7757,13 4051,62	7,20 --	4732 2471	4 --	2257	2323 564	7620
43	С121-020101-0308 2102-0101-0308 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.4	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,61	28480,00 --	-- --	17373 --	-- --	17373	-- 1390	18763

ИТОГО:			**2 324 312,00**
В том числе :			
Накладные расходы			**260 004,00**
Сметная прибыль			**172 171,00**
Итого с временными	**1,3%**	**30 216,06**	**2 354 528,06**
Итого с зимними удорожаниями	**2,25%**	**52 976,88**	**2 407 504,94**
Итого в текущих ценах 2021 год 100% - К=1,050036			**2 527 966,85**
Понижающий коэффицент		**0,968927196886698**	**2 449 415,84**
Итого с НДС	**12 %**	**293 929,90**	**2 743 345,74**

Заказчик:
Аким округа
ГУ "Аппарат акима Миялинского сельского округа"
_____ ***Салыков С.А.***

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
_____ ***Нұрберген А.С.***

Технадзор:
ТОО "САПА СЗ"
_____ ***Кенжетаев Б.А.***

Авторский надзор:
ТОО "Стримлайн"
_____ ***Ешимкулов Н.Т.***