Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: **ТОО "Намыс"**

Субподрядчик: **ТОО "Kaz Remont Kapital"**

Наименование стройки:**Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Шугыла сельского округа Енбекши Мактааральского района Туркестанской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

Договор: **№ 49/1 от 02.09.2024 г.**

СПРАВКА №1
за сентябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)							налог на добавленную стоимость	за отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из них		стоимость прочих затртат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	977952,00	873171,43						104780,57	977952,00
Итого к оплате									977952,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "Намыс"

Директор _____ **Оспанов Ғ.Д.**

Субподрядчик
ТОО "Kaz Remont Kapital"

Директор _____ **Турысбек Н.Н.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Генеральный **ТОО "Намыс"**
Субподрядчик : **ТОО "Kaz Remont Kapital"**
Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Шугыла сельского округа Енбекши Мактааральского района Туркестанской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт): **№ 49/1 от 02.09.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2024 г.**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Плиты покрытия										
		Сборные плиты перекрытий										
1	6104-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м²**	шт.	3		20 839	2 879	62517	8637	13110	--	62517
						13 590	607	40770	1821		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
2	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м²	17,7606		10 972	--	194869	--	194869	--	194869
		Формула объема = 5,98.0,99.3				--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					257386	8637	207979	--	257386
								40770	1821	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					257386				
	Материалы		Тенге					13110				
	Всего заработная плата		Тенге						42591			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					194869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					257386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						42591			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					257386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						42591			
		РАЗДЕЛ 2. Разные работы										
		Крыльцо КР-1 (АС-20)										
3	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	м³	2,12		12 628	3 786	26771	8026	1613	--	26771
		Формула объема = (1,06)X2				8 081	784	17132	1662		--	
4	212-101-0608 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м³	2,1624		27 740	--	59985	--	59985	--	59985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Формула объема = (1,02.1,06)X2			--	--	--	--		--	
5	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	т конструкций	0,53424	70 438	27 989	37631	14953	7382	--	37631
		Формула объема = (267,12.0,001)X2			28 631	7 066	15296	3775		--	
6	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т конструкций	0,39672	316 117	46 280	125410	18360	1870	--	125410
		Формула объема = ((132,6+62,31+3,45).0,001)X2			265 125	11 675	105180	4632		--	
7	214-205-0203 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более**	т	0,79944	369 272	--	295211	--	295211	--	295211
		Формула объема = ((267,12+132,6).0,001)X2			--	--	--	--		--	
8	214-205-0202 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	т	0,12462	373 196	--	46508	--	46508	--	46508
		Формула объема = ((62,31).0,001)X2			--	--	--	--		--	
9	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0069	379 374	--	2618	--	2618	--	2618
		Формула объема = (3,45.0,001)X2			--	--	--	--		--	
10	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	25,643958	252	4	6462	103	1846	--	6462
		Формула объема = ((3,45.52+(267,12+132,6).26,5+62,31.32,9).0,001)X2			176	--	4513	--		--	
11	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	25,643958	391	7	10027	179	4565	--	10027
		Формула объема = (((3,45.52+(267,12+132,6).26,5+62,31.32,9).0,001))X2			206	2	5283	51		--	
12	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	12	5 103	55	61236	660	16728	--	61236
		Формула объема = (6,0)X2			3 654	16	43848	192		--	
13	224-103-0522 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	13,8	3 614	--	49873	--	49873	--	49873
		Формула объема = (1,15.6,0)X2			--	--	--	--		--	
14	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	7,04	7 272	33	51195	232	20360	--	51195
		Формула объема = (3,52)X2			4 347	7	30603	49		--	
15	6107-0102-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	$м^2$	12,24	846	43	10355	526	392	--	10355
		Формула объема = (6,12)X2			771	14	9437	171		--	
16	232-104-0103 РСНБ РК 2022	**Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель**	$м^2$	12,24	2 561	--	31347	--	31347	--	31347
		Формула объема = (6,12)X2			--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1114-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**									
			$м^3$	0,096	204 755	587	19656	56	11004	--	19656
		Формула объема = (0,048)X2			89 544	135	8596	13		--	
18	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**									
			$м^3$	0,096	3 755	163	360	16	1	--	360
		Формула объема = (0,048)X2			3 591	51	345	5		--	
19	217-701-0117 РСНБ РК 2022	**Сульфат аммония**									
			т	0,0001632	205 945	--	34	--	34	--	34
		Формула объема = (0,0017.0,048)X2			--	--	--	--		--	
20	217-701-0118 РСНБ РК 2022	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**									
			т	0,0006432	725 499	--	467	--	467	--	467
		Формула объема = (0,0067.0,048)X2			--	--	--	--		--	
21	217-701-0215 РСНБ РК 2022	**Контакт Петрова керосиновый**									
			т	0,000096	435 089	--	42	--	42	--	42
		Формула объема = (0,001.0,048)X2			--	--	--	--		--	
22	6109-0306-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**									
			$м^2$	10,56	3 494	264	36897	2788	2176	--	36897
		Формула объема = (5,28)X2			3 024	88	31933	929		--	
23	212-401-0106 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**									
			$м^3$	0,13728	28 401	--	3899	--	3899	--	3899
		Формула объема = (0,013.(5,28))X2			--	--	--	--		--	
24	231-301-0202 РСНБ РК 2022	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)**									
			$м^2$	10,7712	2 865	--	30859	--	30859	--	30859
		Формула объема = (1,02.5,28)X2			--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				906843	45899	588780	--	906843
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1164229
		Понижающий коэффициент	0,75								873172
		НДС	12%								104781
		Итого к оплату									977952
		Итого с НДС									*104781*

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Kaz Remont Kapital"

директор _____ **Турысбек Н.Н.**

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО "Намыс"

директор _____ **Осланов Ғ.Д.**