Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«23» декабря 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «KazConstructionGroup» РК ЗКО г.Уральск, ул. Георгий Потанина, строение 1Д, нежилое помещение 1.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Мухамбедиева Муратбека Кайрсапиевича ГСЛ №13021388 от 24.04.2013г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопровода и водопроводных сооружений в селе Курколь сельская зона города Аксу Павлодарской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства города Аксу", исполняющий обязанности руководителя Аманкулов А.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) ТОО «Главстрой», в лице директора Камешева Ануара Салаватулы, ГСЛ № 002870 выдана 29.05.2018г.

2) ТОО Construction Company «KazConstructionGroup», в лице генерального директора Нурмуханова Дулата Габдрашевича;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "СтройЭксПроект»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ "Отдел строительства города Аксу", приказ № 1-06/29 от 30.04.2019г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Магистральная сеть (водовод) - SDR17 ф110х5,3	**м**		
Водораспределительные сети, в том числе:	**м**	**8079**	**8511**
- SDR17 ф110х5,3 - SDR17 ф63х3,0 - SD17 ф32х3,0		5215 188,2 2614	5616,4 192 3002
Насосная станция первого подъема			
предусмотрены 2 скважины (1 рабочая и 1 резервная) насосы марки 8GS22T-L4C,Q=7,2 м3/час, напором Н=65 м; - производительность - напор - мощность	 м3/час м кВт	 7,2 65,0 2,2	 7,2 65,0 2,2
шкаф управления насосы подают воду в станцию очистки воды в резервуары чистой воды			

Станция локальной очистки воды серии «Shipur»(Шипур).			
Локальная станция очистки воды «SHIPUR» (далее по тексту ЛСО) представляет собой станцию блочно-мудольного, проточного типа постоянного действия. Предназначена для очистки воды до питьевого качества, от нерастворимых и взвешенных частиц согласно проектных данных по составу воды.- Производительность Трубопровод подачи исходных вод Трубопровод отвода чистой воды Трубопровод отвода стоков (промывных вод) Диапазон давления Рабочая температура Питающая сеть Максимальная скорость фильтрации Минимальная скорость фильтрации Площадь механической фильтрации Рейтинг механической фильтрации обезжелезования Производительность номинальная, обратноосмотической установки	

Внешнее электроснабжение КТП предусмотрено двухцепной воздушной линией электропередач 10кВ от РУ-10кВ ПС 35/10кВ Курколь с установкой двух дополнительных ячеек 10 кВ			
- ячейки КРН-IV	шт	2	2
-разъединители РЛНД- 10 кВ	шт	2	2
-опоры ВЛ-10 кВ	шт	12	12
-провод сталеалюминиевый АС 50/8	м/кг	1228/239,5	1228/239,5
-кабель АВБбшв , сеч. 3х95 мм2	м/кг	60/121	60/121

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **указаны выше в пункте №4**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2020 год**;
месяц, год

окончание работ **декабрь 2020 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8,5 месяца;**
фактически, месяц: **8,5 месяца;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Нагобаев Р.Д гл.инженер ПС

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство водопровода и водопроводных сооружений в селе Курколь сельская зона города Аксу Павлодарской области», готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор
ТОО «KazConstructionGroup» _____ **Мухамбедиев М.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)