Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

Декларация о соответствии

«18» 10 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ПТФ «Ленон» ГСЛ-СМР№23001234 от 13.01.2023г ,г.Тараз, проспект Абая, 186, кв.2

наименование организации, юридический адрес

в лице руководителя Камалова Р. И.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: "Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Дихан Байзакского района Жамбылской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области», в лице руководителя Орынбаев Е.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Баспана Құрылыс-2020» ГСЛ №20016351 от 30.10.2020г. г.Тараз, ул.С.Аккозиева, д.1, кВ 3, БИН090640001382 директор Турлыбеков Багдат Муратович.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана ТОО«А Строй Проект», без номера

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Приказ №157-Ө от29.11.2023года КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

1	2	3	4	5	6	7
1	Благоустройство	м²	2000		2000	
2	Водоснабжение	м	75,8		75,8	
3	Канализация	м	37,7		37,7	
4	Газоснабжение СД и НД	м	1242		1242	
5	Электроснабжение	м	72		72	
6	Слаботочные сети	м	822		822	
7	Площадь покрытий	м²	723		723	
8	Площадь озеленения	м²	757		757	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единицаизмерения**	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	**метр в квадрате (далее – м2)**	-	-
Числоэтажей	**этаж**	-	-
Общийстроительныйобъем	**метр в кубе (далее – м3)**	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	Попроекту			Фактически		
	Числоквартир	Площадьквартир, м2		Числоквартир	Площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных	-	-	-	-	-	-

трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:площадь участка – 0,20га.

Наружный водоснабжение: Согласно Технических условий система хоз.-питьевого водопровода ФАП запроектирована от водопроводной сети ПЭ Ø110мм. Водопроводный сеть закольцована. Система хоз.-питьевого водопровода проложено из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR 17 Ø25х2.3мм, питьевого качества по ГОСТ 18599-2001. Устройство водопроводных колодцев смонтировано согласно тип. пр.901-09-11.84, вып.VII и таблицы колодцев (см. прилагаемые документы). Колодцы выполнены из ж/бетонных колец Ø1500мм на сульфатостойком портландцементе. Вокруг люков колодцев, устраиваемых вне проезжей части, предусмотрено отмостка шириной 1м с уклоном от люков. Производство работ по укладке, испытанию и приемки сети проведено согласно СНиП РК 4.01-03-2013 и СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водопровода и канализации из пластмассовых труб". После испытания трубопроводы подверглись промывке и дезинфекции. Бетонные поверхности окрасить битумом за 2 раза. Стремянки окрашено кузбасслаком. Устройство водопроводных колодцев вести согласно тип.пр.901-09-11.84, вып.VII и таблицы колодцев (см. прилагаемые документы). Укладка труб произведено открытым способом. Согласно СН РК 4.01-03-2011 п.7.3.2 основание под проектируемый трубопровод принято уплотнения на 0.3м с выравнивающим основанием из песка h-0.1м. Согласно СН РК 4.01-05-2002, при обратной засыпки пластмассовых труб над верхом трубопровода выполнено защитный слой толщиной 0.3 метра из мягкого местного грунта, не содержащего твердых включений (камней, кирпичей, щебня). Уплотнение первого для защитного слоя толщиной 10см непосредственно над трубопроводом производен ручным способом.

Наружный канализация:

Стоки от здания собираются в самотечную канализационную сеть, согласно техническим условиям, все стоки от зданий сбрасываются к проектируемому водонепроницаемому выгребу, объемом 10м3., с последующей откачкой спецавтотранспортом (коммунальная машина) и вывозом нечистот на канализационные очистные сооружения. Проектируемые сети канализации выполнены из трубы хризотилцементная безнапорная БНТ DN150мм с муфтами БНМ по ГОСТ 31416-2009. На сети установлены канализационные колодцы Ø1500мм, Ø1000мм по ТПР 902-09-22.84 из сборных ж/б элементов. Протяженность трассы канализационных сетей, К1: L=37,7 м.

Наружное электроснабжение:

Электроснабжение выполнен согласно технических управления здравоохранения условий N510-27-22, выданных ТОО "ЖЭС" от 15.04.2022г. на подключение вновь вводимого медицинского пункта на 15 посещений ГКП на ПХВ «Центральная районная больница Байзакского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области» к сетям электроснабжения ТОО «ЖЭС» по адресу:Жамбылская область, Байзакский район, с.Дихан , ул. 9 мая 52Б и в соответствии с требованиями технической и нормативной документации РК.

Электроснабжение объекта выполнено от комплектной трансформаторной подстанции КТП-40/10/0,4кВ, установленной на территории объекта. Подключение проектируемой подстанции КТП-40/10/0,4кВ выполнено строительством ВЛЗ-10кВ на типовых железобетонных опорах на базе стоек СВ110 с применением самонесущих изолированных проводов СИП-3 1х50-20-3927м отпайкой от ближайшей ВЛ-10кВ Ф-6, питающейся от ПС 110/35/10кВ "Ново-Ивановка".
На первой отпаечной опоре ВЛЗ-10кВ предусмотрена установка разъединителя.
Ввод в проектируемую подстанцию воздушный.
Электропитания здании медпункта от РУ-0,4кВ КТПН осуществлено кабельной линией с использованием кабеля АВБбШв-0,66кВ сеч.4х16мм²-48м, прокладываемого в траншее на глубине, 0,7м от поверхности земли. В местах пересечения с подземными коммуникациями и под проезжей частью дороги кабель проложено в трубе ПНД диаметром 110мм.
Учет электроэнергии выполнен в КТПН с использованием 3-х фазного электронного счетчика активной и реактивной энергии с долговременной памятью хранения данных о потребленной электроэнергии ЦЭ6850М. Трансформаторы тока в РУ подобраны в соответствия с величиной нагрузки.
Согласно п.2 ТУ N509-27-22, в КРУН-10кВ ПС "Ново-Ивановка" в линейной ячейке Ф-8 произведено замена масляного выключателя МВ-10кВ на вакуумный выключатель с токовым расцепителем с микропроцессорным устройством РЗА по току.
Также предусмотрено наружное освещение. Освещение дорог выполнены светодиодными светильниками на опорах конических 8-гранных оцинкованных с кронштейном СГКФ 6-3 70х136-А-2шт. Шаг светильников принят 30 метров. Сети наружного освещения выполнены кабелями АВБбШв-0,66кВ сеч.3х4мм²-49м проложенными втраншее на глубине 0,7м от поверхности земли. В местах пересечения с подземными коммуникациями и под проезжую часть дороги кабели проложены в трубе ПНД диаметром 110мм. Питание сетей наружного освещения и управление наружным освещением предусмотрено от трансформаторной подстанции Электроснабжение светильников наружного освещения выполнено однофазное. Заземление металлических опор и светильников осуществляется РЕ проводником. Система заземления TN-C-S.

Наружная телефонизация.
Наружные сети связи выполнены на оснований технических условии N8-10-22/Л, выданных Жамбылским ТУМС АО"Казахтелеком" от 05.10.2023г. прокладка оптоволоконного кабеля ОК-М6П-А4-2.7 протяженностью-530м от оптического бокса на 24 порта, предусматриваемого в существующем здании школы с.Дихан до проектируемой муфты в колодце, устанавливаемого возле территории школы.
Прокладка оптоволоконного кабеля ОК-4 от установленной муфты в колодце до оконечного устройства здания медпункта.
Кабель прокладывался в грунте в полиэтиленовой трубе диаметром 40мм на глубине 1м, сверху кабеля на 500мм прокладывался сигнальная лента "Осторожно оптический кабель". Переход оптического кабеля через автомобильные дороги осуществлялся методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). На выходе из траншеи на стены здания кабели защищаются ПВХ трубми диаметром 32мм до высоты 3м. Согласно п.п 1.2.1,1.2.5,1.2.15 в спецификации предусмотрены оптический кросс на 24 порта, шкаф для установки кросса и SFP модуль для установки на стороне существующей школы с.Дихан. В смотровых устройствах предусмотрены колодцы тип ККС-2. Колодец оборудован люками с запирающими устройствами.

Наружнее газоснабжение:
Проект выполнен согласно ТУ №06-БГХ-2022-00000186 от 08.04.2022года -выданных АО «КазТрансГаз Аймак» в соответствии требованиям СН РК 4.03.01-2013.

Точка подключения от существующий газопровод среднего давления, проложенный в подземным исполнении ПЭ Ø90, -1.2м.
Проложено газопровод среднего давления (от точка подключение до ГРПШ-10), среднего давления Р=до 2.0кгс/см2 проектируемый в подземным из ПЭ трубы ПЭ100 SDR11 ГАЗ по СТ РК ГОСТ 50538-2011 . Потребляемый расход газа – 6,0 м³/час.
Перед ГРПШ предусмотрен отключающая устройство кран шаровый под ковер Ø63. Для снижения давления газа со среднего Р<0,2МПа до низкого Р < 0.003МПа предусмотрен установка шкафных газорегуляторных пунктов типа ГРПШ-10. Газопровод среднего давления Р<0.2МПа запроектирован подземным из ПЭ трубы ПЭ100 SDR11 ГАЗ по СТ РК ГОСТ 50838-2011
Газопровод низкого давления в надземном варианте запроектирован на опорах высотой Н=2,2м из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Газопровод среднего давления Р<0.2МПа, низкого давления Р<0.003МПа запроектирован надземным стальных труб по ГОСТ 10704-91. Подземный газопровод при переходе через местные а/дороги и улицы в ПЭ футляре с запасом прочности не менее 3.2. Общая протяженность газопровода-768м.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **21.05.2024 г.;**
месяц, год
окончание работ **22.10.2024г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяца 5;
по норме или по проекту организации строительства, месяца 5;
фактически, месяца 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Жамбылские электрические сети»-управляющий Байзакский РЭС
Жамшижанов А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата М.П.

КГП на ПХВ «Байзак Су» акимата Байзакского района- директор Сураншиев Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМ.П.

ЖПФ АО «КазахГазАймак»-начальник ПТО Юсупов А.Р.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Начальник ЦЛКС-116. ТУСМ-1 ОДС г.Тараз АО «Казахтелеком» Глущенко В.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенными аккредитованными испытательными лабораториями(центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрен
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик), считает объект **«Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Дихан Байзакского района Жамбылской области»,** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при экаплуатации объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательстовм Республики Казахстан

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «ПТФ Ленон» - Камалов Р.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.