Форма по приложению 4-1

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-торговая фирма "ЛЕНОН"**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Баспана Құрылыс-2020"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистик Байзакского района Жамбылской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №3

за ноябрь 2024г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		источник финансирования	
генподрядчика	субподрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код
980840001118	090640001382			4	29.04.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно,без НДС	из графы 1					
			в отчетном месяце	из них				
				строительно-монтажных работ	оборудование, мебели, инвентаря	прочих затрат		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8
Стоительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистик Байзакского района Жамбылской области	45 400 000,00	40 535 714,29	15 495 529,54	15 495 529,54		-	1 859 463,54	17 354 993,08
удержание гарантийного взноса 5%	2 270 000,00	*2 026 785,71*					*92 973,18*	*867 749,65*
удержание аванса 30%	13 620 000,00	*12 160 714,29*					*557 839,06*	*5 206 497,92*
Итого к оплате	29 510 000,00	*26 348 214,29*					*1 208 651,30*	11 280 745,50

Генподрядчик:
ТОО "Производственно-торговая фирма "ЛЕНОН"
Директор
_____ **Камалов Р.И.**

Субподрядчик:
ТОО «Баспана Құрылыс-2020»
Директор
_____ **Турлыбеков Б.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-торговая фирма "ЛЕНОН", БИН 980840001118, г.Тараз, Проспект Абая,186**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Баспана Құрылыс-2020", БИН 090640001382, г.Тараз, улица С.Аккозиева дом №1, кв 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистик Байзакского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистик Байзакского района Жамбылской области**

(наименование)

Договор № 4 от 29.04.2024г.

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			05-01 Наружные сети связи									
1	6	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3	$м^3$ грунта	0,7	411,0 0,0	411,0 90,0	287,69 0,0	287,71 63,0			287,69
2	7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м 3 грунта	0,7	88,0 0,0	88,0 22,0	61,61 0,0	61,61 15,41			61,61
3	10	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аппарат настольный,масса до 0,015 т.Монтаж на столе	шт.	1	5 366,0 4 057,0	1 309,0 426,0	5 366,0 4 057,0	1 309,0 426,0			5 366,0
4	11	518-102-0522 *РСНБ РК 2022*	/Кросс оптический на 24 порта OK-FDF-1U-24-FC/UPC SM 24PORT/	шт.	1	65 489,0		65 489,0		65 489,0		65 489,0
5	12	6125-0702-1205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф для трубных проводок настенный,размер до 640x840 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	10 397,0 8 914,0	183,0 53,0	10 397,0 8 914,0	183,0 53,0	1 300,0		10 397,0
6	13	248-102-1814 *СпрСЦ 10.2023*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK,LINEA WE 9U,размерами 600x600 мм,со стеклянной дверью/Titan R 9U 600/600/	шт.	1	49 772,0		49 772,0		49 772,0		49 772,0
7	14	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг.Монтаж оборудования	шт.	1	4 218,0 4 136,0	82,0 27,0	4 218,0 4 136,0	82,0 27,0			4 218,0
8	32	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	12	5 582,0 2 890,0	2 386,0 730,0	66 984,0 34 680,0	28 632,0 8 760,0	3 672,0		66 984,0
9	33	251-201-0702 *РСНБ РК 2022*	Столбик сигнальный железобетонный размерами 1500x120x60мм/С3К/	шт.	10	10 466,0		104 660,0		104 660,0		104 660,0
			Итого вне раздела					307 235 51 787	30 555 9 344	159 404 65 489	0 0	307 235
			Раздел 1: Заземление									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	36	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	2	7 048,0 3 710,0	365,0 90,0	14 096,0 7 420,0	730,0 180,0	5 946,0		14 096,0
11	37	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	7	1 440,0 742,0	55,0 14,0	10 080,0 5 194,0	385,0 98,0	4 501,0		10 080,0
12	38	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	1 624,0 657,0	802,0 241,0	8 120,0 3 285,0	4 010,0 1 205,0	825,0		8 120,0
13	39	243-142-0314 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,005	904 362,0		4 522,0		4 522,0		4 522,0
14	40	252-207-0432 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа ТМЛ6-6-4	шт.	2	135,0		270,0		270,0		270,0
			Итого по разделу 1: Заземление					37 088	5 125	16 064	0	37 088
								15 899	1 483	0	0	
			ИТОГО по акту					344 323	35 680	175 468	0	344 323
								67 686	10 827	65 489	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							65 489		
			06-03 Наружные сети газоснабжения									
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3	$м^3$ грунта	128,1952	540,0 0,0	540,0 118,0	69 225,34 0,0	69 225,34 15 126,96			69 225,34
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м 3 грунта	20,8992	13 435,0 13 435,0	0,0 0,0	280 780,89 280 780,89	0,0 0,0			280 780,89
3	3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м 3 основания	28,16	9 706,0 4 329,0	401,0 94,0	273 321,26 121 904,34	11 291,71 2 646,74	140 124,46		273 321,26
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2/мягкий грунт/	м 3 грунта	56,32	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	204 385,43 204 385,43	0,0 0,0			204 385,43
5	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м 3 грунта	18,7314	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	67 976,67 67 976,67	0,0 0,0			67 976,67
6	7	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м 3 уплотненного грунта	71,804949	687,0 423,0	264,0 84,0	49 330,01 30 373,48	18 956,53 6 031,64			49 330,01
			Итого по разделу 1: Земляные работы					945 020	99 474	140 124	0	945 020
								705 421	23 805	0	0	
			Раздел 2: Среднее давление/Подземный /									
7	8	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,118	1 246 391,0 831 429,0	414 962,0 109 266,0	147 074,08 98 108,55	48 965,53 12 893,41			147 074,08

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	9	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	119,18	1 272,0		151 596,99		151 596,99		151 596,99
9	14	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки.Установка	шт.	1	8 789,0 6 327,0	1 158,0 355,0	8 789,0 6 327,0	1 158,0 355,0	1 304,0		8 789,0
10	15	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный,тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31 145,0		31 145,0		31 145,0		31 145,0
11	24	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок (добавляется стоимость ресурса)	м 3	0,1071	14 838,0		1 589,1		1 589,1		1 589,1
12	25	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении/ОТВОД	шт.	1	4 207,0 4 028,0	179,0 1,0	4 207,0 4 028,0	179,0 1,0			4 207,0
13	26	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 250,0		3 250,0		3 250,0		3 250,0
14	50	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м 3	0,171	45 166,0 22 173,0	2 561,0 538,0	7 723,5 3 791,5	438,0 92,0	3 494,0		7 723,5
	50.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,17442	14 838,0				2 588,04		
15	51	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	3	3 475,0 3 175,0	0,0 0,0	10 425,0 9 525,0	0,0 0,0	900,0		10 425,0
16	52	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	0,03	152 037,0		4 561,0		4 561,0		4 561,0
			Итого по разделу 2: Среднее давление/Подземный /					370 361 121 780	50 741 13 341	197 840 0	0 0	370 361
			Раздел 3: НАДЗЕМНЫЙ ГРПШ ГСН-9									
17	143	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка для редуцирования давления газа.Устройство	установка	1	78 867,0 57 805,0	2 414,0 633,0	78 867,0 57 805,0	2 414,0 633,0	18 648,0		78 867,0
18	144	513-302-0241 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС-2У1	шт.	1	320 795,0		320 795,0		320 795,0		320 795,0
			Итого по разделу 3: НАДЗЕМНЫЙ ГРПШ ГСН-9					399 662 57 805	2 414 633	18 648 320 795	0 0	399 662
			Раздел 4: Надземный газопровод низкого давления									
19	184	1109-0305-0302 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т.Монтаж	т конструкций	0,000156	238 612,0 225 646,0	5 617,0 853,0	37,2 35,2	0,9 0,1			37,2
20	185	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000156	1 100 829,0		171,7		171,7		171,7
21	186	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж	т конструкций	0,00015	527 306,0 487 480,0	4 126,0 972,0	79,1 73,1	0,6 0,1			79,1
22	187	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	0,15	708,0		106,2		106,2		106,2
23	188	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка бетоном В7,5.Устройство		0,18	45 166,0	2 561,0	8 129,9	461,0	3 677,76		8 129,88

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м 3		22 173,0	538,0	3 991,1	96,8			
	188.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,1836	14 838,0				2 724,3		
24	195	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 10 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,038	1 532 438,94	1 221 241,63	58 232,7	46 407,2	1 329,53906		58 232,67972
				км трубопровода		276 209,44	285 359,31	10 496,0	10 843,7			
25	196	1339-0201-0501 РСНБ РК 2022	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		1	1 781,0	18,0	1 781,0	18,0	84,0		1 781,0
				стык		1 679,0	0,0	1 679,0	0,0			
26	197	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,58	509,0	9,0	2 840,2	50,2	825,84		2 840,22
				м 2		352,0	2,0	1 964,2	11,2			
27	198	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115за 2 раза газопровода и опор		5,58	395,0	7,0	2 204,1	39,1	1 015,56		2 204,1
				м²		206,0	2,0	1 149,5	11,2			
			Итого по разделу 4: Надземный газопровод низкого давления					73 582	46 977	7 211	0	73 582
								19 388	10 963	0	0	
			ИТОГО по акту					1 788 625	199 605	363 823	0	1 788 625
								904 394	48 743	320 795	0	0
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							320 795		
			07-01-01 Генеральный план									
			Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты бетонные.Разборка		13,6	64 193,0	24 311,0	873 025,0	330 630,0			873 025,0
				м 3		39 882,0	7 641,0	542 395,0	103 918,0			
			Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					873 025	330 630	0	0	873 025
								542 395	103 918	0	0	
			Раздел 2: Вертикальная планировка									
2	2	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Планировка территории-НАСЫПИ/		871	109,0	109,0	94 939,0	94 939,0			94 939,0
				м 3 грунта		0,0	26,0	0,0	22 646,0			
3	3	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		871	258,0	258,0	224 718,0	224 718,0			224 718,0
				м 3 грунта		0,0	62,0	0,0	54 002,0			
4	4	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой,ГРУНТА НАСЫПИ		152	193,0	150,0	29 336,0	22 800,0	456,0		29 336,0
				м 3 уплотненного грунта		40,0	33,0	6 080,0	5 016,0			
5	5	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		90	61,0	61,0	5 490,0	5 490,0			5 490,0
				м 3 грунта		0,0	15,0	0,0	1 350,0			
			Итого по разделу 2: Вертикальная планировка					354 483	347 947	456	0	354 483
								6 080	83 014	0	0	
			Раздел 3: Покрытие									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/25 см.Устройство	м 2 основания или покрытия	501	1 587,0 385,0	688,0 167,0	795 087,0 192 885,0	344 688,0 83 667,0	257 514,0		795 087,0
7	7	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3.Устройство	$м^2$ покрытия	501	2 331,0 93,0	297,0 48,0	1 167 831,0 46 593,0	148 797,0 24 048,0	972 441,0		1 167 831,0
	7 1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	48,0459	20 230,0				971 968,56		
8	8	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м 2 покрытия	501	972,0 32,0	0,0 0,0	486 972,0 16 032,0	0,0 0,0	470 940,0		486 972,0
	8 1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	23,2464	20 230,0				470 274,67		
9	9	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3.Устройство	$м^2$ покрытия	501	2 094,0 93,0	306,0 47,0	1 049 094,0 46 593,0	153 306,0 23 547,0	849 195,0		1 049 094,0
	9 1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	48,8976	17 358,0				848 764,54		
10	10	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	146	4 353,0 3 152,0	82,0 24,0	635 538,0 460 192,0	11 972,0 3 504,0	163 374,0		635 538,0
11	11	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м 3	6,57	44 909,0		295 052,0		295 052,0		295 052,0
12	12	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м 3 материала основания в плотном теле	17,65	7 795,0 586,0	2 231,0 464,0	137 582,0 10 343,0	39 378,0 8 190,0	87 862,0		137 582,0
13	13	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м 2 основания	353	1 506,0 139,0	570,0 145,0	531 618,0 49 067,0	201 210,0 51 185,0	281 341,0		531 618,0
14	14	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	м 2	353	3 735,0 3 266,0	246,0 59,0	1 318 455,0 1 152 898,0	86 838,0 20 827,0	78 719,0		1 318 455,0
15	15	255-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м 2	353	7 321,0		2 584 313,0		2 584 313,0		2 584 313,0
16	16	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	324	4 353,0 3 152,0	82,0 24,0	1 410 372,0 1 021 248,0	26 568,0 7 776,0	362 556,0		1 410 372,0
17	17	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.8	м 3	5,184	44 909,0		232 808,0		232 808,0		232 808,0
18	18	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ТОЛЩ 120	м 3 подстилающего слоя	0,48	36 175,0 14 761,0	12,0 0,0	17 364,0 7 085,0	6,0 0,0	10 273,0		17 364,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство**	**м 2 покрытия**	**4**	**2 140,0**	**9,0**	**8 560,0**	**36,0**	**5 508,0**		**8 560,0**
						754,0	**3,0**	**3 016,0**	**12,0**			
	19.1	**212-501-0204**	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,2856	17 358,0				4 957,44		
			Итого по разделу 3: Покрытие					**10 670 646**	**1 012 799**	**6 651 896**	**0**	**10 670 646**
								3 005 952	**222 756**	**0**	**0**	
			ИТОГО по акту					**11 898 154**	**1 691 376**	**6 652 352**	**0**	**11 898 154**
								3 554 427	**409 688**	**0**	**0**	
		Итого по акту										**14 031 101,85**
			в том числе СМР									**13 644 817,85**
			в том числе оборудование									**386 284,00**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%									**805 044,25**
			ИТОГО									**14 449 862,10**
			Сметная прибыль 5%									**722 493,11**
			Непредвиденные работы и затраты 5%									**784 270,19**
			Итого по части II в сметных ценах									**16 342 909,39**
			2024год-100%, К=1,075									**17 568 627,60**
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075									**17 568 627,60**
			Налог на добавленную стоимость 12%, НДС									**2 108 235,31**
			ИТОГО с НДС									**19 676 862,91**
			В договорных ценах с понижающим К=0,98									**19 283 325,65**
			В договорных ценах с понижающим К=0,90									**17 354 993,08**
			в том числе НДС 12%									**1 859 463,54**

Генподрядчик:
ТОО "Производственно-торговая фирма "ЛЕНОН"
Директор _____ **Камалов Р.И.**

Субподрядчик:
ТОО «Баспана Құрылыс-2020»
Директор _____ **Турлыбеков Б.М.**

Форма по приложению 4-1

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-торговая фирма "ЛЕНОН"**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Баспана Құрылыс-2020"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистик Байзакского района Жамбылской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1

за **сентябрь 2024г.**

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		источник финансирования	
генподрядчика	субподрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код
980840001118	090640001382			4	29.04.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно,без НДС	из графы 1					
			в отчетном месяце	из них				
				строительно-монтажных работ	оборудование, мебели, инвентаря	прочих затрат		
B	A	1	2	3	4	5	6	7	8
Стоительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистик Байзакского района Жамбылской области		**28 045 006,92**	**25 040 184,75**	**5 600 970,12**	**5 600 970,12**		-	**672 116,41**	**6 273 086,53**
удержание гарантийного взноса 5%		1 402 250,35	*1 252 009,24*					*33 605,82*	*313 654,33*
удержание аванса 30%		8 413 502,08	*7 512 055,43*					*201 634,92*	*1 881 925,96*
Итого к оплате		18 229 254,50	*16 276 120,09*					*436 875,67*	4 077 506,24

Генподрядчик:
ТОО "Производственно-торговая фирма "ЛЕНОН"
Директор **Камалов Р.И.**

Субподрядчик:
ТОО «Баспана Құрылыс-2020»
Директор **Турлыбеков Б.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-торговая фирма "ЛЕНОН", БИН 980840001118, г.Тараз, Проспект Абая,186**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Баспана Құрылыс-2020", БИН 090640001382, г.Тараз, улица С.Аккозиева дом №1, кв 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистик Байзакского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистик Байзакского района Жамбылской области**

(наименование)

Договор № 4 от 29.04.2024г.

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1873: Наружный водопровод и канализация [06-01]									
1	1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3**	м³ грунта	67,803	380,0 0,0	380,0 96,0	25 765,0 0,0	25 765,0 6 509,0			25 765,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	2,097	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	14 580,0 14 580,0	0,0 0,0			14 580,0
3	3	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3,КОЛОДЦЫ**	м³	8,4102	340,0 23,0	317,0 80,0	2 859,0 193,0	2 666,0 673,0			2 859,0
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях.разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ**	м 3	0,1498	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	1 042,0 1 042,0	0,0 0,0			1 042,0
5	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м 3 основания	4,66	9 706,0 4 329,0	401,0 94,0	45 230,0 20 173,0	1 869,0 438,0	23 188,0		45 230,0
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м 3 грунта	13,98	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	46 190,0 46 190,0	0,0 0,0			46 190,0
7	7	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	56,017362	51,0 0,0	51,0 12,0	2 857,0 0,0	2 857,0 672,0			2 857,0
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м 3 уплотненного грунта	56,017362	576,0 354,0	222,0 71,0	32 266,0 19 830,0	12 436,0 3 977,0			32 266,0
9	9	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0416	1 233 630,0 823 950,0	409 680,0 108 764,0	51 319,0 34 276,0	17 043,0 4 525,0			51 319,0
10	10	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм**	м	42,016	109,0		4 580,0		4 580,0		4 580,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	1 781 998,0	179 899,0	8 910,0	899,0	342,0		8 910,0
						1 533 726,0	50 669,0	7 669,0	253,0			
12	12	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	5	585,0		2 925,0		2 925,0		2 925,0
13	13	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	46,6	347,0	2,0	16 170,0	93,0	47,0		16 170,0
						344,0	0,0	16 030,0	0,0			
14	14	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0466	240 401,0	0,0	11 203,0	0,0	101,0		11 203,0
						238 235,0	0,0	11 102,0	0,0			
15	15	6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	2	5 920,0	162,0	11 840,0	324,0	2 546,0		11 840,0
						4 485,0	53,0	8 970,0	106,0			
16	16	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3 445,0		6 890,0		6 890,0		6 890,0
17	17	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/ПЕРЕХОД	шт.	1	4 499,0	292,0	4 499,0	292,0			4 499,0
						4 207,0	2,0	4 207,0	2,0			
18	18	241-210-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50 мм	шт.	1	1 640,0		1 640,0		1 640,0		1 640,0
19	19	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/ПЕРЕХОД	шт.	1	4 085,0	143,0	4 085,0	143,0			4 085,0
						3 942,0	1,0	3 942,0	1,0			
20	20	241-210-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х25 мм	шт.	1	1 325,0		1 325,0		1 325,0		1 325,0
21	21	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	4 729,0	103,0	18 916,0	412,0	2 648,0		18 916,0
						3 964,0	0,0	15 856,0	0,0			
22	22	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3 545,0		14 180,0		14 180,0		14 180,0
23	23	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка/ТРОЙНИК	т фасонных частей	1	213 648,0	8 676,0	213 648,0	8 676,0	10 221,0		213 648,0
						194 751,0	2 825,0	194 751,0	2 825,0			
24	24	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	1	207 562,0		207 562,0		207 562,0		207 562,0
25	25	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	12 083,0	505,0	12 083,0	505,0	3 159,0		12 083,0
						8 419,0	158,0	8 419,0	158,0			
26	26	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	67 175,0		67 175,0		67 175,0		67 175,0
27	27	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./	шт.	1	3 475,0	0,0	3 475,0	0,0	300,0		3 475,0
						3 175,0	0,0	3 175,0	0,0			
28	28	251-101-0124 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./	шт.	1	4 841,0		4 841,0		4 841,0		4 841,0
29	29	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/ВТУЛКА	шт.	1	4 499,0	292,0	4 499,0	292,0			4 499,0
						4 207,0	2,0	4 207,0	2,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1 098,0		1 098,0		1 098,0		1 098,0
31	31	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/ВТУЛКА	шт.	2	4 085,0 3 942,0	143,0 1,0	8 170,0 7 884,0	286,0 2,0			8 170,0
32	32	241-214-0301 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм/25мм	шт.	2	690,0		1 380,0		1 380,0		1 380,0
33	33	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/ГИЛЬЗА	шт.	2	7 408,0 6 976,0	432,0 7,0	14 816,0 13 952,0	864,0 14,0			14 816,0
34	34	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	0,6	5 431,0		3 259,0		3 259,0		3 259,0
35	35	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/ГИЛЬЗА	шт.	3	4 499,0 4 207,0	292,0 2,0	13 497,0 12 621,0	876,0 6,0			13 497,0
36	36	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,9	2 466,0		2 219,0		2 219,0		2 219,0
37	37	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	23 677,0 12 613,0	10 267,0 2 710,0	23 677,0 12 613,0	10 267,0 2 710,0	797,0		23 677,0
38	38	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство/УПОР В7,5/	м 3	0,18	24 404,0 5 113,0	2 404,0 487,0	4 393,0 920,0	433,0 88,0	3 039,0		4 393,0
39	39	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство	м³	0,008	43 785,0 19 955,0	3 823,0 785,0	350,0 160,0	30,0 6,0	160,0		350,0
40	40	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	1	708,0		708,0		708,0		708,0
41	41	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00106	311 740,0		330,0		330,0		330,0
42	42	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,52	70 882,0 42 598,0	24 843,0 7 582,0	107 741,0 64 749,0	37 762,0 11 525,0	5 230,0		107 741,0
43	43	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	34 139,0		34 139,0		34 139,0		34 139,0
44	44	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-96	шт.	2	20 161,0		40 322,0		40 322,0		40 322,0
45	45	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	28 098,0		28 098,0		28 098,0		28 098,0
46	46	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2 693,0		2 693,0		2 693,0		2 693,0
47	47	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	3 804,0		3 804,0		3 804,0		3 804,0
48	48	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349,0		19 349,0		19 349,0		19 349,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	49	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,01708	1 145 627,0		19 567,0		19 567,0		19 567,0
50	50	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	0,49532	3 209,0 3 008,0	3,0 1,0	1 589,0 1 490,0	1,0 0,0	98,0		1 589,0
51	51	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3	м³ грунта	80,3936	380,0 0,0	380,0 96,0	30 550,0 0,0	30 550,0 7 718,0			30 550,0
52	52	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2,4864	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	17 288,0 17 288,0	0,0 0,0			17 288,0
53	53	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3,КОЛОДЦЫ	м³	14,997863	340,0 23,0	317,0 80,0	5 099,0 345,0	4 754,0 1 200,0			5 099,0
54	54	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ	м 3	0,267138	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	1 857,0 1 857,0	0,0 0,0			1 857,0
55	55	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м 3 основания	4,48	9 706,0 4 329,0	401,0 94,0	43 483,0 19 394,0	1 796,0 421,0	22 292,0		43 483,0
56	56	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м 3 грунта	13,44	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	44 406,0 44 406,0	0,0 0,0			44 406,0
57	57	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 1	м³ грунта	73,414732	51,0 0,0	51,0 12,0	3 744,0 0,0	3 744,0 881,0			3 744,0
58	58	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м 3 уплотненного грунта	73,414732	576,0 354,0	222,0 71,0	42 287,0 25 989,0	16 298,0 5 212,0			42 287,0
59	59	6121-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0448	6 510 994,0 1 623 656,0	24 882,0 8 371,0	291 693,0 72 748,0	1 115,0 375,0	217 838,0		291 693,0
60	60	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0021	8 969 306,0 1 268 321,0	1 902 575,0 409 655,0	18 836,0 2 663,0	3 995,0 860,0	12 177,0		18 836,0
61	61	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	1,12	82 671,0 49 061,0	19 254,0 5 886,0	92 592,0 54 948,0	21 564,0 6 592,0	16 079,0		92 592,0
62	62	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	34 139,0		34 139,0		34 139,0		34 139,0
63	63	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	13 928,0		27 856,0		27 856,0		27 856,0
64	64	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	28 098,0		28 098,0		28 098,0		28 098,0
65	65	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	2 693,0		2 693,0		2 693,0		2 693,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
66	66	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349,0		19 349,0		19 349,0		19 349,0
67	67	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	4	785,0		3 140,0		3 140,0		3 140,0
68	68	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м 3 кладки	0,095	51 045,0 26 074,0	6 358,0 1 442,0	4 849,0 2 477,0	604,0 137,0	1 768,0		4 849,0
69	69	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка колодца. Устройство/В7,5/	м 3	0,282	24 404,0 5 113,0	2 404,0 487,0	6 882,0 1 442,0	678,0 137,0	4 762,0		6 882,0
70	70	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	1,28	111 057,0 70 474,0	28 426,0 8 585,0	142 153,0 90 207,0	36 385,0 10 989,0	15 561,0		142 153,0
71	71	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	15 294,0		30 588,0		30 588,0		30 588,0
72	72	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	13 976,0		27 952,0		27 952,0		27 952,0
73	73	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	10 131,0		20 262,0		20 262,0		20 262,0
74	74	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2 693,0		5 386,0		5 386,0		5 386,0
75	75	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349,0		38 698,0		38 698,0		38 698,0
76	76	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	7	785,0		5 495,0		5 495,0		5 495,0
77	77	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м 3 кладки	0,57	51 045,0 26 074,0	6 358,0 1 442,0	29 096,0 14 862,0	3 624,0 822,0	10 610,0		29 096,0
78	78	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка колодца. Устройство/В7,5/	м 3	0,564	24 404,0 5 113,0	2 404,0 487,0	13 764,0 2 884,0	1 356,0 275,0	9 524,0		13 764,0
79	79	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-6,7	т стальных элементов	0,01938	1 448 009,0 248 685,0	14 589,0 2 771,0	28 062,0 4 820,0	283,0 54,0	22 960,0		28 062,0
80	80	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м 2	0,56202	1 298,0 134,0	8,0 2,0	730,0 75,0	4,0 1,0	650,0		730,0
81	81	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м 2	0,56202	356,0 134,0	5,0 1,0	200,0 75,0	3,0 1,0	122,0		200,0
			ИТОГО по смете Э1873: Наружный водопровод и канализация [06-01]					2 234 980,0 885 473,0	251 544,0 70 167,0	1 097 959,0 0,0	0,0 0,0	2 234 980,0
			Смета Э1883: Выгреб на 10м³ [06-02]									
82	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м 3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	143,66115	443,0 0,0	443,0 96,0	63 642,0 0,0	63 641,0 13 791,0			63 642,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	2,55885	8 344,0 8 344,0	0,0 0,0	21 351,0 21 351,0	0,0 0,0			21 351,0
84	3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м 3 грунтовой подушки	29,2	1 222,0 6,0	1 216,0 291,0	35 682,0 175,0	35 507,0 8 497,0			35 682,0
85	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	30,42	88,0 0,0	88,0 22,0	2 677,0 0,0	2 677,0 669,0			2 677,0
86	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м 3 грунта	3,38	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	12 266,0 12 266,0	0,0 0,0			12 266,0
87	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м 3 уплотненного грунта	30,42	576,0 354,0	222,0 71,0	17 522,0 10 769,0	6 753,0 2 160,0			17 522,0
88	7	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группагрунтов 2**	м³ грунта	83,22	158,0 0,0	158,0 36,0	13 149,0 0,0	13 149,0 2 996,0			13 149,0
89	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство\В3,5**	м 3	1,3	23 479,0 5 113,0	2 404,0 487,0	30 523,0 6 647,0	3 125,0 633,0	20 751,0		30 523,0
90	9	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м 3	18,59	66 162,0 34 068,0	7 614,0 2 230,0	1 229 952,0 633 324,0	141 545,0 41 456,0	455 083,0		1 229 952,0
91	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,47274	428 814,0		202 718,0		202 718,0		202 718,0
92	11	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,06262	297 269,0		18 615,0		18 615,0		18 615,0
93	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07728	315 652,0		24 394,0		24 394,0		24 394,0
94	13	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6м\В20**	м³	1,85	118 617,0 71 953,0	4 057,0 849,0	219 441,0 133 113,0	7 506,0 1 571,0	78 822,0		219 441,0
95	14	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,18534	297 269,0		55 096,0		55 096,0		55 096,0
96	15	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м 3 сборных железобетонных конструкций	0,12	43 106,0 24 071,0	18 168,0 5 339,0	5 173,0 2 889,0	2 180,0 641,0	104,0		5 173,0
97	16	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	3 804,0		3 804,0		3 804,0		3 804,0
98	17	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	2 693,0		2 693,0		2 693,0		2 693,0
99	18	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Люки чугунные. Установка**	шт.	1	8 789,0 6 327,0	1 158,0 355,0	8 789,0 6 327,0	1 158,0 355,0	1 304,0		8 789,0
100	19	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**		1	19 349,0		19 349,0		19 349,0		19 349,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект								
101	20	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м 2	0,72	1 190,0 841,0	349,0 109,0	857,0 606,0	251,0 78,0			857,0
102	21	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	м 2	0,72	3 059,0		2 202,0		2 202,0		2 202,0
103	22	1110-0107-0607 *РСНБ РК 2022*	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м 2	0,8	6 686,0 6 587,0	54,0 17,0	5 349,0 5 270,0	44,0 14,0	35,0		5 349,0
104	23	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00456	512 324,0		2 336,0		2 336,0		2 336,0
105	24	234-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Войлок строительный	т	0,0006	1 764 658,0		1 059,0		1 059,0		1 059,0
106	25	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000157	1 510 113,0		237,0		237,0		237,0
107	26	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00248	987 758,0 984 092,0	3 666,0 1 142,0	2 450,0 2 441,0	9,0 3,0			2 450,0
108	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00248	315 652,0		783,0		783,0		783,0
109	28	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство	м 3	0,2	46 073,0 20 251,0	8 683,0 1 663,0	9 215,0 4 050,0	1 737,0 333,0	3 428,0		9 215,0
110	29	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,00184	297 269,0		547,0		547,0		547,0
111	30	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00353	449 393,0		1 586,0		1 586,0		1 586,0
112	31	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	2	1 852,0		3 704,0		3 704,0		3 704,0
113	32	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	10 388,0 1 917,0	108,0 27,0	10 388,0 1 917,0	108,0 27,0	8 363,0		10 388,0
114	33	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг /хомуты, мелкие стальные элементы/. Установка	т стальных элементов	0,00034	1 448 009,0 248 685,0	14 589,0 2 771,0	492,0 85,0	5,0 1,0	403,0		492,0
115	34	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000281	1 510 113,0		424,0		424,0		424,0
116	35	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство\В7,5	м 3	0,801	24 404,0 5 113,0	2 404,0 487,0	19 548,0 4 096,0	1 926,0 390,0	13 526,0		19 548,0
117	36	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/по бетонной подготовке/	м² поверхности	13	6 767,0 882,0	16,0 3,0	87 971,0 11 466,0	208,0 39,0	76 297,0		87 971,0
118	37	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/днище/	м 2 поверхности	6,76	2 626,0 1 729,0	33,0 11,0	17 752,0 11 688,0	223,0 74,0	5 841,0		17 752,0
119	38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону/днище/	м² поверхности	6,76	4 675,0 1 128,0	39,0 5,0	31 603,0 7 625,0	264,0 34,0	23 714,0		31 603,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	39	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/вн.стены/		33,36	5 281,0	33,0	176 174,0	1 101,0	25 254,0		176 174,0
				м 2 поверхности		4 491,0	11,0	149 820,0	367,0			
121	40	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/вн.стены/		33,36	7 013,0	58,0	233 954,0	1 935,0	175 574,0		233 954,0
				м 2 поверхности		1 692,0	8,0	56 445,0	267,0			
122	41	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/нар.стены/		33,36	4 675,0	39,0	155 958,0	1 301,0	117 027,0		155 958,0
				м 2 поверхности		1 128,0	5,0	37 630,0	167,0			
123	42	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		10,52	813,0	29,0	8 553,0	305,0	4 850,0		8 553,0
				м 2 изолируемой поверхности		323,0	6,0	3 398,0	63,0			
124	43	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление керамзитом/покрытие/		2,104	14 277,0	4 108,0	30 039,0	8 643,0			30 039,0
				м 3 утеплителя		10 169,0	915,0	21 396,0	1 925,0			
125	44	211-302-0302 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракции 10-20 мм		2,16712	18 918,0		40 998,0		40 998,0		40 998,0
				м 3								
126	45	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость		10	505,0	7,0	5 050,0	70,0	1 770,0		5 050,0
				м 3 емкости		321,0	2,0	3 210,0	20,0			
			ИТОГО по смете Э1883: Выгреб на 10м^3 [06-02]					2 836 065,0	295 371,0	1 392 691,0	0,0	2 836 065,0
								1 148 004,0	76 571,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					5 071 045,0	546 915,0	2 490 650,0	0,0	5 071 045,0
								2 033 477,0	146 738,0	0,0	0,0	
			стоимость оборудования									
		Итого по акту						5 071 045,00				5 071 045,00
	10		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%					299 192,00				299 192,0
			ИТОГО					5 370 237,00		-		5 370 237,00
	11		Сметная прибыль 5%					268 512,00				268 512,00
	12		Непредвиденные работы и затраты 5%					268 512,00				268 512,00
			Итого по части II в сметных ценах					5 907 261,00	-	-	-	5 907 261,00
	13		2024год-100%, К=1,075					6 350 306,00				6 350 306,00
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075					6 350 306,00				6 350 306,00
			Налог на добавленную стоимость 12%, НДС								762 037,00	762 037,00
			ИТОГО с НДС					6 350 306,00		-	762 037,00	7 112 343,00
			В договорных ценах с понижающим К=0,98					6 223 299,88	-	-	746 796,26	6 970 096,14
			В договорных ценах с понижающим К=0,90					5 600 970,11	-	-	672 116,41	6 273 086,53
			в том числе НДС 12%									672 116,41

Генподрядчик:
ТОО "Производственно-торговая фирма "ЛЕНОН"
Директор _____ **Камалов Р.И.**

Субподрядчик:
ТОО «Баспана Курылыс-2020»
Директор _____ **Турлыбеков Б.М.**

Форма по приложению 4-1

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-торговая фирма "ЛЕНОН"**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Баспана Құрылыс-2020"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистик Байзакского района Жамбылской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2

за **ноябрь 2024г.**

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		источник финансирования	
генподрядчика	субподрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код
980840001118	090640001382			4	29.04.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно,без НДС	из графы 1					
			в отчетном месяце	из них				
				строительно-монтажных работ	оборудование, мебели, инвентаря	прочих затрат		
B A	1	2	3	4	5	6	7	8
Стоительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистик Байзакского района Жамбылской области	21 771 920,39	19 439 214,63	19 439 214,63	19 242 596,55	196 618,09	-	2 332 705,76	21 771 920,39
удержание гарантийного взноса 5%	1 088 596,02	*971 960,73*					*116 635,29*	*1 088 596,02*
удержание аванса 30%	6 531 576,12	*5 831 764,39*					*699 811,73*	*6 531 576,12*
Итого к оплате	14 151 748,25	*12 635 489,51*					*1 516 258,74*	14 151 748,25

Генподрядчик:
ТОО "Производственно-торговая фирма "ЛЕНОН"
Директор _____ **Камалов Р.И.**

Субподрядчик:
ТОО «Баспана Құрылыс-2020»
Директор _____ **Турлыбеков Б.М.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-торговая фирма "ЛЕНОН", БИН 980840001118, г.Тараз, Проспект Абая,186**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Баспана Құрылыс-2020", БИН 090640001382, г.Тараз, улица С.Аккозиева дом №1, кв 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистик Байзакского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистик Байзакского района Жамбылской области**

(наименование)

Договор № 4 от 29.04.2024г.

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э18913: Наружные сети газоснабжения [06-03]									
1	1	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	128,1952	540,0 0,0	540,0 118,0	69 225,0 0,0	69 225,0 15 127,0			69 225,0
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	3,9648	13 435,0 13 435,0	0,0 0,0	53 267,0 53 267,0	0,0 0,0			53 267,0
3	3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	9,44	9 706,0 4 329,0	401,0 94,0	91 625,0 40 866,0	3 785,0 887,0	46 973,0		91 625,0
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2/мягкий грунт/	м³ грунта	18,88	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	68 516,0 68 516,0	0,0 0,0			68 516,0
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	86,6404	61,0 0,0	61,0 15,0	5 285,0 0,0	5 285,0 1 300,0			5 285,0
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	2,6796	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	9 724,0 9 724,0	0,0 0,0			9 724,0
7	7	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	89,32	687,0 423,0	264,0 84,0	61 363,0 37 782,0	23 581,0 7 503,0			61 363,0
8	8	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,118	1 246 391,0 831 429,0	414 962,0 109 266,0	147 074,0 98 109,0	48 965,0 12 893,0			147 074,0
9	9	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	119,18	1 272,0		151 597,0		151 597,0		151 597,0
10	10	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,199	43 106,0 24 071,0	18 168,0 5 339,0	8 578,0 4 790,0	3 615,0 1 062,0	173,0		8 578,0
11	11	225-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	1	7 378,0		7 378,0		7 378,0		7 378,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1/КЦП 1-10-1	шт.	1	12 563,0		12 563,0		12 563,0		12 563,0
13	13	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80 /Фторопласт Д=540/140 s=10 (1 м^2= 22,92 кг)	т	0,002821	3 406 760,0		9 611,0		9 611,0		9 611,0
14	16	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6 728,0 5 533,0	248,0 81,0	6 728,0 5 533,0	248,0 81,0	947,0		6 728,0
15	17	242-202-0307 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	12 336,0		12 336,0		12 336,0		12 336,0
16	18	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	3	4 196,0 2 104,0	2 092,0 511,0	12 588,0 6 312,0	6 276,0 1 533,0			12 588,0
17	19	242-108-0301 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	44 433,0		44 433,0		44 433,0		44 433,0
18	20	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	3 737,0		7 474,0		7 474,0		7 474,0
19	21	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	м^3	0,125	24 404,0 5 113,0	2 404,0 487,0	3 051,0 639,0	301,0 61,0	2 111,0		3 051,0
20	22	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки.Устройство из БМ В7,5	м^3	0,02	29 631,0 20 251,0	8 683,0 1 663,0	593,0 405,0	173,0 33,0	15,0		593,0
21	23	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,0203	14 838,0		301,0		301,0		301,0
22	24	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка песком	м^3 грунта	2,62	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	8 656,0 8 656,0	0,0 0,0			8 656,0
23	25	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м^3	2,62	4 524,0		11 853,0		11 853,0		11 853,0
24	26	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/ОТВОД	шт.	2	4 207,0 4 028,0	179,0 1,0	8 414,0 8 056,0	358,0 2,0			8 414,0
25	27	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3 250,0		6 500,0		6 500,0		6 500,0
26	28	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении/ТРОЙНИК	шт.	1	16 132,0 11 485,0	4 647,0 1 816,0	16 132,0 11 485,0	4 647,0 1 816,0			16 132,0
27	29	241-209-0915 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	1	63 581,0		63 581,0		63 581,0		63 581,0
28	30	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2 715 296,0 2 036 886,0	610 629,0 188 556,0	1 358,0 1 018,0	305,0 94,0	34,0		1 358,0
29	31	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм/ПАТРУБОК	м	0,502	1 696,0		851,0		851,0		851,0
30	32	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	659 754,0 401 282,0	116 254,0 33 817,0	330,0 201,0	58,0 17,0	71,0		330,0
31	33	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,00058	3 019 849,0 2 182 378,0	583 226,0 164 319,0	1 752,0 1 266,0	338,0 95,0	147,0		1 752,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	34	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,58	7 320,0		4 246,0		4 246,0		4 246,0
33	35	6121-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2 778 037,0 636 751,0	34 580,0 269,0	2 778,0 637,0	34,0 0,0	2 107,0		2 778,0
34	36	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00857	224 386,0 210 867,0	5 243,0 972,0	1 923,0 1 807,0	45,0 8,0	71,0		1 923,0
35	37	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012/пластина	т	0,00857	1 152 130,0		9 874,0		9 874,0		9 874,0
36	38	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00115	1 246 391,0 831 429,0	414 962,0 109 266,0	1 433,0 956,0	478,0 126,0			1 433,0
37	39	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х 5,8 ГОСТ 18599-2001	м	1,1615	1 272,0		1 477,0		1 477,0		1 477,0
38	40	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 207,0 4 028,0	179,0 1,0	12 621,0 12 084,0	537,0 3,0			12 621,0
39	41	241-210-0113 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	1 542,0		1 542,0		1 542,0		1 542,0
40	42	241-211-0506 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм/75мм	шт.	1	2 166,0		2 166,0		2 166,0		2 166,0
41	43	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 117,0		1 117,0		1 117,0		1 117,0
42	44	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0
43	45	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	0,634154	511,0		324,0		324,0		324,0
44	46	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки В7,5	м³	0,05	24 837,0 5 113,0	2 404,0 487,0	1 242,0 256,0	120,0 24,0	866,0		1 242,0
45	47	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00314	224 386,0 210 867,0	5 243,0 972,0	705,0 662,0	16,0 3,0	27,0		705,0
46	48	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/	т	0,00314	512 324,0		1 609,0		1 609,0		1 609,0
47	49	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,12	71 545,0 32 315,0	39 230,0 8 734,0	8 585,0 3 878,0	4 708,0 1 048,0			8 585,0
48	50	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х 0,2	м	120	17,0		2 040,0		2 040,0		2 040,0
49	51	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-0,5м/.Устройство	шт.	5	20 984,0 14 661,0	5 687,0 1 580,0	104 920,0 73 305,0	28 435,0 7 900,0	3 180,0		104 920,0
50	52	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	5	655,0		3 275,0		3 275,0		3 275,0
51	53	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали ковра весом до 20 кг.Установка	т	0,03335	291 935,0 288 269,0	3 666,0 1 142,0	9 736,0 9 614,0	122,0 38,0			9 736,0
52	54	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер		0,03335	449 705,0		14 998,0		14 998,0		14 998,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
53	55	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000215	1 510 113,0		325,0		325,0		325,0
54	56	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Ду 40	шт.	5	442,0		2 210,0		2 210,0		2 210,0
55	57	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство -подушка под ковер /бетон В15 W F150/	м³	0,2	24 732,0 17 501,0	2 462,0 731,0	4 946,0 3 500,0	492,0 146,0	954,0		4 946,0
56	58	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,204	17 500,0		3 570,0		3 570,0		3 570,0
57	62	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,014	1 302 490,0 864 113,0	438 377,0 111 033,0	18 235,0 12 098,0	6 137,0 1 554,0			18 235,0
58	63	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	14,14	3 840,0		54 298,0		54 298,0		54 298,0
59	64	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	3	20 984,0 14 661,0	5 687,0 1 580,0	62 952,0 43 983,0	17 061,0 4 740,0	1 908,0		62 952,0
60	65	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	926,0		2 778,0		2 778,0		2 778,0
61	66	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 499,0 4 207,0	292,0 2,0	8 998,0 8 414,0	584,0 4,0			8 998,0
62	67	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм/ПАТРУБОК/	м	2	3 840,0		7 680,0		7 680,0		7 680,0
63	68	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4 085,0 3 942,0	143,0 1,0	24 510,0 23 652,0	858,0 6,0			24 510,0
64	69	241-211-0503 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	1 299,0		5 196,0		5 196,0		5 196,0
65	70	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	902,0		1 804,0		1 804,0		1 804,0
66	71	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	2	6 325,0 5 482,0	843,0 18,0	12 650,0 10 964,0	1 686,0 36,0			12 650,0
67	72	234-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000,толщиной стенки 6 мм,диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	3,2	303,0		970,0		970,0		970,0
68	73	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	2,042507	511,0		1 044,0		1 044,0		1 044,0
69	74	234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	1,6	365,0		584,0		584,0		584,0
70	75	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,021	1 302 490,0 864 113,0	438 377,0 111 033,0	27 352,0 18 146,0	9 206,0 2 332,0			27 352,0
71	76	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	21,21	3 840,0		81 446,0		81 446,0		81 446,0
72	77	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство		1,5	20 984,0	5 687,0	31 476,0	8 531,0	954,0		31 476,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		14 661,0	1 580,0	21 992,0	2 370,0			
73	78	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	926,0		1 389,0		1 389,0		1 389,0
74	79	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 499,0 4 207,0	292,0 2,0	4 499,0 4 207,0	292,0 2,0			4 499,0
75	80	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм/ПАТРУБОК/	м	1	3 840,0		3 840,0		3 840,0		3 840,0
76	81	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 085,0 3 942,0	143,0 1,0	12 255,0 11 826,0	429,0 3,0			12 255,0
77	82	241-211-0503 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1 299,0		2 598,0		2 598,0		2 598,0
78	83	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	902,0		902,0		902,0		902,0
79	84	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1	6 325,0 5 482,0	843,0 18,0	6 325,0 5 482,0	843,0 18,0			6 325,0
80	85	234-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000,толщиной стенки 6 мм,диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	1,6	303,0		485,0		485,0		485,0
81	86	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,021254	511,0		522,0		522,0		522,0
82	87	234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	0,8	365,0		292,0		292,0		292,0
83	88	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 10 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,118	2 158 411,0 564 121,0	1 559 302,0 285 359,0	254 692,0 66 566,0	183 997,0 33 672,0	4 129,0		254 692,0
			ИТОГО по смете Э18913: Наружные сети газоснабжения [06-03]					1 730 286,0	431 771,0	607 861,0	0,0	1 730 286,0
								690 654,0	96 537,0	0,0	0,0	
			Смета Э1863: Наружные сети связи [05-01]									
86	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3	м³ грунта	191,963	411,0 0,0	411,0 90,0	78 897,0 0,0	78 897,0 17 277,0			78 897,0
87	2	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3 м	м 3 грунта	5,937	11 919,0 11 919,0	0,0 0,0	70 763,0 70 763,0	0,0 0,0			70 763,0
88	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м 3 грунта	41,4	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	150 241,0 150 241,0	0,0 0,0			150 241,0
89	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	96,6	88,0 0,0	88,0 22,0	8 501,0 0,0	8 501,0 2 125,0			8 501,0
90	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	138	576,0 354,0	222,0 71,0	79 488,0 48 852,0	30 636,0 9 798,0			79 488,0
91	6	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3	м³ грунта	40,12	411,0 0,0	411,0 90,0	16 489,0 0,0	16 490,0 3 611,0			16 489,0
92	7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		40,12	88,0	88,0	3 531,0	3 531,0			3 531,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ грунта		0,0	22,0	0,0	883,0			
93	8	6121-0801-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м		8	40 082,0	20 567,0	320 656,0	164 536,0	63 744,0		320 656,0
				м продавливания		11 547,0	7 536,0	92 376,0	60 288,0			
94	9	6121-0801-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м		11	43 755,0	23 120,0	481 305,0	254 320,0	87 582,0		481 305,0
				м продавливания		12 673,0	8 416,0	139 403,0	92 576,0			
95	16	6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода		586	1 010,0	265,0	591 860,0	155 290,0	586,0		591 860,0
				мкабеля		744,0	79,0	435 984,0	46 294,0			
96	17	243-502-0110 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 24-G.652.D-CF-3,0-2201/ОК-М6П-А24-2.7/	км	0,056	415 011,0		23 241,0		23 241,0		23 241,0
97	18	243-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201/ОК-М6П-А4-2.7/	км	0,53	234 753,0		124 419,0		124 419,0		124 419,0
98	19	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		509	507,0	18,0	258 063,0	9 162,0	2 036,0		258 063,0
				м		485,0	0,0	246 865,0	0,0			
99	20	241-207-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСн35,DN/OD 46	м	509	1 136,0		578 224,0		578 224,0		578 224,0
100	21	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		35	507,0	18,0	17 745,0	630,0	140,0		17 745,0
				м		485,0	0,0	16 975,0	0,0			
101	22	241-207-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД,с протяжкой,SN22,1250Н,РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСн80,DN/OD 100	м	35	3 346,0		117 110,0		117 110,0		117 110,0
102	23	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		6	1 685,0	77,0	10 110,0	462,0	426,0		10 110,0
				м		1 537,0	22,0	9 222,0	132,0			
103	24	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	6	172,0		1 032,0		1 032,0		1 032,0
104	25	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка сигнальной ленты в траншее		0,509	71 545,0	39 230,0	36 416,0	19 968,0			36 416,0
				км кабеля		32 315,0	8 734,0	16 448,0	4 446,0			
105	26	249-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,07 м	м	509	16,0		8 144,0		8 144,0		8 144,0
106	27	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2,собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части.Устройство		1	44 748,0	7 595,0	44 748,0	7 595,0	1 616,0		44 748,0
				колодец		35 537,0	2 268,0	35 537,0	2 268,0			
107	28	225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	1	43 393,0		43 393,0		43 393,0		43 393,0
108	29	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349,0		19 349,0		19 349,0		19 349,0
109	30	6125-0702-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Консоль двухместная.Установка в коллекторе		2	2 019,0	449,0	4 038,0	898,0	906,0		4 038,0
				шт.		1 117,0	133,0	2 234,0	266,0			
110	31	261-302-0435 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV /ОК-FOSC-mini-48F/	комплект	1	15 806,0		15 806,0		15 806,0		15 806,0
			ИТОГО по смете Э1863: Наружные сети связи [05-01]					3 103 569,0	750 916,0	1 087 754,0	0,0	3 103 569,0
								1 264 900,0	239 964,0	0,0	0,0	
			Смета Э185003: Наружные сети электроснабжения [04-01-01]									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	21	252-207-0530 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ66	шт.	1	19 297,0		19 297,0		19 297,0		19 297,0
112	22	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143/Х51	шт.	1	1 800,0		1 800,0		1 800,0		1 800,0
113	23	252-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	шт.	3	1 750,0		5 250,0		5 250,0		5 250,0
114	24	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67,0		201,0		201,0		201,0
115	25	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	375,0		2 250,0		2 250,0		2 250,0
116	26	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	1	649,0		649,0		649,0		649,0
117	27	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	52 048,0 28 590,0	22 533,0 7 226,0	52 048,0 28 590,0	22 533,0 7 226,0	925,0		52 048,0
118	28	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	62 252,0		124 504,0		124 504,0		124 504,0
119	29	252-207-0535 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ73	шт.	1	14 974,0		14 974,0		14 974,0		14 974,0
120	30	252-207-0555 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТН-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012/ТМ1-60	шт.	1	5 939,0		5 939,0		5 939,0		5 939,0
121	31	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ОГ-52	шт.	1	3 799,0		3 799,0		3 799,0		3 799,0
122	32	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143/Х51	шт.	2	1 800,0		3 600,0		3 600,0		3 600,0
123	33	252-201-0322 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления типа КГ-16-1/У52	шт.	1	8 101,0		8 101,0		8 101,0		8 101,0
124	34	252-204-0908 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий типа ЗП21	шт.	2	3 525,0		7 050,0		7 050,0		7 050,0
125	35	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/прим.М20	т	0,000071	2 273 701,0		162,0		162,0		162,0
126	36	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2 691,0		13 455,0		13 455,0		13 455,0
127	37	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	624,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0
128	38	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	18 775,0		75 100,0		75 100,0		75 100,0
129	39	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	4	32 535,0		130 140,0		130 140,0		130 140,0
130	40	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 306,0		7 836,0		7 836,0		7 836,0
131	41	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0
132	42	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255		6	36 820,0		220 920,0		220 920,0		220 920,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
133	43	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	20	25 297,0 14 630,0	9 742,0 3 125,0	505 940,0 292 600,0	194 840,0 62 500,0	18 500,0		505 940,0
134	44	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	20	62 252,0		1 245 040,0		1 245 040,0		1 245 040,0
135	45	252-207-3953 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ОГs54	шт.	20	25 976,0		519 520,0		519 520,0		519 520,0
136	46	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	20	2 691,0		53 820,0		53 820,0		53 820,0
137	47	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	20	624,0		12 480,0		12 480,0		12 480,0
138	48	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	60	18 775,0		1 126 500,0		1 126 500,0		1 126 500,0
139	49	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	120	32 535,0		3 904 200,0		3 904 200,0		3 904 200,0
140	50	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	80 238,0 43 028,0	36 285,0 11 635,0	320 952,0 172 112,0	145 140,0 46 540,0	3 700,0		320 952,0
141	51	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	12	62 252,0		747 024,0		747 024,0		747 024,0
142	52	252-201-0322 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления типа КГ-16-1/У52	шт.	8	8 101,0		64 808,0		64 808,0		64 808,0
143	53	252-207-0535 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ73	шт.	4	14 974,0		59 896,0		59 896,0		59 896,0
144	54	252-207-0555 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТН-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012/ТМ1-60	шт.	4	5 939,0		23 756,0		23 756,0		23 756,0
145	55	252-207-0216 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-36 хомут, Т.П.3.407.1-143/КИs1	шт.	4	3 546,0		14 184,0		14 184,0		14 184,0
146	56	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ОГ-52	шт.	4	3 799,0		15 196,0		15 196,0		15 196,0
147	57	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143/Х51	шт.	8	1 800,0		14 400,0		14 400,0		14 400,0
148	58	252-204-0908 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий типа ЗП21	шт.	16	3 525,0		56 400,0		56 400,0		56 400,0
149	59	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/прим.М20	т	0,000572	2 273 701,0		1 300,0		1 300,0		1 300,0
150	60	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2 691,0		64 584,0		64 584,0		64 584,0
151	61	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	624,0		14 976,0		14 976,0		14 976,0
152	62	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	12	18 775,0		225 300,0		225 300,0		225 300,0
153	63	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	24	32 535,0		780 840,0		780 840,0		780 840,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	64	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	24	1 306,0		31 344,0		31 344,0		31 344,0
155	65	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	24	14 295,0		343 080,0		343 080,0		343 080,0
156	66	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255/SO235	шт.	24	36 820,0		883 680,0		883 680,0		883 680,0
157	67	252-207-2607 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SL25.2	шт.	12	6 406,0		76 872,0		76 872,0		76 872,0
158	68	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	52 048,0 28 590,0	22 533,0 7 226,0	52 048,0 28 590,0	22 533,0 7 226,0	925,0		52 048,0
159	69	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	62 252,0		124 504,0		124 504,0		124 504,0
160	70	252-207-0535 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ73	шт.	1	14 974,0		14 974,0		14 974,0		14 974,0
161	71	252-207-0555 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТН-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012/ТМ3-60а	шт.	1	5 939,0		5 939,0		5 939,0		5 939,0
162	72	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ОГ-52	шт.	1	3 799,0		3 799,0		3 799,0		3 799,0
163	73	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 243,0		4 486,0		4 486,0		4 486,0
164	74	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290,0		12 290,0		12 290,0		12 290,0
165	75	252-204-0908 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий типа ЗП21	шт.	2	3 525,0		7 050,0		7 050,0		7 050,0
166	76	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/прим.М20	т	0,000143	2 273 701,0		325,0		325,0		325,0
167	77	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2 691,0		13 455,0		13 455,0		13 455,0
168	78	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	624,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0
169	79	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SD137 ГОСТ 30531-97	шт.	4	18 775,0		75 100,0		75 100,0		75 100,0
170	80	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	5	32 535,0		162 675,0		162 675,0		162 675,0
171	81	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 306,0		3 918,0		3 918,0		3 918,0
172	82	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0		42 885,0		42 885,0		42 885,0
173	83	252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа SO253	шт.	3	4 438,0		13 314,0		13 314,0		13 314,0
174	84	1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	46 421,0 43 153,0	3 057,0 995,0	46 421,0 43 153,0	3 057,0 995,0	211,0		46 421,0
175	85	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) +с приводом ПРНЗ-10У1		1	183 716,0		183 716,0				183 716,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.						183 716,0		
176	86	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 435,0		4 435,0		4 435,0		4 435,0
177	87	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001217	1 510 113,0		1 838,0		1 838,0		1 838,0
178	88	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	1 717,0		10 302,0		10 302,0		10 302,0
179	89	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038,0		21 038,0		21 038,0		21 038,0
180	90	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 927,0		3 927,0		3 927,0		3 927,0
181	91	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16 864,0		50 592,0		50 592,0		50 592,0
182	92	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 040,0		3 040,0		3 040,0		3 040,0
183	93	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 800,0		5 400,0		5 400,0		5 400,0
184	94	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 800,0		1 800,0		1 800,0		1 800,0
185	95	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 647,0		7 412,0		7 412,0		7 412,0
			ИТОГО по смете Э185003: Наружные сети электроснабжения [04-01-01]					12 771 860,0	388 103,0	11 634 996,0	0,0	12 771 860,0
								565 045,0	124 487,0	183 716,0	0,0	
								690 654,0	96 537,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					17 605 715,0	1 570 790,0	13 330 611,0	0,0	17 605 715,0
								2 520 599,0	460 988,0	183 716,0		
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							183 716,0		
		Итого по акту						17 421 999,00		183 716,00		17 605 715,00
	10		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%					1 027 898,00				1 027 898,0
			ИТОГО					18 449 897,00		183 716,00		18 633 613,00
	11		Сметная прибыль 5%					922 495,00				922 495,00
	12		Непредвиденные работы и затраты 5%					922 495,00		9 186,00		931 681,00
			Итого по части II в сметных ценах					20 294 887,00	-	192 902,00	-	20 487 789,00
	13		2024год-100%, К=1,075					21 817 003,00		207 370,00		22 024 373,00
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075					21 817 003,00		222 923,00		22 039 926,00
			Налог на добавленную стоимость 12%, НДС								2 644 791,00	2 644 791,00
			ИТОГО с НДС					21 817 003,00		222 923,00	2 644 791,00	24 684 717,00
			С понижающим К=0,98					21 380 662,94	-	218 464,54	2 591 895,18	24 191 022,66
			В договорных ценах с понижающим К=0,90					19 242 596,55	-	196 618,09	2 332 705,76	21 771 920,39
			в том числе НДС 12%									

Генподрядчик:
ТОО "Производственно-торговая фирма "ЛЕНОН"
Директор
_____ Камалов Р.И.

Субподрядчик:
ТОО «Баскана Курылыс-2020»
Директор
_____ Турлыбеков Б.М.