Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

Декларация о соответствии

20 10 **2024г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ПТФ «Ленон» ГСЛ-СМР№23001234 от 13.01.2023г, г.Тараз, проспект Абая, 186, кв.2
наименование организации, юридический адрес
в лице руководителя Камалова Рината Исмаиловича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистик Байзакского района Жамбылской области»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком, которого является КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Баспана Құрылыс-2020» ГСЛ №20016351 от 30.10.2020г. г.Тараз, ул.С.Аккозиева, д.1, кВ 3, БИН090640001382 директор Турлыбеков Багдат Муратович.
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) разработана ТОО «А Строй Проект», 9/2-2023
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Приказ №155-Ѳ от 29.11.2023года КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса или

			принятых)	или очереди	принятых)	очереди

1	2	3	4	5	6	7
1	Благоустройство	м²	2000		2000	
2	Водоснабжение	м	83,3		83,3	
3	Канализация	м	70,2		70,2	
4	Газоснабжение	м	156		156	
5	Электроснабжение	м	4060		4060	
6	Слаботочные сети	м	586		586	
7	Площадь покрытий	м²	744		744	
8	Площадь озеленения	м²	715		715	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: площадь участка – 0,20га.

Наружный водоснабжение: Согласно Технических условий система хоз.-питьевого водопровода амбулатории запроектирована от водопроводной сети ПЭ Ø110мм. Водопроводный сеть закольцована. Система хоз.-питьевого водопровода прокладывается из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR 17 Ø25х2.3мм, питьевого качества по ГОСТ 18599-2001. Устройство водопроводных колодцев установлено согласно тип. пр.901-09-11.84, вып.VII и таблицы колодцев (см. прилагаемые документы). Колодцы выполнены из ж/бетонных колец Ø1500мм на сульфатостойком портландцементе. Вокруг люков колодцев,

устраиваемых вне проезжей части, предусмотрено отмостка шириной 1м с уклоном от люков. Производство работ по укладке, испытанию и приемки сети произведено согласно СНиП РК 4.01-03-2013 и СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водопровода и канализации из пластмассовых труб". После испытания трубопроводы подвергались промывке и дезинфекции. Бетонные поверхности окрашены битумом за 2 раза. Стремянки окрашены кузбасслаком. Устройство водопроводных колодцев произведено согласно тип.пр.901-09-11.84, вып.VII и таблицы колодцев (см. прилагаемые документы). Укладка труб принята открытым способом. Согласно СН РК 4.01-03-2011 п.7.3.2 основание под трубопровод принято уплотненное на 0.3м с выравнивающим основанием из песка h-0.1м. Согласно СН РК 4.01-05-2002, при обратной засыпки пластмассовых труб над верхом трубопровода выполнено защитный слой толщиной 0.3 метра из мягкого местного грунта, не содержащего твердых включений (камней, кирпичей, щебня). Уплотнение первого для защитного слоя толщиной 10см непосредственно над трубопроводом произведено ручным способом. Протяженность трассы водопроводных сетей: L=83,3 м.

Наружный канализация:

Стоки от здания собираются в самотечную канализационную сеть, согласно техническим условиям, все стоки от зданий сбрасываются к построенному водонепроницаемому выгребу, объемом 10м3., с последующей откачкой спецавтотранспортом (коммунальная машина) и вывозом нечистот на канализационные очистные сооружения. Канализационные сети выполнены из трубы хризотилцементная безнапорная БНТ DN150мм с муфтами БНМ по ГОСТ 31416-2009. На сети установлены канализационные колодцы Ø1500мм, Ø1000мм по ТПР 902-09-22.84 из сборных ж/б элементов. Протяженность трассы канализационных сетей, К1: L=70,2 м.

Наружное электроснабжение:

Электроснабжение выполнен согласно технических условий N509-27-22, выданных ТОО "ЖЭС" от 15.04.2022г. Электроснабжение объекта выполнено от комплектной трансформаторной подстанции КТП-40/10/0,4кВ, установленной на территории объекта. Подключение проектируемой подстанции КТП-40/10/0,4кВ выполнено строительством ВЛЗ-10кВ на типовых железобетонных опорах на базе стоек СВ110 с применением самонесущих изолированных проводов СИП-3 1х50-20-3927м отпайкой от ближайшей ВЛ-10кВ Ф-6, питающейся от ПС 110/35/10кВ "Чапаев". На первой от паечной опоре ВЛЗ-10кВ установлен разъединитель. Ввод в проектируемую подстанцию воздушный.

Электропитания здании медпункта от РУ-0,4кВ КТПН осуществляется кабельной линией с использованием кабеля АВБбШв-0,66кВ сеч.4х16мм²-74м, проложен в траншее на глубине, 7м от поверхности земли. В местах пересечения с подземными коммуникациями и под проезжей частью дороги кабель проложено в трубе ПНД диаметром 110мм. Учет электроэнергии выполнен в КТПН с использованием 3-х фазного электронного счетчика активной и реактивной энергии с долговременной памятью хранения данных о потребленной электроэнергии ЦЭ6850М. Трансформаторы тока в РУ подобраны в соответствия с величиной нагрузки.

Согласно п.2 ТУ N509-27-22, в КРУН-10кВ ПС "Чапаев" в линейной ячейке Ф-8 произведено замена масляного выключателя МВ-10кВ на вакуумный выключатель с токовым расцепителем с микропроцессорным устройством РЗА по току.

Также предусмотрено наружное освещение. Освещение выполнены светодиодными светильниками на опорах конических 8-гранных оцинкованных с кронштейном СГКФ 6-3

70х136-А-2шт. Шаг светильников принят 30 метров. Сети наружного освещения выполнены кабелями АВБбШв-0,66кВ сеч.3х4мм²-49м проложенными втраншее на глубине 0,7мот поверхностиземли. В местах пересечения с подземными коммуникациями и под проезжую часть дороги кабели прокладываются в трубе ПНД диаметром 110мм. Питание сетей наружного освещения и управление наружным освещением предусмотрено из проектируемой трансформаторной подстанции Электроснабжение светильников наружного освещения выполнено однофазное. Заземление металлическихопор и светильников осуществлен PE проводником. Система заземления TN-C-S.

Наружная телефонизация.

Наружные сети связи выполнены на оснований технических условии N8-41-23/Л, выданных Жамбылским ТУМС АО"Казахтелеком" от 05.10.2023г. прокладка оптоволоконного кабеля ОК-М6П-А24-2.7 протяженностью-530м от оптического бокса на 24 порта, предусматриваемого в существующем здании Акимата до проектируемой муфты в колодце, устанавливаемого возле территории акимата. Прокладка оптоволоконного кабеля Кабель прокладывался в грунте в полиэтиленовой трубе диаметром 40мм на глубине 1м, сверху кабеля на 500мм прокладывался сигнальная лента "Осторожно оптический кабель". Переход оптического кабеля через автомобильные дороги осуществлялся методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). На выходе из траншеи на стены здания кабели защищаются ПВХ трубами диаметром 32мм до высоты 3м. Согласно п.п 1.2.1,1.2.5,1.2.15 в спецификации предусмотрены оптический кросс на 24 порта, шкаф для установки кросса и SFP модуль для установки на стороне существующей акимата село Тегистик. В смотровых устройствах предусмотрены колодцы тип ККС-2. Колодец оборудован люками с запирающими устройствами.

Наружнее газоснабжение:

Проект выполнен согласно ТУ №06-БГХ-2024-000000115 от 19.06.2024года -выданных Жамбылским ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» в соответствии требованиям СН РК 4.03.01-2013.Точка подключения от существующий газопровод среднего давления, проложенный в подземным исполнении ПЭ Ø315, -1.2м. Предусматривается прокладка газопровода среднего давления (от точка подключение до ГРПШ-10), среднего давления Р=до 2.0кгс/см2 проектируемый в подземным из ПЭ трубы ПЭ100 SDR11 ГАЗ по СТ РК ГОСТ 50538-2011 . Потребляемый расход газа - 5.44 м³/час. Перед ГРПШ предусмотрено отключающая устройство кран шаровый под ковер Ø63. Для снижения давления газа со среднего Р<0,2МПа до низкого Р < 0.003МПа установлена шкафных газорегуляторных пунктов типа ГРПШ-10. Газопровод среднего давления Р<0.2МПа запроектирован подземным из ПЭ трубы ПЭ100 SDR11 ГАЗ по СТ РК ГОСТ 50838-2011 Газопровод низкого давления в надземном варианте запроектирован на опорах высотой Н=2,2м из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Газопровод среднего давления Р<0.2МПа, низкого давления Р<0.003МПа запроектирован надземным стальных труб по ГОСТ 10704-91. Подземный газопровод при переходе через местные а/дороги и улицы в ПЭ футляре с запасом прочности не менее 3.2. Общая протяженность газопровода-156м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 22.05.2024 г.;
месяц, год
окончание работ 22.10.2024г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяцев:5;
по норме или по проекту организации строительства, месяцев:5;
фактически, месяцев:5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Жамбылские электрические сети»- Байзакский РЭС _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата М.П.

КГП на ПХВ «Байзак Су» Байзакского района _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

ЖПФ АО «QazaqGasAimaq» _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата М.П.

ЛТЦ Байзакский район _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенными аккредитованными испытательными лабораториями(центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения__не требуется
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик), считает объект «Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык

Байзакского района Жамбылской области» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательстовм Республики Казахстан

Подрядчик
(генеральный подрядчик): ТОО «ПТФ Ленон» Директор _____ Камалов Р.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.