Форма 2в

Заказчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Подрядчик: ТОО Construction Company "KazConstructionGroup"

Договор: №6 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: Внеплощадочный водовод

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11

на строительно-монтажные работы за апрель 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №02-06											
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЙ 0,3М С ПЕРЕМЕЩ.ВО ВРЕМ.ОТВАЛ (НВ-1,ОБЩ.ДАННЫЕ,РЕКУЛЬТ.)	м3 грунта	1324,85	23,91	23,91	31675	31675	--	8543	43436
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,96	--	11866		3217	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1324,85	21,14	21,14	28009	28009	--	7555	38409
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,92	--	10492		2845	
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	8835,73	200,78	190,79	1774062	1685775	--	345354	2288969
		НР - 72%; СП - 8%			9,99	44,29	88286	391372		169553	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	305,01	1895,21	--	578067	--	--	416208	1073817

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1895,21	--	578067	--		79542	
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ (ПОС,СТР.17)									
5	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,01	12641,63	7181,69	102	58	--	76	192
		НР - 118%; СП - 8%			5459,94	2433,86	44	20		14	
7	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	6,81	353,00	353,00	2402	2402		--	2595
		СП - 8%			--	260,00	--	1770		192	
		ОБР.ЗАСЫПКА									
8	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ Н=0,1М	м3 грунта	77,43	8,33	8,33	645	645	--	174	885
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,12	--	242		66	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ Н=0,18+0,3М	м3 грунта	381,05	835,37	--	318321	--	--	229191	591312
		НР - 72%; СП - 8%			835,37	--	318321	--		43801	
10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5071,95	18,67	18,67	94709	94709	--	25545	129874
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,00	--	35478		9620	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
17	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,081	437918,92	146473,93	35514	11879	651	25979	66412
		НР - 99%; СП - 8%			283410,27	40170,83	22984	3258		4919	
19	2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	81,91	2689,00	--	220245	--	220245	--	237865
		СП - 8%			--	--	--	--		17620	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4473766
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1007702				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1855154			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					454497			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						220896		
		- Накладные расходы	Тенге							1058625	
		- Сметная прибыль	Тенге							331389	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге					129739			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					4603505			
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге					151916			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге					4755421			
		Итого в ценах 2020г. (60%) с к=1,0348515	Тенге					4019859			
		Итого в ценах 2021г. (13%) с к=1,0708911	Тенге					932688			
		Итого	Тенге					4952547			
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					99040			
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге					5051587			
		Итого стендерными условиями, минус 10%	Тенге					4546428			
		НДС 12%	Тенге					545571			
		Итого по акту с НДС	**Тенге**					**5 092 000**			

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____Мухамбедиев М.К.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО СС "KazConstructionGroup"

_____Нурмуханов Д.Г.