Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

п.Федоровка **от «01» ноября 2021года.**

Подрядчик (генеральный подрядчик)**ТОО«KazConstructionGroup» РК ЗКО г.Уральск, ул. Георгий Потанина, строение 1Д, нежилое помещение 1.**
в лице **Генерального директораМухамбедиеваМуратбекаКайрсапиевича, ГСЛ №13021388 от 24.04.2013г.**
по объекту: **«Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Банновка и селе Чеховка Федоровского района»**
заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Федоровского района»,**
в лице **руководителя Муратовой Карины Кайратовны**
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

2. Субподрядные организации: **ТОО ConstructionCompany «KazConstructionGroup», Генеральный директор Нурмуханов Д. Г. ГСЛ № 15010899 выдана 09.06.2015г.**

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «Строительная группа «Архитектор», имеющей лицензию ГСЛ №13021296 от 28.08.2013 года, ГСЛ №000007 от 07.02.2005 года. Том 1-8, ТП РК 300 РВ-2,3-2013, ТП РК 12-80 ВС-СКВ-2009. Альбом 1-3,**утвержден(а) **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района», приказ №14 от 12 марта 2019 года**

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
«Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Банновка и селе Чеховка Федоровского района»

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту	Фактически
Магистральная сеть (водовод) - SDR17 Ø 180x10,7 - SDR17 Ø 140x8,3	м м м	32151,0 20300,0 11851,0	32151,0 20300,0 11851,0
Водораспределительные сети, в том числе	м	23826,0	23826,0
- SDR17 Ø110 - SDR17 Ø125	м	23466,0 360,0	23466,0 360,0
Подводки к жилым домам, в том числе: - ПЭ 100 SDR17 Ø63x3,0	**м** м	**32287,0** 7,0	**32287,0** 7,0

- ПЭ 100 SDR17 Ø32х2,3 - ПЭ 100 SDR13,6 Ø25х2,0	м м	8412,0 23868,0	8412,0 23868,0
Колодцы водопроводные прямоугольные из бетона. Согласована замена на круглые диаметром 2,0м	шт.	8	8
Колодцы водопроводные из сборных ж/б элементов диаметром 2,0м.	шт.	156	156
Колодцы водопроводные из сборных ж/б элементов диаметром 1,5м	шт.	103	101
Пожарные гидранты	шт.	110	110
Насосная станция первого подъема			
Водозаборная скважина глубиной	м	35,0	35,0
Погружные насосы типа WILOTWI 6.30-15-С, производительностью	м3/ч	25	25
Здание аппаратной 3х3м для установки шкафов управления насосов	здание	1	1
Насосная станция 2 подъема			
Предусматривает подачу воды в разводящие сети села и предназначена для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Банновка			
Протяженность трубопроводов стальных: - Ø 325х8мм - Ø 273х8мм - Ø 57х3мм	м м м	24,6 26,0 7,0	0 0 0
Резервуар чистой воды			
Резервуары чистой воды с фильтром поглотителем. В резервуаре предполагается хранение пожарного и регулирующего (суточного) объемов воды	м3	600	600

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **указаны выше в пункте №4**

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **ноябрь 2019г.** окончание работ **ноябрь 2021г**. при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, **двадцать один** месяцев: фактически, **шестнадцать** месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные сети и коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- ГКП «Водстройакимата Федоровского района»

Директор _____ **Василенко С.В.**

м.п.

- ТОО"ЭПК-forfait"(ЭПК-форфайт)

Генеральный директор _____ **Аманжулов Д.Н.**

м.п.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Банновка и селе Чеховка Федоровского района»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор
ТОО«KazConstructionGroup» _____ **МухамбедиевМ.К.**

Место печати