Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2022 г

Заказчик - "Управление охраны окружающей среды и природопользования города НурСултан" БИН 020540001029 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ22070102KSN6201000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, город Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Комсомольский, улица Ұмай Ана, дом 14/2, корпус 1, н.п. 2

Наименование объекта: Строительство сквера в городе Нур-Султан, район "Алматы", жилой массив Железнодорожный, район улицы Иманак

Код заказчика	Код подрядчика	договор: номер	договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		70	15.09.2021	местный	15	ТОО "DK Proekt"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**32 618 772**									
Акт выполненных работ	**32 618 772**	29 123 904							3 494 868	
Погашение аванса 30% за отчётный месяц	9 785 632									
Всего к оплате:	**22 833 140**									**22 833 140**

Заказчик:
Заместитель руководителя
"Управление охраны окружающей среды и природопользования города НурСултан"
БИН 020540001029

_____ **Бегимбеков А. К.**

Технический надзор:
ТОО "Аймереке"
эксперт технического надзора_____ Кенжебаев Е.К.
ИИН 630310302191, приказ №03-п от 09.03.22, аттестат №KZ18VJE00048512 от 07.08.2019

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"
Менеджер проекта
БИН 970340000010

_____ **Шотабаев Д.С**

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
Объект: «Строительство сквера в городе Нур-Султан, район "Алматы", жилой массив Железнодорожный, район улицы Иманак»

Реестр
актов выполненных работ за март 2022 года

№ п/п	№ сметы	№ АВР	Наименование работ	Сумма
1	2-2-1	1	Благоустройство	32 618 772
			Итого за отчетный месяц	**32 618 772**

Сдал: _____

Принял: _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" г.Нур-Султан, Проспект САРЫАРКА, 13 БИН 020540001029**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, город Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Комсомольский, улица Ұмай Ана, дом 14/2, корпус 1, н.п. 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сквера в городе Нур-Султан, район "Алматы", жилой массив Железнодорожный, район улицы Иманак"**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№70 от 15.09.21**

А К Т №1
приёмки выполненных работ за март месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021г.

№ п/п	№ поз. сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка										
1	1	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Срезка плодородного грунта/Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	3220,5	373,86	373,86	1204016	1204016	--	191275	1506914	
			НР - 72%; СП - 8%			--	82,49	--	265659		111623		
2	2	412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	5313,825	163,00	--	866153	--		--	935445	
			СП - 8%			--	--	--	--		69292		
3	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Планируемый объем плодородного грунта для озеленения/ Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1486,9	43,27	43,27	64338	64338	--	22193	93453	
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,73	--	30823		6922		
4	4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1486,9	28,41	23,31	42238	34660	208	17254	64251	
			НР - 72%; СП - 8%			4,96	11,16	7370	16594		4759		
5	5	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	1733,6	484,77	462,99	840389	802640	727	155145	1075176	

			НР - 72%; СП - 8%			21,36	102,94	37022	178457		79643		
6	6	412-102-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	45507	30,00	--	1365210	--		--	1474427	
			СП - 8%			--	--	--	--		109217		
7	7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Планировка/Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	4954,1	65,21	65,21	323057	323057	--	104440	461697	
			НР - 72%; СП - 8%			--	29,28	--	145056		34200		
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	4954,1	237,52	102,64	1176715	508488	--	680658	2005963	
			НР - 72%; СП - 8%			134,88	55,94	668226	277132		148590		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5882116	2937199	935	1170965	7617326	
								712618	913721	--	564246		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5882116					
		Материалы		Тенге				936					
		Всего заработная плата		Тенге					1626339				
		Транспортные расходы		Тенге				2231363					
			Накладные расходы	Тенге				1170965					
			Сметная прибыль	Тенге				564246					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7617327					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1064	
			Сметная заработная плата	Тенге					1626339				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7617327					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1064	
			Сметная заработная плата	Тенге					1626339				
			РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ										
			Покрытие из брусчатки										
9	69	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	325,136	4493,89	1370,58	1461124	445624	941575	214514	1809689	
			НР - 108%; СП - 8%			227,37	383,53	73925	124699		134051		
10	70	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	4064,2	1140,80	318,59	4636456	1294814	3122159	741728	5808438	
			НР - 108%; СП - 8%			54,00	114,98	219483	467302		430255		
11	71	1127-0403-0164 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=6	**Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). вычитать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	4064,2	-383,07	-75,53	-1556873	-306969	-1249904	-123384	-1814678	
			НР - 108%; СП - 8%			--	-28,11	--	-114245		-134421		
			Покрытие из резиновой крошки										

12	75	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	2870,2	1140,80	318,59	3274336	914417	2204917	523819	4102008	
			НР - 108%; СП - 8%			54,00	114,98	155002	330016		303852		
13	76	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). вычитать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	2870,2	-319,22	-62,94	-916225	-180651	-735574	-72629	-1067962	
			НР - 108%; СП - 8%			--	-23,43	--	-67249		-79108		
				Бортовой камень									
14	80	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	2246,789903	2357,66	41,81	5297161	93939	2456504	3013578	8975598	
			НР - 108%; СП - 8%			1222,51	19,42	2746718	43633		664859		
15	81	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	104,148692	41894,00	--	4363205	--	4363205	--	4712261	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		349056		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				16559184	2261174	11102882	4297626	22525354	
								3195128	784156	--	1668544		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16559184					
		Материалы		Тенге				6739675					
		Всего заработная плата		Тенге					3979284				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4363205					
			Накладные расходы	Тенге				4297626					
			Сметная прибыль	Тенге				1668544					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22525354					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2437	
			Сметная заработная плата	Тенге					3979284				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22525354					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2437	
			Сметная заработная плата	Тенге					3979284				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								30142683	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3907746					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5198373				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1697877				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11103816			
			- Перевозка грузов	Тенге				2231363					
			- Накладные расходы	Тенге							5468591		
			- Сметная прибыль	Тенге							2232790		

			СМР	Оборудование	Всего
	Итого по акту на подряд, тенге		30 142 683	0	30 142 683
	Временные здания и сооружения	1,3%	391 855		30 534 538
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	3,9%	1 190 847		31 725 385
	Непредвиденные работы и затраты 2%	2%	634 508		32 359 893
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				32 359 893
	Итого с учетом договорной скидки	10%	3 235 989		29 123 903

	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	12%	3 494 868		3 494 868
	Всего по акту				**32 618 772**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "DK Proekt"
БИН/ИИН 970340000010

Менеджер проекта _____ **Д. Шотабаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Аймереке" _____ **Кенжебаев Е.К.**
ИИН 630310302191, приказ №03-п от 09.03.22, аттестат №KZ48VJE00048512 от 07.08.2019
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)
место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
Эксперт ТОО "Мунай Интер курылыс" _____ **Валиев Ч.С.**
ИИН 891209350415, приказ
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)
место печати (при наличии)

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан"
БИН 020540001029

Заместитель руководителя _____ **Бегимбеков А. К.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист отдела строительства
и перспективного планирования _____ *Жиенали К.А.*