Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №
235

Форма
индустрии и инфраструктуры
развития РК от 08.02.2021г. №53

# Декларация о соответствии

«15» сентября 2021 г.

**Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «DK Proekt», адрес: Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Касыма Кайсенова, улица Аманжолова, здание 23, БИН 970340000010, тел. 87017765558**
наименование организации, юридический адрес

**в лице менеджера проекта Садібек М.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство сквера с благоустройством пешеходной зоны (Променад) в поселке Бурабай Акмолинской области»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение "Управление делами Президента Республики Казахстан" в лице заместителя управляющего Хорошуна С.М., БИН 900640000128 Г. Нур-Султан, район «Есиль», Мәңгілік Ел, 8, тел. 74 15 61, 74 15 12.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:_____

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Бюро инженерного проектирования»,**
наименование проектной организации, номер проекта

утверждена: Управление делами Президента Республики Казахстан №07/47 от 01.03.2021года;
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Поливочный водопровод | м | 1997 | | 1997 | |
| Наружное освещение и электроснабжение, в том числе | м | 1774 | | 1774 | |
| Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШп 4*16мм | м | 235 | | 235 | |
| Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШп 4*10мм | м | 11 | | 11 | |
| Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШп 5*6мм | м | 1240 | | 1240 | |
| Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 288 | | 288 | |
| Ливневая канализация | м | 229 | | 229 | |
| Прожектор светодиодный | шт | 6 | | 6 | |
| Светильник светодиодный | шт | 38 | | 38 | |
| Накопительная емкость Rainpark TLT -10 емкостью 10,0м3 | шт | 1 | | 1 | |
| Накопительная емкость Rainpark TLT -15 емкостью 15,0м3 | шт | 1 | | 1 | |
| Дороги и проезды | м2 | 5419,19 | | 5419,19 | |
| Дорожки из щебеня декоративного мрамора | м2 | 913,34 | | 913,34 | |
| Площадка из резиновой крошки | м2 | 1054,27 | | 1054,27 | |
| Озеленение, в том числе: | | | | | |
| Газоны | шт | 3015,29 | | 3015,29 | |
| Цветники многолетние | шт | 1824,56 | | 1824,56 | |
| Деревья | шт | 526 | | 526 | |
| МАФы | шт | 83 | | 83 | |

## Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Факти-чески |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее–м2) | | |

| | |
|---|---|
| Число этажей | этаж |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее–м3) |
| В том числе подземной части | м3 |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 |

| Показатели | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | число квартир | площадь квартир, м2 |
| | | общая жилая | | общая жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проект строительства сквера с благоустройством пешеходной зоны (Променад) в поселке Бурабай, Акмолинской области (выше кольцевой развязки восточнее от ул. Кенесары). Предназначен для прогулочного отдыха населения, оборудованная детскими площадками и спортивными зонами. Конфигурация сквера сделана с учетом максимального сохранения существующих деревьев и обеспечения удобного трафика пешеходов. Проектом предусматривается также устройство спортивной зоны-воркаута и многофункционального спортивного поля.
Предусмотрена установка детских игровых элементов, спортивных элементов, лавочек, мусорных урн. Установка детского игрового оборудования осуществляется в зонах, свободных от прохода коммуникаций, с необходимыми отступами от них. Проектом предусматривается достаточное освещение парка.
Система поливочного водопровода запроектирована для полива зеленых насаждений на территории проектируемого участка. Сеть водопровода ПВ по площадке запроектирована из труб полиэтиленовых PE100 SDR17-63x3,8, 50x3,0, 40x2,4, 32x2,0, PE100 SDR13,6-25x2,0, PE100 SDR11-20x2,0-"техническая" по ГОСТ18599-2001. Для полива зеленых насаждений проектом предусмотрена установка фиксированных головок марки PRO-SPRAY с радиусом от 0,6 до 3,9м и углом от 90° до 360°. Также для поливочных головок проектом предусмотрены регулировочные головки давления марки"PROS04 - PRS30" (эффективная работа в паре.
Проектом предусматривается электроснабжение и освещение пешеходной зоны в поселке Бурабай. Освещение пешеходной зоны предусматривается светодиодными светильниками, установленными на опорах Н=7м. Шкаф управления ШУНО предусмотрен как шкаф управления освещением, так и распределительный для подключения нагрузки с разделением на группы. Сеть освещения от ШУНО до светильников выполняется кабелем марки АПвБбШп с прокладкой в земле на глубине не менее 0,7м от планировочной отметки земли. Пересечение кабеля с коммуникациями выполнено в трубе ПНД-110. Для подключения светильников к магистрали сети освещения предусмотрен кабель марки АВВГнг. Количество проектируемых опор уличного освещения, шт 38. Количество проектируемых прожекторов освещения, шт 6. Расчетная мощность наружного освещения, кВт 10,420.

Проектом предусмотрена защита существующих тепловых сетей в местах проектируемых пожарных проездов и пешеходных зон с устройством каналов из блоков ФБС и установкой разгрузочных плит над трубопроводами тепловых сетей. Раскладка каналов и разгрузочных плит выполнена в разделе ТС.КЖ.
Проектом предусмотрено усиление безканальных трубопроводов путем установки разгрузочных плит по серии 3.006.1-1.1/98.
Для сбора дождевых и паводковых вод с территории проектом предусмотрена установка ЛОС Rainpark OSL производительностью 10л/с и 15л/с. Очищенные сточные воды по отводящему трубопроводу поступают в накопительные емкости Rainpark TL подземного типа емкостью 10м3 и 15м3, расположенные на территории участка с последующим забором использованием очищенной воды на полив. Трассировка лотков выполнена в соответствии с планом организации рельефа вдоль южной границы участка проектирования.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: апрель 2021года;
месяц, год
окончание работ: сентябрь 2021года;
месяц, год
при продолжительности строительства - 5 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц;
фактически - 5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
**ТОО «КокшетауЭнерго» главный инженер Попов Владимир Саныч**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата Место печати (при наличии)

16.09.2021г.

**ГКП на ПВХ «Бурабай Тазалык» Бахмат Виктор Владимирович**_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
**«Строительство сквера с благоустройством пешеходной зоны (Променад) в поселке Бурабай Акмолинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**
ТОО «DK Proekt», менеджер проекта Садібек М.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

**подпись, дата**_____

М.П.