Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

# Декларация о соответствии

**" 13" октябрь 2022года**

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО "Иман" - Лицензия: 0001423 от 21.03.2001 года Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон Шугыла, дом 24Б, кв. 41 БИН 980140004226.**

*наименование организации, юридический адрес*

в лице **Директор Садибеков Баубек Конысбекович**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту **«Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в с. Жаркамыс при ГКП «Байганинская центральная районная больница на ПХВ» Байганинского района Актюбинской области»**

*(наименование и местонахождение объекта)*

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН: 160140010537. МҰЗДЫБАЕВ Е.М.**

*( наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями:

а) *ТОО «ЗӘУЛІМ ШЫҢ» №14010598 от 21.07.2014 года,* директор *Бектибаев Н.;*

*б) ТОО «Аксар Строй» № 20008209 от 11.06.2020 года, директор Таукеев Н.У. ;*

*в) ТОО «MMM Group» № 20013735 от 18.09.2020 года директор Махатов Н.;*

*г) ТОО «Каз Энерго Проект Строй» №24008983 от 08.02.2024 года директор Абдреймова А.;*

*д) ТОО «Р и А - Сервис ЛТД» № 14017718 от 24.11.2014 года., директор Алтынбекұлы А.;*

(наименование организации, № лицензии и дата получения ,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженерное проектирование" - № 18002597 от 08.02.2018г.**

*( наименование проектной организации)*

утвержденного(й) **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН: 160140010537**

*(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Площадь здания | м2 | 394,96 | | 394,96 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Площадь застройки | м2 | 363,48 | | 363,48 | |
| Площадь земельного участка | га | 0,30 | | 0,30 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **не предусматривается**

(*факт начала выпуска продукции с указанием объема)*

Одноэтажное здание врачебной амбулатории на 40 посещений в смену, без подвала, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 35.41х11,4 м. Высота помещений 3.0 м (от пола до потолка). В здании размещены: тамбуры входа, вестибюль, аптека, медицинский архив, складское помещение, помещение для хранения дез.средств, помещение для уборочного инвентаря, санузлы, в том числе для маломобильных групп населения, кабинет физиотерапевтического лечения, кабинет здорового ребенка, кабинет доврачебного приема, кабинеты врачебного приема, процедурный кабинет, изолятор с тамбуромшлюзом и санузлов, комната для забора мокроты, комната для приема противотуберкулезных препаратов, комната для временного хранения медицинских отходов, комната для персонала, стерилизационная, помещение для картотеки, прививочный кабинет, коридоры, гардероб, регистратура, помещение для размещения отопительных котлов. Эвакуация предусмотрена из помещений по коридорам через тамбуры непосредственно наружу. Изолятор запроектирован с отдельным выходом. Эвакуационные выходы рассредоточены. Для доступности маломобильных групп населения при главном входе для пациентов предусмотрен пандус с нормативным уклоном *5%* с антискользящим покрытием. Над входами в здание предусмотрены козырьки. Крыша - чердачная. Кровля - металлочерепица, водосток - наружный, организованный. Окна - металлопластиковые с тройным остеклением ГОСТ 30674-99. Витражи - металлопластиковые с двойным остеклением. Двери - металлопластиковые по ГОСТ 30970-2002, деревянные ГОСТ6629-88*. Внутренняя отделка - водоэмульсионная покраска, акриловая покраска, керамическая плитка; полы - керамическая плитка, линолеум. Наружная отделка - облицовочный кирпич с расшивкой швов, цоколь, боковые стенки крылец и пандуса - облицовка керамической фасадной плиткой тип "Кабанчик". За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 117,80 м. Технические показатели: Площадь застройки - 487.79 м2 Общая площадь - 394,96 м2 Полезная площадь - 363,48 м2 Строительный объем - 1761,0 м3. КТПН-100-10/0,4 кВ Модульное сооружение заводского изготовления КТПН-100-10/0,4 кВ, с внешними размерами 2,1х2,14 м. Фундамент под модульное сооружение с внешними размерами 2,4х2,4 м. За условную отметку 0.000 принята отметка уровня земли, что соответствует абсолютной отметке 116,88 м. Технический показатель: Площадь застройки - 5,76 м2. Дизельная электростанция. Модульное сооружение заводского изготовления. Фундамент под сооружение прямоугольной формы в плане, с размерами по внешним граням 0,82х1,90 м. За условную отметку 0.000 принята отметка уровня земли, что соответствует абсолютной отметке 116,89 м. Технический показатель: Площадь застройки - 1,6 м1. Выгреб емкостью 9 м2 Сооружение подземного исполнения. Подземное сооружение, круглой формы в плане с внутренним диаметром 2,0 м. Высота сооружения 1,8м (от отметки дна сооружения до верха перекрытия). Спуск в выгреб осуществляется через камеру лаза диаметром 0,7 м по ходовым скобам. За абсолютную отметку, соответствующую нулевой условной отметке, принята отметка уровня земли - 117,05 м. Технические показатели: Площадь застройки - 3,92 м2 (подземная часть). Строительный объем - 15,5 м3

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2021 г;

(*месяц, год)*

окончание работ октябрь 2022 г;

(*месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц: _____;по норме или по проекту организации строительства, месяц:_4__ ;фактически, месяц: 14_;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____% и фактически применено ___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в с. Жаркамыс при ГКП «Байганинская центральная районная больница на ПХВ» Байганинского района Актюбинской области»**

*наименование объекта (комплекса)*

готовым к приемке в эксплуатацию,и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**

**ТОО "Иман" БИН 980140004226 Директор Садибеков Баубек Конысбекович**

_____

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата* *Место печати (при наличии)*