Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«9» 02 2022 года

Заказчик: Государственное учреждение «Управления строительства Атырауской области» Временно исполняющий обязанности руководителя Маненов З.У., индекс: 060010, Республика Казахстан. Город Атырау, улица Айтеке би, 77; БИН: 050140003056. Тел.факс: 8 (712)235-49-57

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «14» 01 2022 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Бекболатовтар курылыс компаниясы», директор Болатов А.Б., Республика Казахстан. г. Атырау, улица Махамбет Өтемісұлы,123В. БИН: 940340000858; тел. факс: 8 (712)275-39-16

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «20» 01 2022 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Барко», директор Кулов А. И., Республика Казахстан. Атырауская область, г. Кульсары, улица ул. С.Датова, 22. БИН: 020340007526; тел. +7 (701) 588 78 44.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «21» 01 2022 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Caspian Hes Consulting», директор Маркабаева Э. Н., Республика Казахстан. Мангистауская область, г. Актау микрорайон 13, 32В. БИН: 050940006426; тел. 8 (729)242–02–14.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство нового больничного комплекса на 200 коек, г. Кульсары, Атырауской области.** Новое. Объект относится к первый – уровню ответственности.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, г. Кульсары, микрорайон «Автодорожников», РКА2201300251670998,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «9» 02 2022 года,

дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «19» ноября 2021 года № 104202100042629; Договор временного безвозмездного пользования № 686 от 17.11.2021 года

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

Решение Акима г. Кульсары, Жылыойского района Атырауской области от «15» ноября 2021 года № 1015 о передаче земельного участка на временного безвозмездного пользование;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» от «30» ноября 2021 года № KZ93REA00254305

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации): Товарищество с ограниченной ответственностью «Caspian Hes Consulting»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й): Государственное учреждение «Управления строительства Атырауской области» от №126-Ѳ от 23.09.2021 года

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ_____ август _____202 0 г;

окончание работ____ декабрь _____202 1 г;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:____ 3 ____;

фактически, месяц:____ 17 ____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого комплекса или очереди
Больничной комплекс на 200 коек	комплекс	200 коек	200 коек	200 коек	200 коек

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период:

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	---	---
Число этажей	этаж	---	---
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	---	---
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений (венткамера 1.3)	м2	---	---

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1) **2-этажный административно медицинский корпус с палатами на 26 коек. Блок 1.**

Здание модульное сборно-разборного типа 2-х этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 75,635м х 14,565м. Состоит из 4х типов модулей.

Общее количество модулей – 70 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой. На площадке по периметру установлены стеновые железобетонные панели П-1.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,5м.

Под блочные модули смонтированы металлические стойки из двутавра.

2) **2-этажный корпус на 58 коек. Блок 2.**

Здание модульное сборно-разборного типа 2-х этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 55,31м х 14,565м. Состоит из 6 типов модулей

Общее количество модулей – 52 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из

минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой. На площадке по периметру установлены стеновые железобетонные панели П-1.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,5м Под блочные модули предусмотрено металлические стойки из двутавра.

3) 2-этажный корпус на 52 коек. Блок 3.

Здание модульное сборно-разборного типа 2-х этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 55,31м х 14,565м. Состоит из 6 типов модулей

Общее количество модулей – 52 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой. На площадке по периметру установлены стеновые железобетонные панели П-1.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,5м.

Под блочные модули предусматриваются металлические стойки из двутавра.

4) 2-этажный корпус на 64 коек. Блок 4.

Здание модульное сборно-разборного типа 2-х этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 55,31м х 14,565м. Состоит из 6 типов модулей.

Общее количество модулей – 52 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой. На площадке по периметру установлены стеновые железобетонные панели П-1.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,5м

Под блочные модули предусмотрены металлические стойки из двутавра.

5) 2-этажная галерея. Блок 5.

Здание модульное сборно-разборного типа 2-х этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 42,445м х 2,435м. Состоит из 1го типа модуля.

Общее количество модулей – 7 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками без утепления толщиной 50мм с полимерным покрытием.

Под галерею выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой. На площадке по периметру установлены стеновые железобетонные панели П-1.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,0м.

Под блочные модули выполнены металлические стойки из двутавра.

6) 2-этажное общежитие на 100 человек.

Здание модульное сборно-разборного типа 2-х этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 31,775м х 14,565м. Состоит из 3х типов модулей

Общее количество модулей – 31 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из

минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками.

Под здании выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой. На площадке по периметру установлены стеновые железобетонные панели П-1.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,5м. Под блочные модули предусмотрены металлические стойки из двутавра.

7) Отдельно стоящее подсобное здание с помещением приема пищи.

Здание модульное сборно-разборного типа 1- этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 29,33м х 6,055м. Состоит из 1го типа модуля

Общее количество модулей – 12 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками без утепления толщиной 50мм с полимерным покрытием.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200м. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой. На площадке по периметру установлены стеновые железобетонные панели П-1.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,5мПод блочные модули предусматриваются металлические стойки из двутавра.

8) Морг.

Здание модульное сборно-разборного типа 1-этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 24,44м х 12,12м. Состоит из 1го типа модуля.

Общее количество модулей – 20 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками без утепления толщиной 50мм с полимерным покрытием.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой. На площадке по периметру установлены стеновые железобетонные панели П-1.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,5м. Под блочные модули предусматриваются металлические стойки из двутавра.

9) Прачечная.

Здание модульное сборно-разборного типа 1-этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 24,25м х 17,105м. Состоит из 1го типа модуля.

Общее количество модулей – 28 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками без утепления толщиной 50мм с полимерным покрытием.

Под здание выполнена ж/б бетонная площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой. На площадке по периметру установлены стеновые железобетонные панели П-1.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,5м.

Под блочные модули предусмотрены металлические стойки из двутавра.

10) КПП.

Здание модульное сборно-разборного типа 1-этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 6,055м х 2,435м. Состоит из 1го типа модуля.

Общее количество модулей – 1 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из

минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

11) Площадка для мусорных контейнеров.

Площадка выполнена из монолитного ж/б.

Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

На площадке выполнено съемное профильное ограждение высотой 2,0м.

Стойки ограждения приняты из металлических труб квадратного сечения 80х80х4.

12) Накопительная.

Здание модульное сборно-разборного типа 1-этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 12,12м х 4,88м. Состоит из 1го типа модуля

Общее количество модулей – 4 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,0м.

13) Станция приготовления и дозирования раствора.

Здание модульное сборно-разборного типа 1-этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 12,12м х 2,435м. Состоит из 1го типа модуля.

Общее количество модулей – 2 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,0м.

14) Мобильное здание для вакуумной станции.

Здание модульное сборно-разборного типа 1-этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 6,055м х 2,435м. Состоит из 1го типа модуля.

Общее количество модулей – 1 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками без утепления толщиной 50мм с полимерным покрытием.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,0м.

15) Кислородная станция PSA.

Здание контейнерного типа 1-этажное, заводского изготовления. Габариты в осях 12,12м х 2,435м. Состоит из 1го типа модуля.

Под здание выполнена площадка ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,0м.

16) Туалет для посетителей.

Здание модульное сборно-разборного типа 1-этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 6,055м х 2,435м. Состоит из 1го типа модуля.

Общее количество модулей – 1 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками без утепления толщиной 50мм с полимерным покрытием.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,0м.

17) Дезинфекционный барьер.

Площадка выполнена из монолитного железобетона толщиной 400мм. В месте спуска для дезинфекции автомобиля предусмотрен дезинфекционный приямок.

На площадке предусмотрен кровельный навес из поликарбонатных листов

Материал металлических конструкций – сталь 235С по ГОСТ 27772-2015. Катет шва и тип сварки приняты согласно указанным в проекте или инд-но в соответствии с толщинами и положением свариваемых деталей.

18) Насосная.

Здание модульное сборно-разборного типа 1-этажное, приобъектного изготовления, с односкатной кровлей. Состоит из 1го типа модуля.

Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,0м.

19) Бытовая.

Здание модульное сборно-разборного типа 1-этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 7,325м х 6,055м. Состоит из 1го типа модуля.

Общее количество модулей – 3 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками без утепления толщиной 50мм с полимерным покрытием.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,0м.

20) Котельная.

Здание модульное сборно-разборного типа 1-этажное, приобъектного изготовления, с двухскатной кровлей. Состоит из 1го типа модуля

Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1.

21) Дизельно-генераторная установка (ДГУ).

ДГУ закрытого типа, заводского изготовления.

Площадка ж/б толщиной 300мм.

Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,0м.

22) Трансформаторная подстанция.

Здание модульное сборно-разборного типа 1-этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей.

Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками без утепления толщиной 50мм с полимерным покрытием.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,0м.

23) Отделение обеззараживания медицинских отходов.

Здание модульное сборно-разборного типа 1-этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 12,12м х 4,88м. Состоит из 1го типа модуля.

Общее количество модулей – 4 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,0м.

24) Телекоммуникационное помещение.

Здание модульное сборно-разборного типа 1-этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 6,055м х 2,435м. Состоит из 1го типа модуля.

Общее количество модулей – 1 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,0м.

25) Ограждение.

По периметру территории выполнено несъемное ограждение высотой 2,0м. Размеры ограждения в плане 175,5 х 200,0м. Серия и код ограждения 8604-0602-0303. Имеет 2-комплекта распашных ворот.

26) Дизельная емкость.

Дизельная емкость для ДГУ и котельной объемом 3м3 подземного исполнения. Емкость находится в ж/б коробе.

27) ГРПШ.

Площадка выполнена из монолитного железобетона. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

28) Септик на 230 м3.

Септик прямоугольный в плане, с размерами в осях 12,0 х 5,7 х 3,73м (LxBxH) по внутренним сторонам. Толщина стен септика принята 300мм, толщина днища - 300мм, толщина

плит покрытия -300мм. Глубина заложения от верха днища колодца до планировочной отметки земли - 5,38м.

Септик выполнен из монолитного ж/бетона.

Для доступа в колодец и возможности обслуживания в плите покрытия предусмотрен отвод диаметром 1000мм.

29) Технические условия на материалы.

Класс бетона для всех бетонных и железобетонных конструкций принят согласно СП РК EN 1992-1-1_2004-2011 «Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1 Общие правила и правила для зданий».

Фундаменты под здания и сооружения, железобетонные плиты, а также монолитные железобетонные сооружения, выполнена из бетона класса В25, В20, В15 на сульфатостойком портландцементе. Класс бетона по водонепроницаемости W4, класс бетона по морозостойкости F75.

Арматура для армирования всех сооружений и площадок принята класса А400, А240 по ГОСТ 34028-2016; ГОСТ 23279-2012.

Марки стали для стальных конструкций приняты согласно СП РК EN 1993-1-1_2005-2011 «Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1 Общие правила и правила для зданий». Для несущих металлических конструкций марка стали принята С245 по ГОСТ 27772-2015.

Антикоррозийная защита металлических конструкций: все металлические конструкции окрашены эмалю ПФ-115 ГОСТ 6465-76* нанесенные по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82*. Общая толщина защитного слоя соответствует со СН КР2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию произведена в соответствии с ГОСТ 9.402-2004. Все металлоконструкции огрунтованы в один слой грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* на заводе-изготовители

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 6 807 889,000 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 4 555 873,000 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2 252 016,000 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 9 229 949,356 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 6 467 497,842 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2 762 451,514 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 72,07% и фактически применено 72,07% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания -А;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство нового больничного комплекса на 200 коек, г. Кульсары, Атырауской области**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Государственное учреждение «Управления строительства Атырауской области»
Временно исполняющий обязанности руководителя Маненов З.У.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный эксперт: Кабдолов М.А. №KZ41VJE00063285, №KZ73VJE00063291, KZ84VJE00063287 JN 09.03.2021г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация Товарищество с ограниченной ответственностью «Барко» Директор Кулов А. И.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта Товарищество с ограниченной ответственностью «Caspian HES Consulting» Директор Маркабаева Э. Н.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата
Место печати (при наличии)

2) организация Товарищество с ограниченной ответственностью «Caspian HES Consulting» аттестованный эксперт: Тажигалиев О.Н. №KZ64VJE00031249, KZ91VJE00031248 от 10.10.2017г.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью «Бекболатовтар курылыс компаниясы», директор Болатов А.Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Представитель ТОО «Тенгизшевройл»
(Инвестор)
Менежер отела Специальных программ Абдиев О.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись представителя
Место печати (при наличии)