Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Объект **Строительство нового больничного комплекса на 200 коек, г. Кульсары, Атырауской области**

Акт приемки выполненных работ

за август 2020 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**9**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**74,914**	**30,73**	**2302**
			Накладные расходы			***6,24***	***467***
			Сметная прибыль			***2,28***	***171***
2	**10**	**11-010104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**74,914**	**15,18**	**1137**
			Накладные расходы			***3,08***	***231***
			Сметная прибыль			***1,12***	***84***
3	**11**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**74,914**	**207,70**	**15560**
			Накладные расходы			***66,33***	***4969***
			Сметная прибыль			***15,39***	***1153***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**12**	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 5 км**	**тенге за 1 тонну**	**236,689**	**255,33**	**60434**
			Накладные расходы			***9,62***	***2276***
			Сметная прибыль			***18,91***	***4477***
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
5	**14**	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное.Устройство**	**м3 основания**	**7,120**	**4769,97**	**33962**
			Накладные расходы			***778,57***	***5543***
			Сметная прибыль			***353,33***	***2516***
6	**15**	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**21,360**	**38202,80**	**816012**
			Накладные расходы			***2676,85***	***57177***
			Сметная прибыль			***2829,84***	***60445***
7	**16**	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов ФБС 9.4.6-Т (10 шт),массой до 0,5 т.Установка**	**шт.сборных конструкций**	**10,000**	**1958,32**	**19583**
			Накладные расходы			***453,59***	***4536***
			Сметная прибыль			***145,06***	***1451***
8	**17**	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов ФБС 12.4.6-Т (6 шт), ФБС 9.6.6-Т (16 шт),массой до 0,5 т.Установка**	**шт.сборных конструкций**	**22,000**	**2779,48**	**61148**
			Накладные расходы			***638,41***	***14045***
			Сметная прибыль			***205,89***	***4530***
9	**18**	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов ФБС24.4.6-Т (31 шт), ФБС 12.4.6-Т (28 шт),массой до 1,5 т.Установка**	**шт.сборных конструкций**	**59,000**	**4156,24**	**245218**
			Накладные расходы			***953,53***	***56258***
			Сметная прибыль			***307,87***	***18164***
10	**19**	**11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов ФБС24.6.6-Т (66 шт),массой более 1,5 т.Установка**	**шт.сборных конструкций**	**66,000**	**5819,71**	**384101**
			Накладные расходы			***1305,39***	***86156***
			Сметная прибыль			***431,09***	***28452***
11	**21**	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,449**	**33141,04**	**81159**
			Накладные расходы			***1248,17***	***3057***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2454,89*	*6012*
12	22	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	71,388	33081,13	2361596
			Накладные расходы			*1245,91*	*88943*
			Сметная прибыль			*2450,45*	*174933*
13	23	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные участки из бетона В-15.Устройство	м3	1,260	38492,04	48500
			Накладные расходы			*2803,74*	*3533*
			Сметная прибыль			*2851,26*	*3593*
14	24	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	325,240	948,46	308478
			Накладные расходы			*135,27*	*43994*
			Сметная прибыль			*70,26*	*22850*
15	25	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция гидроизоляция 2-мя слоями рубероида на битумной мастике	м2	74,400	2237,36	166460
			Накладные расходы			*304,52*	*22656*
			Сметная прибыль			*165,73*	*12330*
16	26	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство	м3	15,810	52246,35	826015
			Накладные расходы			*5744,14*	*90815*
			Сметная прибыль			*3870,10*	*61186*
17	27	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,122	177049,89	21635
			Накладные расходы			*6668,12*	*815*
			Сметная прибыль			*13114,81*	*1603*
18	28	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,746	175341,09	130717
			Накладные расходы			*6603,76*	*4923*
			Сметная прибыль			*12988,23*	*9683*
19	29	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные,бетон В15.Устройство	м3	21,210	38202,80	810281
			Накладные расходы			*2676,85*	*56776*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2829,84*	*60021*
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
20	**30**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из силикатного кирпича М100 при высоте этажа до 4 м.Кладка**	**м3 кладки**	**158,010**	**28524,98**	**4507232**
			Накладные расходы			*3106,14*	*490802*
			Сметная прибыль			*2112,96*	*333869*
21	**31**	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте эт ажа до 4 м.Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**220,900**	**4039,87**	**892407**
			Накладные расходы			*675,61*	*149242*
			Сметная прибыль			*299,25*	*66104*
22	**32**	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой до 0,7 т.Укладка**	**шт.сборных конструкций**	**87,000**	**2336,39**	**203266**
			Накладные расходы			*637,09*	*55427*
			Сметная прибыль			*173,07*	*15057*
23	**33**	**11-070104-0302 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой до 1т.Укладка**	**шт.сборных конструкций**	**15,000**	**2691,36**	**40370**
			Накладные расходы			*735,44*	*11032*
			Сметная прибыль			*199,36*	*2990*
24	**34**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**4,384**	**65296,53**	**286286**
			Накладные расходы			*2459,22*	*10782*
			Сметная прибыль			*4836,78*	*21206*
25	**35**	**21-040107-9918 РСНБ РК 2015**	**Ригели,прогоны железобетонные для зданий из тяжелого бетона класса В3О,объем ом более 1 м3,несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90**	**м3**	**0,456**	**67944,97**	**30983**
			Накладные расходы			*2558,97*	*1167*
			Сметная прибыль			*5032,96*	*2295*
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ				
26	**36**	**11-070504-0102 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 15 м2.Установка с опиранием по контуру**	**шт.сборных конструкций**	**30,000**	**7163,96**	**214919**
			Накладные расходы			*2018,55*	*60557*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*530,66*	*15920*
27	37	21-049999-0807 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские,плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	м2	239,760	4168,06	999335
			Накладные расходы			*156,98*	*37637*
			Сметная прибыль			*308,75*	*74025*
28	38	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,011	290291,56	3222
			Накладные расходы			*94989,37*	*1054*
			Сметная прибыль			*21503,08*	*239*
29	39	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,111	174999,32	19425
			Накладные расходы			*6590,89*	*732*
			Сметная прибыль			*12962,91*	*1439*
			Раздел: КРОВЛЯ				
30	40	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	255,204	719,28	183562
			Накладные расходы			*107,75*	*27498*
			Сметная прибыль			*53,28*	*13597*
31	41	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами ISOVER,марка OL-P	м2 утепляемого покрытия	255,204	958,83	244697
			Накладные расходы			*248,90*	*63521*
			Сметная прибыль			*71,02*	*18126*
32	42	21-110101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем,типа ISOVER,марка OL-P	м3	39,429	17121,55	675086
			Накладные расходы			*644,84*	*25425*
			Сметная прибыль			*1268,26*	*50006*
33	43	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	255,204	918,61	234432
			Накладные расходы			*147,56*	*37657*
			Сметная прибыль			*68,04*	*17365*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	**44**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**255,204**	**317,11**	**80927**
			Накладные расходы			***17,32***	***4420***
			Сметная прибыль			***23,49***	***5995***
35	**45**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	**т**	**0,498**	**17809,07**	**8869**
			Накладные расходы			***5658,98***	***2818***
			Сметная прибыль			***1319,19***	***657***
36	**46**	**21-050301-2708 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР -1,d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,498**	**239774,56**	**119408**
			Накладные расходы			***9030,48***	***4497***
			Сметная прибыль			***17761,08***	***8845***
37	**47**	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**72,000**	**719,28**	**51788**
			Накладные расходы			***107,75***	***7758***
			Сметная прибыль			***53,28***	***3836***
38	**48**	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила.Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**2,630**	**91253,93**	**239998**
			Накладные расходы			***14234,77***	***37437***
			Сметная прибыль			***6759,55***	***17778***
39	**49**	**11-100110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев.Установка**	**м3**	**3,083**	**117971,88**	**363707**
			Накладные расходы			***26580,91***	***81949***
			Сметная прибыль			***8738,66***	***26941***
40	**50**	**11-080201-1101 РСНБ РК 2015**	**Кладка столбиков из кирпича силикатного М100 на растворе М100**	**м3 кладки**	**0,150**	**29094,00**	**4364**
			Накладные расходы			***5823,11***	***873***
			Сметная прибыль			***2155,11***	***323***
41	**51**	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**5,713**	**7281,12**	**41597**
			Накладные расходы			***671,97***	***3839***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*539,34*	*3081*
42	52	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	335,460	255,07	85565
			Накладные расходы			*24,68*	*8280*
			Сметная прибыль			*18,89*	*6338*
43	53	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	346,850	941,33	326500
			Накладные расходы			*313,83*	*108852*
			Сметная прибыль			*69,73*	*24185*
44	54	21-100103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм,толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	398,877	2042,12	814555
			Накладные расходы			*76,91*	*30678*
			Сметная прибыль			*151,27*	*60337*
45	55	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	346,850	113,14	39243
			Накладные расходы			*38,39*	*13315*
			Сметная прибыль			*8,38*	*2907*
46	56	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	381,535	110,24	42059
			Накладные расходы			*4,15*	*1584*
			Сметная прибыль			*8,17*	*3116*
			Раздел: ПРОЕМЫ				
47	66	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехСтворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	29,700	3086,70	91675
			Накладные расходы			*666,80*	*19804*
			Сметная прибыль			*228,64*	*6791*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	**67**	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**4,200**	**2730,78**	**11469**
			Накладные расходы			***548,83***	***2305***
			Сметная прибыль			***202,28***	***850***
49	**68**	**21-090201-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**4,200**	**17525,51**	**73607**
			Накладные расходы			***660,05***	***2772***
			Сметная прибыль			***1298,19***	***5452***
50	**69**	**21-090201-0604 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**29,700**	**28024,49**	**832327**
			Накладные расходы			***1055,47***	***31347***
			Сметная прибыль			***2075,89***	***61654***
51	**80**	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков**	**м2 проемов**	**3,402**	**2762,34**	**9397**
			Накладные расходы			***637,32***	***2168***
			Сметная прибыль			***204,62***	***696***
52	**81**	**21-090402-0203 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**3,402**	**27594,46**	**93876**
			Накладные расходы			***1039,27***	***3536***
			Сметная прибыль			***2044,03***	***6954***
			Раздел: ФАСАД				
53	**85**	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен фасадов зданий.Изоляция плитами теплоизоляционными из минеральной ваты**	**м3 изоляции**	**19,418**	**26706,07**	**518589**
			Накладные расходы			***8584,96***	***166706***
			Сметная прибыль			***1978,23***	***38414***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	**86**	**21-110101-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты,типа ISOVER,марка OL-E**	**м3**	**19,418**	**13924,43**	**270390**
			Накладные расходы			***524,43***	***10184***
			Сметная прибыль			***1031,44***	***20029***
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
57	**93**	**11-150203-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**579,550**	**1720,45**	**997086**
			Накладные расходы			***401,62***	***232760***
			Сметная прибыль			***127,44***	***73858***
58	**94**	**11-150203-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**124,860**	**1442,07**	**180057**
			Накладные расходы			***344,67***	***43035***
			Сметная прибыль			***106,82***	***13338***
			Раздел: ПОЛЫ				
59	**101**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**26,706**	**14061,22**	**375519**
			Накладные расходы			***2389,78***	***63821***
			Сметная прибыль			***1041,57***	***27816***
60	**104**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,836**	**14061,22**	**68000**
			Накладные расходы			***2389,78***	***11557***
			Сметная прибыль			***1041,57***	***5037***
61	**107**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,165**	**14061,22**	**2324**
			Накладные расходы			***2389,78***	***395***
			Сметная прибыль			***1041,57***	***172***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**23 179 469,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2 844 619,00**
			Сметная прибыль				**1 716 998,00**
			Итого с временными		**2,9 %**	**672 205,00**	**23 851 674,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**321 998,00**	**24 173 672,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**2 900 841,00**	**27 074 513,00**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

А.Б. БОЛАТОВ

Технический надзор:

1) аттестованный эксперт: Кабдолов М.А. №KZ41VJE00063285, №KZ73VJE00063291, KZ84VJE00063287 JN 09.03.2021г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация Товарищество с ограниченной ответственностью «Барко» Директор Кулов А. И.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта Товарищество с ограниченной ответственностью «Caspian HES Consulting» Директор Маркабаева Э. Н.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)