Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«14» 01 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Бекболатовтар курылыс компаниясы»

наименование организации, юридический адрес

в лице Болатова А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство нового больничного комплекса на 200 коек, г. Кульсары, Атырауской области**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждения «Управления строительства Атырауской области» в лице Маненова З.У.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

;

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью «Caspian HES Consultng» BBK-CHC-E-17-20

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственное учреждения «Управления строительства Атрауской области»

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Больничной комплекс на 200 коек	комплекс	200 коек	200 коек	200 коек	200 коек

Больница имеет следующие показатели:

1. Основной корпус. Блоки 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5.

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	6628,8	6628,8
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	26 055,6	26 055,6
В том числе подземной части	м3	3 977,28	3 977,28
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений (венткамера 1.3)	м2	55,84	55,84

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

2. Общежитие

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	841,76	841,76
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	3316,6	3316,6
В том числе подземной части	м3	505,056	505,056
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

3. Отдельно стоящее подсобное здание с помещением приема пищи

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	165,64	165,64
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	811,27	811,27
В том числе подземной части	м3	198,768	198,768
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

4. Морг

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	274,61	274,61
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	1 248,9	1 248,9
В том числе подземной части	м3	329,532	329,532
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

5. Прачечная

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	384,82	384,82
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	1 675,9	1 675,9
В том числе подземной части	м3	461,784	461,784
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений (венткамера)	м2	24,75	24,75

6. Контрольно-пропускной пункт (КПП)

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	12,6	12,6
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	57,6	57,6
В том числе подземной части	м3	-	-

Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

7. Накопительная

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	54,8	54,8
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	232,7	232,7
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

8. Станция приготовления и дозирования раствора

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	25,80	25,80
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	115,26	115,26
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

9. Вакуумная станция

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	12,6	12,6
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	57,6	57,6
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

10. Кислородная станция

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	19,05	19,05
Число этажей	этаж	1	1

Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	57,15	57,15
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

11. Туалет для посителей

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	11,92	11,92
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	56,2	56,2
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

12. Насосная

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	12,6	12,6
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	57,6	57,6
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

13. Бытовка

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	40,57	40,57
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	177,1	177,1
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

14. Телекоммуникационная (Серверная)

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески

Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	12,6	12,6
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	57,6	57,6
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

15. Площадка для мусоросборных контейнеров

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	36	36
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

16. Подземный резервуар для дизельного генератора – 3 м3 (Для ДГУ)

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	8,88	8,88
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	3	3
В том числе подземной части	м3	3	3
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

17. Дезинфекционный барьер

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	62,4	62,4
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	187,2	187,2
В том числе подземной части	м3	187,2	187,2
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

18. Септик-230 м3

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	137,6	137,6
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	230	230
В том числе подземной части	м3	230	230
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

19. Котельная

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	52,8	52,8
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	158,4	158,4
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений (блок ГРПШ)	м2	5,6	5,6

20. Подземный резервуар для дизельного топлива (для котельная)

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	10	10
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	3	3
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

21. Дизельно-генераторная установка (ДГУ)

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	13,75	13,75
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	41,25	41,25

В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

22. Трансформаторная подстанция

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	43,5	43,5
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	130,725	130,725
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

23. Отделение обеззараживания медицинских отходов

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	58,17	58,17
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	174,528	174,528
В том числе подземной части	м3	69,81	69,81
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

24. Резервуар надземный для питьевой воды

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	137,6	137,6
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	150	150
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

25. Резервуар надземный (пожарная емкость)

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески

Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	137,6	137,6
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	150	150
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

26. Камера узла учета воды

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	8	8
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	14,4	14,4
В том числе подземной части	м3	14,4	14,4
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

27. КНС

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	8	8
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	12,56	12,56
В том числе подземной части	м3	12,56	12,56
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

28. Очистные сооружения бытовых стоков. Емкость накопительная (Усреднитель)

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	28,8	28,8
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	100,8	100,8
В том числе подземной части	м3	100,8	100,8
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

29. Технологический блок. (Станция обеззараживания)

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	17,1	17,1
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	41	41
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

30. Внутриплощадочные автомобильные дороги (асфальтовые покрытия)

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	11 676,36	11 676,36
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

31. Покрытия тротуаров и площадки (брусчатка)

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	2 469,51	2 469,51
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1. 2-этажный административно медицинский корпус с палатами на 26 коек. Блок 1.

Здание модульное сборно-разборного типа 2-х этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 75,635м х 14,565м. Состоит из 4х типов модулей.

Общее количество модулей – 70 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из

минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой. На площадке по периметру установлены стеновые железобетонные панели П-1.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,5м.

Под блочные модули смонтированы металлические стойки из двутавра.

2. 2-этажный корпус на 58 коек. Блок 2.

Здание модульное сборно-разборного типа 2-х этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 55,31м х 14,565м. Состоит из 6 типов модулей

Общее количество модулей – 52 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой. На площадке по периметру установлены стеновые железобетонные панели П-1.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,5м Под блочные модули предусмотрено металлические стойки из двутавра.

3. 2-этажный корпус на 52 коек. Блок 3.

Здание модульное сборно-разборного типа 2-х этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 55,31м х 14,565м. Состоит из 6 типов модулей

Общее количество модулей – 52 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой. На площадке по периметру установлены стеновые железобетонные панели П-1.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,5м.

Под блочные модули предусматриваются металлические стойки из двутавра.

4. 2-этажный корпус на 64 коек. Блок 4.

Здание модульное сборно-разборного типа 2-х этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 55,31м х 14,565м. Состоит из 6 типов модулей.

Общее количество модулей – 52 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой. На площадке по периметру установлены стеновые железобетонные панели П-1.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,5м

Под блочные модули предусмотрены металлические стойки из двутавра.

5. 2-этажная галерея. Блок 5.

Здание модульное сборно-разборного типа 2-х этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 42,445м х 2,435м. Состоит из 1го типа модуля.

Общее количество модулей – 7 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками без утепления толщиной 50мм с полимерным покрытием.

Под галерею выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой. На площадке по периметру установлены стеновые железобетонные панели П-1.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,0м.

Под блочные модули выполнены металлические стойки из двутавра.

6. 2-этажное общежитие на 100 человек.

Здание модульное сборно-разборного типа 2-х этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 31,775м х 14,565м. Состоит из 3х типов модулей

Общее количество модулей – 31 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками.

Под здании выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой. На площадке по периметру установлены стеновые железобетонные панели П-1.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,5м. Под блочные модули предусмотрены металлические стойки из двутавра.

7. Отдельно стоящее подсобное здание с помещением приема пищи.

Здание модульное сборно-разборного типа 1- этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 29,33м х 6,055м. Состоит из 1го типа модуля

Общее количество модулей – 12 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками без утепления толщиной 50мм с полимерным покрытием.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200м. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой. На площадке по периметру установлены стеновые железобетонные панели П-1.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,5мПод блочные модули предусматриваются металлические стойки из двутавра.

8. Морг.

Здание модульное сборно-разборного типа 1-этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 24,44м х 12,12м. Состоит из 1го типа модуля.

Общее количество модулей – 20 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками без утепления толщиной 50мм с полимерным покрытием.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой. На площадке по периметру установлены стеновые железобетонные панели П-1.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,5м. Под блочные модули предусматриваются металлические стойки из двутавра.

9. Прачечная.

Здание модульное сборно-разборного типа 1-этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 24,25м х 17,105м. Состоит из 1го типа модуля.

Общее количество модулей – 28 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками без утепления толщиной 50мм с полимерным покрытием.

Под здание выполнена ж/б бетонная площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой. На площадке по периметру установлены стеновые железобетонные панели П-1.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,5м.

Под блочные модули предусмотрены металлические стойки из двутавра.

10. КПП.

Здание модульное сборно-разборного типа 1-этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 6,055м х 2,435м. Состоит из 1го типа модуля.

Общее количество модулей – 1 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

Площадка для мусорных контейнеров.

Площадка выполнена из монолитного ж/б.

Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

На площадке выполнено съемное профильное ограждение высотой 2,0м.

Стойки ограждения приняты из металлических труб квадратного сечения 80х80х4.

11. Накопительная.

Здание модульное сборно-разборного типа 1-этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 12,12м х 4,88м. Состоит из 1го типа модуля

Общее количество модулей – 4 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,0м.

12. Станция приготовления и дозирования раствора.

Здание модульное сборно-разборного типа 1-этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 12,12м х 2,435м. Состоит из 1го типа модуля.

Общее количество модулей – 2 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,0м.

13. Мобильное здание для вакуумной станции.

Здание модульное сборно-разборного типа 1-этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 6,055м х 2,435м. Состоит из 1го типа модуля.

Общее количество модулей – 1 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками без утепления толщиной 50мм с полимерным покрытием.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,0м.

14. Кислородная станция PSA.

Здание контейнерного типа 1-этажное, заводского изготовления. Габариты в осях 12,12м х 2,435м. Состоит из 1го типа модуля.

Под здание выполнена площадка ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,0м.

15. Туалет для посетителей.

Здание модульное сборно-разборного типа 1-этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 6,055м х 2,435м. Состоит из 1го типа модуля.

Общее количество модулей – 1 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками без утепления толщиной 50мм с полимерным покрытием.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,0м.

16. Дезинфекционный барьер.

Площадка выполнена из монолитного железобетона толщиной 400мм. В месте спуска для дезинфекции автомобиля предусмотрен дезинфекционный приямок.

На площадке предусмотрен кровельный навес из поликарбонатных листов

Материал металлических конструкций – сталь 235С по ГОСТ 27772-2015. Катет шва и тип сварки приняты согласно указанным в проекте или инд-но в соответствии с толщинами и положением свариваемых деталей.

17. Насосная.

Здание модульное сборно-разборного типа 1-этажное, приобъектного изготовления, с односкатной кровлей. Состоит из 1го типа модуля.

Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,0м.

18. Бытовая.

Здание модульное сборно-разборного типа 1-этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 7,325м х 6,055м. Состоит из 1го типа модуля.

Общее количество модулей – 3 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками без утепления толщиной 50мм с полимерным покрытием.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,0м.

19. Котельная.

Здание модульное сборно-разборного типа 1-этажное, приобъектного изготовления, с двухскатной кровлей. Состоит из 1го типа модуля

Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1.

20. Дизельно-генераторная установка (ДГУ).

ДГУ закрытого типа, заводского изготовления.

Площадка ж/б толщиной 300мм.

Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,0м.

21. Трансформаторная подстанция.

Здание модульное сборно-разборного типа 1-этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей.

Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками без утепления толщиной 50мм с полимерным покрытием.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,0м.

22. Отделение обеззараживания медицинских отходов.

Здание модульное сборно-разборного типа 1-этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 12,12м х 4,88м. Состоит из 1го типа модуля.

Общее количество модулей – 4 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,0м.

23. Телекоммуникационное помещение.

Здание модульное сборно-разборного типа 1-этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 6,055м х 2,435м. Состоит из 1го типа модуля.

Общее количество модулей – 1 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм.

Под здание выполнена ж/б площадка толщиной 200мм. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,0м.

24. Ограждение.

По периметру территории выполнено несъемное ограждение высотой 2,0м. Размеры ограждения в плане 175,5 х 200,0м. Серия и код ограждения 8604-0602-0303. Имеет 2-комплекта распашных ворот.

25. Дизельная емкость.

Дизельная емкость для ДГУ и котельной объемом 3м3 подземного исполнения. Емкость находится в ж/б коробе.

26. ГРПШ.

Площадка выполнена из монолитного железобетона. Под бетонной площадкой имеется щебеночная подготовка из фракции 40/70 и 20/40 с пропиткой.

27. Септик на 230 м3.

Септик прямоугольный в плане, с размерами в осях 12,0 х 5,7 х 3,73м (LxBxH) по внутренним сторонам. Толщина стен септика принята 300мм, толщина днища - 300мм, толщина плит покрытия -300мм. Глубина заложения от верха днища колодца до планировочной отметки земли - 5,38м.

Септик выполнен из монолитного ж/бетона.

Для доступа в колодец и возможности обслуживания в плите покрытия предусмотрен отвод диаметром 1000мм.

28. Технические условия на материалы.

Класс бетона для всех бетонных и железобетонных конструкций принят согласно СП РК EN 1992-1-1_2004-2011 «Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1 Общие правила и правила для зданий».

Фундаменты под здания и сооружения, железобетонные плиты, а также монолитные железобетонные сооружения, выполнена из бетона класса В25, В20, В15 на сульфатостойком портландцементе. Класс бетона по водонепроницаемости W4, класс бетона по морозостойкости F75.

Арматура для армирования всех сооружений и площадок принята класса А400, А240 по ГОСТ 34028-2016; ГОСТ 23279-2012.

Марки стали для стальных конструкций приняты согласно СП РК EN 1993-1-1_2005-2011 «Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1 Общие правила и правила для зданий». Для несущих металлических конструкций марка стали принята С245 по ГОСТ 27772-2015.

Антикоррозийная защита металлических конструкций: все металлические конструкции окрашены эмалю ПФ-115 ГОСТ 6465-76* нанесенные по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82*. Общая толщина защитного слоя соответствует со СН КР2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию произведена в соответствии с ГОСТ 9.402-2004. Все металлоконструкции огрунтованы в один слой грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* на заводе-изготовители

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____;

месяц, год

окончание работ _____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;

фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 72,07% и фактически применено 72,07% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **АО «Казахтелеком» ЗРДТ ЖЦТ начальник Даулетбаев Е.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Директор КГП «Жылыойсу» Ж.А. Амантурлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Директор ТОО «Жылыойгаз» Г.М. Жакашев

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Начальник Жылыойского РЭС АО «Атырау Жарык» С.О. Турдалиев

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **Государственное учреждение «Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Жылыойского района» руководитель Н.С. Сауытов**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство нового больничного комплекса на 200 коек, г. Кульсары, Атырауской области**» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «Бекболатовтар курылыс компаниясы» Болатов Аслан Булатович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата. Место печати (при наличии)