Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Филиал "Юго-восточный регион" Республиканского государственного казенного предприятия "Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "STROY SERVICE Group"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Газоснабжение частного жилого дома расположенного на территории КХ по адресу : Алматинская область, Илийский район, п.Междуреченск, участок №138, кад. № зем. участка 03-046-013-138
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 357 от 27.12.2024

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Газопровод низкого давления										
1	1	E11-010205-0403 Ктр и Кзм=1,08	Копание ям для стоек	$м^3$ грунта	3,1	16 419,03	0,0	50 899	0	0	0	50 899	
						16 419,03	0,0	50 899	0		0		
2	2	E11-090305-0301 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Монтаж опорных конструкций	т	0,47	396 770,2	12 059,0	186 482	5 667	5 784	0	186 482	
				т		403 163,0	941,0	189 487	442		0		
	2.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,47								
3	3	C1222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,47	1 126 773,0		529 583		529 583		529 583	Казахстан
4	4	E11-060101-0113 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Бетонирование стоек	$м^3$	4,18	48 800,0	2 854,0	203 984	11 930	98 342	0	203 984	
						24 438,0	593,0	102 151	2 479		0		
5	5	E11-090305-0304 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов	т	0,0009	525 555,6	4 534,0	473	4	21	0	473	
				т		537 302,0	1 071,0	484	1		0		
	5.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0009								
6	6	C1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,9	708,0		637		637		637	
7	7	E11-240101-0101 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 37 т.ч.п. 3.5	Прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм.	км трубопровода	0,101	3 516 960,0	2 120 384,0	355 213	214 159	5 673	0	355 213	
						2 613 297,0	512 120,0	263 943	51 724		0		
	7.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	114,2512								
8	8	C1261-305-0112	Трубопроводы для газоснабжения из стальных труб DN 57 мм	м	101	3 185,0		321 685		321 685		321 685	
9	9	E11-240105-0101 Ктр и Кзм=1,08	Монтаж врок из труб диаметром 50 мм	компенсатор	3	20 199,0	3 587,0	60 597	10 761	498	0	60 597	
						18 047,0	1 186,0	54 141	3 558		0		
	9.1	261-302-0285	Компенсаторы П-образные ГОСТ 27036-86	шт	3								
10	10	E11-160301-0105 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 37	Прокладка трубопроводов из труб диаметром 20 мм.	м трубопровода	25	3 940,0	55,0	98 500	1 375	45 725	0	98 500	
						2 138,0	15,0	53 450	375		0		
11	11	E11-160301-0105 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 37	Прокладка трубопроводов из труб диаметром 15 мм.	м трубопровода	3	3 884,0	55,0	11 652	165	5 319	0	11 652	
						2 138,0	15,0	6 414	45		0		

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1261-305-0222	Труба для футляра d=32 мм	м	0,3	2 571,0		771		771		771	
13	13	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Установка стальных сварных фасонных частей	т фасонных частей	0,007	3 483 143,0 2 276 851,0	1 280 013,0 333 084,0	24 382 15 938	8 961 2 332	1 327	0 0	24 382	
14	14	С1241-112-0124	Отвод диаметром 57 мм	шт.	14	521,0		7 294		7 294		7 294	
15	15	С1241-117-0407	Заглушка эллиптическая диаметром 57 мм	шт.	1	759,0		759		759		759	
16	16	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 37	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.	шт.	3	8 900,0 7 928,0	185,0 29,0	26 700 23 784	555 87	3 297	0 0	26 700	
	16.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт	6								
	16.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт	3								
17	17	С1242-201-0202	Кран шаровый DN 20 мм	шт.	2	6 193,0		12 386		12 386		12 386	Казахстан
18	18	С1241-119-0102	Резьба диаметром 20 мм	шт.	4	92,0		368		368		368	
19	19	С1242-201-0201	Кран шаровый DN 15 мм	шт.	1	3 888,0		3 888		3 888		3 888	Казахстан
20	20	С1241-119-0101	Резьба диаметром 15 мм	шт.	2	70,0		140		140		140	
21	21	Е11-130301-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Газопроводы металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз.	м²	20	359,0 146,0	5,0 1,0	7 180 2 920	100 20	4 260	0 0	7 180	
22	22	Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Газопроводы металлические огрунтованные. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	20	1 820,0 1 858,0	4,0 1,0	36 400 37 160	80 20	600	0 0	36 400	
23	23	Е11-130301-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м²	18	359,0 146,0	5,0 1,0	6 462 2 628	90 18	3 834	0 0	6 462	
24	24	Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры металлические огрунтованные. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	18	1 820,0 1 858,0	4,0 1,0	32 760 33 444	72 18	540	0 0	32 760	
25	25	Е11-250210-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка полости и испытание на герметичность трубопроводов диаметром до 100 мм	км трубопровода	0,101	1 468 634,0 621 751,0	926 925,0 236 532,0	148 332 62 797	93 620 23 890	3 502	0 0	148 332	
	25.1	242-101-0300	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	шт	0,0028								
26	26	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Пневматическое испытание газопровода	м газопровода	28	2 307,0 2 391,0	0,0 0,0	64 596 66 668	0 0	504	0 0	64 596	
27	27	Е11-191001-0208 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Установка узла учета газа	счетчик	1	14 746,0 13 883,0	24,0 0,0	14 746 13 883	24 0	1 374	0 0	14 746	
28	28	С580-001-0001	Счетчик газа G-4T	шт	1	20 000,0		20 000				20 000	
29	29	С1241-119-0102	Резьба диаметром 20 мм	шт.	2	92,0		184		184		184	
30	30	Е11-190501-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Установка предохранительных клапанов	клапан	1	13 564,0 12 729,0	644,0 171,0	13 564 12 729	644 171	706	0 0	13 564	
	30.1	261-701-0102	Клапаны предохранительные ГОСТ 31294-2005	шт	1								

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	Ц13-080103-3001 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Монтаж сигнализирующих устройств		1	6 546,0	900,0	6 546	900	57	0	6 546	
				шт.		5 978,0	282,0	5 978	282		0		
32	32	С580-001-0001	УКЗ-РУ-20		1	22 000,0		22 000				22 000	
				шт									
33	33	С1241-119-0102	Резьба диаметром 20 мм		2	92,0		184		184		184	
				шт.									
			Итого по разделу: 1. Газопровод низкого давления									2 269 347	
			ИТОГО:					2 269 347	349 107	1 059 242			
								1 002 971	85 462				
			Стоимость оборудования, всего							42 000			
			Сметная прибыль			5%		111367				2 380 714	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						45 387	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 426 101	
			С переходящим коэффициентом к договору			*0,916680782*						*2223960*	
			НДС			12 %		266 875					
			Итого с НДС									2 490 835,27	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "STROY SERVICE Group" БИН [illegible]

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель [illegible] Каминбаев Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "NurAdi company"БИН № 190240001051 (аттестат № KZ47VJE00045523 от 20.03.2019г.)

Принял (Заказчик)

Филиал "Юго-восточный регион" Республиканского государственного казенного предприятия "Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан БИН

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор [illegible] Сатимбаев Б. З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт технического надзора [illegible] Дутбаев К.Б. ИИН 640220301909

(должность, подпись, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестат, подпись)

Scanned with CamScanner