Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Газификация города Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления». (8 пусковой комплекс)»**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2022/134 от 22.10.2022 г.; Доп. согл.: №1 от 21.11.2022 г.; №2 от 24.11.2022 г.; №3 от 05.12.2022 г.; №4 от 19.12.2022 г.**

Акт выполненных работ №3

за **август 2023 (месяц, год) на №2-2-1 Подземный газопровод высокого давления 1,2МПа**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод высокого давления 1,2МПа										
			8 ПК										
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	18042	269,56	269,56	4863401,52	4863401,52	--	707799,21	6016896,79	
			НР - 72%; СП - 8%			--	54,49	--	983054,45		445696,06		
			Подземный трубопровод										
2	33	прайс-лист	Труба прямошовная 630х8мм К 52 17 Г 1 С ТУ 14-3-1160 с заводской трехслойной полиэтиленовой весьма усиленной изоляцией	м	5170	145708,29	--	753311859,30	--	753311859,30	--	813576808,04	
			СП - 8%			--	--	--	--		60264948,74		
3	36	прайс-лист	Отвод ОГ 88°-630х10(К52)-5,4-5DN-У-20°С.	шт	1	3942857,14	--	3942857,14	--	3942857,14	--	4258285,71	
			СП - 8%			--	--	--	--		315428,57		
4	37	прайс-лист	Отвод ОГ 87°-630х10(К52)-5,4-5DN-3650/3650-У-20°С.	шт	1	3921428,57	--	3921428,57	--	3921428,57	--	4235142,86	
			СП - 8%			--	--	--	--		313714,29		
5	38	прайс-лист	Отвод ОГ 82°-630х10(К52)-5,4-5DN-3500/3500-У-20°С.	шт	1	3905357,14	--	3905357,14	--	3905357,14	--	4217785,71	
			СП - 8%			--	--	--	--		312428,57		
6	39	прайс-лист	Отвод ОГ 73°-630х10(К52)-5,4-5DN-У-20°С.	шт	1	3866785,71	--	3866785,71	--	3866785,71	--	4176128,57	
			СП - 8%			--	--	--	--		309342,86		
7	40	прайс-лист	Отвод ОГ 56°-630х10(К52)-5,4-5DN-2100/2100-У-20°С.	шт	1	3792857,14	--	3792857,14	--	3792857,14	--	4096285,71	
			СП - 8%			--	--	--	--		303428,57		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	41	прайс-лист	Отвод ОГ 33°-630х10(К52)-5.4-5DN-1900/1900-У-20°С.	шт	1	3573214,29	--	3573214,29	--	3573214,29	--	3859071,43	
			СП - 8%			--	--	--	--		285857,14		
9	42	прайс-лист	Отвод ОГ 32°-630х10(К52)-5.4-5DN-1000/1000-У-20°С.	шт	1	3587946,43	--	3587946,43	--	3587946,43	--	3874982,14	
			СП - 8%			--	--	--	--		287035,71		
10	43	прайс-лист	Отвод ОГ 29°-630х10(К52)-5.4-5DN-1800/1800-У-20°С.	шт	1	3583928,57	--	3583928,57	--	3583928,57	--	3870642,86	
			СП - 8%			--	--	--	--		286714,29		
11	44	прайс-лист	Отвод ОГ 28°-630х10(К52)-5.4-5DN-У-20°С.	шт	1	3583928,57	--	3583928,57	--	3583928,57	--	3870642,86	
			СП - 8%			--	--	--	--		286714,29		
12	45	прайс-лист	Отвод ОГ 25°-630х10(К52)-5.4-5DN-У-20°С.	шт	1	3583928,57	--	3583928,57	--	3583928,57	--	3870642,86	
			СП - 8%			--	--	--	--		286714,29		
13	48	прайс-лист	Отвод ОГ 18°-630х10(К52)-5.4-5DN-У-20°С.	шт	1	3557142,86	--	3557142,86	--	3557142,86	--	3841714,29	
			СП - 8%			--	--	--	--		284571,43		
14	49	прайс-лист	Отвод ОГ 15°-630х10(К52)-5.4-5DN-У-20°С.	шт	2	3535714,29	--	7071428,58	--	7071428,58	--	7637142,87	
			СП - 8%			--	--	--	--		565714,29		
15	50	прайс-лист	Отвод ОГ 11°-630х10(К52)-5.4-5DN-У-20°С.	шт	2	3519642,86	--	7039285,72	--	7039285,72	--	7602428,58	
			СП - 8%			--	--	--	--		563142,86		
16	55	прайс-лист	Тройник 630х12,0-К 52 17 Г 1 С с заводской трехслойной полиэтиленовой весьма усиленной изоляцией	шт	1	1913571,43	--	1913571,43	--	1913571,43	--	2066657,14	
			СП - 8%			--	--	--	--		153085,71		
17	56	1122-0601-1312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	12	492519,46	128022,96	5910233,48	1536275,48	338175,60	4632924,24	11386610,33	
			НР - 99%; СП - 8%			336315,20	53661,59	4035782,40	643939,05		843452,62		
			Манжеты термоусадочные										
18	57	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	891,995814	138,77	13,91	123782,71	12412,12	--	76845,70	216678,69	
			НР - 69%; СП - 8%			124,86	--	111370,58	--		16050,27		
19	59	241-704-0106 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 600 мм	шт.	1000	11629,00	--	11629000,00	--	11629000,00	--	12559320,00	
			СП - 8%			--	--	--	--		930320,00		
			Контроль сварных соединений										
20	61	1339-0201-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 630 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	1100	1018,44	--	1120284,00	--	--	683373,24	1947949,82	
			НР - 61%; СП - 8%			1018,44	--	1120284,00	--		144292,58		
21	63	1339-0201-0538 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 630 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	880	7862,47	176,75	6918969,20	155544,40	269420,80	3961342,44	11750736,57	
			НР - 61%; СП - 8%			7379,55	--	6494004,00	--		870424,93		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	65	1125-0128-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 630 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**										
				стык	220	78249,74	64733,55	17214941,92	14241380,12	1379611,20	4289776,59	23225095,99	
			НР - 91%; СП - 8%			7245,23	14182,23	1593950,60	3120089,61		1720377,48		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**858016132,85**	**20809013,64**	**823851727,62**	**14352061,42**	**942157649,81**	
								13355391,58	**4747083,11**	**--**	**69789455,54**		
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**8039253,20**					
			Материалы	Тенге				**269420,80**					
			Всего заработная плата	Тенге					**7614288,00**				
			Накладные расходы	Тенге				**4644715,68**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1014717,51**					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**13698686,39**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3542,00**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**7614288,00**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**838347879,65**					
			Материалы	Тенге				**1717786,80**					
			Всего заработная плата	Тенге					**10488186,69**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**810235520,02**					
			Накладные расходы	Тенге				**9707345,74**					
			Сметная прибыль	Тенге				**67844418,04**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**915899643,43**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4622,70**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**10488186,69**				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**11629000,00**					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**11629000,00**					
			Сметная прибыль	Тенге				**930320,00**					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**12559320,00**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**942157649,82**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8164,70**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**18102474,69**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**942157650,00**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**13355392,00**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**20809014,00**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4747083,00**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**823851728,00**			
			- Накладные расходы	Тенге							**14352061,00**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**69789456,00**		
			Временные здания и сооружения 1,3%			**1,3 %**						**12 248 049,45**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**954 405 699,45**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%			**3,3 %**						**31 495 388,08**	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время									**985 901 087,53**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2 %**						**19 718 021,75**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 005 619 109,28**	
			Итого в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603			**1,0973603**						**1 103 526 487,45**	
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,95			**0,95**						**1 048 350 163,08**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			12 %						125 802 019,57	
			Итого с НДС									1 174 152 182,65	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жумагулов А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инженерное бюро"NURTAU"
БИН 120440020322

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Qazaq Zhylu"
БИН 1012400014003

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" **БИН 130740015861**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Закарин Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора **Арыстанов Н.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Кранина О.Н.**

Аттестат №KZ04VJE00026800 от 29.05.2017 г

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Сметчик ТОО „Алия-Сервис"
Жаппуханов А.А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Газификация города Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления». (8 пусковой комплекс)»**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2022/134 от 22.10.2022 г.; Доп. согл.: №1 от 21.11.2022 г.; №2 от 24.11.2022 г.; №3 от 05.12.2022 г.; №4 от 19.12.2022 г.**

Акт выполненных работ №4

за **август 2023 (месяц, год) на №2-2-2 Подземный газопровод высокого давления 1,2МПа. Реконструкция**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	50	прайс-лист	**Труба прямошовная 630х8мм К 52 17 Г 1 С ТУ 14-3-1160 с заводской трехслойной полиэтиленовой весьма усиленной изоляцией**	м	4518	145708,29	--	658310054,22	--	658310054,22	--	710974858,56	
			СН - 8%			--	--	--	--		52664804,34		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**710974859,00**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**658310054,00**			
			- Сметная прибыль	Тенге							**52664804,00**		
			Временные здания и сооружения 1,3%			**1,3 %**						**9 242 673,17**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**720 217 532,17**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%			**3,3 %**						**23 767 178,56**	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время									**743 984 710,73**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2 %**						**14 879 694,21**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**758 864 404,94**	
			Итого в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603			**1,0973603**						**832 747 671,06**	
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,95			**0,95**						**791 110 287,51**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			НДС			**12 %**						**94 933 234,50**	
			Итого с НДС									**886 043 522,01**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640004650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жумагулов А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" **БИН 130740015861**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Закарин Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инженерное бюро"NURTAU"
БИН 120440020322

Инженер технического надзора **Арыстанов Н.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Qazaq Zhylu"
БИН 1012400014003

Авторский надзор **Кранина О.Н.**

Аттестат №KZ04VJE00026800 от 29.05.2017 г

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Сметчик ТОО „Алия-Сервис"
Заммуратов А.А.