Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдеге
№ 235 бұйрығына
3-қосымша/
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

нысан /форма

Сәйкестік туралы декларация/
Декларация о соответствии

2019 жылғы «5» шілде/
«5» июля 2019 года

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «BI Urban Construction», г. Алматы, район Наурызбайский, мкр. Шугыла, мкр. Таусамалы д.50
(ұйымның атауы, заңды мекенжайы/наименование организации, юридический адрес)

Атынан/в лице **Директора – Корпитанов Марат Серикбаевич**
(ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

объектісі бойынша/по объекту: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган Карасайского района Алматинской области»**
(объектінің атауы, орналасқан жері/наименование, местонахождения объекта)

тапсырыс беруші/заказчиком которого является **ТОО «BI Urban Construction», директор – Корпитанов Марат Серикбаевич**
(ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

мынаны куәландырады/удостоверяет, что:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған/Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Қосымша мердігер ұйым/Субподрядные организации:
ТОО «АБК Құрылыс-1», ТОО «U-Con One», ТОО «U-Con Two», ТОО «BI Civil Construction», ТОО «Данайхан Стройтех», ТОО «Таргет Строй», ТОО «BI Astana Roads», ТОО «BI-Industrial», ТОО «Сигма», ТОО «МИДЭС Строй», ТОО «KazStroy A & G Company», ТОО «AQUA ENGINEERING», ТОО «ASTERA BUILD COMPANY, ТОО «VentKarkaraServis», ТОО «RoFaS Construction», ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007», ТОО «БК ЭлектроСпецМонтаж», ТОО «Корпорация «Вияко», ТОО «Найман А.А. – KZ, АО "Имсталькон", ТОО «Дастан», ТОО «ar.commm» ТОО «G.M Asia Building Group»;
(ұйымның атауы/наименование организации)

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «УРБОСТИЛЬ» Проект №№ 259-ПЗ; 259-ПП; 259-ОВОС; 259-00-ГП; 259-00-ГП/КЖ; 259-1-АР-1; 259-1-АР-2; 259-1-АР-3; 259-1-АР-4; 259-1-АР-5; 259-1-АР-6; 259-2-АР; 259-1-КЖ-1; 259-1-КЖ-2; 259-1-КЖ-3; 259-1-КЖ-4; 259-1-КЖ-5; 259-1-КЖ-6; 259-2-КЖ; 259-7-КЖ; 259-8,9-КЖ; 259-13,14-КЖ; 47-КМ; 259-АР-3,6; 259-1-ТХ-1; 259-1-ТХ-2; 259-1-ТХ-3; 259-1-ТХ-4;**

259-1-ТХ-5; 259-1-ТХ-6; 259-2-ТХ; 259-6-ТХ1;259-1-ТХ1; 259-1-ОВ; 259-2-ОВ; 259-ОВ; 259-1-ВК; 259-2-ВК; 259-3-ВК; 259-4-ВК; 259-5-ВК; 259-6-ВК; 259-2-ВК; 259-1-ЭМО; 259-2-ЭМО; 259-04-ЭМО; 259-8,9-ЭМО; 259-00-НЭС; 259-00-НО; 259-1-АК; 259-04-АК; 259-00-ПСН; 259-00-НВК; 259-00-НВК; 259-4-АС; 259-4-ОВ; 259-4-ТХ, ВК; 259-4-КМ; 259-00-НВК; Проект на проведение разведки с оценкой эксплуатационных запасов подземных вод на участке проектируемых разведочно-эксплуатационных скважин №№ 6627 и 6628 для организации хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения по объекту; 259-6-ТХ; 259-6; 259-5,5.1; 259-5,5.1; 259-5,5.1; 259-5,5.1; 259-4.1 4.2-АС; 259-6; 259-6; 259-4.1,4.2-ПЗ; 259-11-ТХ; 259-11-КЖ; 259-00-ТС; 259-00-ТС/КЖ; 259-8,9-ТМ; Технический паспорт заказ №300-507-БМК2-1200ГД; 259-00-НСС; 259-00-СС; 259-00-СС1; 259-00-ПС; 259-00-ВН; 259-1-АСМ; 259-ПОС-ПЗ; 259-ПОС; 259-Сметная документация.

(жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта)

бекітілген/утвержден(а)

___Приказ об утверждении **ГУ «Управление строительства Алматинской области», приказ №78 – нқ от 09 ноября 2018 г.;**

(жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы баска/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/ Единица измерения	Жоба бойынша/По проекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди
Здание физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК)					
Универсальный спортивный зал	Чел/смену	108	8	108	8
Зал борьбы	Чел/смену	16	2	16	2
Зал бокса	Чел/смену	17	2	17	2
Зал восточных единоборств	Чел/смену	15	1	15	1
Тренажерный зал	Чел/смену	30	2	30	2
Плавательный бассейн 25х11м.	Чел/смену	32	4	32	4
Плавательный бассейн учебная ванна	Чел/смену	20	2	20	2
Итого по зданию ФОК	Чел/смену	238	21	238	21
Футбольное поле с открытыми трибунами					
Футбольное поле с открытыми трибунами и беговыми дорожками	Чел/смену	32	4	32	4
Всего пропускная способность					
Пропускная способность	Чел/смену	295		295	
Технико-экономические показатели					
Общая площадь участка в красных линиях	га	6,0		6,0	

Площадь застройки здания ФОК	м2	7510.35		7510.35	
Площадь застройки ТП и ДГУ	м2	94,15		94,15	
Площадь застройки здания котельной	м2	75.65		75.65	
Площадь застройки трибун	м2	512,4		512,4	
Площадь покрытий	м2	33143,50		33143,50	
Площадь озеленения	м2	18622,75		18622,75	
Блок 1 имеет следующие показатели:					
Общая площадь, включая колонны и перегородки	м2	3268,05		3268,05	
Число этажей	этаж	1+ цокольный этаж + подвал		1+ цокольный этаж + подвал	
Общий строительный объем	м3	10048,13		10048,13	
Блок 2 имеет следующие показатели:					
Общая площадь, включая колонны и перегородки	м2	1136,57		1136,57	
Число этажей	этаж	2		2	
Общий строительный объем	м3	4410,98		4410,98	
Блок 3 имеет следующие показатели:					
Общая площадь, включая колонны и перегородки	м2	2355,58		2355,58	
Число этажей	этаж	1		1	
Общий строительный объем	м3	32395,83		32395,83	
Блок 4 имеет следующие показатели:					
Общая площадь, включая колонны и перегородки	м2	2532,27		2532,27	
Число этажей	этаж	1+ цокольный этаж + подвал		1+ цокольный этаж + подвал	
Общий строительный объем	м3	12085,08		12085,08	
Блок 5 имеет следующие показатели:					
Общая площадь, включая колонны и перегородки	м2	2039,68		2039,68	
Число этажей	этаж	1 + подвал		1 + подвал	
Общий строительный объем	м3	10743,26		10743,26	
Блок 6 имеет следующие показатели:					
Общая площадь, включая колонны и перегородки	м2	3892,92		3892,92	
Число этажей	этаж	1+ цокольный этаж + подвал		1+ цокольный этаж + подвал	
Общий строительный объем	м3	20838,54		20838,54	
Здания стационарной трибуны на 450 мест имеет следующие показатели:					
Общая площадь, включая колонны и перегородки	м2	312.6		312.6	
Число этажей	этаж	1		1	
Общий строительный объем	м3	1403,2		1403,2	
Инженерные сети и сооружения имеют следующие показатели:					
Приемная насосная станция 1-го подъема 1	комплект	1		1	
Приемная насосная станция 1-го подъема 2	комплект	1		1	
Насосная станция хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения	м2	72		72	
Комплексная канализационная насосная станция	комплект	1		1	
Резервуар питьевой воды 1	м3	50		50	
Резервуар питьевой воды 2	м3	50		50	
Резервуар противопожарный 1	м3	700		700	

Резервуар противопожарный 2	м3	700		700	
Общая протяженность водопроводной сети	м	535,7		515,83	
Общая протяженность сети пожаротушения	м	1016,05		1031,58	
Общая протяженность канализационной сети	м	1294,05		1522,4	
Общая протяженность напорной канализационной сети	м	265,0		598,31	
Индивидуальная блочно-модульная котельная	комплект	1		1	
Общая протяженность проектированных тепловых сетей	м	321,45		322,85	
Прокладка кабелей в существующей и проектируемой телефонной канализации ВВГнг3Т 100х2х0.4 ВВГнг3Т 50х2х0.4	м м м	1216 770 915		1230,3 770 915	
Трансформаторная подстанция с ВГУ - БКТПН-2х1600 кВА 10/0.4кВ	комплект	1		1	
Блочно-модульная котельная (БМК)	комплект	1		1	
Топливохранилище подземного типа	м3	15		15	
Подводящий газопровод среднего давления 0,3 МПа	м	1195		1147,8	

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).

Уровень ответственности здания- II.

Степень огнестойкости здания- II. III.

Сейсмичность площадки строительства – 9 (восемь) баллов.

Здание физкультурно-оздоровительного комплекса состоит из 6-ти блоков, функционально связанных между собой.

Общие размеры всего физкультурно-оздоровительного комплекса в крайних осях 100,6х91,3 м.

Блоки 1, 2, 4, 5, 6 имеют подвал, расположенных на отм. -6,300 в блоках 1, 2, -6,300 и -6,600 в блоке 4, -5,850 и -6,300 в блоке 5, -6,300 и -6,750 в блоке 6. Блок 3 без подвала.

В блоках 1, 4, 5, 6 на отметке -3,300 расположен цокольный этаж.

Блок 3 является одноэтажным, где цокольный этаж расположен на отметке -4,050.

В блоке 2 этаж, расположенный на отметке -3,300 является первым надземным этажом.

В блоках 1, 4, 6 на отметке 0,000 расположен первый надземный этаж, в блоке 2 на отм.0,000 расположен второй надземный этаж.

Блок 1- это конференц-зал, кафе-столовая, служебные помещения.

Блок 2- административный блок со служебными помещениями.

Блок 3- Универсальный зал.

Блок 4- Галерея.

Блок 5- Специализированные спортивные залы.

Блок 6- Плавательный бассейн.

За отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого надземного этажа блоков 1, 4, 6 что соответствует абсолютной отметке 888,00.

Класс всего комплекса по функциональной пожарной опасности ф2.1, ф3.2, ф3.6, ф4.3.

Каждый блок здания ФОК имеет с каждого не менее 2-х эвакуационных выходов через соседний блок. Каждый блок в уровне кровли связан между собой пожарными лестницами. Пути зрителей и спортсменов не пересекаются, зрители попадают на трибуны с отм. 0,000, все раздевалки спортсменов расположены на отм. -3,300

БЛОК 1:

- Конструктивная схема здания – пространственный монолитный железобетонный рамный каркас.
- Фундаменты - монолитные железобетонные перекрестные ленты.
- Стены подвала – монолитная железобетонная, толщина 300 мм.
- Колоны- монолитные железобетонные с постоянным сечением 400х400мм по высоте здания.
- Ригеля - монолитные железобетонные с сечением 350х500(h).
- Междуэтажные перекрытия и покрытие – монолитные железобетонные плиты, толщиной 200мм.

БЛОК 2:

- Конструктивная схема здания – пространственный монолитный железобетонный рамный каркас.
- Фундаменты - монолитные железобетонные перекрестные ленты.
- Стены подвала – монолитная железобетонная, толщина 300 мм.
- Колоны- монолитные железобетонные с постоянным сечением 400х400мм по высоте здания.
- Ригеля - монолитные железобетонные с сечением 350х500(h).
- Междуэтажные перекрытия и покрытие – монолитные железобетонные плиты, толщиной 200мм.
- Лестница – монолитные железобетонные площадки и марши рабочей толщиной 200мм.
- Наружные стены (заполнение каркаса) и перегородки – кладка из пустотелых бетонных блоков толщиной 190мм и 90мм.
- Крыша – чердачного типа со скатной кровлей из профилированного настила.

БЛОК 3:

- Конструктивная схема здания – однопролетный, пространственный стальной рамный каркас.
- Фундаменты - монолитные железобетонные ленты.
- Стены подвала – монолитная железобетонная, толщина 400 мм и 200 мм.
- Перегородки (с отм. -4,050 м)- кладка из пустотелых бетонных блоков толщиной 190мм
- Колоны – сварные двутавры с переменной толщиной полки, из листовой стали, сталь марки С345 и С245.
- Фахверковые стойки – коробчатое сечение, из сварных парных гнутых швеллеров из листовой стали, сталь марки С245.
- Вертикальные связи – профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные, сталь марки С245.
- Опорные балки – сварные двутавры, из листовой стали, сталь марки С345 и С245.
- Фермы покрытия – двускатные, сложного сечения, из листовой стали, сталь марки С345 и С245.
- Балки покрытия по торцевым осям– сварные двутавры, из листовой стали, сталь марки С245.

- Вертикальные связи по фермам – сложного сечения из листовой стали, сталь марки С245.
- Прогоны покрытия – сварные двутавры, с переменной высотой, и гнутый швеллер, из листовой стали, марка стали С245.
- Настил покрытия – из листовой оцинкованной кровельной стали толщиной 0,7мм.
- Наружные стеновые ограждения – трехслойные панели типа «Сэндвич» толщиной 150мм.
- Крыша – чердачного типа со скатной кровлей из профилированного настила.

ТРИБУНА:

- Стойки и опорные балки – сварные двутавры, из листовой стали, сталь марки С245.
- Балки и прогоны – из прокатных двутавров с параллельными гранями полок по СТО АСЧМ 20-91 и прокатного швеллера, марка стали С245.
- Вертикальные связи – прямоугольного сечения, из парных гнутых швеллеров, из личтовой стали, марка стали С245.
- Распорки по стойкам – из профилей, сталь марки С245 и С345.
- Подкосы по стойкам – из прокатного равнополочного уголка, сталь марки С245.
- Перекрытие трибуны – монолитное железобетонное покрытие толщиной 80 мм.
- Фасадные декоративные элементы – листы свето-прозрачные типа «Corian Glacier Ice».

БЛОК 4:

- Конструктивная схема здания – пространственный стальной рамный каркас.
- Фундаменты – столбчатый, монолитные железобетонные.
- Стены подвала – монолитная железобетонная, толщина 200 мм и 400 мм.
- Междуэтажные перекрытия - монолитные железобетонные плиты, толщиной 160 мм.
- Колоны – коробчатого сечения с переменной толщиной стенок.
- Ригеля и балки перекрытий – сварные двутавры, из листовой стали, марка стали С245 и С345.
- Прогоны перекрытия - сварные двутавры, из листовой стали, марка стали С245.
- Балки покрытия - сварные двутавры, из листовой стали, марка стали С245.
- Прогоны покрытия – из гнутых швеллеров, из листовой стали, марка стали С245.
- Настил покрытия – профилированный лист, сталь марки С235.
- Лестница – монолитный железобетонные площадки и лестничные марши рабочей толщиной 110 мм.
- Наружные стены (заполнение каркаса) – кладка из пустотелых бетонных блоков толщиной 190мм.
- Перегородки - кладка из пустотелых бетонных блоков толщиной 190мм и 90мм.
- Крыша – чердачного типа со скатной цельнометаллической кровлей из листовой стали толщиной 0,7мм.

ПАНДУС:

- Фундаменты – монолитные железобетонные ленты прямоугольного сечения.
- Стены пандуса – монолитные железобетонные, переменной высотой от 600мм до 1320мм, толщиной 250мм.
- Плита пандуса – монолитная железобетонная плита, толщиной 160мм.

БЛОК 5:

- Конструктивная схема здания – пространственный стальной рамный каркас.
- Фундаменты – столбчатые, монолитные железобетонные с габаритными размерами подошвы.
- Стены подвала – монолитная железобетонная, толщина 400 мм и 200 мм.

- Междуэтажные перекрытие – монолитные железобетонные плиты, толщиной 160мм.
- Колоны – коробчатое сечение, сварные, из листовой стали, марка стали С345 и С245.
- Стойки – сварные двутавры из листовой стали, марка стали С345 и С245.
- Ригели и балки перекрытия – сварные двутавры из листовой стали, марка стали С245.
- Прогоны перекрытия - сварные двутавры из листовой стали, марка стали С245.
- Балки покрытия - сварные двутавры из листовой стали, марка стали С345 и С245
- Прогоны покрытия – из гнутых швеллеров, из листовой стали, марка стали С245.
- Настил покрытия – профилированный лист, марка стали С235.
- Фахверковые ригели и стойки – из профилей, сталь марки С245.
- Наружные стеновые ограждения - трехслойные панели типа «Сэндвич» толщиной 150мм.
- Перегородки – кладка из пустотелых бетонных блоков, толщиной 190мм.
- Крыша – чердачного типа со скатной кровлей из профилированного настила.

БЛОК 6:

- Конструктивная схема здания – пространственный стальной рамный каркас.
- Фундаменты – под наружные стены монолитные железобетонные ленты, под колоны каркаса по внутренним осям здания столбчатые, монолитные железобетонные с габаритными размерами подошвы, под внутренние стены монолитные железобетонные ленты с прямоугольным сечением.
- Стены подвала – монолитная железобетонная, толщина 400 мм и 200 мм.
- Междуэтажные перекрытие – монолитные железобетонные плиты, толщиной 160мм.
- Колоны – двутаврового и коробчатое сечение, сварные, из листовой стали, марка стали С345 и С245.
- Стойки – коробчатого сечения, марка стали С345 и С245.
- Балки перекрытий – сварные двутавры из листовой стали, марка стали С245 и С345.
- Ригели перекрытий - сварные двутавры из листовой стали, марка стали С245 и С345.
- Прогоны перекрытия - сварные двутавры из листовой стали, марка стали С245.
- Балки покрытия - сварные двутавры из листовой стали, марка стали С345 и С245
- Прогоны покрытия – сварные двутавры переменной высотой и гнутых швеллеров, из листовой стали, марка стали С245.
- Настил покрытия – профилированный лист, марка стали С235.
- Фахверковые ригели и стойки – из профилей, сталь марки С245.
- Гребенки (каркас трибуны) – из прокатных двутавров стальных, марка стали С245.
- Фасадные декоративные элементы - листы свето-прозрачные типа «Corian Glacier Ice».
- Наружные стеновые ограждения - трехслойные панели типа «Сэндвич» толщиной 150мм.
- Лестницы – монолитные железобетонные.
- Перегородки – кладка из пустотелых бетонных блоков, толщиной 190мм и 90мм.
- Перекрытие подтрибунного пространства – монолитное железобетонное покрытие, толщиной 80 мм.

Стадион с трибунами на 450 мест:

- Конструктивная схема здания – пространственный монолитный железобетонный рамный каркас.
- Фундаменты – монолитные железобетонные ленты, столбчатые монолитные железобетонные с габаритными размерами подошвы.
- Стены – монолитная железобетонная, толщина 300 мм, 250 мм и 200 мм.
- Стены лестничных клеток – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм.
- Колонны – монолитные железобетонные с постоянным сечением 400х400.

- Ригели – монолитные железобетонные.
- Междуэтажные перекрытия - монолитные железобетонные плиты, толщиной 160мм и 200мм.
- Ограждающие стены – кладка из пустотелых бетонных блоков толщиной 190мм.
- Наружные лестницы – стальные конструкции лестниц.

Трансформаторная подстанция:

- Фундаменты – монолитные железобетонные плита, толщиной 300мм с габаритными размерами.
- Стены подземной части сооружения – монолитная железобетонная, толщина 100 мм.

Котельная и топливохранилище:

- Фундамент – монолитных железобетонных перекрестных лент прямоугольного сечения.
- Топливохранилище – монолитное исполнение в виде приямка прямоугольной формы.

Насосная станция хоз-питьевая, противопожарная:

- Конструктивная схема здания – пространственный стальной рамный каркас
- Фундаменты – столбчатый с габаритными размерами подошвы, ленточный.
- Колонны – из профилей, сталь марки С245 и С345.
- Балки покрытия – из прокатных двутавров, сталь марки С245.
- Погоны покрытия – из прокатного швеллера, сталь марки С245.
- Горизонтальны связи по балкам – из профилей, сталь марки С245.
- Фахверковые ригели и стойки – из профилей, сталь марки С245
- Ограждающие стены – трехслойные панели типа «Сэнгвич» толщиной 100 мм.
- Лестница – стальные.
- Кровля - трехслойные панели типа «Сэнгвич» толщиной 100 мм.

Резервуары противопожарного запаса воды объемом по 700м3:

- Конструктивная схема резервуара – рамно-связевой каркас в монолитно-сборном исполнении.
- Днище – монолитная железобетонная плита толщиной 140мм.
- Фундаменты под колонны – сборные железобетонные.
- Колонны – сборные железобетонные.
- Стены – сборные железобетонные панели.
- Покрытие – сборные железобетонные.

Резервуары для воды объемом по 50м3:

- Стенки резервуара – монолитные, железобетонные, толщиной 300мм.
- Днище и перекрытие резервуара – монолитные, железобетонные плиты, толщиной 300мм.

Архитектурное решение: Общее объемно-планировочное решение здания физкультурного оздоровительного комплекса разработано с учетом композиционных и ландшафтных характеристик участка, его ориентации и требований по архитектурно-художественному восприятию объемов здания театра в окружающей среде, в комплексе с перспективной застройкой. Активным элементом фасадного решения является алюминиевые сэндвич панели с декоративными решётками. В здании ФОК расположены такие залы как: зал борьбы, зал бокса, зал восточных единоборств, тренажерный зал, бассейн 25-ми метровый с 4-мя дорожками и

трибунами на 160 мест, учебный бассейн, сауна, универсальный спорт зал волейбола, баскетбола, футбола и гандбола. В отделке колонн и частично стен вестибюля применены панели «Стопласт ТГ», фойе, служебных, административных, технологических, складских и технических помещений окрашиваются водоэмульсионной краской за 2 раза. В технических помещениях выполняется простая затирка гипсовой штукатуркой, шпаклевкой за 1 раз сухими смесями с последующей водоэмульсионной окраской белого цвета. Во всех остальных помещениях выполняется выравнивающая высококачественная затирка гипсовой штукатуркой и шпаклевка за 2 раза сухими слоями. В зависимости от функционального назначения помещения, стены отделываются керамической плиткой на определенную, или полную высоту или окрашиваются в некоторых помещениях эмалевая краской.

В таких помещениях, как зона ожидания родителей, вестибюль спортсменов, лестница Л1 блока 1, конференц-зал, зал FOOD COURT, обеденный зал столовой, фойе универсального зала, отдельные коридоры, вестибюль-галерея, фойе универсального зала, отдельные коридоры, вестибюль-галерея, фойе-фото галерея, стены выполняются с декоративной отделкой.

В отдельных помещениях выполнены подвесные потолки: акустические плиты "ECOPHON" потолки "Грильято" с ячейкой 100х100 м, панели типа "ArmstRong", алюминиевый реечный потолок и из гипсокартонных потолочных листов.

Спортивная арена состоит из футбольного поля и беговых дорожек.

Габариты футбольного поля 68х105 м. Вокруг футбольного поля расположены 6 беговых дорожек шириной 1250 мм каждая с внутренним радиусом первой дорожки к футбольному полю 36 м. Общие габариты футбольного поля с беговыми дорожками 87х172.96 м. Беговые дорожки обеспечивают забеги по прямой на 100 м и 110 м с барьерами, а также круговые забеги на 400 м и более.

Беговые дорожки предусмотрены для тренировочного процесса (разминки) спортсменов, занимающихся на футбольном поле и в спортивных залах здания ФОКа.

С внешней и внутренней сторон беговых дорожек предусмотрена зона безопасности шириной более 1 м.

Покрытие футбольного поля – искусственная трава с ворсом высотой 60 мм, засыпанная кварцевым песком и резиновым каучуковым гранулянтом. Футбольное поле с ‘’елочной’’ системой дренажа. Покрытие беговых дорожек – ‘’ElastyrL-3’’ толщиной 11 мм. Покрытие зон безопасности – асфальтовое покрытие.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша негізгі техникалық сипаттамалар/краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проек-том оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

1. Технологическое оборудование физкультурного оздоровительного комплекса:

- Кухонное оборудование, включая кухонную мебель;
- Спортивный инвентарь, шкафы для одежды, скамьи;
- Тренажеры для общего тренинга тела;
- Оборудование бассейнов и саун;
- Офисная мебель и стеллажи;
- Кушетка смотровая, ультрафиолетовый бактерицидный облучатель, шкаф медицинский;

2.Оборудование инженерно-коммуникационной инфраструктуры:

- Приточно- вытяжная вентиляция с механическим побуждением;
- Система холодоснабжения;
- Системы дымоудаления и подпора воздуха (противодымной защиты);
- Часофикация;
- Автоматизированная система мониторинга;

- Телефонизация и системы передачи данных;
- Автоматическая охранно-пожарная сигнализация и систем контроля доступа;
- Система видеонаблюдения;
- Система оповещения;
- Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13;
- Оборудование насосных станций 1 подъема;
- Противопожарная насосная установка
- Хоз.питьевая насосная установка;
- Канализационная насосная станция;
- Трансформаторная подстанция с ДГУ;
- Индивидуальная блочно-модульная котельная.

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған/Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ **октябрь 2017 г.**;
айы, жылы/месяц, год

жұмыстардың аяқталуы/окончание работ **июнь 2019 г.**;
айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, ай/месяц: **12**;

нақты/фактически, ай/месяц: **21**;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер/Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Ж Каскелен цех канализации Гусейнов Р.А.
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) /наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

11.06.19 г.
қолы, күні /одпись руководителя, дата — Мөрдің орны (болған жағдайда)Место печати (при наличии)

ЛТЦ ЗДТ «Алматытелеком» Карасайского района
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) /наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

қолы, күні /одпись руководителя, дата — Мөрдің орны (болған жағдайда)Место печати (при наличии)

ТОО «Сигма» _____

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) /наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

колы, күні /подпись руководителя, дата Мөрдің орны (болған жағдайда)/Место печати (при наличии)

Мердігер (бас мердігер), объектісін қабылдауға дайын деп санайды/Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган Карасайского района Алматинской области»**

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады/готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «BI Urban Construction» – Корпитанов Марат Серикбаевич

(басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____

колы, күні/подпись, дата Мөрдің орны (болған жағдайда)/Место печати (при наличии)