Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Газификация города Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления». (7 пусковой комплекс)»**
(наименование, адрес)

Объект : **Техническая рекультивация.Наружные сети газоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2022/38 от 22.04.2022 г. Доп.согл. №1 от 10.06.2022г.; №2 от 21.06.2022г.**

Акт выполненных работ №3

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **№1-1-1 Техническая рекультивация**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			снятие растительного слоя										
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	27000	69,76	69,76	1883493,00	1883493,00	--	520671,24	2596497,38	
						--	26,78	--	723154,50		192333,14		
2	2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	27000	58,66	58,66	1583860,50	1583860,50	--	437954,04	2183559,70	
						--	22,53	--	608269,50		161745,16		
3	3	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Работа на отвале**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	27000	23,26	19,14	627898,50	516672,00	1620,00	256870,44	955550,46	
						4,06	9,15	109606,50	247158,00		70781,52		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5735608,00**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**109607,00**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3984026,00**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1578582,00**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1620,00**			
			- Накладные расходы	Тенге							**1215496,00**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**424860,00**		
			Временные здания и сооружения 1,3%			**1,3 %**						**74 562,90**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**5 810 170,90**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%			**3,3 %**						**191 735,64**	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время									**6 001 906,54**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2 %**						**120 038,13**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 121 944,67**	
			Итого в текущих ценах на 2022 год, К=1,0500514			**1,0500514**						**6 428 356,57**	
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,95			**0,95**						**6 106 938,74**	
			НДС			**12 %**						**732 832,65**	
			Итого с НДС									**6 839 771,39**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Марданов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ABROY Group KZ" БИН 010740004019

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Qazaq Zhylu" БИН 1012400014003

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" БИН 130740015861

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Закарин Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора **Купеисов С.К.**
Аттестат №KZ60VJE00040536 от 23.08.2018 г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Крапина О.Н.**
Аттестат №KZ04VJE00026800 от 29.05.2017 г

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Газификация города Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления». (7 пусковой комплекс)»**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2022/38 от 22.04.2022 г. Доп.согл. №1 от 10.06.2022г.; №2 от 21.06.2022г.**

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **№2-2-1 Подземный газопровод высокого давления 1,2МПа**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	26537	269,56	269,56	7153313,72	7153313,72	--	1041063,49	8849927,39	
						--	54,49	--	1445921,52		655550,18		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	379	3183,55	--	1206565,30	--	--	868727,01	2241315,70	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			3183,55	--	1206565,30	--		166023,39		
				Тенге				8359879,00	7153313,72	--	1909790,51	11091243,09	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1206565,30	1445921,52	--	821573,56		
		Всего заработная плата		Тенге				8359879,00					
			Накладные расходы	Тенге					2652486,82				
			Сметная прибыль	Тенге				1909790,50					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				821573,57					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				11091243,09					
			Сметная заработная плата	Тенге								1280,46	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2652486,82				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				11091243,09					
			Сметная заработная плата	Тенге								1280,46	
									2652486,82				
			РАЗДЕЛ 2.Подземный трубопровод										
			трубопровод										
3	136	прайс-лист	**Труба прямошовная 630х8мм К 52 17 Г 1 С ТУ 14-3-1160 с заводской трехслойной полиэтиленовой весьма усиленной изоляцией**	м	2196	145708,29	--	319975404,84	--	319975404,84	--	345573437,23	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		25598032,39		
4	188	1122-0601-1312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 600 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	9	492519,46	128022,96	4432675,11	1152206,61	253631,70	3474693,18	8539957,75	
			НР - 99%; СП - 8%			336315,20	53661,59	3026836,80	482954,29		632589,46		
5	193	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Обеспыливание**	м2	667,6425	138,77	13,91	92649,08	9290,25	--	57517,60	162180,01	
			НР - 69%; СП - 8%			124,86	--	83358,84	--		12013,33		
6	194	241-704-0106 РСНБ РК 2015	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 600 мм**	шт.	850	11629,00	--	9884650,00	--	9884650,00	--	10675422,00	
			СП - 8%			--	--	--	--		790772,00		
7	195	241-704-0105 РСНБ РК 2015	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 500 мм**	шт.	960	9802,00	--	9409920,00	--	9409920,00	--	10162713,60	
			СП - 8%			--	--	--	--		752793,60		
8	196	241-704-0102 РСНБ РК 2015	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 300 мм**	шт.	160	6205,00	--	992800,00	--	992800,00	--	1072224,00	
			СП - 8%			--	--	--	--		79424,00		
9	197	241-704-0101 РСНБ РК 2015	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм**	шт.	20	4591,00	--	91820,00	--	91820,00	--	99165,60	
			СП - 8%			--	--	--	--		7345,60		
10	198	прайс-лист	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 273 мм**	шт	180	32339,29	--	5821072,20	--	5821072,20	--	6286758,00	
			СП - 8%			--	--	--	--		465685,78		
11	201	1339-0201-0109 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы,диаметр до 630 мм.Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	750	1018,44	--	763830,00	--	--	465936,30	1328147,60	
			НР - 61%; СП - 8%			1018,44	--	763830,00	--		98381,30		
12	204	1339-0201-0538 РСНБ РК 2015	**Трубопровод,диаметр 630 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное**	стык	628	7862,47	176,75	4937628,00	111002,14	192268,48	2826958,00	8385752,92	
			НР - 61%; СП - 8%			7379,55	--	4634357,40	--		621166,88		
13	209	1125-0128-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 630 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	142	78249,74	64733,55	11111462,51	9192163,53	890476,32	2768855,80	14990743,77	
			НР - 91%; СП - 8%			7245,23	14182,23	1028822,66	2013876,00		1110425,46		
			Футляр,открытым способоми ГНБ.Труба стальная электросварная 820х10,0 ГОСТ 10704-91прямошовная с зав.трехслойной полиэтиленовой весьма усиленной изололяцией										
14	238	241-704-0108 РСНБ РК 2015	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 800 мм**	шт.	20	15781,00	--	315620,00	--	315620,00	--	340869,60	
			СП - 8%			--	--	--	--		25249,60		
15	241	241-704-0239 РСНБ РК 2015	**Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 630х820 мм**	комплект	24	97094,00	--	2330256,00	--	2330256,00	--	2516676,48	
			СП - 8%			--	--	--	--		186420,48		
			количество сегмента 8 на один сегмент 2 болта										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	244	241-229-0414 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 630 мм**										
			СП - 8%	**шт.**	**158**	**22708,00**	**--**	**3587864,00**	**--**	**3587864,00**	**--**	**3874893,12**	
						--	**--**	**--**	**--**		**287029,12**		
			Футляр,открытым способомн.Труба стальная электросварная 720х9 ГОСТ 10704-91прямошовная с зав.трехслойной полиэтиленовой весьма усиленной изололяцией										
17	254	241-704-0107 РСНБ РК 2015	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 700 мм**										
			СП - 8%	**шт.**	**10**	**13627,00**	**--**	**136270,00**	**--**	**136270,00**	**--**	**147171,60**	
						--	**--**	**--**	**--**		**10901,60**		
18	257	241-704-0237 РСНБ РК 2015	**Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 530х720 мм**										
			СП - 8%	**комплект**	**16**	**89673,00**	**--**	**1434768,00**	**--**	**1434768,00**	**--**	**1549549,44**	
						--	**--**	**--**	**--**		**114781,44**		
			количество сегмента 8 на один сегмент 2 болта										
19	260	241-229-0413 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 530 мм**										
			СП - 8%	**шт.**	**106**	**16223,00**	**--**	**1719638,00**	**--**	**1719638,00**	**--**	**1857209,00**	
						--	**--**	**--**	**--**		**137571,04**		
			Футляр,открытым способом.Труба стальная электросварная 420х9 прямошовная с зав.трехслойной полиэтиленовой весьма усиленной изоляцией										
20	273	241-704-0224 РСНБ РК 2015	**Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 273х426 мм**										
			СП - 8%	**комплект**	**26**	**43979,00**	**--**	**1143454,00**	**--**	**1143454,00**	**--**	**1234930,32**	
						--	**--**	**--**	**--**		**91476,32**		
			количество сегмента 6 на один сегмент 2 болта										
21	276	241-229-0409 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 273 мм**										
			СП - 8%	**шт.**	**135**	**9376,00**	**--**	**1265760,00**	**--**	**1265760,00**	**--**	**1367020,80**	
						--	**--**	**--**	**--**		**101260,80**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**379447541,76**	**10464662,53**	**359445673,54**	**9593960,89**	**420164822,86**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				9537205,70	2496830,31	--	31123320,21		
		Материалы		Тенге				5701458,00					
		Всего заработная плата		Тенге				192268,48					
			Накладные расходы	Тенге					5398187,40				
			Сметная прибыль	Тенге				3292894,31					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				719548,18					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9713900,51					
			Сметная заработная плата	Тенге								2511,60	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					5398187,40				
		Материалы		Тенге				341433263,74					
		Всего заработная плата		Тенге				1144108,00					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6635848,61				
			Накладные расходы	Тенге				325796477,04					
			Сметная прибыль	Тенге				6301066,58					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27818746,42					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				375553076,74					
			Сметная заработная плата	Тенге								3027,61	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					6635848,61				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32312820,00					
			Сметная прибыль	Тенге				32312820,00					
								2585025,60					

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				34897845,60					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				420164822,85					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5539,21	
			Сметная заработная плата	Тенге					12034036,01				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								431256066,00	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10743771,00					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17617976,00				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3942752,00				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						359445674,00			
			- Накладные расходы	Тенге							11503751,00		
			- Сметная прибыль	Тенге							31944894,00		
			Временные здания и сооружения 1,3%			1,3 %						5 606 328,86	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									436 862 394,86	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%			3,3 %						14 416 459,03	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время									451 278 853,89	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2 %						9 025 577,08	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									460 304 430,97	
			Итого в текущих ценах на 2022 год, К=1,0500514			1,0500514						483 343 312,17	
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,95			0,95						459 176 146,56	
			НДС			12 %						55 101 137,59	
			Итого с НДС									514 277 284,15	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Марданов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ABROY Group KZ" БИН 010740004019

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Qazaq Zhylu" БИН 1012400014003

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" БИН 130740015861
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Закарин Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора **Кунпеисов С.К.**
Аттестат №KZ60VJE00040536 от 23.08.2018 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Кранина О.Н.**
Аттестат №KZ04VJE00026800 от 29.05.2017 г
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)