Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Лечебно-оздоровительный комплекс "Алатау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция Лечебно-оздоровительного комплекса "Алатау" с изменением функционального назначения под гостиннично-оздоровительный комплекс "Alatau Wellness Resort and SPA"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **11.10.2017 г.**

# Акт выполненных работ №26

за **Сентябрь 2020** (месяц, год) на **6-1-3 Бурение**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 54. Бурение скважины №26** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010203-0106 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 | м2 спланированной площади | 160 | 236,56 | 0 | 37850 | 0 | 0 | 27252 | 70310 | |
| | | | | | | 236,56 | 0 | 37850 | 0 | | 5208 | | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0303 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 6 | 3473,74 | 0 | 20842 | 0 | 0 | 15007 | 38717 | |
| | | | | | | 3473,74 | 0 | 20842 | 0 | | 2868 | | |
| 3 | 3 | Е11-010205-0303 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / шурф для установки направляющей трубы/ | м3 грунта | 1,28 | 3473,74 | 0 | 4446 | 0 | 0 | 3201 | 8260 | |
| | | | | | | 3473,74 | 0 | 4446 | 0 | | 612 | | |
| 4 | 4 | Е11-110101-0201 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками / подготовка под дерев.настил/ | м3 подстилающего слоя | 16 | 7275,05 | 1438,76 | 116401 | 23020 | 29727 | 70459 | 201808 | |
| | | | | | | 3978,34 | 706,41 | 63654 | 11303 | | 14949 | | |
| 5 | 5 | Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство /дерев.настил/ | м2 покрытия | 160 | 5666,93 | 71,01 | 906710 | 11362 | 755791 | 137333 | 1127566 | |
| | | | | | | 872,23 | 40,89 | 139557 | 6542 | | 83523 | | |
| 6 | 6 | С121-010102-0304 | Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ | т | 11,942 | 39055 | | 466395 | | 466395 | | 503706 | |
| | | | | | | | | | | | 37312 | | |
| 7 | 7 | С121-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 141,67 | 29 | | 4108 | | 4108 | | 4437 | |
| | | | | | | | | | | | 329 | | |
| 8 | 8 | Е11-040101-0103 | Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы | м бурения | 5 | 6846,3 | 4784,16 | 34231 | 23921 | 172 | 17230 | 55578 | |
| | | | | | | 2027,67 | 2026,36 | 10138 | 10132 | | 4117 | | |
| 9 | 9 | Е11-040101-0110 | Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы | м бурения | 23 | 86678,13 | 58259,08 | 1993597 | 1339959 | 8302 | 936253 | 3164238 | |
| | | | | | | 28058,08 | 19832,12 | 645336 | 456139 | | 234388 | | |
| 10 | 10 | С124-030101-0188 | Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ | шт. | 0,9184 | 688681 | | 632485 | | 632485 | | 683083 | |
| | | | | | | | | | | | 50599 | | |
| 11 | 11 | С123-010301-0268 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8731-74 | м | 29,12 | 33771 | | 983412 | | 983412 | | 1062084 | |
| | | | | | | | | | | | 78673 | | |
| 12 | 12 | Е11-040201-0202 | Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости | м закрепленной скважины | 28 | 4956,84 | 2867,88 | 138791 | 80301 | 745 | 71766 | 227402 | |
| | | | | | | 2062,33 | 953,04 | 57745 | 26685 | | 16845 | | |
| 13 | 13 | Е11-040201-0708 | Трубы обсадные наружным диаметром 426 мм. Сварка | сварка | 2,8 | 4704,81 | 1446,69 | 13173 | 4051 | 1318 | 6746 | 21513 | |
| | | | | | | 2787,31 | 47,09 | 7804 | 132 | | 1594 | | |
| 14 | 14 | Е11-040201-0808 | Трубы обсадные наружным диаметром 426 мм. Резка | резка | 2,8 | 696,94 | 172,49 | 1951 | 483 | 220 | 1286 | 3496 | |
| | | | | | | 445,97 | 94,19 | 1249 | 264 | | 259 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | Е11-040301-0101 | Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг /цементируемый интервал от 0-200 м/ | колонна | 1 | 590276,66 | 352848,81 | 590277 | 352849 | 0 | 327073 | 990737 | |
| | | | | | | 237427,85 | 147363,44 | 237428 | 147363 | | 73388 | | |
| 16 | 16 | С121-130101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 1,065 | 23141 | | 24645 | | 24645 | | 26617 | |
| | | | | | | | | | | | 1972 | | |
| 17 | 17 | С121-130703-1405 | Вода техническая / водоцементное отношение 0,5/ | м3 | 1,065 | 29 | | 31 | | 31 | | 33 | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 18 | 18 | Е11-040101-0203 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы | м бурения | 10 | 7488,25 | 5224,64 | 74882 | 52246 | 401 | 38106 | 122027 | |
| | | | | | | 2223,5 | 2259,52 | 22235 | 22595 | | 9039 | | |
| 19 | 19 | Е11-040101-0210 | Бурение цементной пробки.Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы /в интервале 2-5 м/ | м бурения | 3 | 88982,51 | 59804,14 | 266948 | 179412 | 1229 | 125569 | 423918 | |
| | | | | | | 28768,63 | 20474,14 | 86306 | 61422 | | 31401 | | |
| 20 | 20 | Е11-040101-0210 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы | м бурения | 47 | 88982,51 | 59804,14 | 4182178 | 2810795 | 19258 | 1967249 | 6641381 | |
| | | | | | | 28768,63 | 20474,14 | 1352126 | 962285 | | 491954 | | |
| 21 | 21 | Е11-040101-0310 | Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы | м бурения | 105 | 93485,39 | 62935,97 | 9815966 | 6608277 | 54145 | 4636402 | 15608557 | |
| | | | | | | 30033,76 | 21914,72 | 3153544 | 2301046 | | 1156189 | | |
| 22 | 22 | Е11-040101-0303 Изм. и доп. вып. 3 | Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы | м бурения | 15 | 8516,46 | 6037,28 | 127747 | 90559 | 716 | 66780 | 210090 | |
| | | | | | | 2431,47 | 2806,22 | 36472 | 42093 | | 15562 | | |
| 23 | 23 | С124-030101-0185 | Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ | шт. | 26,8 | 382630 | | 10254484 | | 10254484 | | 11074843 | |
| | | | | | | | | | | | 820359 | | |
| 24 | 24 | С123-010301-0252 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74 | м | 187,2 | 20224 | | 3785933 | | 3785933 | | 4088807 | |
| | | | | | | | | | | | 302875 | | |
| 25 | 25 | Е11-040201-0206 | Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости | м закрепленной скважины | 180 | 6025,2 | 3599,85 | 1084536 | 647973 | 6073 | 548686 | 1763880 | |
| | | | | | | 2391,61 | 1194,58 | 430490 | 215024 | | 130658 | | |
| 26 | 26 | Е11-040201-0704 | Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка | сварка | 18 | 3488,4 | 1095,69 | 62791 | 19722 | 5798 | 32400 | 102807 | |
| | | | | | | 2070,58 | 47,09 | 37270 | 848 | | 7615 | | |
| 27 | 27 | Е11-040201-0804 | Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Резка | резка | 18 | 522,52 | 129,37 | 9405 | 2329 | 1056 | 6198 | 16852 | |
| | | | | | | 334,48 | 70,64 | 6021 | 1272 | | 1248 | | |
| 28 | 28 | Е11-040101-0403 | Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы | м бурения | 20 | 9220,68 | 6536,24 | 184414 | 130725 | 1316 | 96072 | 302924 | |
| | | | | | | 2618,64 | 3032,64 | 52373 | 60653 | | 22439 | | |
| 29 | 29 | Е11-040101-0410 | Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы | м бурения | 80 | 98421,59 | 66171,99 | 7873727 | 5293759 | 58034 | 3713154 | 12513832 | |
| | | | | | | 31524,18 | 23081,03 | 2521934 | 1846482 | | 926951 | | |
| 30 | 30 | С124-030101-0185 | Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ | шт. | 10,6 | 382630 | | 4055878 | | 4055878 | | 4380348 | |
| | | | | | | | | | | | 324470 | | |
| 31 | 31 | С123-010301-0186 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 168 мм, толщина стенки 7,3 мм ГОСТ 8731-74 | м | 104 | 10525 | | 1094600 | | 1094600 | | 1182168 | |
| | | | | | | | | | | | 87568 | | |
| 32 | 32 | Е11-040201-0208 | Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости | м закрепленной скважины | 100 | 6293,75 | 3779,27 | 629375 | 377927 | 3622 | 317052 | 1022141 | |
| | | | | | | 2478,26 | 1251,76 | 247826 | 125176 | | 75714 | | |
| 33 | 33 | Е11-040201-0402 Изм. и доп. вып. 3 | Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т | м спуска или подъема труб | 100 | 2063,92 | 1254,76 | 206392 | 125476 | 3622 | 99327 | 330176 | |
| | | | | | | 772,94 | 395,61 | 77294 | 39561 | | 24457 | | |
| 34 | 34 | Е11-040201-0701 | Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Сварка | сварка | 10 | 1994,91 | 618,05 | 19949 | 6180 | 1982 | 10219 | 32581 | |
| | | | | | | 1178,64 | 23,55 | 11786 | 235 | | 2413 | | |
| 35 | 35 | Е11-040201-0801 | Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Резка | резка | 10 | 367,6 | 86,57 | 3676 | 866 | 421 | 2431 | 6596 | |
| | | | | | | 238,91 | 47,09 | 2389 | 471 | | 489 | | |
| 36 | 36 | Е11-040401-0301 | Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия | м3 | 6,5517241 | 16544,82 | 0 | 108397 | 0 | 0 | 92138 | 216577 | |
| | | | | | | 16544,82 | 0 | 108397 | 0 | | 16043 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | С121-010201-0301 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 8,2551724 | 3340 | | 27572 | | 27572 | | 29778 | |
| | | | | | | | | | | | 2206 | | |
| 38 | 38 | Е11-040401-0101 | Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения | м труб | 45 | 1501,13 | 981,76 | 67551 | 44179 | 1476 | 31428 | 106897 | |
| | | | | | | 486,58 | 335,06 | 21896 | 15078 | | 7918 | | |
| 39 | 39 | С123-010301-0186 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 168 мм, толщина стенки 7,3 мм ГОСТ 8731-74 | м | 45 | 10525 | | 473625 | | 473625 | | 511515 | |
| | | | | | | | | | | | 37890 | | |
| 40 | 40 | С121-050308-0564 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 23,7384 | 16871 | | 400491 | | 400491 | | 432530 | |
| | | | | | | | | | | | 32039 | | |
| 41 | 41 | Е11-040501-0101 | Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания | сутки откачки | 1 | 474887,41 | 362141,07 | 474887 | 362141 | 0 | 210487 | 740204 | |
| | | | | | | 112746,35 | 134884,95 | 112746 | 134885 | | 54830 | | |
| 42 | 42 | Е11-040501-0201 Изм. и доп. вып. 3 | Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения | сутки откачки | 2 | 182313,41 | 101072,81 | 364627 | 202146 | 0 | 202614 | 612620 | |
| | | | | | | 81240,6 | 37944,06 | 162481 | 75888 | | 45379 | | |
| 43 | 43 | Ц13-070403-0405 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-10-150, масса до 0,98 т. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 225430,52 | 108192,38 | 225431 | 108192 | 7183 | 96211 | 347373 | |
| | | | | | | 110055 | 47668,77 | 110055 | 47669 | | 25731 | | |
| 44 | 44 | КП ТОО "ВОДОКОМФОРТ-KZ" | Насос ЭЦВ 10-65-150 | шт | 1 | 4387500 | | 4387500 | | | | 4387500 | |
| | | | | | | | | | | 4387500 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 4387500 | | 4387500 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 52650 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *4440150* | | | | | |
| 45 | 45 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0934 | 1381946,28 | 715573,09 | 129074 | 66835 | 1749 | 84330 | 230476 | |
| | | | | | | 647648,61 | 264360,06 | 60490 | 24691 | | 17072 | | |
| 46 | 46 | С123-021199-9910 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 0,0934 | 341073 | | 31856 | | 31856 | | 34405 | |
| | | | | | | | | | | | 2548 | | |
| 47 | 47 | Ц13-080104-0201 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | шкаф | 1 | 34678,01 | 10329 | 34678 | 10329 | 1819 | 19515 | 58529 | |
| | | | | | | 22529,65 | 4575 | 22530 | 4575 | | 4335 | | |
| 48 | 48 | КП ТОО "ВОДОКОМФОРТ-KZ" | Станция управления насосом СУЗ-100 | шт | 1 | 764553,57 | | 764554 | | | | 764554 | |
| | | | | | | | | | | 764554 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 764554 | | 764554 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 9175 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *773728* | | | | | |
| 49 | 49 | Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,1185 | 590277,84 | 99951,47 | 69948 | 11844 | 1112 | 61623 | 142096 | |
| | | | | | | 480940,35 | 44333,8 | 56991 | 5254 | | 10526 | | |
| 50 | 50 | Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,12 | 688400,22 | 159859,14 | 82608 | 19183 | 1834 | 69669 | 164460 | |
| | | | | | | 513256,5 | 73186,14 | 61591 | 8782 | | 12182 | | |
| 51 | 51 | С123-010301-0204 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74 | м | 124,8 | 6548 | | 817190 | | 817190 | | 882566 | |
| | | | | | | | | | | | 65375 | | |
| 52 | 52 | С123-010101-0106 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 123,24 | 669 | | 82448 | | 82448 | | 89043 | |
| | | | | | | | | | | | 6596 | | |
| 53 | 53 | Ц13-080201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 390 | 426,92 | 209,19 | 166500 | 81582 | 17328 | 71538 | 257080 | |
| | | | | | | 173,31 | 81,46 | 67589 | 31769 | | 19043 | | |
| 54 | 54 | КП ТОО"SPM" | Кабель водопогружной ВПП-70 | м | 390 | 1131,11 | | 441132 | | 441132 | | 476422 | |
| | | | | | | | | | | | 35291 | | |
| 55 | 55 | Е11-080101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,1 | 7056,2 | 2538,73 | 706 | 254 | 339 | 227 | 1007 | |
| | | | | | | 1130,97 | 1308,28 | 113 | 131 | | 75 | | |
| 56 | 56 | Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 1 | 25001,41 | 1440,27 | 25001 | 1440 | 17947 | 5692 | 33148 | |
| | | | | | | 5613,91 | 640,52 | 5614 | 641 | | 2455 | | |
| 57 | 57 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 4 | 958,49 | 25,79 | 3834 | 103 | 2284 | 1363 | 5613 | |
| | | | | | | 361,8 | 4,71 | 1447 | 19 | | 416 | | |
| 58 | 58 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0934 | 1381946,28 | 715573,09 | 129074 | 66835 | 1749 | 84330 | 230476 | |
| | | | | | | 647648,61 | 264360,06 | 60490 | 24691 | | 17072 | | |
| 59 | 59 | С123-021199-9910 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | | 0,0934 | 341073 | | 31856 | | 31856 | | 34405 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | 2548 | | |
| 60 | 60 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 1 | 103,75 | 3,05 | 104 | 3 | 43 | 40 | 156 | |
| | | | | м2 | | 58,05 | 0,47 | 58 | 0 | | 12 | | |
| 61 | 61 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 1 | 176,68 | 4,41 | 177 | 4 | 104 | 47 | 242 | |
| | | | | м2 | | 67,85 | 0,94 | 68 | 1 | | 18 | | |
| | | | **Итого по разделу: 54. Бурение скважины №26** | | | | | | | | | **78865009** | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | | | | | **78803185** | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **5213878** | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,2 %** | | **883072** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **79686257** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **1,35 %** | | **1005377** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **80691634** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **1509555** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **82201189** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,00** | | | **30%** | | | | | | **24660357** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | **70%** | | | | | | **60412177** | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **10208704** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **95281237** | |
| | | | **Итого к оплате:** | | | **50%** | | | | | | **47640619** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "BI Urban Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Корпитанов М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Оспанов Д.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Казстройсистема"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

ТОО "Лечебно-оздоровительный комплекс "Арай"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Максутова Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Доланбеков Х.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Садирмеков К.М

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Даулетбеков Г.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "СЖС Казахстан"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Гасымов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)