ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-050440003532-20200730-61213447
1.1. **Номер учетной системы** 94
2. **Дата выписки** 30.07.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 28.07.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050440003532
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
ТОО "BI Urban Construction"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
050060, Республика Казахстан, Алматы, мкр. Таусамалы, дом № 50А
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 1007676
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [C] [ ] Экспедитор
- [E] [ ] Участник СРП
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [I] [ ] Доверитель
- [B] [ ] Комиссионер
- [D] [ ] Лизингодатель
- 10.1. количество
- [H] [ ] Международный перевозчик

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ31821RN0K410000004
14. БИК KINCKZKA
16. Наименование банка Bank RBK АО филиал г. Астана

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 941240000450
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ТОО «Лечебно-оздоровительный комплекс «Алатау»
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
050067, РК, г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, мкр. Таусамалы, д.50А
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [C] [ ] Лизингополучатель
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [ ] Государственное учреждение
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамк
- [H] [ ] Доверитель
- [B] [ ] Комиссионер
- 20.1. количество
- [F] [ ] Нерезидент
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050440003532
25.2 Наименование ТОО "BI Urban Construction"
25.3 Адрес отправки 050060, Республика Казахстан, Алматы, мкр. Таусамалы, дом № 50А

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 941240000450
26.2 Наименование ТОО «Лечебно-оздоровительный комплекс «Алатау»
26.3 Адрес доставки 050067, РК, г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, мкр. Таусамалы, д.50А
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Договор подряда №1 от 11.10.2017 г.
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 31.10.2017
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) 050067, РК, г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, мкр. Таусамалы, д.50А
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 104
32.2 дата 28.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы (Блочно модульная трансформаторная подстанция БКТП 2х630кВА)			тенге	1	142 568 814,29	142 568 814,29	0	0	142 568 814,29	12%	17 108 257,71	159 677 072			1	
2	6	Строительно-монтажные работы (Наружное электроснабжение 10 кВ)			тенге	1	105 170 282,14	105 170 282,14	0	0	105 170 282,14	12%	12 620 433,86	117 790 716			1	
				Всего по счету				**247 739 096,43**			**247 739 096,43**		**29 728 691,57**	**277 467 788**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
ye1eZzVS7kPdnYRH4GHeEvg5jWPdeNwGaFkFxCOlklq08GZzXvkcZ6AztOv20YW8wv043MYO6u56S5s+qeOY8g==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО «Лечебно-оздоровительный комплекс «Алатау»,050067, РК, г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, мкр. Таусамалы, д.50А**	**941240000450**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "BI Urban Construction",050060, Республика Казахстан, Алматы, мкр. Таусамалы, дом № 50А**	**050440003532**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор подряда №1 от 11.10.2017 г.	

Номер документа	Дата составления
104	**28.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы (Блочно модульная трансформаторная подстанция БКТП 2х630кВА)			тенге	1	159 677 072,00	159 677 072,00	17 108 257,71
2	Строительно-монтажные работы (Наружное электроснабжение 10 кВ)			тенге	1	117 790 716,00	117 790 716,00	12 620 433,86
				Итого	2	x	277 467 788,00	29 728 691,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Корпитанов МС
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / _____ / М. Мажитова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2020

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Лечебно-оздоровительный комплекс "Алатау"
Подрядчик: ТОО "BI Urban Construction"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименование	код
		№1	**11.10.2017 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат:	**1 916 074 957**	**247 739 096**							**29 728 692**	**277 467 788**
в том числе:										
Блочно модульная трансформаторная подстанция БКТП 2х630кВА	159 677 072	142 568 814							17 108 258	159 677 072
Наружное электроснабжение 10 кВ	117 790 716	105 170 282							12 620 434	117 790 716
Архитектурное решение	922 482 027									
Конструкции железобетонные	716 125 142									

Заказчик
ТОО "Лечебно-оздоровительный комплекс "Алатау"

Директор

_____ **Максутова Ш.А**

Подрядчик
ТОО "BI Urban Construction"

Директор

_____ **Корнитанов М.С.**

Руководитель проекта

_____ **Оспанов Д.Е.**

SGS Checked
SGS Kazakhstan Ltd., Industrial Services Division

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Лечебно-оздоровительный комплекс "Алатау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция Лечебно-оздоровительного комплекса "Алатау" с изменением функционального назначения под гостиннично-оздоровительный комплекс "Alatau Wellness Resort and SPA"**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **11.10.2017 г.**

Акт выполненных работ №4

за **июль 2020 (месяц, год) на 4-1-2 Наружное электроснабжение 10 кВ**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 113. КЛ 10кВ ПС147-ТП3121 (Л1, Л2 от ПС147 до СМ1)										
1	1	E12-180101-1301 K=1	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка вручную		635,4	98,81	0	62784	0	0	45204	116627	
				м2		98,81	0	62784	0		8639		
2	2	E11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		95,31	488,82	346,74	46589	33047	0	24681	76972	
				м3 конструкции		142,08	97,69	13542	9311		5702		
3	3	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			284,54	272,59	0	0	0	0	0	
				м3 грунта		11,95	95,98	0	0		0		
4	4	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		19,062	2157,08	0	41118	0	0	29605	76381	
				м3 грунта		2157,08	0	41118	0		5658		
5	5	E11-010205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1		19,062	603,61	0	11506	0	0	8284	21374	
				м3 грунта		603,61	0	11506	0		1583		
6	6	C341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		172,32	598		103047				111291	
				т							8244		
7	7	C341-020102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км		603,12	90		54281				58623	
				т							4342		
8	8	E11-010102-0404	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3		86,16	399,61	367,65	34430	31676	0	12614	50808	
				м3 грунта		31,96	171,38	2754	14766		3764		
9	9	C341-020102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км		172,32	90		15509				16750	
				т							1241		
10	10	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		571,86	50,4	50,4	28820	28820	0	9339	41212	
				м3 грунта		0	22,68	0	12971		3053		
11	11	E11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		571,86	24,89	24,89	14231	14231	0	4611	20350	
				м3 грунта		0	11,2	0	6405		1507		
12	12	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		63,54	1125,62	0	71522	0	0	51496	132860	
				м3 грунта		1125,62	0	71522	0		9841		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		571,86	221,88	112,21	126884	64169	0	70605	213288	
				м3 уплотненного грунта		109,67	61,81	62715	35347		15799		
14	14	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м		10,2	13048,79	9806,03	133098	100022	105	97686	249247	
				м продавливания		3232,51	6441,3	32972	65701		18463		
15	15	Е11-221401-0208 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м		114	14076,75	10656,96	1604749	1214893	1213	1156168	2981791	
				м продавливания		3409,15	6835,12	388643	779203		220873		
16	16	Е11-221401-0215 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м		37,1	16478,23	12507,66	611342	464034	513	440461	1135948	
				м продавливания		3956,74	8035,45	146795	298115		84144		
17	17	Ц13-080201-0906 К=1	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		213	1447,15	830,06	308243	176803	9464	133216	476776	
				м кабеля		572,66	295,99	121977	63045		35317		
18	18	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		213	1651		351663		351663		379796	
				м							28133		
19	19	Ц13-080201-0206 Изм. и доп. вып. 16 К=1	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		881	840,27	509,8	740278	449135	38887	299104	1122533	
				м кабеля		286,33	185,21	252257	163166		83151		
20	20	Ц13-080201-0815 К=1	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		25	1781,06	904,79	44527	22620	1562	20287	69998	
				м кабеля		813,78	313,25	20345	7831		5185		
21	21	С123-060109-1010	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73		1,119	7845672		8779307		8779307		9481652	
				км							702345		
22	22	Ц13-080201-2408 К=1	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		2	36745,09	22600,98	73490	45202	1162	32270	114221	
				шт.		13563	8846,97	27126	17694		8461		
23	23	С123-061703-2606	Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/150-240/800-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86		2	45593		91186		91186		98481	
				шт.							7295		
24	24	Ц13-080201-2709 К=1	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования		8	20228,67	282,42	161829	2259	26954	96116	278581	
				шт.		16577	109,8	132616	878		20636		
25	25	С123-061703-4103	Муфты соединительные типа GUSJ-12/150-240 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86		8	77931		623448		623448		673324	
				шт.							49876		
26	26	Ц13-080201-0401 К=1	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		881	489,57	399,15	431314	351654	0	155792	634074	
				м кабеля		90,42	155,18	79660	136717		46968		
27	27	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		10,356	25996		269215		269215		290752	
				1000 шт.							21537		
28	28	Е11-270401-0101 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3		96,93	3419,85	1412,92	331486	136955	176602	61933	424892	
				м3 материала основания в плотном теле		184,98	406,64	17930	39416		31474		
29	29	Е11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		646,2	241,2	165,19	155861	106747	3767	94392	270273	
				м2 основания		70,17	65,08	45346	42054		20020		
30	30	С121-130104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70		0,5	116229		58115		58115		62764	
				т							4649		
31	31	С121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		13,79	2941		40556		40556		43801	
				м3							3245		
32	32	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004		98,8	2618		258658		258658		279351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							20693		
33	33	Е11-270602-0707 Изм. и доп. вып. 14 К=7	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706		1077	42,17	39,32	45413	42349	0	26100	77234	
				м2 основания		2,84	19,59	3064	21103		5721		
34	34	С121-130104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70		7,77	116229		903099		903099		975347	
				т							72248		
35	35	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004		76,89	2618		201298		201298		217402	
				м3							16104		
36	36	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		1077	250,06	4,15	269319	4473	8912	278561	591710	
				м2 покрытия		237,64	1,85	255934	1993		43830		
37	37	С121-020501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013		76,89	12154		934521		934521		1009283	
				т							74762		
38	38	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		1077	153,14	0	164935	0	0	178130	370510	
				м2 покрытия		153,14	0	164935	0		27445		
39	39	С121-020501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013		52,13	12154		633588		633588		684275	
				т							50687		
			Итого по разделу: 113. КЛ 10кВ ПС147-ТП3121 (Л1, Л2 от ПС147 до СМ1)									23930552	
			Раздел: 114. КЛ 10кВ ПС147-ТП3121 (Л1, Л2 от СМ1 до ТП 3121)										
40	40	Е12-180101-1301 К=1	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка вручную		18	98,81	0	1779	0	0	1281	3304	
				м2		98,81	0	1779	0		245		
41	41	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		2,7	488,82	346,74	1320	936	0	699	2181	
				м3 конструкции		142,08	97,69	384	264		162		
42	42	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			284,54	272,59	0	0	0	0	0	
				м3 грунта		11,95	95,98	0	0		0		
43	43	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		13,7268	2157,08	0	29610	0	0	21319	55003	
				м3 грунта		2157,08	0	29610	0		4074		
44	44	Е11-010205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1		13,7268	603,61	0	8286	0	0	5966	15391	
				м3 грунта		603,61	0	8286	0		1140		
45	45	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		24409	598		14596582				15764309	
				т							1167727		
46	46	С341-020102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км		643	90		57870				62500	
				т							4630		
47	47	Е11-010102-0404	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3		7344	399,61	367,65	2934732	2700002	0	1075189	4330715	
				м3 грунта		31,96	171,38	234730	1258588		320794		
48	48	С341-020102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км		643	90		57870				62500	
				т							4630		
49	49	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		398,844	50,4	50,4	20101	20101	0	6513	28743	
				м3 грунта		0	22,68	0	9046		2129		
50	50	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		398,844	24,89	24,89	9926	9926	0	3216	14193	
				м3 грунта		0	11,2	0	4467		1051		
51	51	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		44,316	1125,62	0	49883	0	0	35916	92663	
				м3 грунта		1125,62	0	49883	0		6864		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		398,844	221,88	112,21	88495	44755	0	49243	148758	
				м3 уплотненного грунта		109,67	61,81	43741	24653		11019		
53	53	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		151,32	3399,29	221,63	514380	33537	275478	215658	788441	
				м3 основания		1357,16	82,41	205366	12471		58403		
54	54	Ц13-080206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63(100)мм. Прокладка по основанию пола		85	267,77	20,95	22760	1780	1137	14779	40543	
				м		233,44	8,05	19842	684		3003		
55	55	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		85	1651		140335		140335		151562	
				м							11227		
56	56	Ц13-080201-0906 К=1	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		85	1447,15	830,06	123008	70555	3777	53161	190263	
				м кабеля		572,66	295,99	48676	25159		14094		
57	57	Ц13-080201-0206 Изм. и доп. вып. 16 К=1	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		1205	840,27	509,8	1012525	614310	53188	409104	1535360	
				м кабеля		286,33	185,21	345028	223172		113730		
58	58	Ц13-080201-0815 К=1	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		25	1781,06	904,79	44527	22620	1562	20287	69998	
				м кабеля		813,78	313,25	20345	7831		5185		
59	59	С123-060109-1010	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73		1,315	7845672		10317059		10317059		11142423	
				км							825365		
60	60	Ц13-080201-2408 К=1	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		2	36745,09	22600,98	73490	45202	1162	32270	114221	
				шт.		13563	8846,97	27126	17694		8461		
61	61	С123-061703-2606	Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/150-240/800-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86		2	45593		91186		91186		98481	
				шт.							7295		
62	62	Ц13-080201-2709 К=1	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования		8	20228,67	282,42	161829	2259	26954	96116	278581	
				шт.		16577	109,8	132616	878		20636		
63	63	С123-061703-4103	Муфты соединительные типа GUSJ-12/150-240 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86		8	77931		623448		623448		673324	
				шт.							49876		
64	64	С123-061709-1702	Изоляционный Т-образный адаптер типа RICS-3133 для РУ с газовой изоляцией с бушингами типа С, на напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86		6	59283		355698		355698		384154	
				шт.							28456		
65	65	Ц13-080104-0201 К=1	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования		2	28941,56	7531,2	57883	15062	3639	32427	97535	
				шкаф		19591	2928	39182	5856		7225		
66	66	5108-0301-0603 РСНБ РК 2015	Ячейки КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА MiCOM		2	3161140		6322280				6322280	
				шт.						6322280			
			Отпускная цена			3161140		6322280					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		75867					
			Сметная стоимость оборудования					*6398147*					
			Итого по разделу: 114. КЛ 10кВ ПС147-ТП3121 (Л1, Л2 от СМ1 до ТП 3121)									42543293	
			Раздел: 115. КЛ 10кВ ТП3121-ТП3119 (Л3)										
67	67	Е12-180101-1301 К=1	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка вручную		36,6	98,81	0	3616	0	0	2604	6718	
				м2		98,81	0	3616	0		498		
68	68	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		3,15	488,82	346,74	1540	1092	0	816	2544	
				м3 конструкции		142,08	97,69	448	308		188		
69	69	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			284,54	272,59	0	0	0	0	0	
				м3 грунта		11,95	95,98	0	0		0		
70	70	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		5,3154	2157,08	0	11466	0	0	8255	21299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		2157,08	0	11466	0		1578		
71	71	Е11-010205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1		5,3154	603,61	0	3208	0	0	2310	5960	
				м3 грунта		603,61	0	3208	0		441		
72	72	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		75,52	598		45161				48774	
				т							3613		
73	73	С341-020102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км		278,96	90		25106				27115	
				т							2009		
74	74	Е11-010102-0404	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3		37,76	399,61	367,65	15089	13882	0	5528	22267	
				м3 грунта		31,96	171,38	1207	6471		1649		
75	75	С341-020102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км		278,96	90		25106				27115	
				т							2009		
76	76	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		159,462	50,4	50,4	8037	8037	0	2604	11492	
				м3 грунта		0	22,68	0	3617		851		
77	77	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		159,462	24,89	24,89	3968	3968	0	1286	5675	
				м3 грунта		0	11,2	0	1786		420		
78	78	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		17,718	1125,62	0	19944	0	0	14360	37048	
				м3 грунта		1125,62	0	19944	0		2744		
79	79	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		159,462	221,88	112,21	35381	17893	0	19688	59475	
				м3 уплотненного грунта		109,67	61,81	17488	9856		4406		
80	80	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		37,76	3399,29	221,63	128357	8369	68742	53815	196746	
				м3 основания		1357,16	82,41	51246	3112		14574		
81	81	Ц13-080206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63(100)мм. Прокладка по основанию пола		89	267,77	20,95	23831	1864	1191	15475	42451	
				м		233,44	8,05	20776	717		3144		
82	82	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		89	1651		146939		146939		158694	
				м							11755		
83	83	Ц13-080201-0906 К=1	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		89	1447,15	830,06	128796	73875	3954	55663	199216	
				м кабеля		572,66	295,99	50967	26343		14757		
84	84	Ц13-080201-0206 Изм. и доп. вып. 16 К=1	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		391	840,27	509,8	328546	199332	17258	132747	498196	
				м кабеля		286,33	185,21	111955	72415		36903		
85	85	Ц13-080201-0815 К=1	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		20	1781,06	904,79	35621	18096	1250	16229	55999	
				м кабеля		813,78	313,25	16276	6265		4148		
86	86	С123-060109-1010	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73		0,5	7845672		3922836		3922836		4236663	
				км							313827		
87	87	Ц13-080201-2408 К=1	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		2	36745,09	22600,98	73490	45202	1162	32270	114221	
				шт.		13563	8846,97	27126	17694		8461		
88	88	С123-061703-2606	Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/150-240/800-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86		2	45593		91186		91186		98481	
				шт.							7295		
89	89	Ц13-080201-2709 К=1	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования		2	20228,67	282,42	40457	565	6739	24029	69645	
				шт.		16577	109,8	33154	220		5159		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	90	С123-061703-4103	Муфты соединительные типа GUSJ-12/150-240 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	77931		155862		155862	12469	168331	
91	91	С123-061709-1702	Изоляционный Т-образный адаптер типа RICS-3133 для РУ с газовой изоляцией с бушингами типа С, на напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	59283		355698		355698	28456	384154	
92	92	С"GEnErAl SECuriTУ InsTAllATiOn KAzAKHsTAn"	Лента сигнальная. "Осторожно кабель"	м	472	40,98		19344		19344	1547	20891	
			Итого по разделу: 115. КЛ 10кВ ТП3121-ТП3119 (Л3)									6519170	
			Раздел: 116. КЛ 10кВ ТП3119-ТП3416 (Л4)										
93	93	Ц13-080206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63(100)мм. Прокладка по основанию пола	м	207	267,77 233,44	20,95 8,05	55428 48322	4336 1667	2770	35992 7314	98733	
94	94	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	207	1651		341757		341757	27341	369098	
95	95	Ц13-080201-0906 К=1	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	207	1447,15 572,66	830,06 295,99	299560 118541	171822 61269	9197	129463 34322	463345	
96	96	Ц13-080201-0206 Изм. и доп. вып. 16 К=1	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	967	840,27 286,33	509,8 185,21	812541 276881	492978 179093	42683	328302 91267	1232110	
97	97	Ц13-080201-0815 К=1	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	50	1781,06 813,78	904,79 313,25	89053 40689	45239 15662	3125	40573 10370	139996	
98	98	С123-060109-1010	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	1,24848	7845672		9795165		9795165	783613	10578778	
99	99	Ц13-080201-2408 К=1	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	36745,09 13563	22600,98 8846,97	73490 27126	45202 17694	1162	32270 8461	114221	
100	100	С123-061703-2606	Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/150-240/800-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	45593		91186		91186	7295	98481	
101	101	Ц13-080201-2709 К=1	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5	20228,67 16577	282,42 109,8	101143 82885	1412 549	16846	60072 12897	174113	
102	102	С123-061703-4103	Муфты соединительные типа GUSJ-12/150-240 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	5	77931		389655		389655	31172	420827	
103	103	С123-061709-1702	Изоляционный Т-образный адаптер типа RICS-3133 для РУ с газовой изоляцией с бушингами типа С, на напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	59283		355698		355698	28456	384154	
			Итого по разделу: 116. КЛ 10кВ ТП3119-ТП3416 (Л4)									14073856	
			Раздел: 117. КЛ 10кВ ТП3121-ТП3416 (Л5)										
104	104	Е12-180101-1301 К=1	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка вручную	м2	36	98,81 98,81	0 0	3557 3557	0 0	0	2561 489	6608	
105	105	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	5,4	488,82 142,08	346,74 97,69	2640 767	1872 528	0	1398 323	4361	
106	106	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		284,54 11,95	272,59 95,98	0 0	0 0	0	0 0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	107	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		8,316	2157,08	0	17938	0	0	12916	33322	
				м3 грунта		2157,08	0	17938	0		2468		
108	108	Е11-010205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1		8,316	603,61	0	5020	0	0	3614	9324	
				м3 грунта		603,61	0	5020	0		691		
109	109	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		120	598		71760				77501	
				т							5741		
110	110	С341-020102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км		434,4	90		39096				42224	
				т							3128		
111	111	Е11-010102-0404	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3		217,2	399,61	367,65	86795	79853	0	31799	128082	
				м3 грунта		31,96	171,38	6942	37223		9488		
112	112	С341-020102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км		434,4	90		39096				42224	
				т							3128		
113	113	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		249,84	50,4	50,4	12591	12591	0	4080	18005	
				м3 грунта		0	22,68	0	5667		1334		
114	114	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		249,84	24,89	24,89	6218	6218	0	2015	8891	
				м3 грунта		0	11,2	0	2798		659		
115	115	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		27,76	1125,62	0	31247	0	0	22498	58045	
				м3 грунта		1125,62	0	31247	0		4300		
116	116	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		249,84	221,88	112,21	55434	28035	0	30846	93183	
				м3 уплотненного грунта		109,67	61,81	27400	15443		6902		
117	117	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		60	3399,29	221,63	203957	13298	109230	85511	312625	
				м3 основания		1357,16	82,41	81430	4945		23157		
118	118	Ц13-080206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63(100)мм. Прокладка по основанию пола		122	267,77	20,95	32668	2555	1632	21213	58191	
				м		233,44	8,05	28480	982		4310		
119	119	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		122	1651		201422		201422		217536	
				м							16114		
120	120	Ц13-080201-0906 К=1	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		122	1447,15	830,06	176552	101267	5421	76302	273083	
				м кабеля		572,66	295,99	69865	36110		20228		
121	121	Ц13-080201-0206 Изм. и доп. вып. 16 К=1	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		641	840,27	509,8	538613	326782	28293	217623	816735	
				м кабеля		286,33	185,21	183538	118717		60499		
122	122	Ц13-080201-0815 К=1	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		50	1781,06	904,79	89053	45239	3125	40573	139996	
				м кабеля		813,78	313,25	40689	15662		10370		
123	123	С123-060109-1010	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73		0,82926	7845672		6506102		6506102		7026590	
				км							520488		
124	124	Ц13-080201-2408 К=1	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		2	36745,09	22600,98	73490	45202	1162	32270	114221	
				шт.		13563	8846,97	27126	17694		8461		
125	125	С123-061703-2606	Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/150-240/800-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86		2	45593		91186		91186		98481	
				шт.							7295		
126	126	Ц13-080201-2709 К=1	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования		3	20228,67	282,42	60686	847	10108	36043	104468	
				шт.		16577	109,8	49731	329		7738		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	127	С123-061703-4103	Муфты соединительные типа GUSJ-12/150-240 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	77931		233793		233793	18703	252496	
128	128	С123-061709-1702	Изоляционный Т-образный адаптер типа RICS-3133 для РУ с газовой изоляцией с бушингами типа С, на напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	59283		355698		355698	28456	384154	
129	129	С"GEnErAl SECuriTY InsTAllATiOn KAzAKHsTAn"	Лента сигнальная. "Осторожно кабель"	м	690	40,98		28278		28278	2262	30540	
			Итого по разделу: 117. КЛ 10кВ ТП3121-ТП3416 (Л5)									10350886	
			ИТОГО:					83640138	8687061	48725273	7035412	97417752	
								4699184	3987315	6322280	6742197		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							6398147			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1 092 235					
			Итого с временными									98 509 987	
			Зимние удорожания			1,35 %		1 243 510					
			Итого с зимними удорожаниями									99 753 497	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 867 107					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									101 620 604	
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,00			30%						30 486 181	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			70%						74 684 101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		12 620 434					
			Итого с НДС									117 790 716	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BI Urban Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Корпитанов М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Оспанов Д.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Казстройсистема"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял

ТОО "Лечебно-
(наименование организации, бизнес идентификационный

Максутова Ш.А.
(должность, подпись, расшифровка

Доланбеков Х.М.
(должность, подпись, расшифровка

Место печати

Садирмеков К.М
(должность, фамилия, имя, отчество,

Даулетбеков Г.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество,

ТОО "СЖС
(наименование

Гасымов А.А.
(должность, подпись,

Место печати

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Лечебно-оздоровительный комплекс "Алатау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция Лечебно-оздоровительного комплекса "Алатау" с изменением функционального назначения под гостинично-оздоровительный комплекс "Alatau Wellness Resort and SPA"**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **11.10.2017 г.**

Акт выполненных работ №5

за **июль 2020 (месяц, год) на 4-1-4 Блочно модульная трансформаторная подстанция БКТП 2х630кВА(18.12) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.02.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 119. БКРТП 2х630 кВА 10/0,4										
29	29	Ц13-080101-2502 Изм. и доп. вып. 16	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА. Монтаж оборудования**		2	125358,01	63898,02	250716	127796	11402	115711	395741	
				подстанция		55759	24595,65	111518	49191		29314		
30	30	Спрайс-лист"ТОО "OZEL TRADE""	**Блочно-модульное здание с четырехскатной крышей из металлочерепицы с освещением и отоплением, габаритами ДхШхВ-4930-2470-2500 мм; в том числе: объемные приямки 1 шт. водосточные трубы с обогревом; Трансформатор силовой масляный мощностью 630 кВА напряжением 10/0,4 кВ, схема и группа соединений обмоток Д/У-0 типа ТМГ-630кВА 10/0,4кВ - 1 шт; Комплектное распределительное устройство 12кВ, 25кА, состоит из 4-х камер типа RM6 BIB1 630A VIP 400 - 1 комплект согласно опросного листа (ТП-ОЛ2); устройство для фазирования RM6 - 1шт; Шкаф распределительный низкого напряжения 0,4 кВ с возможностью секционирования на 18 отходящих линий типа ШНН-СЭ-2-18-1000 (ТУ34-1372-74) - 1 комплект согласно опросного листа (ТП-ОЛ1)=БКРТП 2х630 кВА 10/0,4 кВ**		2	67857142,86		135714286				135714286	
				компл						135714286			
			Отпускная цена			67857143		135714286					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1628571					
			Сметная стоимость оборудования					*137342857*					
			Итого по разделу: 119. БКРТП 2х630 кВА 10/0,4									137738598	
			ИТОГО:									137738598	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							135714286			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		4749					
			Итого с временными									137743347	
			Зимние удорожания			1,35 %		5407					
			Итого с зимними удорожаниями									137748754	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8118					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									137756871	
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,00			30%						41327061	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			70%						101241753	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**17108258**					
			Итого с НДС									**159677072**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BI Urban Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Корпитанов М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Оспанов Д.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Казстройсистема"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО "Лечебно-оздоровительный комплекс "Алатау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Максутова Ш.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Доланбеков Х.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Садирмеков К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Даулетбеков Г.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "СЖС Казахстан"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Гасымов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

SGS Checked
SGS Kazakhstan Ltd., Industrial Services Division