Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"25" мая 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Би-М-72», юридический адрес: Актюбинская область, г. Актобе, пр-т А.Молдагуловой, строение 46, н.п 56**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Аманалы Г.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива малоэтажной застройки "Бауырластар-1" (2-я очередь) г.Актобе",**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", руководитель Нурашев Б.Ж.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **не имеется**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ЖШС «Акжол-II, рабочий проект 04-2017-ЭС**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **№ 03-8/57 от 08.02.2018 ГУ «Отдел строительства города Актобе»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,
объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ВЛЗ-10 кВ	км	31,2		20,288	
Протяженность ВЛИ-0,4 кВ	Км	44,2		34,35	

КТПН 250-10/0,4 кВ	шт.	12		12	
КТПН 400-10/0,4 кВ	шт.	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Двухцепная воздушная линия электропередачи напряжением 10 кВ проводом СИП-3 1х70 и две ВЛ1,ВЛ2 одноцепные для электроснабжения ж.м. «Бауырластар-3» г. Актобе, установка 15 шт. разъединителей 10 кВ на ответвлении от проектируемых ВЛ у каждого ТП устанавливается РЛНД-10/200 РЛНД-10/400, устанавливается 26 шт. фундаментов под КТПГ, устройство контуров заземления опор 10 кВ, разъединительных пунктов, подстанций 10/0,4 кВ. Линии электропередачи запроектированы на ж/б опорах СВ-105-3,5.Заземлению подлежат все опоры. Провод СИП -2 3х50+1х50+25, КТПГ-13шт.Ячейка КРН-4 с вакуумным выключателем-2шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2019 года**;
месяц, год

окончание работ **май 2020 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяца**;
фактически, месяц: **5 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Бауырластар-3" г.Актобе"**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

директор ТОО «Би-М-72» Аманалы Г.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

«Би-М-72»