Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"
Наименование строительства и его адрес: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенный в районе улицы Е10 (проектное наименование). Наружные инженерные сети и благоустройство."

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		16/16	13.07.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	18 738 712,32								2 007 719,18	
за отчетный период		8 440 010,37							1 012 801,24	9 452 811,61

Заказчик: _____ 2017 года
м.п.

Подрядчик: _____ 2017 года
м.п.

Заказчик ГУ "Управление строительства города Астана"
Генподрядчик ТОО "Казбайлык Астана"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2017 Г.

по объекту: Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенный в районе улицы Е10 (проектное наименование). Наружные инженерные сети и благоустройство.

№ п.п.	Наименование работ	Стоимость работ по договору		Выполнено в текущем месяце		Выполнено с начала строительства		Остаток	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге	%	тенге
IV	Объекты энергетического хозяйства		245 356 630,26						
	Внутриплощадочные сети электроснабжение КЛ-0,4кВ	3,90	30 234 971,86	-		100,00	30 234 971,86	0,00	0,00
	Итого	3,90	30 234 971,86	-	-	100,000	30 234 971,86	0,00	0,00
	Навес для дизель-генератора	0,16	1 226 969	-		100,00	1 226 969	0,00	0,00
	Итого	0,16	1 226 969	-	-	100,000	1 226 969	0,00	0,00
	Наружные сети электроснабжения ЭС - 20кВ.	9,69	75 139 673	-		100,00	75 139 673	0,00	0,00
	Итого	9,69	75 139 673	-	-	100,00	75 139 673	0,00	0,00
	Наружное освещение /Блоки-1-14/	0,60	4 692 592	-		100,00	4 692 592	0,00	0,00
	Итого	0,60	4 692 592	-	-	100,000	4 692 592	0,00	0,00
	Наружное освещение /Блоки-15,16,17/	0,33	2 598 429	-		100,00	2 598 429	0,00	0,00
	Итого	0,33	2 598 429	-	-	100,00	2 598 429	0,00	0,00
	Трансформаторная подстанция 20/0,4кВ 2х1600кВА	16,95	131 463 996						
	Общестроительные работы	2,118	16 427 489	-		100,00	16 427 489	0,00	0,00
	Электрооборудование	12,256	95 068 778	-		100,00	95 068 778	0,00	0,00
	Охранная сигнализация	0,019	148 434	-		100,00	148 434	0,00	0,00
	Телемеханика	1,384	10 739 020	-		100,00	10 739 020	0,00	0,00
	Приборы и средства автоматизации	1,171	9 083 275	-			9 083 275	0,00	0,00
	Итого	16,95	131 463 996	-	-	100,00	131 463 996	0,00	0,00
VI	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		246 862 417						
	Наружные сети водоснабжения В1	5,22	40 520 637	-		96,56	39 128 578	3,44	1392058,70
	Итого	5,166	40 520 637	-	-	96,56	39 128 578	3,44	1392058,70
	Наружные сети канализаний К1	2,68	20 749 707			100,00	20 749 707	0,00	0,00
	Итого	2,675	20 749 707	-	-	100,00	20 749 707	0,00	0,00
	Наружные сети канализаний К2	2,52	19 550 681	-		100,00	19 550 681	0,00	0,00
	Итого	2,520	19 550 681	-	-	100,00	19 550 681	0,00	0,00
	Тепловые сети	21,41	166 041 392	-		98,41	163 395 008	1,59	2646383,64
	Итого	21,41	166 041 392	-		98,41	163 395 008	1,59	2646383,64
VII	Благоустройство и озеленение территории		283 460 107						
	Вертикальная планировка	2,27	17 601 839	-		100,00	17 601 838	0,00	0,00
	Итого	2,27	17 601 839	-	-	100,00	17 601 838	-	0,00

	Благоустройство территории	22,33	173 226 211	5,46	9 452 811,61	87,12	150 921 619,19	12,88	22304594,27
	Итого	**22,33**	**173 226 211**	**5,5**	**9 452 811,61**	**87,12**	**150 921 619,19**	**12,88**	**22304594,27**
	Озеленение	3,92	30 384 328	-		71,42	21 699 151	28,58	8685176,68
	Итого	**3,92**	**30 384 328**	**-**		**71,42**	**21 699 151**	**28,58**	**8 685 176,68**
	Малые архитектурные формы	8,02	62 247 729	-		93,97	58 491 985	6,03	3 755 744,37
	Итого	**8,02**	**62 247 729**	**-**		**93,97**	**58 491 985**	**6,03**	**3 755 744,37**
	СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ:	100,00	775 679 153,26	1,22	9 452 811,61	95,00	736 895 195,60	5,00	38783957,66

ЗАКАЗЧИК: _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астана, расположенный по улице с проектным названием Е10

Форма 2В

Наименование объекта - Озеленение и благоустройство территории

Объект номер -

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на Благоустройство территории

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2								
		ПРОЕЗДЫ ДО ГРАНИЦЫ УЧАСТКА, S=5824м2, ТИП-1								
1	Е0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**								
			2001	520,77	15,35	1042052	30718	29275	0,03	67
		м2		5,94	5,06	11886	10125	133	0,02	35
2	Е0127-54-3 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
			2001	124,36	--	248844	--	53	--	--
		м2		0,02	--	40	--	133	--	--
3	Е0127-53-8 11м. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
			2912	586,72	15,35	1708833	44703	42603	0,03	98
		м2		5,94	5,06	17297	14735	133	0,02	51
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2999429	75422			165
			Тенге			29223	24860			87
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2999429				
	Материалы -		Тенге			15909				
	Всего заработная плата -		Тенге				54083			
	Местные материалы -		Тенге			2878875				
		Накладные расходы -	Тенге			71930				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				10790			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3285641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.ч							288
		Сметная заработная плата -	Тенге				64873			
		ИТОГО(ЦОСМ)11	Тенге			3285641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.ч							288
		Сметная заработная плата -	Тенге				64873			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					3285641				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,1%		3285641	38812,05	3291453,05					
	Затраты от временных зданий и сооружений 15%			5371,81	3291453,05					
	Итого с зимним удорожанием 1,785%		3291453,05	58782,44	3350205,49					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		3291453,05	32914,53	3383120,02					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		3291453,05	13165,81	3196288,83					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2016 К=2,7367742		3196288,83	9309822,30						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		9309822,30	186196,45	9496018,75					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	1139822,25						
	Итого по смете					10 635 841,00				
	Итого по объекту (сводка 11,12%)					9 352 811,61				

Составил

Генпроектант