Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО «Транстелеком»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Развитие инфраструктуры АО "Транстелеком" для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис". "Строительство Офисных зданий с Центром Обработки Данных в городе Актау" (без учета внеплощадочных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **"Развитие инфраструктуры АО "Транстелеком" для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис". "Строительство Офисных зданий с Центром Обработки Данных в городе Актау" (без учета внеплощадочных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ТТС/3-04** от **18.03.2020 г.**

Акт выполненных работ №3
от 31 декабря 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на декабрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по ВДЦ	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге, с НДС		Общая стоимость, тенге, с НДС			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге, с НДС
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЦОД/АБК (Центр обработки данных с административно-бытовым комплексом)												
1	1	ЦОД	Устройство железобетонных плит марки Пм, Стм, Фмп-1	работа	1	17 000 000,00	-	17 000 000,00	-	-	-	17 000 000,00
2	2	ЦОД	Услуги грузоперевозок (логистика строительных материалов)	работа	1	8 370 617,00	-	8 370 617,00	-	-	-	8 370 617,00
3	3	ЦОД	Устройство мобильного ЦОДа	работа	1	9 449 191,00	-	9 449 191,00	-	-	-	9 449 191,00
4	4	ЦОД	Устройство временных подъездных дорог до ЦОДов	работа	1	3 985 280,00	-	3 985 280,00	-	-	-	3 985 280,00
5	5	ЦОД	Изготовление и монтаж лейблов, логотипов, объемных букв	работа	1	3 087 193,00	-	3 087 193,00	-	-	-	3 087 193,00
			ИТОГО:				-	**41 892 281,00**	-			**41 892 281,00**

Заказчик: Заместитель Председателя Правления по развитию корпоративного бизнеса АО «Транстелеком»

Доненбай Г.Б.

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО «TechConsultingKz»

Сакенов А.К.

Авторский надзор: Бизнес-партнер 2-го уровня

Альжанов А.Т.

Подрядчик: Директор ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции»

Калыбаев А.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО «Транстелеком»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Развитие инфраструктуры АО "Транстелеком" для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис". "Строительство Офисных зданий с Центром Обработки Данных в городе Актау" (без учета внеплощадочных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **"Развитие инфраструктуры АО "Транстелеком" для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис". "Строительство Офисных зданий с Центром Обработки Данных в городе Актау" (без учета внеплощадочных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ТТС/3-04** от **18.03.2020 г.**

Акт выполненных работ №2
от 31 декабря 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на декабрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по ВДЦ	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге, с НДС: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, с НДС: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге, с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Генеральный план									
1	1	ГП	Устройство вертикальной планировки территории, включая завоз/выемку грунтовых масс, послойное уплотнение	работа	1	3 187 927,65	-	3 187 927,65	-	-	-	3 187 927,65
2	2		Устройство покрытия территории, устройство основания, укладка асфальтобетонных смесей	работа	1	4 656 365,05	-	4 656 365,05	-	-	-	4 656 365,05
			Генеральный план. Архитектурно-строительные решения (Забор)					-				-
3	3	ГП.АС	Землянные работы (Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов. Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	работа	1	4 438 774,03	-	4 438 774,03	-	-	-	4 438 774,03
4	4		Бетонные, арматурные, опалубочные. Фундаменты-столбы бетонные устройство, Подготовка бетонная. Устройство В7,5. Детали закладные весом до 4 кг. Установка	работа	1	23 539 841,22	-	23 539 841,22	-	-	-	23 539 841,22
5	5		Гидроизоляционные работы. Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	работа	1	4 311 427,22	-	4 311 427,22	-	-	-	4 311 427,22
6	6		Устройство постоянного ограждения территории, Сварная решетка ограждения, Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка, Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	работа	1	16 319 289,80	-	16 319 289,80	-	-	-	16 319 289,80
			Конструкции металлические и железобетонные				-	-	-	-	-	
		КЖ.КМ	Устройство железобетонных фундаментов	работа	1	9 189 715,44	-	9 189 715,44	-	-	-	9 189 715,44
			Устройство железобетонных фундаментных балок	работа	1	5 554 747,79	-	5 554 747,79	-	-	-	5 554 747,79
			Устройство железобетонной фундаментной плиты	работа	1	7 979 364,67	-	7 979 364,67	-	-	-	7 979 364,67
			Устройство железобетонных стен	работа	1	5 805 168,46	-	5 805 168,46	-	-	-	5 805 168,46
			Устройство железобетонных плит перекрытия	работа	1	6 280 482,02	-	6 280 482,02	-	-	-	6 280 482,02
			Устройство железобетонного парапета, фундаментов под молниеприемники, монолитных тумб, обетонирование баз колонн	работа	1	4 427 752,80	-	4 427 752,80	-	-	-	4 427 752,80
			Устройство железобетонных фундаментов под лестницу	работа	1	1 420 881,22	-	1 420 881,22	-	-	-	1 420 881,22
			Монтаж металлических конструкций каркаса	работа	1	26 638 371,86	-	26 638 371,86	-	-	-	26 638 371,86
			Огнезащитная обработка металлических конструкций	работа	1	14 188 826,89	-	14 188 826,89	-	-	-	14 188 826,89
			Устройство щебеночного основания. Устройство подстилающего слоя основания из песчано-щебеночной смеси	работа	1	4 954 542,88	-	4 954 542,88	-	-	-	4 954 542,88
			Архитектурно-строительные решения				-	-	-	-	-	-
		АР	Устройство полов из керамических плиток	работа	1	2 439 631,30	-	2 439 631,30	-	-	-	2 439 631,30
			ИТОГО:					**145 333 110,31**	-	-	-	**145 333 110,31**

Заказчик: Заместитель Председателя Правления по развитию корпоративного бизнеса АО «Транстелеком» _____ **Доненбай Ғ.Б.**

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО «TechConsultingKz» _____ **Сакенов А.К.**

Авторский надзор: Бизнес-партнер 2-го уровня АО "Транстелеком" _____ **Альжанов А.Т.**

Подрядчик: Директор ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции» _____ **Калыбаев А.Т.**